Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска,Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, дом № 23, тел.: 87011411490** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050240007370**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. А.Токпанова 10 офис 19** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**051040005224**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках № 37 от 2024-02-29 (Жас оркен 2)	

Номер документа	Дата составления
9	**27.04.2026**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)			услуга	1	11 851 588,54	11 851 588,54	1 634 701,87
				Итого	1	x	11 851 588,54	1 634 701,87

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.04.2026

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес : Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за апрель-3 2026 года

БИН/ИИН		КОПФ		договор		источник финансирования				
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики				код
050240007370	051040005224			37	28.02.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)	1 829 483 829,55	36 080 275,34	10 216 886,67	10 216 886,67	0,00	0,00	1 634 701,87	11 851 588,54

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»", БИН 050240007370

Руководитель Баксимов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

Директор Джакипбеков А.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «ФИРИДО», БИН 980440003833

Эксперт Максишев К.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма согласована: 1-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37** от **28.02.2024**

за **Апрель 2026** (месяц, год) на **6-1 Наружные сети водоснабжения и канализации** работы

Акт выполненных работ №17

Составлен (а) в текущих ценах на 18.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Канализация хозяйственно-бытовая К1									
1	10	1122-1401-1107 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 710 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	20	106120,10 5300,32	42068,60 6350,03	2122402,00 106006,00	841372,00 127001,00	1175024,00	230677,00 188246,00	2541325,00
2	11	241-201-0629 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 710х42,1 мм	м	20,4	136183,00		2778133,00		2778133,00	222251,00	3000384,00
3	12	1122-1401-0311 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 700 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	20	4075,61 2498,45	33,25 12,90	81512,00 49969,00	665,00 258,00	30878,00	49725,00 10499,00	141736,00
			Итого по разделу 1: Канализация хозяйственно-бытовая К1					4982047,00 155975,00	842037,00 127259,00	3984035,00 0,00	280402,00 420996,00	5683445,00
			Раздел 5: Пересечение с существующими сетями									
4	249	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м³ грунта	238,112	3077,83 3077,83	0,00 0,00	732868,19 732868,19	0,00 0,00		527665,70 100842,78	1361376,67
5	250	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	238,112	1308,54 1308,54	0,00 0,00	311579,10 311579,10	0,00 0,00		224337,25 42874,41	578790,76
6	251	1109-0701-0130 РСНБ РК 2022	Эстакады под трубопроводы,галереи.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	2,901311	172578,14 155548,74	12561,46 4118,43	500702,82 451295,19	36444,74 11948,87	12962,89	319638,42 65627,41	885968,65
7	252	1109-0701-0130 РСНБ РК 2022	Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5	т конструкций	2,901311	104356,23 93329,24	8793,02 2882,90	302769,79 270777,11	25511,23 8364,23	6481,45	192607,56 39630,10	535007,45
8	259	222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /Футляры/	т	0,1961911	990060,00		194240,89		194240,89	15539,22	209780,11
9	260	215-202-0103 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0756	102092,00		7718,01		7718,01	617,45	8335,46

1	2	3	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	261	261-107-0226 РСНБ РК 2022	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,4088	240,00		98,14		98,14	7,80	105,94
			Итого по разделу 5: Пересечение с существующими сетями					2049976,94	61955,97	221501,38	1264248,93	3579365,04
			ИТОГО по акту					1766519,59	20313,10	0,00	265139,17	
			В т.ч. Оборудование и Прочие затраты					7032023,94	903992,97	4205536,38	1544650,93	9262810,04
			В т.ч. СМР	Тенге				1922494,59	147572,10	0,00	686135,17	
			Временные здания и сооружения	Тенге				0,00				
			Итого с временными	Тенге	2%			9 262 810,04				
			Зимние удорожания	Тенге				185 256,20				
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге	2,32%			9 448 066,24				
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге				219 195,14				
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге	2%			9 667 261,38				
			Итого с оборудованием	Тенге				193 345,23				
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539 (74%)	Тенге				9 860 606,61				
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0920666 (26%)	Тенге	74%	1,0450539		9 860 606,61				
			ИТОГО в текущих ценах	Тенге	26%	1,0920666		7 625 600,39				
			ИТОГО со скидкой	Тенге				2 799 794,17				
			НДС 16%	Тенге		0,98		10 425 394,57				
			Итого с НДС	Тенге	16%			10 216 886,67				
				Тенге				1 634 701,87				
								11 851 588,54				

Подрядчик

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) Джакипбеков А. Р.

Заказчик

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Баксимов А.К.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «Аква-Д»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) Ким В.А.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «ФИРИДО»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) Макишев К.К.