Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области "

Подрядчик: ТОО "Темп-2" ПКФ

Форма 2В

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт водопропускной трубы 3(2х2)м на автомобильной дороге областного значения "Подъезд к с.Архиповка", 10 км.

Договор № 81 от 17.08.2016 года.

Акт
приемки выполненных работ
по среднему ремонту водопропускной трубы 3(2х2)м на автомобильной дороге областного значения "Подъезд к с.Архиповка", 10 км.
за август месяц 2016 года

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы тенге				Общая стоимость тенге				Накладные расходы %	Затр. труда единц.		Затр. труда всего	
					Всего	Осн. з/плата	Экспл. машин	в т.ч. з/плата	Всего	Основ. з/плата	эксп. машин	в т.ч з/плата		рабочие ч/ч.	Механиз. часы	рабочие ч/ч	механиз. часы
1	27-93-2	Устройство временных грунтовых дорог шириной 7,5 м, грунт 2 группы	км	0,2	123736,02	13185	110551,02	15231,23	24 747	2 637	22 110	3 046	7558	91,7	51,33	18	10
2	КСМ	Стоимость щебня фр.20-40мм	м3	2,20	1241,82				2 732	0	0	0	0				
3	27-93-5 к-1,5 к объему	Добавлять на каждый 1 м ширины земляного полотна	км	0,3	11935,86	195,75	11740,11	1560,43	3 581	59	3 522	468	701	1,23	5,21	0	2
4	27-96-1 27-96-4	Устройство щебеночных покрытий временных дорог шириной 7 м толщ 15см	км	0,2	207734,90	22477,5	185257,40	52982,18	41 547	4 496	37 051	10 596	20072	151,2	184,18	30	37
5	КСМ	Стоимость щебня фр.20-40мм	м3	207,52	1241,82				257 702	0	0	0	0				
6	27-18-2	Разборка существующей дорожной одежды на обьездной дороге механизированным способом	м3	90	66,75	15,5	51,25	9,62	6 008	1 395	4 613	866	3007	0,12	0,04	11	4
7	1-17-8	Разработка грунта 2гр. с погрузкой в а/самосвалы(погрузка разобранного материала)	м3	90	32,26	1,42	30,77	8,34	2 903	128	2 769	751	853	0,01	0,03000	1	3
8	ССЦПГ тб 10	Перевозка грузов на расстояние 1 км	т	120,6	21,67		21,67	4,33	2 613	0	2 613	522	522		0,09	0	11
9	1-20-1	Работа на отвале грунт 1 группы	м3	90	3,08	0,39	2,66	0,93	277	35	239	84	115	0,00272	0,00305	0	0
10	1-173-1	Откачка воды из русла	м3	700	289,15		289,15	186,62	202 405	0	202 405	130 634	126715		0,858	0	601
11	1-12-14	Разработка грунта 2гр. экскаватором 0,5 м3 в отвал	м3	1100	27,84	1,66	26,18	7,2	30 624	1 826	28 798	7 920	9454	0,0115	0,02500	13	28
12	1-24-6	Разработка грунта 2гр. бульдозером под тело трубы с перем. до 10м	м3	40	6,01		6,01	2,08	240	0	240	83	81		0,00681	0	0
13	1-24-14 к-2	Добавлять на каждые последующие 10 м	м3	80	4,75		4,75	1,65	380	0	380	132	128		0,00539	0	0
14	1-13-2	Разработка грунта 2гр. экскаватором 0,4 м3 в отвал	м3	190	28,89	1,04	27,85	8,44	5 489	198	5 292	1 604	1748	0,00724	0,03150	1	6
15	1-164-2 к-1,2	Доработка грунта вручную	м3	25	262,72	262,72			6 568	6 568	0	0	7422	1,85		46	0
16	1-27-4	Засыпка котлована бульдозером мощн 79 квт грунт 1гр. при перемещ. до 5м	м3	201	2,80		2,80	0,97	563	0	563	195	189		0,00318	0	1
17	1-27-10 к-5 к объему	На каждые послед. 5м	м3	1005	1,38		1,38	0,48	1 387	0	1 387	482	468		0,00157	0	2
18	1-35-1	Устройство дорожных насыпей с перемещ. до 20м грунт 1гр	м3	1100	10,85		10,85	3,76	11 935	0	11 935	4 136	4012		0,01230	0	14
19	1-35-4	На каждые послед. 10 м	м3	1100	4,41		4,41	1,53	4 851	0	4 851	1 683	1633		0,00500	0	6
20	1-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками гр.2 гр.	м3	1301	21,55	17,03	4,52		28 037	22 156	5 881	0	21491	0,108		141	0
21	30-3-1	Устройство щебеночной подготовки под тело трубы и оголовки	м3	48,2	349,17	310,5	38,67	14,24	16 830	14 966	1 864	686	17061	1,99	0,0695	96	3
22	КСМ	Стоимость щебня фр.20-40мм	м3	67,00	1241,82				83 202	0	0	0					

23	30-7-1	Устройство фундамента из монолитного бетона	м3	17,86	9530,28	434,25	532,08	131,85	170 211	7 756	9 503	2 355	11021	2,55	0,434	46	8
24	30-64-9	Укладка звеньев 3-х очковых прямоугольных труб отв. 2 м	м3	15,51	3837,06	841,50	753,75	195,98	59 513	13 052	11 691	3 040	17540	4,96	0,67	77	10
25	КСМ	Звено блок ЗП 10.100 3,5 т	шт	11,00	37318,67				410 505	0	0	0					
27	30-66-2	Сооружение выходных оголовков	м3	3,04	2844,88	510,75	888,75	231,08	8 648	1 553	2 702	702	2458	3,02	0,79	9	2
28	КСМ	Откосное крыло блок № 57 3,8 т	шт	2,00	30809,19				61 618	0	0	0					
	30-66-2	Сооружение входных оголовков	м3	2,26	2114,46	432,00	697,50	181,35	4 779	976	1 576	410	1511	2,54	0,62	6	1
29	КСМ	Откосное крыло блок № 59 2,8 т	шт	2,00	23279,47				46 559	0	0	0					
30	30-7-1 прим	Заделка швов между звеньями цементным раствором	м3	1,5	966,33	434,25	532,08	131,85	1 449	651	798	198	925	2,55	0,434	0	1
31	ССЦ ч4 п 30-2-29	Раствор	м3	1,53	4873,00				7 456	0	0	0	0			1	0
32	30-78-3	Устройство обмазочной гидроизоляции	м2	147,2	319,62	102,83	13,70	5,04	47 048	15 137	2 017	742	17308	0,605	0,0246	89	4
33	30-78-2	Устройство оклеечной гидроизоляции	м2	45,00	1086,68	157,5	20,67	7,61	48 901	7 088	930	342	8099	0,91	0,0372	41	2
34	30-7-1	Устройство фундамента из монолитного бетона (лоток)	м3	22,00	9632,28	434,25	532,08	131,85	211 910	9 554	11 706	2 901	13576	2,55	0,434	56	10
35	30-7-1	Устройство оголовка из монолитного бетона (лоток)	м3	2,60	9632,28	434,25	532,08	131,85	25 044	1 129	1 383	343	1604	2,55	0,434	7	1
36	30-3-1	Засыпка размыва на выходе оптимальной смесью	м3	210	349,17	310,5	38,67	14,24	73 326	65 205	8 121	2 990	74333	1,99	0,0695	418	15
37	КСМ	Стоимость щебня фр.20-40мм	м3	105,00	1241,82				130 391	0	0	0					
38	КСМ	Стоимость отсева	м3	105,00	986,14				103 545	0	0	0					
		Укрепление															
40	КСМ	Стоимость щебня фр.20-40мм	м3	32,74	1241,82				40 657	0	0	0	0				
39	1-158-5 1-158-6 к-0,9	Укрепление русел монолитным бетоном толщ 12 см	м2	306	1339,48	184	27,78	7,42	409 881	56 304	8 501	2 271	66190	1,24	0,0376	379	12
41	30-7-1	Устройство упора из монолитного бетона	м3	1,10	9530,28	434,25	532,08	131,85	10 483	478	585	145	679	2,55	0,434	3	0
42	30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,6722	73299,96	8055			49 272	5 415	0	0	5902	48,4		33	0
43	1-164-2	Разработка грунта вручную	м3	40	218,93	218,93			8 757	8 757	0	0	9895	1,54		62	0
		Конец укрепления							0	0	0	0					
	КСМ	Стоимость щебня фр.20-40мм	м3	16,05	1241,82				19 931	0	0	0	0				
44	1-158-5 1-158-6 к-0,9	Укрепление русел монолитным бетоном толщ 12 см	м2	150	1339,48	184	27,78	7,42	200 922	27 600	4 167	1 113	32446	1,24	0,0376	186	6
46	30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,3292	73299,96	8055			24 130	2 652	0	0	2891	48,4		16	0
47	1-164-2	Разработка грунта вручную	м3	130	218,93	218,93			28 461	28 461	0	0	32161	1,54		200	0
	1-156-1	Устройство каменной наброски	м3	65	432,86	432	0,86	0,32	28 136	28 080	56	21	31754	2,81	0,0015	183	0
	КСМ	Камень	м3	65,65	1162,13				76 294	0	0	0	0			0	0
		Устройство дорожной одежды															
50	27-4-2	Устройство оснований при толщине слоя 20 см из щебеночно-песчаной смеси, с укреплением цементом	м2	114	15,44	3,24	9,62	1,43	1 760	369	1 097	163	708	0,0608	0,04661	7	5
51	КСМ	Щебень фр.20-40 мм	м3	12,93	1241,82				16 057	0	0	0	0			0	0
52	КСМ	Щебень фр.10-20 мм	м3	4,91	1055,59				5 183	0	0	0	0			0	0
53	КСМ	Отсев	м3	12,44	986,14				12 268	0	0	0	0			0	0
54	1-1-1008	Цемент	т	2,79	7580,00				21 148	0	0	0	0			0	0
55	27-52-1 27-52-4	Устройство асфальтобетонного покрытия из холодной а/бетонной смеси толщ 7см	м2	105	17,49	8,54	6,04	1,73	1 836	897	634	182	1435	0,05	0,0064	5	1
56	КСМ	Асфальтобетонная смесь	т	17,47	4895,91				85 532	0	0	0	0			0	0

57	1-17-8	Разработка грунта 2гр. с погрузкой в а/самосвалы экскаваторами емк. ковша 0,65 м3	м3	300	32,26	1,42	30,77	8,34	9 678	426	9 231	2 502	2840	0,01	0,03000	3	9
58	ССЦПГ тб.10	Перевозка грунтав на расстояние 5 км	т	525	49,50		49,50	9,90	25 988	0	25 988	5 198	5198		0,21	0	110
59	1-20-2	Работа на отвале грунт 2 группы	м3	300	3,77	0,48	3,24	1,12	1 131	144	972	336	466	0,00332	0,00371	1	1
60	1-130-2	Уплотнение грунта пневмокатками 25т на первый проход по одному следу при толщ слоя 30 см	м3	300	12,51		12,51	4,28	3 753	0	3 753	1 284	1245		0,01399	0	4
61	1-130-8 к-5 к объему	Уплотнение грунта пневмокатками 25т на первый проход по одному следу при толщ слоя 30 см	м3	1500	1,27		1,27	0,38	1 905	0	1 905	570	553		0,00125	0	2
62	27-63-11	Укрепление обочин отсевом толщ.10 см (материал из разборки)	м2	900	20,36	4,79	15,57	5,38	18 324	4 311	14 013	4 842	12173	0,0317	0,02033	29	18
		Итого							**3 247 011,00**	**340 459**	**457 842**	**196 538**	**578 141**			**2 214**	**950**
		Итого с накладными расходами							**3 825 152,00**	**86 721**						**289**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%							**229 509,12**								
		Выслуга лет 1%							**40 546,61**								
		Дополнительный отпуск 0,4%							**16 218,64**								
		Итого в базовых ценах 2001г.							**4 111 426,38**	**427 180**	**457 842**	**196 538**				**2 503**	**950**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г. С Имрп-2,7368							**11 252 151,70**								
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%							**225 043,03**								
		Итого							**11 477 193,00**								
		НДС-12%							**1 377 263,16**								
		ВСЕГО							**12 854 456,16**								

Зам.руководителя ГУ" Управление ПТиАД
акимата Костанайской области" Г.Шохметов

Гл.специалист А.Ахметжанов

Проверил Т.Филипенко

Подрядчик
Зам. директора ТОО "Темп-2" ПКФ

С. Сплодитель

Акт
комиссии по приемке в эксплуатацию законченного «Среднего ремонта водопропускной трубы 3(2х2) на автомобильной дороге областного значения «Подъезд к с. Архиповка», 10 км.

г. Костанай **«05» сентября 2016 года**

Приемочная комиссия назначенная приказом № 154-пр от «31» августа 2016г., руководителя ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области» в составе:

Председателя Турсунов Азамат Жанабильевич – руководитель государственного учреждения «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области»;

Членов комиссии:

Главный специалист ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области» Ахметжанов А.Т.

Директор ТОО «Темп-2» Штельтер В. М.

Директор Мендыкаринского филиала ТОО «Костанай Жолдары» Кузембаев М. Т.

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком государственным учреждением «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области» и ТОО «Темп-2» ПКФ» (заказчик совместно с подрядчиком) предъявлена к приемке в эксплуатацию законченного среднего ремонта водопропускной трубы 3(2х2) на автодороге областного значения «Подъезд к с. Архиповка» 10 км.

1. Средний ремонт водопропускной трубы 3(2х2) на автодороге областного значения «Подъезд к с. Архиповка» 10 км произведен на основании договора № 81 от 17 августа 2016;

2. Средний ремонт водопропускной трубы 3(2х2) на автодороге областного значения «Подъезд к с. Архиповка» 10 км выполнен ТОО «Темп-2»;

3. Ремонт выполнен в соответствии с ведомостью объемов работ.
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ – август.
При продолжительности строительства, месяцев:
По норме – 3 месяца; фактически – 1 месяц.

4. Приемочной комиссии предоставлена следующая исполнительная документация: акты на скрытые работы, журналы производства работ, журналы лабораторного контроля материалов, сертификаты на применяемые материалы, договор на выполнение работ и другая исполнительная документация.

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: выполнены в соответствии с дефектной ведомостью.

6. Стоимость основных фондов принимаемых в эксплуатацию, всего 12 854 456,16 тенге.

7. Предъявленные к приемке в эксплуатацию объекты имеют показатели:

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	Устройство покрытия временных дорог h=15см, шириной 7,0 м из щебня фр.20-40	км	0,2
2	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге механизированным способом	м3	90
3	Разборка земполотна	м3	1100
4	Рытье котлована	м3	40
5	Устройство временных грунтовых дорог шириной 9 м	км	0,2
6	Устройство подготовки из щебня фр. 20-40	м3	30,6
7	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом М400, 6% Н-20 см	м2	114
8	Устройство покрытия из холодной а/бетонной смеси Н-7см	м2	105
9	Укрепление обочин щебнем из разборки объездной 20-40 Н-10см	м2	900

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ:

предъявленный к приемке в эксплуатацию законченного среднего ремонта водопропускной трубы 3(2х2) на автодороге областного значения «Подъезд к с. Архиповка» 10 км

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ с оценкой

.....

Представитель заказчика: _____ **А. Ахметжанов**

Представитель подрядчика: _____ **В. Штельтер**

Представитель эксплуатационной службы: _____ **М. Кузембаев**

Объект сдал: Руководитель ТОО «Темп-2»

_____ **В. Штельтер**

Объект принял: руководитель государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области»

_____ **А. Турсунов**