Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша",Карагандинская область, г.Балхаш, ул. Шокана Уалиханова,3**	**050140011621**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92**	**000340001900**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп согл. №12 от 13.04.2026 г. к Дог. №83 от 05.04.2022г.

Номер документа	Дата составления
21	**29.04.2026**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г.Балхаш 2 и 3 очередь			работа	1	316 819 810,60	316 819 810,60	33 944 979,71
				Итого	1	x	316 819 810,60	33 944 979,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) / производственный директор / Абылаев С.М. / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г. Балхаш 2 и 3 очередь."

Доп. Соглашение №12 от 13.04.2026 г. к договору № 83 от 05.04.2022 г.

С П Р А В К А №14
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за апрель 2026 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№83	05.04.2022г.							
		Доп.согл №12	13.04.2026г.							
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2026г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г. Балхаш 2 и 3 очередь.	4 732 645 859,46	273 120 526,38							43 699 284,22	316 819 810,60
Удержание аванса										95 045 943,18
Итого к оплате										**221 773 867,42**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

Директор _____ **Бекмагамбетов Б.Б.**

Технадзор:
Инженер технического надзора
ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

_____ **Ахметов М.А.**

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша", БИН 050140011621, г.Балхаш, ул.Уалиханова,3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18

Наименование стройки: 12-08-1 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ Г.БАЛХАШ 2 И 3 ОЧЕРЕДИ. КОРРЕКТИРОВКА (3 ОЧЕРЕДЬ)

Наименование объекта: 2-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА. (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ) ЗАПАДНЫЙ РАЙОН

Договор подряда (контракт) №83 от 05.04.2022 года Доп. Соглашение №9 от 08.07.2025 г. Доп. Соглашение №12 от 13.04.2026 г.

Акт №39 выполненных работ
от 29 апреля 2026 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	м труб	16908,74	1087	**18374914**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 193			
			1,15-коэффициент к нормам затрата труда, времени эксплуатации машин на строительство					
		Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**18374914**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 193			
			ЛИСТ 6.2					
1	4	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4**	м^3	736,5171394	873	642979	
2	5	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	22,7788806	24 903	567262	
3	6	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.31, Кзтр=1,15*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4.** ***Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.***	м^3	19,47575	23 866	464808	
			ЛИСТ 6.3					
4	7	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4**	м^3	669,9476341	873	584864	
5	8	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	20,7200299	24 903	515991	

6	9	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.31, Кзтр=1,15*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей,*	м^3	20,792	23 866	496222	
			ЛИСТ 6.8					
7	37	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4	м^3	1 145,3253922	873	999869	
8	38	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	35,4224348	24 903	882125	
9	39	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.31, Кзтр=1,15*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	м^3	40,992	23 866	978315	
			ЛИСТ 6.10					
10	43	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4	м^3	363,8681242	873	317657	
11	44	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	11,2536533	24 903	280250	
12	45	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.31, Кзтр=1,15*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	м^3	18,06075	23 866	431038	
			ЛИСТ 6.12					
13	49	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4	м^3	920,3003525	873	803422	
14	50	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	28,4628975	24 903	708812	
15	51	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.31, Кзтр=1,15*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	м^3	40,33	23 866	962516	
			ЛИСТ 6.13					
16	52	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4	м^3	630,3679772	873	550311	

17	53	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101. табл. 1.10. п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	19,4978653	24 903	485555	
18	54	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101. табл. 1.10. п. 3.31, Кзтр=1,15*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	$м^3$	19,76475	23 866	471706	
			СИ 121-23, ЛИСТ 6.14					
19	55	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	72,4775	652	47255	
20	56	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 4	$м^3$	198,5042603	873	173294	
21	57	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101. табл. 1.10. п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	6,1395648	24 903	152894	
22	58	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101. табл. 1.10. п. 3.31, Кзтр=1,15*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	$м^3$	6,3	7 640	48132	
23	59	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101. табл. 1.10. п. 3.31, Кзтр=1,15*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда*	$м^3$	20,1915	23 866	481890	
			ПОДВОДКИ К ЖИЛЫМ ЗДАНИЯМ					
24	161	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 4	$м^3$	708,1486455	873	618214	
25	162	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101. табл. 1.10. п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,*	$м^3$	21,9015045	24 903	545413	
			ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА					
26	163	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	647,4107754	6 472	4190043	
27	164	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	$м^3$	7 609,9770542	128	974077	
			ИТОГО:					
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5%		18 374 913			18 374 913
			Итого с затратами на организацию и управление	6,5%	1 194 369			1 194 369
			Сметная прибыль		19 569 283	0		19 569 283
				5%	978 464			978 464

			Непредвиденные работы и затраты	3%	587 078	0	0	587 078
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами		21 134 825	0	0	21 134 825
			в том числе на 2023 год - 11%		2 324 831	0	0	2 324 831
			в том числе на 2024 год - 89%		18 809 994	0	0	18 809 994
			в том числе в текущих ценах на 2023 год к=1		2 324 831	0	0	2 324 831
			в том числе в текущих ценах на 2024 год к=1,075		20 220 744	0	0	20 220 744
			Итого в ценах на 2023-2024 год		22 545 575	0	0	22 545 574,75
			НДС 16%	16%			3 607 292	3 607 291,96
			ИТОГО по акту		22 545 575	0	3 607 292	26 152 866,72

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша", БИН 050140011621

Руководитель _____ **Бекмагамбетов Б.Б.**

м.п.

Подрядчик:

ТОО "Мелиоратор", БИН 000340001900

Производственный директор _____ **Абылаев С.М.**

Авторский надзор:
ТОО "АКВА-РЕМ"

_____ **Ахметова Л.С.**

м.п.

Технадзор:

Инженер технического надзора ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

_____ **Ахметов М.А.**

м.п.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша", БИН 050140011621, г.Балхаш, ул.Уалиханова,3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18

Наименование стройки: 12-08 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ г.БАЛХАШ 2и 3 ОЧЕРЕДИ. (2 ОЧЕРЕДЬ)

Наименование объекта: 2-01 МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ

Договор подряда (контракт) №83 от 05.04.2022 года Доп. Соглашение №9 от 08.07.2025 г. Доп. Соглашение №12 от 13.04.2026 г.

Акт №38 выполненных работ
от 29 апреля 2026 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	м труб	17661,75	11563	**204221584**	
			перевозки	тенге			175535	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 339			
			1,15-коэффициент к нормам затрата труда, времени эксплуатации машин на строительство инженерных сетей в					
		Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**313183**	
			перевозки	тенге			175535	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	17			
			ЛИСТ 46					
1	74	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**6,174**	**492**	**3038**	
2	75	6101-0102-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 4**	**м^3**	**83,08244**	**850**	**70620**	
3	76	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, К'тр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**2,56956**	**24 903**	**63990**	
4	79	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км L=18км**	**т·км**	**2 975,1624**	**59**	**175535**	
		Раздел 2.	**МАТЕРИАЛЫ** Страниц - 5				**203908401**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 322			
		Подраздел 2.1.	ТРУБОПРОВОДЫ					
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 065		163921329	
5	240	6121-0802-0515 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 200 м из полимерных труб, диаметр 500 мм, в грунтах 1-3 групп	м	1 321,9080432	88 402	116859315	
6	241	241-201-0626 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х29,7 мм	м	899,5462041	51 813	46608187	
7	242	6121-0802-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс	установка	11	41 257	453827	
		Подраздел 2.2.	ФУТЛЯРЫ					
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 257		39987072	
8	354	6121-0103-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 700 мм	км	0,09	15 297 081	1376737	
9	355	241-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х12,0 мм	м	90	121 539	10938510	
10	356	6121-0103-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм	км	0,077	12 892 783	992744	
11	357	241-102-0264 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х12,0 мм	м	77	109 113	8401701	
12	358	6121-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,065	10 623 309	690515	
13	359	241-102-0259 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х12,0 мм	м	65	91 906	5973890	
14	363	6121-0201-0131 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 700 мм	км	0,09	24 172 920	2175563	
15	364	6121-0201-0130 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 600 мм	км	0,077	21 152 484	1628741	
16	365	6121-0201-0129 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,157	18 257 894	2866489	
17	366	6121-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 500 мм	м	90	10 928	983520	
18	367	6121-0801-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 400 мм	м	77	8 948	688996	
19	368	6121-0801-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 350 мм	м	80	8 661	692880	
20	369	6121-0801-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 300 мм	м	77	7 761	597597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	371	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,875 по диаметру футляра*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм д=720мм (700:800=0,875)	шт.	15	68 247	1023705	
22	372	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,75 по диаметру футляра*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм д=630мм (600:800=0,75)	шт.	8	58 498	467984	
23	373	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,625 по диаметру футляра*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм д=530мм (500:800=0,625)	шт.	10	48 750	487500	
			ИТОГО:					
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5%		204 221 584			204 221 584
			Итого с затратами на организацию и управление	6,5%	13 274 403			13 274 403
			Сметная прибыль		217 495 987	0		217 495 987
			Непредвиденные работы и затраты	5%	10 874 799			10 874 799
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами	3%	6 524 880	0	0	6 524 880
			в том числе на 2023 год - 11%		234 895 666	0	0	234 895 666
			в том числе на 2024 год - 89%		25 838 523	0	0	25 838 523
			в том числе в текущих ценах на 2023 год к=1		209 057 143	0	0	209 057 143
			в том числе в текущих ценах на 2024 год к=1,075		25 838 523	0	0	25 838 523
			Итого в ценах на 2023-2024 год		224 736 428	0	0	224 736 428
			НДС 16%		250 574 952	0	0	250 574 951,62
			ИТОГО по акту	16%			40 091 992	40 091 992,26
					250 574 952	0	40 091 992	290 666 943,88

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша", БИН 050140011621

Руководитель_____**Бекмагамбетов Б.Б.**

м.п.

Подрядчик:

ТОО "Мелиоратор", БИН 000340001900

Производственный директор_____**Абылаев С.М.**

Авторский надзор:
ТОО "АКВА-РЕМ"

_____**Ахметова Л.С.**

м.п.

Технадзор:

Инженер технического надзора ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

_____**Ахметов М.А.**

м.п.