ЗАКАЗЧИК : КГУ "Реабилитационный центр для детей с инвалидностью" "Управление координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287 адрес г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева ,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт здания «КГУ Специальная школа-интернат №2» с переоборудованием под «Реабилитационный центр для детей с нвалидностью»» по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. 314-й Стрелковой дивизии, д.158 (без наружных инженерных сетей)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт здания «КГУ Специальная школа-интернат №2» с переоборудованием под «Реабилитационный центр для детей с нвалидностью»» по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. 314-й Стрелковой дивизии, д.158 (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА апрель МЕСЯЦ 2026 Г

БИН, ИИН		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/		код
	020740005287	55	04.05.2025 г			
	доп.согл.	55-1	20.01.2026 г			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Капитальный ремонт здания «КГУ Специальная школа-интернат №2» с переоборудованием под «Реабилитационный центр для детей с инвалидностью»» по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. 314-й Стрелковой дивизии, д.158 (без наружных инженерных сетей)	**504 339 142,90**	**310 784 512,23**	**207 692 449,84**	**179 045 215,38**			**28 647 234,46**	**207 692 449,84**

Принял:

Заказчик : КГУ "Реабилитационный центр для детей с инвалидностью" "Управление координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области"

Директор _____ Найманова Г.К.
МП

Технический надзор ТОО «Ascona» БИН 150440025861
Эксперт _____Қазиякбар Н.М.
МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Арсенбаев А.М.
МП

НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение 1. Форма 4

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Реабилитационный центр для детей с инвалидностью" коммунального государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области"

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания «КГУ Специальная школа-интернат №2» с переоборудованием под «Реабилитационный центр для детей с нвалидностью»» по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. 314-й Стрелковой дивизии, д.158 (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания «КГУ Специальная школа-интернат №2» с переоборудованием под «Реабилитационный центр для детей с нвалидностью»» по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. 314-й Стрелковой дивизии, д.158 (без наружных инженерных сетей)

договор № 55 от 04.05.2025 г., доп.соглашение № 55-1 от 20.01.2026 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 8
за апрель МЕСЯЦ 2026 г.

Капитальный ремонт здания «КГУ Специальная школа-интернат №2» с переоборудованием под «Реабилитационный центр для детей с нвалидностью»» по адресу:

Составлен(а) в ценах ДЕКАБРЬ 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**149 076 250**
			оборудование	тенге			2 068 457
		Раздел 1.	**Локальная смета 2-01-00-01 Демонтажные работы**				**-3 240 144**
			СТЕНЫ				
1	8	**1205-0101-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**$м^2$ перегородок**	**-459,1666667**	**7 842**	**-3 600 785**
			ОТОПЛЕНИЕ				
2	33	**1215-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**40**	**1 731**	**69 240**
3	36	**1215-0102-0801** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**59**	**4 939**	**291 401**
		Раздел 2.	**Локальная смета 2-01-02-02 Конструктивная часть здания**				**1 332 482**
			ВОСТАНОВЛЕНЫЕ РАБОТЫ				
4	2	**1203-0101-1901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 40*	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	**$м^3$ кладки**	**4**	**70 125**	**280 500**
			ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ				
5	24	**223-102-0309** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками**	**$м^2$**	**1,06323**	**-52 417,04**	**-55 731**
			КРОВЛЯ				

6	42	1112-0107-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	м^2 кровли	-177,645	4 402	-781 993
7	43	1112-0107-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	м^2 кровли	-11,66	4 996	-58 253
8	44	215-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0,921	-88 455	-81 467
9	45	215-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	1,361	-88 455	-120 387
10	46	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	204,29175	-3 990	-815 124
11	50	224-204-0113 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	160,5	-339	-54 410
12	52	215-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0,6733979	-88 455	-59 565
			УСИЛЕНИЕ (РАСШИРЕНИЕ) ПРОЕМА ЛИСТ 30				
13	81	1146-0101-0524 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Усиление конструкции стены кирпичной металлическим каркасом	т	1,2919	1 252 097	1 617 584
14	82	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,09848	356 503	35 108
15	83	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03734	314 932	11 760
16	84	1113-0203-0214 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой пентафталевой ПФ-0142 за один раз	м^2	34,8813	289	10 081
17	85	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м^2	34,8813	414	14 441
			УСИЛЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА ЛИСТ 45				
18	86	1146-0101-0525 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Усиление конструкции стены кирпичной металлической разгрузочной балкой	т	0,0864	1 919 583	165 852
19	87	1146-0101-0524 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Усиление конструкции стены кирпичной металлическим каркасом	т	0,11907	1 252 097	149 087
20	88	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,07332	356 503	26 139
21	89	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	21,28	1 092	23 238
22	90	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02447	314 932	7 706
23	91	1113-0203-0214 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой пентафталевой ПФ-0142 за один раз	м^2	4,97313	289	1 437
24	92	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м^2	4,97313	414	2 059
			УСИЛЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА ЛИСТ 46				
25	93	1146-0101-0525 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Усиление конструкции стены кирпичной металлической разгрузочной балкой	т	0,432	1 919 583	829 260
26	94	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	106,4	1 092	116 189

27	95	1113-0203-0214 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой пентафталевой ПФ-0142 за один раз	м^2	1,6663	289	482
28	96	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м^2	1,67	414	691
29	97	1203-0101-2101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции каменные. Разгрузка временная деревянными стойками из бревен	м стоек	16,4	4 134	67 798
		Раздел 3.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-03-02 Архитектурная часть здания**				**21 244 121**
			ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ И ВИТРАЖНЫЕ				
30	1	1110-0201-0503 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Облицовка откосов дверных и оконных проемов на клее гипсокартонными листами	м откоса	509	1 889	961 501
31	4	1126-0102-0405 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Теплоизоляция поверхностей строительных конструкций изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий	м^3 изоляции	16,6	59 372	985 575
32	5	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	м^3	16,93	38 861	657 917
			ПОЛЫ				
			ТИП 3				
33	23	1126-0102-0405 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Теплоизоляция поверхностей строительных конструкций изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий	м^3 изоляции	3,998	59 372	237 369
34	24	234-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	м^3	4,07796	35 441	144 527
35	25	1111-0103-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство стяжек легкобетонных, толщиной 20 мм	м^2 стяжки	79,96	2 828	226 127
36	26	1111-0103-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 К=4*	Устройство стяжек легкобетонных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0105	м^2 стяжки	79,96	933	74 603
37	27	1108-0104-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т металлических изделий	0,7100448	692 041	491 380
			ТИП 4				
38	30	1126-0102-0405 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Теплоизоляция поверхностей строительных конструкций изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий	м^3 изоляции	25,1525	59 372	1 493 354
39	31	234-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	м^3	25,65555	35 441	909 258
40	32	1111-0103-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство стяжек легкобетонных, толщиной 20 мм	м^2 стяжки	503,05	2 828	1 422 625
41	33	1111-0103-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 К=4*	Устройство стяжек легкобетонных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0105	м^2 стяжки	503,05	933	469 346
42	34	1108-0104-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т металлических изделий	4,467084	692 041	3 091 405
			ТИП 5				

43	38	1126-0103-0703 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство тепло- и звукоизоляции прокладочной из рулонных вспененных материалов с проклейкой стыков самоклеящейся лентой	м^2 изолируемой поверхности	177,75	474	84 254
44	39	234-204-0109 *РСНБ РК 2022*	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 50 мм, плотностью 33 кг/м^3	м^2	181,305	7 761	1 407 108
45	40	1111-0103-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство стяжек легкобетонных, толщиной 20 мм	м^2 стяжки	177,75	2 828	502 677
46	41	1111-0103-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 К=4*	Устройство стяжек легкобетонных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0105	м^2 стяжки	177,75	933	165 841
47	42	1108-0104-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т металлических изделий	1,57842	692 041	1 092 331
			ТИП 6				
48	45	1126-0102-0405 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Теплоизоляция поверхностей строительных конструкций изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий	м^3 изоляции	14,4935	59 372	860 508
49	46	234-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	м^3	14,78337	35 441	523 937
50	47	1111-0103-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство стяжек легкобетонных, толщиной 20 мм	м^2 стяжки	289,87	2 828	819 752
51	48	1111-0103-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 К=4*	Устройство стяжек легкобетонных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0105	м^2 стяжки	289,87	933	270 449
52	49	1108-0104-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т металлических изделий	2,5740456	692 041	1 781 345
			ТИП 7				
53	53	1111-0103-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство стяжек легкобетонных, толщиной 20 мм	м^2 стяжки	194,1	2 828	548 915
54	54	1111-0103-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 К=4*	Устройство стяжек легкобетонных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0105	м^2 стяжки	194,1	933	181 095
55	55	1108-0104-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т металлических изделий	1,723608	692 041	1 192 807
			ТИП 8				
56	59	1111-0103-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство стяжек легкобетонных, толщиной 20 мм	м^2 стяжки	450,41	2 828	1 273 759
57	60	1111-0103-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 К=4*	Устройство стяжек легкобетонных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0105	м^2 стяжки	450,41	933	420 233
58	61	1108-0104-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т металлических изделий	3,9996408	692 041	2 767 915
			ТИП 9				
59	63	1113-0101-0305 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, первый слой	м^2 изолируемой поверхности	121,4922	5 516	670 151

60	64	1111-0103-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство стяжек легкобетонных, толщиной 20 мм	м^2 стяжки	119,11	2 828	336 843
61	65	1111-0103-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06 К=4*	Устройство стяжек легкобетонных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0105	м^2 стяжки	119,11	933	111 130
62	66	1108-0104-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т металлических изделий	1,0576968	692 041	731 970
			ТИП 10				
63	68	1113-0101-0305 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, первый слой	м^2 изолируемой поверхности	4,3962	5 516	24 249
64	69	1111-0103-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство стяжек легкобетонных, толщиной 20 мм	м^2 стяжки	4,31	2 828	12 189
65	70	1111-0103-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06 К=16*	Устройство стяжек легкобетонных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0105	м^2 стяжки	4,31	3 735	16 098
66	71	1108-0104-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т металлических изделий	0,0382728	692 041	26 486
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОТОЛКА				
			ПОДВАЛ				
67	88	232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м^2	500	4 122	2 061 000
			ЭТАЖ 02				
68	93	1115-0108-1401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м^2	500	6 237	3 118 500
69	94	232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м^2	500	4 122	2 061 000
			ЭТАЖ 03				
70	101	1115-0108-1401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м^2	400	6 237	2 494 800
71	102	232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м^2	400	4 122	1 648 800
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК				
72	104	1115-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	м^2 оштукатуриваемой поверхности	-402,71	5 086	-2 048 183
73	105	1115-0202-0901 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м^2 оштукатуриваемой поверхности	-1 928,063	7 905	-15 241 338
74	106	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м^2	50,378	5 522	278 187
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА				

75	134	1126-0102-0503 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство наружной теплоизоляции фасадов зданий с армирующим слоем по стенам из бетона с лесов	$м^2$	22,2	15 192	337 262
76	135	234-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	12,78	-35 441	-452 936
		Раздел 4.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-04 Внутренние инженерные системы. Электроснабжение и электроосвещение (ЭОМ)**				**50 148 097**
			СВЕТИЛЬНИКИ				
77	156	247-102-2466 *СпрСЦ 02.2025*	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 300, мощность 18 Вт, степень защиты IP20	шт.	52	49 794	2 589 288
78	157	247-102-2471 *СпрСЦ 02.2025*	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFD, мощность 26 Вт, степень защиты IP20	шт.	264	81 318	21 467 952
79	158	247-102-2408 *СпрСЦ 02.2025*	Светильник светодиодный для коммерческого освещения ACQUA 18, мощность 22 Вт, степень защиты IP54/IP20	шт.	16	45 966	735 456
80	159	247-102-2418 *СпрСЦ 02.2025*	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/R ECO LED 300, мощность 18 Вт, степень защиты IP20	шт.	43	64 724	2 783 132
81	160	247-101-0127 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-003/004 Luxe	шт.	4	50 545	202 180
			КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ				
82	174	1121-0101-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	8 100	462	3 742 200
83	176	1121-0201-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	1 000	1 591	1 591 000
84	177	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	612	286	175 032
85	178	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	2 595,9	396	1 027 976
86	179	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	5 577,36	599	3 340 839
			ТРУБЫ				
87	191	1121-0301-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	8 100	1 482	12 004 200
88	193	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	9 052,63	54	488 842
		Раздел 5.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-05 Внутренние инженерные системы. отопление и вентиляция (ОВ, ОВ.С)**				**6 440 005**
			ОТОПЛЕНИЕ				

89	1	1116-0202-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр до 40 мм	м трубопровода	103	4 031	415 193
90	3	1116-0202-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 80 мм	м трубопровода	44	4 729	208 076
91	5	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	38	314	11 932
92	6	241-102-0120 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	55	659	36 245
93	7	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	8	1 388	11 104
94	8	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	44	2 209	97 196
95	9	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	708	8 496
96	10	1116-0303-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода отопления из трубы полимерной на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм	м трубопровода	60	798	47 880
97	12	1116-0303-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода отопления из трубы полимерной на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм	м трубопровода	912	1 413	1 288 656
98	13	241-205-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	18,8	872	16 394
99	15	241-205-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	97,88	2 439	238 729
100	16	1118-0301-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка радиатора биметаллического (алюминиевого)	кВт	220,228	3 113	685 570
101	20	1116-0403-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм	шт.	97	1 886	182 942
102	21	1116-0403-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 32 до 40 мм	шт.	2	2 221	4 442
103	24	1116-0402-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка клапана, регулирующего на резьбовом соединении, термостатического осевого (углового радиаторного)	шт.	97	1 231	119 407
104	33	1116-0701-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	1 500	388	582 000
105	34	1116-0701-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	50	399	19 950
			КОЛЛЕКТОР- 9 ШТ				
106	35	1118-0701-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Сборка и установка подающего узла коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры	1 узел	9	20 908	188 172
107	36	1118-0701-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Сборка и установка обратного узла коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры	1 узел	9	25 489	229 401
108	37	242-207-1304 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	9	9 652	86 868
109	38	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	9	7 767	69 903
110	41	245-509-0305 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары коллекторных групп Комплект многофункциональных кранов для коллекторо	шт.	18	36 478	656 604
111	42	245-509-0304 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары коллекторных групп Группа сервисная концевая, с ручным воздухоотводным клапаном	шт.	18	5 566	100 188

112	**44**	**245-509-0308** *РСНБ РК 2022*	**Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 450 мм, глубина от 110 мм до 160 мм**	**шт.**	**9**	**50 043**	**450 387**
113	**46**	**241-601-0305** *РСНБ РК 2022*	**Муфта обжимная с латунным корпусом переходная для напорных труб из термопластов размерами 32х26 мм**	**шт.**	**18**	**6 511**	**117 198**
114	**47**	**245-509-0303** *РСНБ РК 2022*	**Аксессуары коллекторных групп Кронштейн для коллекторов**	**шт.**	**36**	**4 100**	**147 600**
115	**48**	**241-609-0311** *РСНБ РК 2022*	**Угольник-пресс с латунным корпусом, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 32х1"**	**шт.**	**54**	**7 768**	**419 472**
		Раздел 6.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-06 Внутренние инженерные системы. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ(ВК)**				**4 825 824**
			оборудование	тенге			2 068 457
			СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1,Т3,Т4				
			ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ				
116	**1**	**1116-0501-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство узла водомерного, поставляемого на место монтажа собранного в блок, с обводной линией, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм**	**узел**	**1**	**92 878**	**92 878**
117	**2**	**1118-0605-0107** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Установка фильтра для очистки воды в трубопроводе системы отопления, диаметр 100 мм**	**фильтр**	**1**	**10 690**	**10 690**
118	**3**	**244-301-0507** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50**	**шт.**	**1**	**68 645**	**68 645**
119	**4**	**242-101-0603** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**	**2**	**17 759**	**35 518**
120	**5**	**242-404-1605** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100**	**шт.**	**1**	**66 916**	**66 916**
121	**6**	**241-119-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм**	**шт.**	**2**	**184**	**368**
122	**7**	**245-701-0101** *РСНБ РК 2022*	**Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь**	**комплект**	**1**	**3 894**	**3 894**
123	**8**	**242-207-4301** *РСНБ РК 2022*	**Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**1 797**	**1 797**
124	**9**	**242-207-4601** *СпрСЦ 02.2025*	**Кран шаровый латунный резьбовой, с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 25, ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**2 945**	**2 945**
125	**10**	**241-114-0121** *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**1 065**	**2 130**
126	**11**	**241-116-0107** *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**2**	**1 734**	**3 468**
127	**12**	**241-116-0110** *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**шт.**	**2**	**3 495**	**6 990**
			ВОДОСНАБЖЕНИЕ				
128	**13**	**241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**90**	**22**	**1 980**

129	14	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	2	34	68
130	15	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	3	27	81
131	16	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	45	29	1 305
132	17	241-209-2008 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	25	52	1 300
133	18	241-209-2011 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм	шт.	2	70	140
134	19	241-210-1003 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	3	22	66
135	20	241-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,5 мм	м	0,39	593	231
136	21	261-302-0445 *РСНБ РК 2022*	Муфта разъемная марки ОГКМ	шт.	3	5 270	15 810
137	22	241-211-1804 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	29	250	7 250
138	28	1117-0104-0108 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка гибкой подводки к водоразборной арматуре	м подводок	26	2 820	73 320
139	29	1116-0302-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм	м трубопровода	96	1 298	124 608
140	30	1116-0302-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 32 мм	м трубопровода	108	1 425	153 900
141	31	1116-0302-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 40 мм	м трубопровода	44	1 553	68 332
			СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ В2				
142	40	519-101-1705 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	2 068 457	2 068 457
143	41	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	17 759	35 518
144	42	242-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	60 053	120 106
145	43	1122-0304-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 100 мм	фланец	8	5 323	42 584
146	44	241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	3 495	27 960
147	45	241-119-0206 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 50 мм	шт.	6	719	4 314
148	46	241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	4	982	3 928
149	47	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2	2 004	4 008
150	48	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2 882	5 764

151	49	241-114-0126 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	2	1 079	2 158
152	50	241-101-0127 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм	м	101	2 387	241 087
153	51	241-101-0128 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	25	3 505	87 625
154	52	1116-0201-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы стальной водогазопроводной оцинкованной, диаметр 80 мм	м трубопровода	101	4 028	406 828
155	53	1116-0201-0206 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы стальной водогазопроводной оцинкованной, диаметр 100 мм	м трубопровода	25	4 852	121 300
156	54	1116-0701-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	126	399	50 274
			СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ К1				
157	55	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	41	144	5 904
158	56	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	40	800
159	57	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	65	715
160	58	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	30	231	6 930
161	59	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	163	815
162	60	241-212-0402 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	430	2 150
163	61	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	14	100	1 400
164	62	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	13	238	3 094
165	63	1116-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм	м трубопровода	50	3 346	167 300
166	64	1116-0301-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм	м трубопровода	150	3 219	482 850
167	65	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	49,9	511	25 499
168	66	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	149,7	1 081	161 826
		Раздел 7.	**ЛОКЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-07 Внутренние инженерные системы. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ-ПС**				**1 730 769**
169	24	1121-0201-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	1 000	1 591	1 591 000

170	25	243-305-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	398,82	158	63 014
171	26	243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	892,5	86	76 755
		Раздел 8.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-09 Внутренние инженерные системы. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ				498 592
172	22	1121-0101-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	800	462	369 600
173	23	243-304-0133 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52	м	1 066,05	121	128 992
		Раздел 9.	ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1				941 597
		Подраздел 9.1.	Смета АР				941 597
174	16	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	30,635	30 736	941 597
		Раздел 10.	ПО ПРОТОКОЛУ № 2				480 330
		Подраздел 10.1.	Кровля				62 052
175	56	1116-0301-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм	м трубопровода	11,3	3 213	36 307
176	57	1126-0101-0602 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Теплоизоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	$м^3$ изоляции	0,1541	107 534	16 571
177	58	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	11,3	459	5 187
178	59	234-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	0,1517	26 283	3 987
		Подраздел 10.2.	Приямки				418 278
179	90	217-206-0302 *РСНБ РК 2022*	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"	м	84	1 282	107 688
180	91	1109-0104-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Изготовление и Монтаж конструкции крышки приямка	$м^2$	21	8 124	170 604
181	92	217-206-0106 *РСНБ РК 2022*	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 20 мм	$м^2$	21	6 666	139 986
		Раздел 11.	ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №3				
		Раздел 12.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-02-02 Конструктивная часть здания				3 702 529
			ВОСТАНОВЛЕНЫЕ РАБОТЫ				
182	72	1108-0101-0502 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	124,2	10 650	1 322 730
183	73	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,161	310 726	50 027
			ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ				

184	74	223-102-0309 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	$м^2$	1,06323	52 417,04	55 731
185	75	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	196,8	4 135	813 768
186	76	223-501-0110 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 600 мм	м	196,8	3 129	615 787
			УСИЛЕНИЕ (РАСШИРЕНИЕ) ПРОЕМА ЛИСТ 30				
187	82	1146-0101-0524 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Усиление конструкции стены кирпичной металлическим каркасом	т	0,64595	1 252 097	808 792
188	83	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,04924	356 503	17 554
189	84	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01867	314 932	5 880
190	85	1113-0203-0214 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой пентафталевой ПФ-0142 за один раз	$м^2$	17,4407	289	5 040
191	86	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	17,4407	414	7 220
		Раздел 13.	**Локальная смета 2-01-03-02 Архитектурная часть здания**				**60 972 048**
			ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ И ВИТРАЖНЫЕ				
192	87	232-105-0303 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая декоративная откосы на основе поливинилхлорида (ПВХ)откосы размерами 3000х400х10 мм	$м^2$	254,56	3 261	830 120
			ПОЛЫ				
			1,2,3 этажи				
193	92	1111-0103-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство стяжек легкобетонных, толщиной 20 мм/160 ММ/	$м^2$ стяжки	1 862,38	2 828	5 266 811
194	93	1111-0103-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 К=28*	Устройство стяжек легкобетонных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0105	$м^2$ стяжки	1 862,38	6 536	12 172 516
195	94	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм/ 60 ММ/	$м^2$ стяжки	1 862,38	2 217	4 128 896
196	95	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 К=8*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	1 862,38	1 514	2 819 643
197	96	1111-0207-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство покрытий полов полимерцементных однослойных наливных, толщиной 4 мм	$м^2$ покрытия	151,16	4 447	672 209
198	97	1111-0207-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство покрытий полов полимерцементных однослойных , толщиной 8 мм	$м^2$ покрытия	315,61	7 643	2 412 207
199	98	1111-0212-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$ покрытия	450	6 404	2 881 800
200	99	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	$м^2$	665,3562	7 520	5 003 479
201	103	1126-0102-0405 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Теплоизоляция поверхностей строительных конструкций изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий	$м^3$ изоляции	8,024	59 372	476 401

202	**104**	**234-102-0302** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3**	**м^3**	**8,18448**	**35 441**	**290 066**
			отделочные работы				
							Внутренняя отделка стен и перегородок
203	**111**	**1115-0202-0901** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 К=5*	**Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм /50 мм/**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**700**	**19 766**	**13 836 200**
204	**112**	**1115-0301-0203**	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены,**	**м^2 отделываемой**	**2 500**	**1 746**	**4 365 000**
205	**113**	**1115-0202-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены/40 мм/**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**160**	**10 172**	**1 627 520**
206	**117**	**1115-0101-0201** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м^2**	**250**	**14 590**	**3 647 500**
207	**118**	**1110-0201-0401** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство конструкций обшивки стен гипсокартоном на одинарном каркасе из оцинкованных профилей, один слой гипсокартонных листов**	**м^2 стен**	**80**	**6 771**	**541 680**
			ИТОГО ПО АВР № 8				**149 076 250**
				СМР	**оборудовпние**	**Прочие**	**ИТОГО**
			ИТОГО ПО АКТУ № 8 В ЦЕНАХ 2024 Г	**147 007 793,00**	2 068 457		**149 076 250**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, таб.1, п.2.39		**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%**	**9 261 490,96**			**9 261 490,96**
			ИТОГО	**156 269 283,96**	**2 068 457**		**158 337 740,96**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2		Сметная прибыль 5%	**7 813 464,20**			**7 813 464,20**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.66.4		Непредвиденные работы и затраты-5%	**7 813 464,20**	**1 034 229**		**8 847 692,70**
			ИТОГО ПО АКТУ № 3 В ЦЕНАХ 2024 Г	**171 896 212,35**	**3 102 686**		**174 998 897,85**
	НДЦС РК 8.04-07-2022 таб.2		**ИТОГО В ЦЕНАХ НА 2025 г.-100%, К=1,044002**	**179 459 989,49**	**3 239 210**		**182 699 199,36**
			применен усредненный коэф. Перевода / 645038876 : 617397969 =1,044002/				
			Скидка 2%	**-3 589 199,79**	**-64 784,20**		**-3 653 983,99**
			ИТОГО ПО АКТУ №3 В ЦЕНАХ 2025 Г	**175 870 789,70**	**3 174 425,68**		**179 045 215,38**
	Налоговый Кодекс РК		**НДС 12%**			**28 647 234,46**	**28 647 234,46**
			ИТОГО ПО АКТУ № 3 В ЦЕНАХ 2025 Г С НДС	**175 870 789,70**	**3 174 426**	**28 647 234,46**	**207 692 449,84**

Заказчик: КГУ "Реабилитационный центр для детей с инвалидностью" "Управление координации занятости и
Директор _____ **Найманова Г. К.**
МП

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding",
Директор _____ **Сарсенбаев А.М.**
МП

Авторский надзор ТОО "ПСГ Альтернатива"
ГИП _____ **Сидоров Е.М.**
МП

Технический надзор ТОО «Ascopa» БИН 150440025861
Эксперт _____ **Қазиякбар Н.М. аттестат KZ63VJE00053674 от 16.03.2020**
МП