«Утверждаю»
Аким Медеуского района
города Алматы
_____ Оразалин Е.Н.
«24» апреля 2026 г.

Протокол № 1
оперативного совещания по вопросу двух оползнеопасных участков на территории Медеуского района г. Алматы, по ул. Абжаппарова и ул. Доватора вдоль р. Казачка

Председательствует: **Оразалин Е.Н**	Аким Медеуского района г.Алматы
Присутствуют:	
Какетаев А.Е	Заместитель акима Медеуского района г. Алматы
Макей А.М.	Руководитель отдела благоустройства
Исмаилов И.Б.	Руководитель отдела охраны окружающей среды и экологии
Мушанов К.И.	Главный специалист УЧС Медеуского района ДЧС г .Алматы
Абдильдаев М.К.	Руководитель КАПЭО АГТЭУ «КазСелеЗащита» МЧС РК
Егорова О.Н.	Директор ТОО «Проект АБС»

На совещании выступил:

Оразалин Е.Н.: в адрес аппарата акима Медеуского района г.Алматы поступило обращение от жителей по создавшейся чрезвычайной ситуации на участках улиц Абжаппарова и ул. Доватора вдоль р. Казачка.

По ул. Абжаппарова в связи с активным разрушением склона и подготовки оползневого схода грунта, создает потенциально опасную ситуацию для жизни людей и угрожает перекрытием автодороги, по ул. Доватора вдоль р. Казачка, существующая бетонная подпорная стена находится в предаварийном состоянии, с высоким риском самопроизвольного обрушения, что создаёт угрозу жизни и здоровью граждан.

Далее выступили:

Мушанов К.И. – в связи с критическим состоянием объектов по ул. Абжаппарова и ул. Доватора вдоль р. Казачка, зафиксировано реальное и потенциальное нарушение безопасной эксплуатации дорожной и водной инфраструктуры. Данные участки проходят в сложных гидрогеологических условиях. На участке ул. Доватора существующая подпорная стена расположена вдоль русла реки, где под воздействием постоянного подмыва основания и гидростатического давления зафиксирована угроза внезапного обрушения бетонных масс в русло реки. Наличие трещин и потери устойчивости конструкции могут привести к перекрытию русла, образованию заторов и последующему подтоплению прилегающих территорий. По ул. Абжаппарова наблюдается признаки дестабилизации склона и подготовки оползневого схода грунта.
Данные участки представляют прямую угрозу жизни и здоровью граждан, создают риски повреждения транспортных средств и могут привести к чрезвычайным ситуациям техногенного и природного характера.

Макей А.М. – на данных участках имеется риск масштабных обрушений и оползневых сходов, которые могут привести к трагическим последствиям.
Необходимо проведение незамедлительных мероприятий, устройство подпорных стен из габионных конструкций (ГСИ) для стабилизации склона по ул. Абжаппарова, а на участке по ул. Доватора вдоль р. Казачка выполнить усиление существующей бетонной стены методом анкерного укрепления.

Оразалин Е.Н:

Для комплексного решения данного вопроса и предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации,

ПОРУЧАЮ:

1. Подготовить распоряжение о создании рабочей комиссии;
2. Создать рабочую комиссию для проведения обследования, определения характера чрезвычайной ситуации, объемов аварийно-восстановительных работ с участием заинтересованных государственных органов и экспертной организации (согласно приложению 1 к настоящему протоколу);
3. Заместителю акима, Какетаеву А.Е., определить объёмы и охват участков, и представить акт обследования, составить дефектную ведомость аварийно-восстановительных работ, подготовить сметные расчёты с привлечение экспертной профильной организации;

Приложение к
Протоколу № 1 от «24» апреля 2026 года

Состав участников совещания

Председатель комиссии:
Аким Медеуского района г. Алматы — Оразалин Е.Н.

Члены комиссии:
Заместитель акима Медеуского района г. Алматы — Какетаев А.Е.

Руководитель отдела охраны окружающей среды и экологии — Исмаилов И.Б.

Главный специалист УЧС Медеуского района ДЧС г. Алматы — Мушанов К.И.

Руководитель КАПЭО АГТЭУ «КазСелеЗащита» МЧС РК — Абдильдаев М.К.

Директор
ТОО «Проект АБС» — Егорова О.Н.

Секретарь комиссии:

Макей А.М.