Заказчик : **ТОО "Beibarys Building"** 900

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭнергоТехСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водопровода и канализации в мкр.Кок-Кайнар, Алатауского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети канализации, Канализационная насосная станция, Электроснабжение КНС-2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **30.04.2025г.**

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь месяц 2025** (месяц, год)

Составлен(а) в ценах 01.01.2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2 572 205,44**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 464 869,44
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*714 739,00*
		машины и механизмы	тенге			821 504,00
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*226 788,00*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			285 832,00
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	333		
Раздел 1.		**КАНАЛИЗАЦИЯ**		Коэффициент 1.15 к сметным ценам и нормам затрат		**1420108**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			749 632
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*364 691*
		машины и механизмы	тенге			471 380
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*126 353*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			199 096
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	181		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				

1	2	3	4	5	6	7
		2				900
1	6101-0101-0210 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1(вывоз на временный отвал)**	м³	193	483	93 219
2	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м³	5,79	4 930	28 545
3	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м³	187,21	77	14 415
4	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	187,21	771	144 339
		КОЛОДЕЦ К1Н : d-1500 мм				
5	6302-0401-0106 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м³ конструкций колодца	4,78	124 724	596 224
6	6104-0802-0403 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,05	1 562 432	78 122
7	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	12,40	4 503	55 828
		ТРУБОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИИ БЫТОВОЙ К1				
8	6301-0105-0406 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм**	км	0,1206	2 040 291	246 059
9	6301-0105-0408 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 200 мм**	км	0,0445	3 670 934	163 357
	Раздел 2.	**КЛ-0,4 кВ**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих				74592
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			67 126
		машины и механизмы	*тенге*			*32 632*
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			5 964
		материалы, изделия и конструкции	*тенге*			*1 803*
		нормативная трудоемкость	тенге			1 502
			чел.-ч	13		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
10	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	0,9	9 451	8 506
11	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта	0,6	4 488	2 693
		КЛ-0,4 кВ				
12	6401-0201-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	5	973	4 865
13	6301-0103-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб до 50 мм**	км	0,002	2 379 807	4 760
14	6401-0201-0801 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	2	1 252	2 504
15	6401-0201-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	6	816	4 896

1	2	3	4	5	6	7
						900
16	6119-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	м	8	1 751	**14 008**
17	6119-0301-0203 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм**	м	8	2 092	**16 736**
18	6119-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	м	8	474	**3 792**
19	6119-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	м	8	543	**4 344**
20	6119-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	м	4	1 872	**7 488**
	Раздел 3.	**ЩИТ ПР**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих				**66572**
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			
		машины и механизмы				61 382
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*29 889*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 818
		нормативная трудоемкость	*тенге*			*1 486*
			тенге			372
			чел.-ч	10		
21	6401-0303-0404 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	шт.	1	20 090	**20 090**
22	6401-0303-0601 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	4	7 902	**31 608**
23	6119-0602-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	шт.	1	6 972	**6 972**
24	6401-0303-0601 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	1	7 902	**7 902**
	Раздел 4.	**ДГУ**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих				**58090**
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			
		машины и механизмы				35 089
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*17 179*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			21 370
		нормативная трудоемкость	*тенге*			*5 969*
			тенге			1 631
			чел.-ч	8		
25	1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Монтаж дизель-генератора с пусконаладкой**	т	0,47	123 596	**58 090**
	Раздел 5.	**ВЛ**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих				**273060**
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			
			тенге			141 022
						69 312

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			67 892
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*21 327*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			64 147
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	32		
26	**1133-0202-0105** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**82 315**	**82 315**
27	**1133-0101-0110** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28***	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка**	**м^3**	**2**	**43 928**	**87 856**
28	**6401-0203-0308** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**	**м**	**0,5**	**2 867**	**1 434**
ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ						
29	**1133-0204-0103** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,019**	**424 389**	**8 063**
30	**6111-0401-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**20,74**	**4 503**	**93 392**
	Раздел 6.	**КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ КНС-2**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			**679778**
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			410 614
		машины и механизмы	тенге			*201 036*
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			250 080
		материалы, изделия и конструкции	тенге			*69 850*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	89		19 084
31	**1125-0130-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28***	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Монтаж КНС с пусконаладкой**	**т**	**5,5**	**123 596**	**679 778**
		ВСЕГО ПО АКТУ				**2 572 205,44**

Принял (Заказчик)

ТОО "Beibarys Building"

Директор **Койшибаев М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоТехСтрой"

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)