Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 №632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования): с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 г. №53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования), от 28.03.2023г. №183 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

«25» декабря 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "Beibarys Building" Республика Казахстан, г.Алматы, Акан сери, 158.***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***Директор ТОО "Beibarys Building" Койшибаев М.Б. приказ №03/2025 27.03.2025г***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. «Кок-Кайнар» Алатауского района г. Алматы***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Аппарат акима Алатауского района, г. Алматы в лице Заместитель акима КГУ "Аппарат акима Алатауского района города Алматы"Бесіров Е.С..***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «СК Строй Компании ЛТД» №22013132 от 13.07.2022
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора** ***Сыдыкова А.Т.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «ЭнергоТехСтрой» №25007462 от 06.03.2025
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора** ***Кожахметов О. А.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «СпецТехСтрой-13» ГСЛ №0013492 от 05.03.2025
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора** ***Тургунбаева А. А.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «KAD ENGINEERING» №0000702 от 01.11.2024
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора** ***Жунускулов М. К.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Энергохолдинг» LTD №007562 от 22.11.2001

в лице **Директора** ***Акназаровой Р.Х.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «PlatinumAstanaStroy», БИН 090340017040, ГСЛ № 02948 от 28.05.2009г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директора – Разимбеков Б.К.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация)***ТОО"Гражданпроект ЗИ" №0000600 от 26.08.2025***

наименование проектной организации , номер проекта

утвержден(а) ***Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы» №08-07/50 от 07.02.2025 г.***

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1 труба полиэтиленовая					
∅110х10,0мм.	м	1394,2		1334,1	
∅63х6,0мм.	м	-		122,6	
∅50х4,6мм.	м	95,5		-	
∅32х3,0мм.	м	252,3		755	
∅25х3,0мм.	м	-		799	
Бытовая канализация К1, труба полиэтиленовая					
∅110х7,5мм.		-		256,3	
∅160х9,5мм.	м	745,6		899,4	
∅200х11,9мм.	м	180,5		212	
Напорная бытовая канализация К1Н полиэтиленовая					
∅75х4,5мм.		114,5		-	
∅110х7,5мм.		-		95,2	
∅50х3,0мм.		109,4		-	
КНС-1 произв.8,0м^3/час	шт	1,0		1,0	
КНС-2 произв.3,0 м^3/час	шт.	1,0		1,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***«Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. «Кок-Кайнар» Алатауского района г. Алматы*** **все строительно-монтажные работы проведены в соответствии со строительными нормами и правилами.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1.

Водоснабжение района предусматривается от существующего кольцевого водопровода. Запроектирован для

подачи воды на обеспечения индивидуальных жилых домов до границы земельных участков. Наружные сети водопровода проектируются из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 11 S5" Ø110х10,0мм по ГОСТ 18599-2001. Соединение труб - на "сварке", а также фланцевое - осуществляетя с помощью отформованных буртиков на концах труб и стальных фланцев, стягиваемых болтами. Наружное пожаротушение предусматривается от проектируемого пожарного гидранта. На месте расположения пожарных гидрантов устанавливаются пожарный указатель с флуоресцентным или светоотражающим покрытием по

ГОСТ 12.4.009-83. Расход воды на наружное пожаротушение 10 л / сек. (на внутреннее пожаротушение не предусмотрено). Наружное пожаротушение предусмотрено от передвижных автонасосов (пожарных машин).

Запорная арматура устанавливается в колодцах из сборного железобетона по серии 3.900.1-14. В колодцах предусмотрены дополнительные мероприятия для строительства в сейсмических районах. В пониженных участках сети предусматривается мокрые колодцы, а в повышенных участках вантузы.

Общая протяженность хозяйственно-питьевого водопровода составляет 3096,5м.

Бытовая канализация К1.

Отвод бытовых сточных вод района осуществляется самотеком и напором в существующие сети канализации. Самотечные трубопроводы запроектированы из полиэтилена ПЭ100 SDR17/S8,Ø160х9.5 и Ø200х11.9 ГОСТ 18599-2001.

Канализационные колодцы приняты из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14. В колодцах предусмотрены дополнительные мероприятия для строительства в сейсмических районах.

Общая протяженность бытовой канализации составляет:

Ø160х9.5 – 899,4м;

Ø200х11.9 - 212м.

Ø110х7,5 – 1334,1м

Напорная бытовая канализация К1Н.

Так как в некоторых участках невозможно подключится в существующую сеть самотеком, подключение осуществляется с помощью напорным трубопроводом через канализационную насосную станцию (далее КНС). В данном районе предусмотрены два канализационных насосных станции (далее КНС). КНС выполнены заводского изготовления

поставляется комплектно. Далее стоки сбрасываются в существующие сети канализации с помощью колодца-гасителя.

КНС 1 предусмотрена для перекачки бытовых сточных вод северной части района. КНС 1 производительностью 8,0м3/час, напором 11,0м, мощностью 2х0,75кВт;

КНС 2 предусмотрена для перекачки бытовых сточных вод южной части района. КНС 2 производительностью 3,0м3/час, напором 8,0м, мощностью 2х0,75кВт.

Напорная бытовая канализация сети монтируются из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100, SDR 17 по ГОСТ 18599-2001.

Общая протяженность напорной бытовой канализации составляет:

Ø 110х 7,5мм – 95,2м;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***05.06.2025 г***
месяц, год

окончание работ ***. . 2025 г***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7 ;**
фактически, месяц: **_ ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100** % и фактически применено **100** % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (водоснабжение и канализация) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Алматы Су»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО"Beibarys Building"*** считает объект ***«Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. «Кок-Кайнар» Алатауского района г. Алматы.***

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО "Beibarys Building " – Койшибаев М.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата место печати (при наличии)

Beibarys Building
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ