Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "РСУ-1", АДРЕС: г.Алматы, Алмалинский район, Муканова, 113; БИН:991040001212 ИИК: KZ338562203153632249 (эскроу-счет) АО "Банк ЦентрКредит " БИК: KCJBKZKX

Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения KZ05-01 Байсеит – Кокпек – Чунджа – Коктал км 0-6, км 40+700-42+800».

Справка №2 от "05" мая 2026 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование программы/ подпрограммы/	код
090140000306	991040001212	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/260209/00	17.03.2026	БРК	16
				№090140000306/260209/01	27.03.2026		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	714 633 890,92	714 633 890,92	616 063 699,07				98 570 191,85	714 633 890,92
Выплата аванса	220 434 491,28	220 434 491,28						
Удержание аванса	220 434 491,28	220 434 491,28	190 029 733,86				30 404 757,42	220 434 491,28
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.	35 731 694,55	35 731 694,55	30 803 184,96				4 928 509,59	35 731 694,55
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**678 902 196,37**	**678 902 196,37**	**395 230 780,25**				**63 236 924,84**	**458 467 705,09**

Заказчик:
Директор Алматинского областного филиала
АО "НК "КазАвтоЖол"

Мурзаханов Г.А.

М.П.

Технический надзор:
Начальник ОЭиБД АФ АО НК "КазАвтоЖол"
Приказ № 05-НК от 27.03.2026 ж.

Тепышев Д.К.

№ аттестата KZ02VJE00075627 от 27.07.2022 г.

Подрядчик:
Директор
ТОО "РСУ-1"

Досаев С.Т.

РСУ-1
РЕМОНТНО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
БИН 991040001212
Илийский р-н
РК Алматинская область

М.П.

PDF Compressor Free Version

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" Казахстан, город Астана, район Байконыр, Жилой массив Өндіріс, улица Өндіріс, здание 72/1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **090140000306**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное управление-1",Республика Казахстан, г.Алматы , Алмалинский район , Муканова 113**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

991040001212

Договор (контракт) №090140000306/260209/00 от 17.03.2026 г.,доп.согл №090140000306/260209/01 от 27.03.2026г

Номер документа	Дата составления
004	05 май 2026 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения KZ05-01 Байсеит-Кокпек-Чунджа-Коктал км 0-6, км 40+700-42+800"			Работа	1	714 633 890,92	714 633 890,92
				Итого	1	x	714 633 890,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) **Директор** / **Досаев С.Т**

М.П.

Принял (Заказчик) **Директор** / **Мурзаханов Г. А**

Дата подписания (принятия)работ (услуг) май 2026 г

М.П

PDF Compressor Free Version

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядная организация: ТОО "РСУ-1"
Служба технического надзора:

Акт выполненных работ №1 от " 05" 05 2026 года

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения KZ05-01 Байсеит-Кокпек-Чунджа-Коктал км 0-6, км 40+700-42+800

№	Наименование работ	Ед.изм	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Стоимость единицы измерения, тенге без учета НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения KZ05-01 ,Байсеит-Кокпек-Чунджа-Коктал км 0-6, общей протяженностью 6,0 км										
1	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной Н-12 см	м2	6 000	1 454,68	8 728 080,00	6 000	8 728 080,00	100%	6 000	8 728 080,00
2	Розлив битумной эмульсии по основанию. Расход битумной эмульсии 0,3 л/м2	т	1,8	251 765,92	453 178,66	1,8	453 178,66	100%	1,8	453 178,66
3	Устройство покрытия из горячей крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси , Марки I на битуме МГ 70/130, толщиной Н-7 см	м2	6 000	4 441,60	26 649 600,00	6 000	26 649 600,00	100%	6 000	26 649 600,00
4	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной Н-5 см	м2	52645	1 025,91	54 009 031,95	52645	54 009 031,95	100%	52645	54 009 031,95
5	Розлив битумной эмульсии по основанию. Расход битумной эмульсии 0,3 л/м2	м2	18,0	251 765,93	4 531 786,74	18,0	4 531 786,74	100%	18,0	4 531 786,74
6	Устройство выравнивающего слоя из горячей крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси	тн	2 592	33 190,76	86 030 449,92	2 592	86 030 449,92	100%	2 592	86 030 449,92
7	Розлив битумной эмульсии по основанию. Расход битумной эмульсии 0,3 л/м2	м2	4,88	251 765,93	1 228 617,74	4,88	1 228 617,74	100%	4,88	1 228 617,74

PDF Compressor Free Version

8	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси ,типа Б, Марки I на битуме МГ 70/130, толщиной Н-5 см	м2 покрытия	58 645	3 565,50	209 098 747,50	58 645	209 098 747,50	100%	58 645	209 098 747,50
9	Укрепление обочины из ПГС (50% фрезмат+ 50% ПГС) толщиной Н-10 см	м2 покрытия обочин	30 000	760,99	22 829 700,00	30 000	22 829 700,00	100%	30 000	22 829 700,00
10	Устройство присыпных обочин	м3	7909,64	1 648,76	13 041 098,07	7909,64	13 041 098,07		7909,64	13 041 098,07
РАЗДЕЛ 2. Средний ремонт а/д республиканского значения KZ05-01 "Байсейт-Кокпек-Чунджа-Коктал" км 40+700-42+800, общей протяженностью 2,1 км. Дорожная одежда										
1	Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента	м2	20160	1 774,73	35 778 556,80	20160	35 778 556,80	100%	20160	35 778 556,80
2	Розлив битумной эмульсии по основанию. Расход битумной эмульсии 0,4 л/м2	тн	13,59	251 765,92	3 421 498,85	13,59	3 421 498,85	100%	13,59	3 421 498,85
3	Устройство покрытия из горячей крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси , Марки I на битуме МГ 70/130, толщиной Н-7 см	м2	17598	4 441,60	78 163 276,80	17598	78 163 276,80	100%	17598	78 163 276,80
4	Розлив битумной эмульсии по основанию. Расход битумной эмульсии 0,4 л/м2	тн	4,99	251 765,94	1 256 312,04	4,99	1 256 312,04	100%	4,99	1 256 312,04
5	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси ,типа Б, Марки I на битуме МГ 70/130, толщиной Н-5 см	м2	17180	3 565,50	61 255 290,00	17180	61 255 290,00	100%	17180	61 255 290,00
6	Укрепление обочины из ПГС (50% фрезмат+ 50% ПГС) толщиной Н-10 см	м2	12600	760,99	9 588 474,00	12600	9 588 474,00	100%	12600	9 588 474,00
	ИТОГО				**616 063 699,07**		**616 063 699,07**			**616 063 699,07**
	непредвиденные расходы 2%									
	ИТОГО с непредвиденными				**616 063 699,07**		**616 063 699,07**			**616 063 699,07**
	НДС 16%				**98 570 191,85**		**98 570 191,85**			**98 570 191,85**
	ВСЕГО ПО ВДЦ				**714 633 890,92**		**714 633 890,92**			**714 633 890,92**

Заказчик:
АОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Нұрмұханбет Д.

Технический надзор:
Начальник ОЭиБД АФ АО НК "КазАвтоЖол"
Приказ № 05-НК от 27.03.2026 ж.

_____ **Тепышев Д.С.**

№ аттестата KZ02VJE00075627 от 27.07.2022 г.

Подрядчик:
ТОО "РСУ-1"

Директор _____ Досаев С.Т.

PDF Compressor Free Version