Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование стройки: Капитальный ремонт направляющего дамбы вдоль реки Сырдария в селе Суткент, Шардаринского района

Форма № 3-КС

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт направляющего дамбы вдоль реки Сырдария в селе Суткент, Шардаринского района	763 817,99	681 980,35							81 837,64	763 817,99
К оплате:	**763 817,99**	**681 980,35**							**81 837,64**	**763 817,99**

Генподрядчик:
ПК "Агроспецмонтаж"

Директор_____Буркитов Т.С.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____Миркамалов Б.Б.

Форма 2

Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Объект: Капитальный ремонт направляющего дамбы вдоль реки Сырдария в селе Суткент, Шардаринского района

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Поперечный профиль с ПК0 по ПК5+10									
		Крепление откосов									
13	1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании. Толщина крепления до 0,2 м**	м3 бетона в конструкции	62,0568	3082,41	432,03	191285	26810	62298	77699	290502
		НР - 68%; СП - 8%			1646,50	194,77	102177	12087		21519	
15	1142-0102-0702 РСНБ РК 2015	**Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка**	т арматуры	2,53044	30397,04	4501,95	76918	11392	4587	42346	128805
		НР - 68%; СП - 8%			24082,50	527,52	60939	1335		9541	
17	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Откосы /упоры/. Крепление камнем насухо из каменной наброски**	м3	24,48	4235,43	212,15	103683	5193	72794	18649	132119
		НР - 68%; СП - 8%			1049,67	70,61	25696	1729		9787	
18	1141-0104-0206 РСНБ РК 2015	**Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из деревянных досок**	м	25,56	2214,72	287,11	56608	7339	17490	28802	92243
		НР - 79%; СП - 8%			1243,33	183,06	31780	4679		6833	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**643670**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**643670**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г.				**643 669,55**					
		Временные здания и сооружения 3,44%				22 142,23					
		Итого:				**665 811,78**					
		Дополнительные затраты при производстве (РС) СМР в зимнее время 0,42%				2 796,41					
		Итого:				**668 608,19**					
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				13 372,16					

		Итого:				**681 980,35**					
		НДС - 12%				81 837,64					
		Всего стоимость выпольненных работ				**763 817,99**					

М.П Генподрядчик: **Директор ПК "Агроспецмонтаж"** _____ Буркитов Т.С.

М.П Субподрядчик: **Директор ТОО "Ремстрой"** _____ Миркамалов Б.Б.