Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«4» 02 2026 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «Агроспецмонтаж» Республика Казахстан, г. Кызылорда, ул. Мусрепова, дом 20, БИН 920340000051.**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **– Байжанов А.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт направляющей дамбы вдоль реки Сырдарья в селе Суткент, Шардаринского района, ЮКО»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является **И.о. Руководителя ГУ «Аппарат Акима Шардаринского района» Карымсаков М.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации

ТОО «Ремстрой», ТОО «Марсам», ТОО "АрхСтройКомпани", ТОО «Сартобе», ТОО "Global-GH", ТОО "Құрылыс Сапа 2014".

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «МПК-Проект» №01-2017**

наименование проектной организации, номер проекта

утверждена **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района», №50 от 12.07.2017 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			Проектные	Фактические
1	Протяженность проектного участка дамбы	км	0,760	0,760
2	Расчетный паводковый расход р. Сырдарья	$м^3$/сек	1 800	1 800
3	Класс сооружений		III	III
4	Уровень ответственности		II (нормальный)	II (нормальный)
5	Общая продолжительность капитального ремонта	мес.	3,0	3,0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Целью проекта является проведение работ по ликвидации аварийной ситуации для предотвращения подмыва по левому берегу реки Сырдарья, угрожающего состоянию пастбище для скота.

Расчет возвышения гребня дамбы.

По данным гидрологии реки при максимальном пропуске из Шардаринского водохранилища в нижнем бьефе реки Сырдарьи, в размере 1800 м3/с, расчетный уровень в створе села Суткент составит 216,61 м БС (на середине участка).

Уклон проектного участка составляет 0,7 м. Определяемый расчетный уровень с учетом уклона, получается на ПК 0 равна 216,96, а в конце на ПК7+60 составляет 216,26. В результате расчета принимается высота возвышения гребня над расчетным уровнем в створе села Суткент 1,342 ~ 1,5 м.

Гидротехническая часть

2) проектные мероприятия, принятые в рабочем проекте исключены из задания на проектирования;

3) гидрология реки Сырдарья изучена. Гидрологические условия учтены в проекте;

4) в пояснительной записке дополнен раздел «Существующее состояние»;

5) в технико-экономических показателях приведены класс сооружения, уровень ответственности и паводковый расход реки;

6) строительство оградительной дамбы предусматривается с целью проведением работ по ликвидации аварийной ситуации, который предотвратит, подмыв по левому берегу реки Сырдарья, угрожающий состоянию естественных пастбищ;

7) геомембрана исключена из конструкции крепления;

8) морозостойкость монолитного бетона и железобетона «F150» в рабочем проекте принята в соответствии с таблицей 1. СНиП 2.06.08-87 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений» для умеренных климатических условий климатического подрайона (СНиП РК 2.04-01-2010 «Строительная климатология»;

9) отметка гребня дамбы принята по расчету с учетом гидрологических условий;

10) при креплении дамбы на откосах предусмотрены зубы из каменных набросков в начале и конце крепления;

11) сводная ведомость объемов работ представлена;

12) рабочий проект согласован с заказчиком.

Оценка воздействия на окружающую среду

13) состав и содержание ОВОС приведено в соответствие с Инструкцией;

14) откорректированы данные о проектируемом объекте. Сведения, включенные в состав ОВОС приведены в соответствие с проектными решениями;
15) представлена характеристика территории проектируемого объекта;
16) выполнена оценка воздействия на зеленые насаждения;
17) откорректированы данные по воздействию на водные ресурсы;
18) откорректированы и дополнены пункты заявления об экологических последствиях и ЗЭП подписано заказчиком;
19) откорректированы расчеты валовых выбросов на период строительства согласно откорректированных смет;
20) представлены расчеты рассеивания, выполненные для рассматриваемого объекта;
21) представлено согласование уполномоченного органа в области охраны использования водных ресурсов на производство работ. Также, представлен протокол общественных слушаний.

ВЫВОДЫ

С учетом внесенных по замечаниям и предложениям экспертизы изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт направляющей дамбы вдоль реки Сырдарья в селе Суткент, Шардаринского района, ЮКО» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению со следующими технико-экономическими показателями:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **28.05.2020 г.**
месяц, год

окончание работ: **« » 20 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3,0** месяцев;

по норме или по проекту организации строительства **3,0** месяцев;

фактически **3,0** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактический применено **100%**

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт направляющей дамбы вдоль реки Сырдарья в селе Суткент, Шардаринского района, ЮКО»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ПК «Агроспецмонтаж» Байжанов А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати