ВН РК 8.12-001-2024
350.004

Приложение 2
к приказу Председателя
Комитета автомобильных дорог
Министерства транспорта
Республики Казахстан № 65
от «24» июня 2024 года

Форма 3

Акт приемки объекта

N 340-ОД

«27» ноября 2025 года

Заказчик КГУ "Управление развития дорожной инфраструктуры города Алматы", руководитель Телибаев Сагындык Токтасынович, БИН 250940025791, телефон 8(727) 225-12-75, почтовый индекс 050001, г.Алматы, Бостандыкский район, Площадь Республики 4

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Юнитри», генеральный директор Хасаров Рамзан Алауденович, БИН 100140007833, телефон 8(727)247-86-13, почтовый индекс 050054, г.Алматы, Жетысуский район, ул.Коммунальная, 12

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

Субподрядные организации _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

Технический надзор ТОО "RapidExpert", руководитель Сафиев Эльдар Камалович, БИН 100240000844, телефон 8 777 747 31 63, почтовый индекс 050009, г.Алматы, Алмалинский район, пр.Абая, дом 151, офис 1305

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается): «27» ноябрь 2025 г., ТОО «Юнитри», генеральный директор Хасаров Рамзан Алауденович, г.Алматы, Жетысуский район, ул.Коммунальная 12, БИН 100140007833, тел. 8(727)247-86-13

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): «27» ноябрь 2025 г., ТОО " RapidExpert ", руководитель Сафиев Эльдар Камалович, эксперт технического надзора – Сағыналиев Данияр Жанболулы, аттестат № KZ46VJE00074835 от 10.06.2022г., БИН 100240000844, тел. 8 777 747 31 63

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Средний ремонт магистральной улицы Серкебаева от проспекта Аль-Фараби до улицы Тимирязева в городе Алматы

(наименование объекта, вид строительства (средний ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, улица Серкебаева от проспект Аль-Фараби до улицы Тимирязева

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «____»_____2025 года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) ордер на право производства работ _____

(дата и № ордера на производство работ)

2) ведомственное заключение Средний ремонт магистральной улицы Серкебаева от проспекта Аль-Фараби до улицы Тимирязева в городе Алматы, ГУ/Алматы-314/2025 от 25.04.2025 г.

(наименование объекта, номер и дата утверждение)

РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов»

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) заключение)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «10» июня 2025 год

окончание работ «30» ноября 2025 год

при продолжительности строительства, месяц:

по договору: 3 месяцев;

фактически: 3 месяцев;

3. Технические характеристики и технологические решения по объекту

Технические характеристики объекта

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	3 050		
2	Ширина проезжей части	м	14,4-18,1		
3	Ширина разделительной полосы	м	-		
4	Ширина обочины	м	-		
5	Дорожное покрытие				
	основание	м2	-		
	покрытие	м2	52 247	Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной щебеночно-мастичной смеси со смесью различных полимеров, типа ПР-Пласт, толщиной 5 см	
6	Количество полос	шт	4		
7	Дорожные знаки	шт	22		
8	Зеленые насаждения	шт	-		
9	Искусственные сооружения	шт	137	Лоток арычный Б-3	
10	Электроосвещение	шт	-		
11	Люк	шт	155	Люк чугунный плавающего типа магистральный - 42 шт	Подъем люков – 113 шт
12	Дождеприемник	шт	100		Подъем дождеприемников – 100 шт

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии

Заказчик: КГУ «Управление развития дорожной инфраструктуры города Алматы»

Заместитель руководителя Управление развития дорожной инфраструктуры города Алматы
Бостанов А.К.

(фамилия, имя, отчество, организация, должность)

подпись М.П.

Члены приемочной комиссии:

Руководитель отдела развития улично-дорожной сети Управление развития дорожной инфраструктуры города Алматы Ордабаев Н.А.

(фамилия, имя, отчество, организация, должность)

подпись М.П.

Начальник Управления капитального строительства и ремонтов ТОО «Алматинские тепловые сети»
Ахзам Н.

(фамилия, имя, отчество, организация, должность)

подпись М.П.

Заместитель генерального директора, директор по производству ГКП «Алматы Су»
Джангурбаев С.Б.

(фамилия, имя, отчество, организация, должность)

подпись М.П.

Начальник УТН ЦТО МС «Алматытелеком»
Убиниязов Б.У.

(фамилия, имя, отчество, организация, должность)

подпись М.П.

Руководитель ТОО "RapidExpert" технический надзор
Сафиев Э.К.

(фамилия, имя, отчество, организация, должность)

подпись М.П.

Генеральный директор ТОО "Юнитри" подрядчик
Хасаров Р.А.

(фамилия, имя, отчество, организация, должность)

подпись М.П.

ВН РК 8.12-001-2024
350.004

Приложение 1
к приказу Председателя
Комитета автомобильных дорог
Министерства транспорта
Республики Казахстан № 65
от «24» июня 2024 года
Форма 1

Декларация о соответствии

«27» ноябрь 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Юнитри», Республика Казахстан, г.Алматы, Жетысуский район, ул.Коммунальная 12
(наименование организации, юридический адрес)

в лице генерального директора Хасарова Рамзана Алауденовича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: Средний ремонт магистральной улицы Серкебаева от проспекта Аль-Фараби до улицы Тимирязева в городе Алматы
(наименование, местонахождение объекта)

заказчиком которого является КГУ "Управление развития дорожной инфраструктуры города Алматы" в лице руководителя Телибаева Сагындыка Токтасыновича
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Ремонтно-строительные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным ведомственным заключением, государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
(наименование организации)

3. Ведомственное заключение Средний ремонт магистральной улицы Серкебаева от проспекта Аль-Фараби до улицы Тимирязева в городе Алматы, ГУ/Алматы-314/2025 от 25.04.2025 г.
(наименование объекта, номер и дата утверждение)

РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов»
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) заключение)

4. Объект имеет следующие основные технико-экономические показатели:

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	3 050		
2	Ширина проезжей части	м	14,4-18,1		
3	Ширина разделительной полосы	м	-		
4	Ширина обочины	м	-		
5	Дорожное покрытие				
	основание	м2	-		

	покрытие	м2	52 247	Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной щебеночно-мастичной смеси со смесью различных полимеров, типа ПР-Пласт, толщиной 5 см	
6	Количество полос	шт	4		
7	Дорожные знаки	шт	22		
8	Зеленые насаждения	шт	-		
9	Искусственные сооружения	шт	137	Лоток арычный Б-3	
10	Электроосвещение	шт	-		
11	Люк	шт	155	Люк чугунный плавающего типа магистральный - 42 шт	Подъем люков – 113 шт
12	Дождеприемник	шт	100		Подъем дождеприемников – 100 шт

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Средний ремонт магистральной улицы Серкебаева от проспекта Аль-Фараби до улицы Тимирязева в городе Алматы
(наименование объекта)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных ремонтно-строительных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Юнитри», генеральный директор Хасаров Рамзан Алауденович
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата М.П.

ВН РК 8.12-001-2024
350.004

Приложение 1
к приказу Председателя
Комитета автомобильных дорог
Министерства транспорта
Республики Казахстан № 65
от «24» июня 2024 года

Форма 2

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«27» ноябрь 2025 года

Технический надзор ТОО "RapidExpert", руководитель Сафиев Эльдар Камалович
Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, пр.Абая, дом 151, офис 1305
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице Сағыналиева Данияра Жанболұлы, аттестат № KZ46VJE00074835 от 10.06.2022г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании Договора о государственных закупках услуг №91 от 28.05.2025г.
(№ договора и дата)

по объекту: Средний ремонт магистральной улицы Серкебаева от проспекта Аль-Фараби до улицы Тимирязева в городе Алматы
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является КГУ "Управление развития дорожной инфраструктуры города Алматы" в лице руководителя Телибаева Сагындыка Токтасыновича
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Юнитри»
Государственная лицензия ГСЛ №07427 от 22.07.2010г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице генерального директора Хасарова Рамзана Алауденовича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2) субподрядными организациями
_____
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2025 год
(месяц, год)
окончание работ ноябрь 2025 год
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по договору 3 месяцев;
фактически 3 месяцев;

3. Стоимость строительного объекта:
всего 710 642,196 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 634 501,961 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

4. Объект построен в соответствии с ведомственной экспертизой ГУ/Алматы-314/2025 от 25.04.2025 г.
(номер и дата утверждение)

утвержденным(ой) РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов»
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) заключение)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

5. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

7. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

8. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
ТОО "RapidExpert", руководитель Сафиев Эльдар Камалович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата М.П.

Эксперт(ы) по техническому надзору
Сағыналиев Данияр Жанболұлы, аттестат № KZ46VJE00074835 от 10.06.2022г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

подпись, дата М.П.

Утверждаю
приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года №169

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"**
Поставщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Юнитри"**

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт пр.Серкебаева от пр.Аль-Фараби до ул.Тимирязева

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2025 года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
161040019460	100140007833			№102	2025-06-10	016-015-159	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тыс.тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:			НДС	всего
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Средний ремонт пр.Серкебаева от пр.Аль-Фараби до ул.Тимирязева	**561 133 664**	**561 133 664**	**561 133 664**	**561 133 664**			**60 121 464**	**561 133 664**
Итого к оплате:								**561 133 664**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **Руководитель**
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор: **ТОО "RapidExpert"**
БИН 100240000844

Сафиев Э.К.

СДАЛ:

Поставщик: **Генеральный директор**
ТОО "Юнитри"
БИН 100140007833

Хасаров Р.А.

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460**
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики 4, тел.271-65-47
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **ТОО "Юнитри", БИН 100140007833**
г.Алматы, Коммунальная 12, тел.247-86-13
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Средний ремонт пр.Серкебаева от пр.Аль-Фараби до ул.Тимирязева**
(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт пр.Серкебаева от пр.Аль-Фараби до ул.Тимирязева**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №102 от 2025-06-10

Акт выполненных работ за ИЮЛЬ 2025 года
на № 2-1. Средний ремонт пр.Серкебаева от пр.Аль-Фараби до ул.Тимирязева

Составлен(а) в текущих ценах на 14.03.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**456 758 844**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			52 255 676
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*25 279 331*
		машины и механизмы	тенге			99 162 387
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14 078 089*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			293 711 866
		перевозки	тенге			11 628 914
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	14 043		
	Раздел 1.	**Дорожная одежда**				**379 765 663**
	Подраздел 1.1.	**Фрезерование покрытия**				**750 190**
1	**СРД-2-92-01** *Кзтр и Кзм=1,04*	**Срезка асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм и толщиной слоя до 150 мм /110 мм/**	**100 м²**	**4,18**	**132 212**	**552 646**
2	**217-603-0104** *РСНБ РК 2022*	**Вода техническая**	**м³**	**4,2218**	**36**	**152**

1	2	3	4	5	6	7
3	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	82,764	255	21 105
4	412-102-0117 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до30 км /30 км/	т·км	2 482,92	71	176 287
	Подраздел 1.2.	Покрытие по основной проезжей части				1 908 047
5	СРД-2-134-02 *Кзтр и Кэм=1,04*	Розлив битума автогудронаторами при I передачи редуктора коробки отбора мощности с дополнительным разогревом	1 т битума	0,1254	6 909	866
6	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,129162	196 071	25 325
7	СРД-4-10-01 *Кзтр и Кэм=1,04*	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 $м^2$ покрытия	4,18	55 146	230 510
8	212-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки I	т	40,7968	20 465	834 907
9	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0056848	196 071	1 115
10	СРД-4-11-01 *Кзтр и Кэм=1,04 к=4*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10+/до толщины 6 см/	100 $м^2$ покрытия	4,18	3 685	15 403
11	212-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки I	т	20,2312	20 465	414 032
12	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0023408	196 071	459
13	271-704-0503 *СпрСЦ 03.2025*	Смесь различных полимеров,типа ПР-Пласт СТ РК 1223-2019	кг	217,1437268	1 775	385 430
	Подраздел 1.3.	Фрезерование покрытия				53 020 197
14	СРД-2-91-01 *Кзтр и Кэм=1,04*	Срезка асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм и толщиной слоя до 100 мм /50 мм/	100 $м^2$	453,83	95 332	43 264 522
15	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	394,8321	36	14 214
16	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	4 084,47	255	1 041 540
17	412-102-0117 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до30 км /30 км/	т·км	122 534,1	71	8 699 921
	Подраздел 1.4.	Покрытие по основной проезжей части				324 087 229
18	СРД-2-134-02 *Кзтр и Кэм=1,04*	Розлив битума автогудронаторами при I передачи редуктора коробки отбора мощности с дополнительным разогревом	1 т битума	12,036	6 909	83 157
19	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	12,39708	196 071	2 430 708
20	СРД-4-34-01 *Кзтр и Кэм=1,04*	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением асфальтоукладчков	1тн	2 864,504	8 544	24 474 322

1	2	3	4	5	6	7
21	212-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки I	т	2 893,14904	20 465	59 208 295
22	СРД-2-134-02 *Кзтр и Кэм=1,04*	Розлив битума автогудронаторами при I передачи редуктора коробки отбора мощности с дополнительным разогревом	1 т битума	15,2379	6 909	105 279
23	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	15,695037	196 071	3 077 342
24	1127-0602-1201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 .* *1127-035 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кзтм=1,2*	Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной щебеночно-мастичной смеси асфальтоукладчиком,ширина укладки до 6 м,толщина слоя 6 см. *При производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта надругой,применять: Кзтр=1,2,Кэм=1,2,Кзтм=1,2*	$м^2$ покрытия	50 793	671	34 082 103
25	1127-0602-1202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 .* *1127-035 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кзтм=1,2к=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201/до толщины 5 см/. *При производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой,применять: Кзтр=1,2,Кэм=1,2,Кзтм=1,2*	$м^2$ покрытия	-50 793	19	-965 067
26	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	6 349,125	24 330	154 474 211
27	271-704-0503 *СпрСЦ 03.2025*	Смесь различных полимеров,типа ПР-Пласт СТ РК 1223-2019	кг	25 840,93875	1 775	45 867 666
28	СРД-2-78-01 *Кзтр и Кэм=1,04*	Устройство битумной ленты	100 м трещин	8,44	1 159	9 782
29	234-304-3101 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из полимерного покрытия черного или серого цвета ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм,длиной 25 м	рулон	33,76	36 713	1 239 431
	Раздел 2.	**Устройство бордюров**				
	Раздел 3.	**Замена бортовых камней марки. БР 100.30.15**				431 897
30	СРД-9-11-01 *Кзтр и Кэм=1,04*	Ремонт бетонных бортовых камней с заменой	1 м	22	14 186	312 092
31	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,53	22 138	56 009
32	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,0132	21 280	281
33	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	22	2 287	50 314
34	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	5,5352	255	1 411
35	412-102-0117 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /30 км/	т·км	166,056	71	11 790
	Раздел 4.	**Рихтовка гранитных бортовых камней ГП-1**				48 505 152
36	СРД-9-14-01 *Кзтр и Кэм=1,04*	Ремонт гранитных бортовых камней без замены	1 м	2 658	15 329	40 744 482

1	2	3	4	5	6	7
37	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	1,5948	21 280	33 937
38	212-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В15	$м^3$	305,67	22 363	6 835 698
39	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	373,599634	255	95 268
40	412-102-0117 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до30 км /30 км/	т·км	11 207,98902	71	795 767
	Раздел 5.	**Демонтаж гранитных бортовых камней ГП-1**				**1 857 177**
41	СРД-9-8-01 *Кзтр и Кэм=1,04*	Разборка бортовых камней на бетонном основании с помощью отбойного молотка	1 м	329	5 021	1 651 909
42	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	86,0664	255	21 947
43	412-102-0117 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /30 км/	т·км	2 581,992	71	183 321
	Раздел 6.	**Монтаж новых гранитных бортовых камней ГП-1**				**14 975 788**
44	1101-0102-0302 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	$м^3$	74,55	8 218	612 652
45	1101-0102-1102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунта 2	$м^3$	74,55	2 638	196 663
46	412-102-0117 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше20 до 30 км /30 км/	т·км	3 913,875	71	277 885
47	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	$м^3$ подушки	24,85	17 648	438 553
48	1127-0201-0604 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Установка камней бортовых природных,другие виды покрытия	м	710	6 737	4 783 270
49	255-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	710	11 998	8 518 580
50	СРД-9-16-01 *Кзтр и Кэм=1,04*	Резка природных бортовых камней	1 м	71	2 087	148 177
51	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,213	36	8
	Раздел 7.	**Подъем люков и дождеприемников**				**11 223 167**
	Подраздел 7.1.	**Люк**				**9 343 544**
52	СРД-19-3-02 *Кзтр и Кэм=1,04*	Демонтаж люка с разборкой покрытия толщиной 10 см	1 шт	132	3 645	481 140
53	СРД-19-4-02 *Кзтр и Кэм=1,04*	Установка люков на железобетонные подкладки в один ряд и асфальтированием вокруг люка (размер контура 1х1 м)	1 шт	132	8 023	1 059 036
54	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,96	22 138	87 666

1	2	3	4	5	6	7
55	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	29,436	24 330	716 178
56	244-202-0109 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 плавающего типа магистральный,тип ТМ (ДМ400),на номинальную нагрузку 25 тонн	комплект	42	142 665	5 991 930
57	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	132	3 307	436 524
58	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	75,606	255	19 280
59	412-102-0117 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до30 км /30 км/	т·км	2 268,18	71	161 041
60	СРД-2-78-01 *Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство битумной ленты	100 м трещин	2,64	1 159	3 060
61	234-304-3101 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из полимерного покрытия черного или серого цвета ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм,длиной 25 м	рулон	10,56	36 713	387 689
	Подраздел 7.2.	Дождеприемник				1 879 623
62	СРД-15-16-01 *Кзтр и Кзм=1,06*	Замена дефектных чугунных решеток при ремонте водоотводных устройств	1 решетка	95	4 293	407 835
63	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	13,3	20 117	267 556
64	225-203-0801 *РСНБ РК 2022*	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-1	шт.	190	4 214	800 660
65	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	51,3	255	13 082
66	412-102-0117 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до30 км /30 км/	т·км	1 539	71	109 269
67	СРД-2-78-01 *Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство битумной ленты	100 м трещин	1,9	1 159	2 202
68	234-304-3101 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из полимерного покрытия черного или серого цвета ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм,длиной 25 м	рулон	7,6	36 713	279 019
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**456 758 844**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			52 255 676
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*25 279 331*
		машины и механизмы	тенге			99 162 387
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14 078 089*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			293 711 866
		перевозки	тенге			11 628 914
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	14 043		
	Итого в базовых ценах 2025 г.:		Тенге			456 758 844
	Сметная прибыль - 5%		Тенге			22 837 942
	Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			
	Итого:		Тенге			479 596 786
	Итого На II квартал 2025г.	доля - 70% К = 1,0388	Тенге			348 743 599
	Итого На III квартал 2025г.	доля - 30% К = 1,0587	Тенге			152 324 735

1	2	3	4	5	6	7
	Итого:		Тенге			501 068 334
	Налог на добавленную стоимость НДС 12%		Тенге			60 128 200
	Итого:		Тенге			561 196 534
	Конкурсная скидка		Тенге			62 871
	Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**Тенге**			**561 133 664**
	В том числе НДС 12%:		Тенге			60 121 464

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: **ТОО "RapidExpert"**
БИН 100240000844

Сағынғалиев Д.Ж.

Авторский надзор: **ТОО "Саулет-SKB"**

СДАЛ:

Поставщик: **ТОО "Юнитри"**
БИН 100140007833

Хасаров Р.А.

Утверждаю
приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года №169

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"**
Поставщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Юнитри"**

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт пр.Серкебаева от пр.Аль-Фараби до ул.Тимирязева

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2025 года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
161040019460	100140007833			№102	2025-06-10	016-015-159	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тыс.тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:			НДС	всего
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Средний ремонт пр.Серкебаева от пр.Аль-Фараби до ул.Тимирязева	**676 644 194**	**676 644 194**	**115 510 530**	**115 510 530**			**12 376 128**	**115 510 530**
Итого к оплате:								**115 510 530**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **Руководитель**
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор: **ТОО "RapidExpert"**
БИН 100240000844

Сафиев Э.К.

СДАЛ:

Поставщик: **Генеральный директор**
ТОО "Юнитри"
БИН 100140007833

Хасаров Р.А.

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460**
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики 4, тел.271-65-47
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **ТОО "Юнитри", БИН 100140007833**
г.Алматы, Коммунальная 12, тел.247-86-13
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Средний ремонт пр.Серкебаева от пр.Аль-Фараби до ул.Тимирязева**
(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт пр.Серкебаева от пр.Аль-Фараби до ул.Тимирязева**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №102 от 2025-06-10

Акт выполненных работ за АВГУСТ 2025 года
на № 2-1. Средний ремонт пр.Серкебаева от пр.Аль-Фараби до ул.Тимирязева

Составлен(а) в текущих ценах на 14.03.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**94 024 757**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			38 007 386
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*18 404 170*
		машины и механизмы	тенге			11 870 480
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 614 354*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			41 878 513
		перевозки	тенге			2 268 378
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7 965		
	Подраздел 0.1.	**Фрезерование покрытия**				**1 517 600**
1	**СРД-2-91-01** *Кзтр и Кзм=1,04*	**Срезка асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм и толщиной слоя до 100 мм /50 мм/**	**100 м^2**	**12,99**	**95 332**	**1 238 363**
2	**217-603-0104** *РСНБ РК 2022*	**Вода техническая**	**м^3**	**11,3013**	**36**	**407**
3	**414-104-0501** *РСНБ РК 2024*	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка**	**т**	**116,91**	**255**	**29 812**
4	**412-102-0117** *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до30 км /30 км/**	**т·км**	**3 507,3**	**71**	**249 018**

1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 0.2.	Покрытие по основной проезжей части				9 276 960
5	СРД-2-134-02 *Кзтр и Кэм=1,04*	Розлив битума автогудронаторами при I передачи редуктора коробки отбора мощности с дополнительным разогревом	1 т битума	0,344	6 909	2 377
6	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,35432	196 071	69 472
7	СРД-4-34-01 *Кзтр и Кэм=1,04*	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением асфальтоукладчков	1тн	81,999	8 544	700 599
8	212-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки I	т	82,81899	20 465	1 694 891
9	СРД-2-134-02 *Кзтр и Кэм=1,04*	Розлив битума автогудронаторами при I передачи редуктора коробки отбора мощности с дополнительным разогревом	1 т битума	0,4362	6 909	3 014
10	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,449286	196 071	88 092
11	1127-0602-1201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 . 1127-035 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кзтм=1,2*	Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной щебеночно-мастичной смеси асфальтоукладчиком,ширина укладки до 6 м,толщина слоя 6 см. *При производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта надругой,применять: Кзтр=1,2,Кэм=1,2,Кзтм=1,2*	$м^2$ покрытия	1 454	671	975 634
12	1127-0602-1202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 . 1127-035 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кзтм=1,2к=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201/до толщины 5 см/. *При производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой,применять: Кзтр=1,2,Кэм=1,2,Кзтм=1,2*	$м^2$ покрытия	-1 454	19	-27 626
13	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	181,75	24 330	4 421 978
14	271-704-0503 *СпрСЦ 03.2025*	Смесь различных полимеров,типа ПР-Пласт СТ РК 1223-2019	кг	739,7225	1 775	1 313 007
15	СРД-2-78-01 *Кзтр и Кэм=1,04*	Устройство битумной ленты	100 м трещин	0,24	1 159	278
16	234-304-3101 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из полимерного покрытия черного или серого цвета ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм,длиной 25 м	рулон	0,96	36 713	35 244
	Раздел 1.	Устройство бордюров				
	Раздел 2.	Рихтовка гранитных бортовых камней ГП-1				4 624 174
17	СРД-9-14-01 *Кзтр и Кэм=1,04*	Ремонт гранитных бортовых камней без замены	1 м	253	15 329	3 878 237
18	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,1518	21 280	3 230
19	212-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В15	$м^3$	29,095	22 363	650 651
20	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	38,597966	255	9 842
21	412-102-0117 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до30 км /30 км/	т·км	1 157,93898	71	82 214
	Раздел 3.	Ремонт существующих тротуаров				

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 4.	Разборка тротуарного бордюра (поребрика) БР 100.20.08				10 107 265
22	СРД-9-8-01 *Кзтр и Кзм=1,04*	Разборка бортовых камней на бетонном основании с помощью отбойного молотка	1 м	1 871	5 021	9 394 291
23	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	298,940896	255	76 230
24	412-102-0117 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /30 км/	т·км	8 968,22688	71	636 744
	Раздел 5.	Установка тротуарного бордюра (поребрика) БР 100.20.08				12 215 308
25	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство подушки под фундамент щебеночной	$м^3$ подушки	16,974	10 694	181 520
26	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	23,59386	5 003	118 040
27	1127-0201-0602 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия	м	1 886	5 300	9 995 800
28	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1 886	1 018	1 919 948
	Раздел 6.	Разборка существующего покрытия на тротуарах				5 422 803
29	СРД-1-4-01 *Кзтр и Кзм=1,04*	Разломка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками при толщине до 5 см /4 см/	100 $м^2$ площади фактического ремонта	31,36	155 749	4 884 289
30	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	225,792	255	57 577
31	412-102-0117 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /30 км/	т·км	6 773,76	71	480 937
	Раздел 7.	Устройство основания на тротуарных дорожках из ПГС 12 см				4 696 923
32	СРД-12-7-01 *Кзтр и Кзм=1,06*	Ремонт основания тротуаров из смеси песчано-гравийной при толщине 10 см.	1 $м^2$ основания	3 136	843	2 643 648
33	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	31,36	36	1 129
34	СРД-12-7-02 *Кзтр и Кзм=1,06 к=0,4*	добавлять на каждые 5 см при изменении толщины слоя.+/ до толщины12 см/	1 $м^2$ основания	3 136	181	567 616
35	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	6,272	36	226
36	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	459,1104	3 233	1 484 304
	Раздел 8.	Устройство покрытия из м/з асфальтобетонной смеси тип В Н=4см				10 255 229
37	СРД-21-20-01 *Кзтр и Кзм=1,06*	Подгрунтовка основания автогудронатором	1 т вяжущего	2,1952	6 161	13 525

1	2	3	4	5	6	7
38	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,261056	196 071	443 328
39	СРД-12-8-01 *Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство покрытия из песчянной плотной горячей асфальтобетонной смеси при толщине слоя 3 см.	100 $м^2$ покрытия	31,36	72 277	2 266 607
40	212-501-0206 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В,марки I	т	219,52	20 910	4 590 163
41	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,8816	196 071	368 927
42	СРД-12-8-02 *Кзтр и Кэм=1,06 к=2*	добавлять на каждые 0,5 см при изменении толщины слоя./+до толщтны 4 см/	100 $м^2$ покрытия	31,36	33 233	1 042 187
43	212-501-0206 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В,марки I	т	73,19424	20 910	1 530 492
	Раздел 9.	**Демонтаж брусчатки**				220 682
44	1111-0227-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04*	Покрытия из брусчатки.Демонтаж	$м^2$ покрытия	46	4 454	204 884
45	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	6,624	255	1 689
46	412-102-0117 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /30 км/	т·км	198,72	71	14 109
	Раздел 10.	**Арычная сеть**				
	Раздел 11.	**Демонтаж сооружения водосбросные с проезжей части из лотков Б-3**				1 397 803
47	СРД-15-17-01 *Кзтр и Кэм=1,06*	Снятие дефектных железобетонных лотков при ремонте водосбросных устройств	10 м лотка	25,7	44 253	1 137 302
48	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	109,225	255	27 852
49	412-102-0117 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до30 км /30 км/	т·км	3 276,75	71	232 649
	Раздел 12.	**Устройство сооружения водосбросные с проезжей части из лотков Б-3**				6 692 067
50	СРД-15-18-01 *Кзтр и Кэм=1,06*	Установка новых железобетонных лотков при ремонте водосбросных устройств	10 м лотка	27,4	46 016	1 260 838
51	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	38,36	20 117	771 688
52	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	9,59	3 233	31 004
53	225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	$м^3$	23,29	139 042	3 238 288
54	1113-0101-0208 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	356,2	3 903	1 390 249
	Раздел 13.	**Монтаж новых плит упорных железобетонных ПУ 150.75.15**				320 388

1	2	3	4	5	6	7
55	1106-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	1,35	30 548	41 240
56	1127-0701-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит,размер 1х0,5 (0,75)х0,06 м	$м^3$	2,04	51 161	104 368
57	225-107-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПУ 150.75.15	шт.	12	14 565	174 780
	Раздел 14.	**Демонтаж разрушенных бетонных откосов**				**2 518 608**
58	1130-0106-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Разборка кладки опоры моста и трубы бетонной	$м^3$ кладки	19,8	126 630	2 507 274
59	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	4,752	255	1 212
60	412-102-0117 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /30 км/	т·км	142,56	71	10 122
	Раздел 15.	**Устройство бетонных откосов**				**2 064 632**
61	1101-0704-0805 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Укрепление откоса земляного полотна бетонными плитами монолитными В22,5 F200 W6,толщина до 10 см	$м^2$ укрепляемой поверхности	198	7 891	1 562 418
62	212-101-0813 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200,W6	м3РПодъем люков и дождеприемников	20,196	24 867	502 214
	Раздел 16.	**Очистка труб от заиливания**				**3 676 774**
63	СРД-8-89-01 *Кзтр и Кэм=1,06*	Очистка водопропускных труб от поросли и наносного ила с выноской грунта вручную	$м^3$ грунта	105,4	31 545	3 324 843
64	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	147,56	255	37 628
65	412-102-0117 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до30 км /30 км/	т·км	4 426,8	71	314 303
	Раздел 17.	**Подъем люков и дождеприемников**				**98 928**
	Подраздел 17.1.	**Дождеприемник**				**98 928**
66	СРД-15-16-01 *Кзтр и Кэм=1,06*	Замена дефектных чугунных решеток при ремонте водоотводных устройств	1 решетка	5	4 293	21 465
67	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,7	20 117	14 082
68	244-202-0304 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник магистральный круглый с шарниром,тип ДМ (С250)	комплект		84 331	
69	225-203-0801 *РСНБ РК 2022*	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-1	шт.	10	4 214	42 140
70	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	2,7	255	689
71	412-102-0117 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до30 км /30 км/	т·км	81	71	5 751

1	2	3	4	5	6	7
72	СРД-2-78-01 *Кзтр и Кэм=1,04*	Устройство битумной ленты	100 м трещин	0,1	1 159	116
73	234-304-3101 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из полимерного покрытия черного или серого цвета ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм,длиной 25 м	рулон	0,4	36 713	14 685
	Раздел 18.	**Дорожные знаки**				2 182 884
74	1127-0802-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Установка знака дорожного на металлической стойке	шт.	22	20 334	447 348
75	1127-0802-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Добавлять при установке дополнительного щитка к норме 1127-0802-0101	шт.	22	4 051	89 122
76	251-101-0311 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6,3.1-3.9,3.11-3.16,3.18.1-3.19,3.20-3.24,3.25-4.4,3.10,4.5,4.6,3.17.1-3.17.3,4.7,4.8,D=900 мм	шт.	22	29 233	643 126
77	251-101-0318 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3,размером 500 мм х 2250 мм	шт.	22	35 392	778 624
78	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	22	10 212	224 664
	Раздел 19.	**Дорожная разметка**				16 735 729
79	1127-0803-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08.* *1127-035 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кзтм=1,2*	Нанесение разметки дорожной продольной на проезжую часть пластиком холодного формирования. *При производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применять: Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кзтм=1,2*	$м^2$ разметки	330,46	8 151	2 693 579
80	1127-0803-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08.* *1127-035 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кзтм=1,2*	Нанесение разметки дорожной продольной на проезжую часть пластиком холодного формирования /желтый/. *При производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применять: Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кзтм=1,2*	$м^2$ разметки	402	2 796	1 123 992
81	251-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Холодный пластик для дорожной разметки желтый с отвердителем	кг	1 863,672	2 975	5 544 424
82	1127-0803-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08.* *1127-035 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кзтм=1,2*	Нанесение разметки дорожной поперечной на проезжую часть пластиком холодного формирования. *При производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применять: Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кзтм=1,2*	$м^2$ разметки	770,45	8 151	6 279 938
83	1127-0803-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08.* *1127-035 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кзтм=1,2*	Нанесение разметки дорожной поперечной на проезжую часть пластиком холодного формирования /желтый/. *При производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применять: Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кзтм=1,2*	$м^2$ разметки	65,93859	2 796	184 364
84	251-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Холодный пластик для дорожной разметки желтый с отвердителем	кг	305,6913032	2 975	909 432
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				94 024 757
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			38 007 386
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*18 404 170*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			11 870 480
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 614 354*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			41 878 513
		перевозки	тенге			2 268 378
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7 965		
	Итого в базовых ценах 2025 г.:		Тенге			94 024 757
	Сметная прибыль - 5%		Тенге			4 701 238
	Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			
	Итого:		Тенге			98 725 995
	Итого На II квартал 2025г.	доля - 70% К = 1,0388	Тенге			71 789 594
	Итого На III квартал 2025г.	доля - 30% К = 1,0587	Тенге			31 356 363
	Итого:		Тенге			103 145 958
	Налог на добавленную стоимость НДС 12%		Тенге			12 377 515
	Итого:		Тенге			115 523 473
	Конкурсная скидка		Тенге			12 942
	Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**Тенге**			**115 510 530**
	В том числе НДС 12%:		Тенге			12 376 128

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: **ТОО "RapidExpert"**
БИН 100240000844

Сагынгалиев Д.Ж.

Авторский надзор: **ТОО "Саулет-SKB"**

СДАЛ:

Поставщик: **ТОО "Юнитри"**
БИН 100140007833

Хасаров Р.А.

Утверждаю
приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года №169

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление развития дорожной инфраструктуры города Алматы"**
Поставщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Юнитри"**

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт пр.Серкебаева от пр.Аль-Фараби до ул.Тимирязева

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2025 года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
250940025791	100140007833			№102	2025-06-10	016-015-159	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тыс.тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:			НДС	всего
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Средний ремонт пр.Серкебаева от пр.Аль-Фараби до ул.Тимирязева	**710 642 196**	**710 642 196**	**33 998 002**	**33 998 002**			**3 642 643**	**33 998 002**
Итого к оплате:								**33 998 002**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление развития дорожной инфраструктуры города Алматы"**
БИН 250940025791

Технический надзор: **ТОО "RapidExpert"**
БИН 100240000844

Сафиев Э.К.

СДАЛ:

Поставщик: **Генеральный директор**
ТОО "Юнитри"
БИН 100140007833

Хасаров Р.А.

Заказчик: **КГУ "Управление развития дорожной инфраструктуры города Алматы", БИН 250940025791**
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики 4, тел.271-65-47
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **ТОО "Юнитри", БИН 100140007833**
г.Алматы, Коммунальная 12, тел.247-86-13
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Средний ремонт пр.Серкебаева от пр.Аль-Фараби до ул.Тимирязева**
(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт пр.Серкебаева от пр.Аль-Фараби до ул.Тимирязева**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №102 от 2025-06-10

Акт выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2025 года
на № 2-1. Средний ремонт пр.Серкебаева от пр.Аль-Фараби до ул.Тимирязева

Составлен(а) в текущих ценах на 14.03.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**27 674 134**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 438 166
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 654 107*
		машины и механизмы	тенге			264 764
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*92 224*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			21 827 405
		перевозки	тенге			143 799
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	944		
	Раздел 1.	**Дорожная одежда**				
	Раздел 2.	**Демонтаж гранитных бортовых камней ГП-1**				**1 033 020**
1	СРД-9-8-01 *Кзтр и Кзм=1,04*	**Разборка бортовых камней на бетонном основании с помощью отбойного молотка**	1 м	183	5 021	918 843
2	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка**	т	47,8728	255	12 208
3	412-102-0117 *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /30 км/**	т·км	1 436,184	71	101 969

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Подъем люков и дождеприемников**				**582 196**
	Подраздел 3.1.	**Люк**				**582 196**
4	**СРД-19-3-02** *Кзтр и Кзм=1,04*	**Демонтаж люка с разборкой покрытия толщиной 10 см**	**1 шт**	**23**	**3 645**	**83 835**
5	**СРД-19-4-02** *Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка люков на железобетонные подкладки в один ряд и асфальтированием вокруг люка (размер контура 1х1 м)**	**1 шт**	**23**	**8 023**	**184 529**
6	**212-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,69**	**22 138**	**15 275**
7	**212-503-0103** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	**т**	**5,129**	**24 330**	**124 789**
8	**244-202-0109** *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 плавающего типа магистральный,тип ТМ (ДМ400),на номинальную нагрузку 25 тонн**	**комплект**		**142 665**	
9	**225-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**23**	**3 307**	**76 061**
10	**414-104-0501** *РСНБ РК 2024*	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка**	**т**	**12,42**	**255**	**3 167**
11	**412-102-0117** *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до30 км /30 км/**	**т·км**	**372,6**	**71**	**26 455**
12	**СРД-2-78-01** *Кзтр и Кзм=1,04*	**Устройство битумной ленты**	**100 м трещин**	**0,46**	**1 159**	**533**
13	**234-304-3101** *РСНБ РК 2022*	**Самоклеящаяся лента из полимерного покрытия черного или серого цвета ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм,длиной 25 м**	**рулон**	**1,84**	**36 713**	**67 552**
	Раздел 4.	**Дорожная разметка**				**26 058 918**
14	**1127-0803-0401** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08 . 1127-035 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кзтм=1,2*	**Нанесение разметки дорожной продольной на проезжую часть пластиком холодного формирования /желтый/.** ***При производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применять: Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кзтм=1,2***	**$м^2$ разметки**	**737,25**	**2 796**	**2 061 351**
15	**251-103-0205** *РСНБ РК 2022*	**Холодный пластик для дорожной разметки желтый с отвердителем**	**кг**	**3 417,891**	**2 975**	**10 168 226**
16	**1127-0803-0401** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08 . 1127-035 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кзтм=1,2*	**Нанесение разметки дорожной поперечной на проезжую часть пластиком холодного формирования.** ***При производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применять: Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кзтм=1,2***	**$м^2$ разметки**	**193,19**	**8 151**	**1 574 692**
17	**1127-0803-0401** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08 . 1127-035 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кзтм=1,2*	**Нанесение разметки дорожной поперечной на проезжую часть пластиком холодного формирования /желтый/.** ***При производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применять: Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кзтм=1,2***	**$м^2$ разметки**	**444,16141**	**2 796**	**1 241 875**
18	**251-103-0205** *РСНБ РК 2022*	**Холодный пластик для дорожной разметки желтый с отвердителем**	**кг**	**2 059,1322968**	**2 975**	**6 125 919**

1	2	3	4	5	6	7
19	**1127-0803-0401** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08 . 1127-035 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кзтм=1,2*	**Нанесение разметки дорожной поперечной на проезжую часть пластиком холодного формирования /красный/.** ***При производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применять: Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кзтм=1,2***	**$м^2$ разметки**	**294,6**	**2 796**	**823 702**
20	**251-103-0205** *РСНБ РК 2022*	**Холодный пластик для дорожной разметки красный с отвердителем**	**кг**	**1 365,7656**	**2 975**	**4 063 153**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**27 674 134**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 438 166
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 654 107*
		машины и механизмы	тенге			264 764
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*92 224*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			21 827 405
		перевозки	тенге			143 799
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	944		
	Итого в базовых ценах 2025 г.:		Тенге			27 674 134
	Сметная прибыль - 5%		Тенге			1 383 707
	Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			
	Итого:		Тенге			29 057 841
	Итого На II квартал 2025г.	доля - 70% К = 1,0388	Тенге			21 129 699
	Итого На III квартал 2025г.	доля - 30% К = 1,0587	Тенге			9 229 061
	Итого:		Тенге			30 358 760
	Налог на добавленную стоимость НДС 12%		Тенге			3 643 051
	Итого:		Тенге			34 001 811
	Конкурсная скидка		Тенге			3 809
	Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**Тенге**			**33 998 002**
	В том числе НДС 12%:		Тенге			3 642 643

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление развития дорожной инфраструктуры города Алматы"**
БИН 250940025791

Технический надзор: **ТОО "RapidExpert"**
БИН 100240000844

Авторский надзор: **ТОО "Саулет-SKB"**

СДАЛ:

Поставщик: **ТОО "Юнитри"**
БИН 100140007833

Хасаров Р.А.

Сагынгалиев Д.Ж.