Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА АСТАНЫ",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11, тел.: +77172556953** — **240140011067**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСКАДИ",Республика Казахстан, Астана, район Байконур, А-369, дом № 7/1** — **040940005921**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государственных закупках №2021/77 от 01.09.2021 года

Номер документа	Дата составления
50	29.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	подрядные работы- строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по Кургальджинскому шоссе			_	1	20 650 157,41	20 650 157,41	2 212 516,87
				Итого	1	x	20 650 157,41	2 212 516,87

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Исполнительный директор ТОО "Аскади" / _____ / Акшалов С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Е. Сатыбалдиев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.12.2025

М.П.

Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по Кургальжинскому шоссе

Справка №9

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
Декабрь 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2021/77	23.07.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**4 631 349 919,44**									
в том числе за Декабрь	**20 650 157,41**	**18 437 640,54**	**20 650 157,41**	**20 650 157,41**					**2 212 516,87**	**20 650 157,41**

Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

Руководитель _____

Эксперт технического надзора: _____ **Алькенов М.Ж**
ТОО «АДС САПА» БИН 120940002382

Подрядчик:
ТОО "АСКАДИ"
БИН 040940005921

Исполнительный директор _____ **Акшалов С.С.**

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"
Наименование стройки: Строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по Кургальжинскому шоссе
Наименование объекта: 02-02 Насосная станция
Договор подряда №2021/77 от 23.07.2021 года

Акт выполненных работ №67

за Декабрь 2025 (месяц, год) на 02-02-05 Оборудование КИПиА /АТХ/

Составлен (а) в текущих ценах на 20.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ==4515-2-1-ATX.CO1==									
			=Давление на напоре насосов НС1...НС4, 0,15 МПа=									
			=Давление на напорном коллекторе №1,2, 0,15 МПа=									
4	8	**Перечень п.143**	Интеллектуальный датчик давления Cerabar M PMC51 емкостной керамическая мембрана, 0...400кПа, Компактный дизайн корпуса. Погрешность: 0.15% (0.075%) сигнал 4-20 мА, IP66/68, корпус нерж. каб. ввод M20x1.5, присоединение к процессу: DN50, фланец EN1092-1 PMC51-GR12QA1MGCCFFA	шт	6	1 243 323,8		7 459 943,0		7 459 943,0		7 459 943,0
			=Измерение превышения ПДК газов в рабочих помещениях=									
12	30	**Перечень п.98**	Контроллер многоканальный /16 каналов, встроенный блок питания, 3 программируемых реле/ Touchpoint Plus	шт	1	4 656 419,1		4 656 419,0		4 656 419,0		4 656 419,0
13	32	**Перечень п.87**	Газоанализатор Sensepoint XCD с инфракрасным датчиком Метан 0-100% НПВ SPXCDALMRX	шт	2	1 065 483,15		2 130 966,0		2 130 966,0		2 130 966,0
17	36	**Перечень п.88**	Газоанализатор Sensepoint XCD RTD с электрохимическим датчиком NH3 M25 0-100 ppm SPXCDALMRTX4	шт	2	1 520 568,57		3 041 137,0		3 041 137,0		3 041 137,0
			Итого по разделу 1: ==4515-2-1-ATX.CO1==					**17 288 465**	**0**	**0**	**0**	**17 288 465**
								0	**0**	**17 288 465**	**0**	
			ИТОГО по акту					**17 288 465**	**0**	**0**	**0**	**17 288 465**
								0	**0**	**17 288 465**	**0**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**17 288 465**		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,8%)									0
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**17 288 465**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									0
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									518 654
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**17 807 119**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,079									**19 213 881**
			НДС (12%)									2 305 666
			Итого с НДС									**21 519 547**
			Скидка подрядчика 4,04%, к=0,0404									869 389,70
			ИТОГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:									**20 650 157,41**

Сдал: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Исполнительный директор _____ **Акшалов С.С.**

Эксперт технического надзора: **Алькенов М.Ж**
ТОО «АДС САПА» БИН 130940002382
/Аттестат № KZ67VJE00080398

Руководитель группы авторского надзора_____ **Махно В.В.**
ТОО «Казахский Сантехпроект» БИН 951140004066

Принял: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067
Заместитель руководителя_____**Терещенко А.М.**