Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жарокова,**	**080940004108**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Respect Stroy Project LTD",050016, Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Мусоргского, дом 1Г, 4**	**071040022144**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	№242 от 02.04.2025 года	

Номер документа	Дата составления
00000000021	**12.09.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей по ул.Кожамкулова № 132, 130, 128, по ул.Айтеке би №151 в Алмалинском районе г.Алматы			работа	1	29 356 573,52	29 356 573,52	3 145 347,16
				Итог	1	x	29 356 573,52	3 145 347,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Аубакиров Д.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.09.2025

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы**

Подрядчик : **ТОО "Respect Stroy Project LTD"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция водопроводных сетей по ул.Кожамкулова №132,130,128 по ул Айтеке би №151 в Алмалинском районе г.Алматы**

Справка №2 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **сен.25**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		242	02.04.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей по ул.Кожамкулова №132,130,128 по ул Айтеке би №151 в Алмалинском районе г.Алматы. (50130-2)	**48 058 184,00**	**26 211 226,36**							**3 145 347,16**	**29 356 573,52**
ИТОГО по справке	**48 058 184,00**	**26 211 226,36**							**3 145 347,16**	**29 356 573,52**

М.П.

Заказчик ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и В г.Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик ТОО "Respect Stroy Project LTD" Руководитель Аубакиров Д.Т.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Respect Stroy Project LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей по ул.Кожамкулова №132,130,128 по ул Айтеке би №151 в Алмалинском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водопроводных сетей по ул.Кожамкулова №132,130,128 по ул Айтеке би №151 в Алмалинском районе г.Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 242** от **2025-04-02**

Акт выполненных работ №2

за **Сентябрь 2025** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Демонтажные работы.									
1	1	**1220-0101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка**	$м^3$	9,62	5 316,0 1 229,0	4 087,0 1 063,0	51 140,0 11 823,0	39 317,0 10 226,0			51 140,0
2	8	**6201-0301-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные**	м	24	3 053,0 2 979,0	74,0 23,0	73 272,0 71 496,0	1 776,0 552,0			73 272,0
3		**6201-0301-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавить:Демонтаж камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные**	м	1	3 053,0 2 979,0	74,0 23,0	3 053,0 2 979,0	74,0 23,0			3 053,0
4	9	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	20,184	255,0		5 147,0				5 147,0
5	10	**412-102-0115** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	302,76	62,0		18 771,0				18 771,0
6	11	**412-101-0215** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	302,76	51,0		15 441,0				15 441,0
			Итого по разделу 2: Демонтажные работы.					166 824	41 167	0	0	166 824
								86 298	10 801	0	0	
			Раздел 3: Земляные работы.									
7	1	**6101-0102-0208** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	104,16	535,0 0,0	535,0 123,0	55 726,0 0,0	55 726,0 12 812,0			55 726,0
8	2	**6101-0102-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 4**	$м^3$	94,8	899,0 0,0	899,0 207,0	85 225,0 0,0	85 226,0 19 624,0			85 225,0
9	3	**6101-0201-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 4.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	6,69	34 676,0 34 676,0	0,0 0,0	231 982,0 231 982,0	0,0 0,0			231 982,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	4	6101-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 4.** *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	$м^3$	7,1	33 232,0 33 232,0	0,0 0,0	235 947,0 235 947,0	0,0 0,0			235 947,0
11	7	411-103-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	6 563,87	91,0		597 312,0				597 312,0
12	8	411-103-0215 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	6 563,87	65,0		426 652,0				426 652,0
13	9	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2-песок**	$м^3$	39,64	4 287,0 4 287,0	0,0 0,0	169 937,0 169 937,0	0,0 0,0			169 937,0
14	10	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса**	$м^3$	39,64	4 188,0		166 012,0		166 012,0		166 012,0
15	11	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)-ПГС**	$м^3$	149,92	98,0 0,0	98,0 26,0	14 692,0 0,0	14 692,0 3 898,0			14 692,0
16	12	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	149,92	2 901,0		434 918,0		434 918,0		434 918,0
17	13	6101-0207-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м грунты устойчивые**	$м^2$	469,88	2 353,0 1 116,0	83,0 27,0	1 105 628,0 524 386,0	39 000,0 12 687,0	542 242,0		1 105 628,0
18		6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавить:Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	258	535,0 0,0	535,0 123,0	138 030,0 0,0	138 030,0 31 734,0			138 030,0
19		6101-0102-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавить:Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 4**	$м^3$	225	899,0 0,0	899,0 207,0	202 275,0 0,0	202 275,0 46 575,0			202 275,0
20		6101-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавить:Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 4.** *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	$м^3$	38,4	33 232,0 33 232,0	0,0 0,0	1 276 109,0 1 276 109,0	0,0 0,0			1 276 109,0
21		411-103-0115 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	14 296,5	91,0		1 300 982,0				1 300 982,0
22		411-103-0215 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	14 296,5	65,0		929 272,0				929 272,0
23		6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавить:Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2-песок**	$м^3$	41,3	4 287,0 4 287,0	0,0 0,0	177 053,0 177 053,0	0,0 0,0			177 053,0
24		211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса**	$м^3$	41,3	4 188,0		172 964,0		172 964,0		172 964,0
25		6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавить:Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)-ПГС**	$м^3$	358,3	98,0 0,0	98,0 26,0	35 113,0 0,0	35 114,0 9 316,0			35 113,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26		211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	358,3	2 901,0		1 039 428,0		1 039 428,0		1 039 428,0
27		6101-0207-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавить:Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м грунты устойчивые**	$м^2$	494,9	2 353,0 1 116,0	83,0 27,0	1 164 500,0 552 308,0	41 076,0 13 362,0	571 115,0		1 164 500,0
			Итого по разделу 3:					6 435 726 2 005 470	416 495 100 987	1 783 507 0	0 0	6 435 726
			Раздел 4: Деталь крепления телефонной канализации (6 шт)-л.12.									
28	14	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонных подпорных стен**	$м^3$	5,4	10 568,0 6 040,0	2 776,0 576,0	57 067,0 32 616,0	14 990,0 3 110,0	9 461,0		57 067,0
29	15	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	5,508	19 135,0		105 396,0		105 396,0		105 396,0
30	16	6104-0902-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка плит покрытия при строительстве емкостных сооружений**	шт.	18	23 113,0 11 186,0	3 598,0 1 015,0	416 034,0 201 348,0	64 764,0 18 270,0	149 922,0		416 034,0
31	17	225-202-1203 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П 10д-5**	шт.	18	5 159,0		92 862,0		92 862,0		92 862,0
32	18	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг-для крепления труб**	т	0,9054	240 157,0 216 019,0	15 895,0 3 242,0	217 438,0 195 584,0	14 391,0 2 935,0	7 463,0		217 438,0
33	19	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	т	0,861	358 342,0		308 532,0		308 532,0		308 532,0
34	20	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,0444	296 931,0		13 184,0		13 184,0		13 184,0
35	21	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонирование до отметки труб телефонной канализации из бетона кл.В3,5**	$м^3$	9,72	10 568,0 6 040,0	2 776,0 576,0	102 721,0 58 709,0	26 983,0 5 599,0	17 029,0		102 721,0
36	22	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	9,72	18 370,0		178 556,0		178 556,0		178 556,0
			Итого по разделу 4: Деталь крепления телефонной канализации (6 шт)-л.12.					1 491 790 488 257	121 128 29 914	882 405 0	0 0	1 491 790
			Раздел 5: Монтажные работы-л.4-8									
37	23	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта в основании пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	$м^3$	28,86	671,0 418,0	253,0 83,0	19 365,0 12 063,0	7 301,0 2 395,0			19 365,0
38	24	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	9,62	10 174,0 5 113,0	454,0 111,0	97 874,0 49 187,0	4 368,0 1 068,0	44 319,0		97 874,0
39		6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавить:Уплотнение грунта в основании пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	$м^3$	30,3	671,0 418,0	253,0 83,0	20 331,0 12 665,0	7 666,0 2 515,0			20 331,0
40		6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавить:Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	10,1	10 174,0 5 113,0	454,0 111,0	102 757,0 51 641,0	4 585,0 1 121,0	46 531,0		102 757,0
41	25	6301-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 225 мм**	км	0,0297	3 233 730,0 1 319 775,0	1 913 955,0 438 837,0	96 042,0 39 197,0	56 844,0 13 033,0			96 042,0
42	26	241-201-0419 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм**	м	50,008	11 172,0		558 689,0		558 689,0		558 689,0
43	27	241-211-0704 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм**	шт.	8	5 164,0		41 312,0		41 312,0		41 312,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	28	241-208-0315 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм**	шт.	1	16 846,0		16 846,0		16 846,0		16 846,0
45	29	241-208-1012 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм**	шт.	1	18 622,0		18 622,0		18 622,0		18 622,0
46	30	241-208-1012 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый сварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм**	шт.	3	18 622,0		55 866,0		55 866,0		55 866,0
47		6301-0105-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавить:Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 125 мм**	км	0,0009	1 616 126,0 1 068 021,0	548 105,0 141 332,0	1 455,0 961,0	493,0 127,0			1 455,0
48		241-201-0414 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х11,4 мм**	м	0,909	3 453,0		3 139,0		3 139,0		3 139,0
49	38	6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм**	км	0,0128	5 338 203,0 1 296 076,0	64 947,0 572,0	68 329,0 16 590,0	831,0 7,0	50 908,0		68 329,0
50	42	6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм**	км	0,0233	5 338 203,0 1 296 076,0	64 947,0 572,0	124 380,0 30 199,0	1 513,0 13,0	92 668,0		124 380,0
51	43	6301-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 325х6 (ФУТЛЯР) мм**	км	0,0046	5 925 255,0 3 608 842,0	1 892 936,0 542 995,0	27 256,0 16 601,0	8 708,0 2 498,0	1 948,0		27 256,0
52	44	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм**	м	4,6	19 042,0		87 593,0		87 593,0		87 593,0
53	45	6301-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм**	км	0,0046	14 703 495,0 2 257 068,0	647 366,0 128 008,0	67 636,0 10 383,0	2 978,0 589,0	54 276,0		67 636,0
54	46	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 108х4,,0 мм**	м	4,6	6 083,0 5 509,0	21,0 5,0	27 982,0 25 341,0	97,0 23,0	2 544,0		27 982,0
55	47	6301-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 325х6 (ФУТЛЯР) мм**	км	0,0068	5 925 255,0 3 608 842,0	1 892 936,0 542 995,0	40 292,0 24 540,0	12 872,0 3 692,0	2 880,0		40 292,0
56	48	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм**	м	6,8	19 042,0		129 486,0		129 486,0		129 486,0
57	49	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 325х6 мм**	шт.	2	36 928,0 23 541,0	3 274,0 79,0	73 856,0 47 082,0	6 548,0 158,0	20 226,0		73 856,0
58	50	6301-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм**	км	0,0068	14 703 495,0 2 257 068,0	647 366,0 128 008,0	99 984,0 15 348,0	4 402,0 870,0	80 234,0		99 984,0
59	51	6301-0801-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 125х11,4 мм**	м	6,8	5 222,0 4 678,0	8,0 1,0	35 510,0 31 810,0	55,0 7,0	3 645,0		35 510,0
60	52	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 125х11,4 мм**	шт.	2	36 928,0 23 541,0	3 274,0 79,0	73 856,0 47 082,0	6 548,0 158,0	20 226,0		73 856,0
61	54	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	24,2	24,0 22,0	2,0 1,0	581,0 532,0	48,0 24,0			581,0
62	55	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная**		24,2	92,0		2 226,0		2 226,0		2 226,0

53 поз. нетч.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	56	6301-0301-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 200 мм**	м км	0,2048	396 993,0 337 725,0	0,0 0,0	81 304,0 69 166,0	0,0 0,0	12 138,0		81 304,0
64	57	6301-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 125 мм**	км	0,0924	361 319,0 337 725,0	0,0 0,0	33 386,0 31 206,0	0,0 0,0	2 180,0		33 386,0
65	58	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм**	км	0,0268	296 222,0 281 437,0	0,0 0,0	7 939,0 7 543,0	0,0 0,0	396,0		7 939,0
66	59	6301-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм**	км	0,0331	289 777,0 281 437,0	0,0 0,0	9 592,0 9 316,0	0,0 0,0	276,0		9 592,0
67	60	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	км	0,0451	285 149,0 281 437,0	0,0 0,0	12 860,0 12 693,0	0,0 0,0	167,0		12 860,0
68	61	6301-0601-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 500 мм**	шт.	1	160 801,0 67 689,0	73 007,0 19 751,0	160 801,0 67 689,0	73 007,0 19 751,0	20 105,0		160 801,0
69	62	6301-0601-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 300 мм**	шт.	1	100 562,0 42 852,0	45 180,0 12 286,0	100 562,0 42 852,0	45 180,0 12 286,0	12 530,0		100 562,0
70	63	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм**	шт.	2	28 612,0 14 900,0	11 446,0 3 201,0	57 224,0 29 800,0	22 892,0 6 402,0	4 532,0		57 224,0
71	64	6301-0601-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 200 мм**	шт.	5	58 736,0 27 904,0	25 585,0 7 001,0	293 680,0 139 520,0	127 925,0 35 005,0	26 235,0		293 680,0
72	65	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Врезка в существующую сеть (н.ст), из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм**	шт.	2	28 612,0 14 900,0	11 446,0 3 201,0	57 224,0 29 800,0	22 892,0 6 402,0	4 532,0		57 224,0
			Итого по разделу 5: Монтажные работы-л.4-8					2 705 837 870 807	417 753 108 144	1 417 275 0	0 0	2 705 837
			Раздел 7: Переход через улицу Айтеке би D-426х8 открытый способ L-19.8мп/м									
73		6301-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавить:Укладка трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 400 мм-футляр открытым способом**	км	0,0198	7 712 782,0 4 740 185,0	2 554 596,0 733 911,0	152 713,0 93 856,0	50 581,0 14 531,0	8 276,0		152 713,0
74	68	241-102-0252 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8 мм (Футляр)**	м	19,8792	36 871,0		732 966,0		732 966,0		732 966,0
75	69	6301-0201-0146 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 400 мм**	км	0,0198	19 818 016,0 2 287 267,0	1 977 293,0 511 452,0	392 397,0 45 288,0	39 151,0 10 127,0	307 958,0		392 397,0
76	70	6301-0801-0606 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 200 мм**	м	19,8	6 036,0 5 191,0	14,0 3,0	119 513,0 102 782,0	277,0 59,0	16 454,0		119 513,0
77	71	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 400 мм**	шт.	2	36 928,0 23 541,0	3 274,0 79,0	73 856,0 47 082,0	6 548,0 158,0	20 226,0		73 856,0
			Итого по разделу 7:					1 471 445 289 008	96 557 24 875	1 085 880 0	0 0	1 471 445
			Раздел 8: Переход между СК4 и 5КЖ №151 открытый способ-12,8 м									
78		6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавить:Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм**	км	0,0138	2 374 845,0 1 933 308,0	325 406,0 98 804,0	32 773,0 26 680,0	4 490,0 1 363,0	1 603,0		32 773,0
79	74	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	13,056	3 617,0		47 224,0		47 224,0		47 224,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	75	6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм**	км	0,0128	5 338 203,0 1 296 076,0	64 947,0 572,0	68 329,0 16 590,0	831,0 7,0	50 908,0		68 329,0
81		241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	1,02	3 617,0		3 689,0		3 689,0		3 689,0
82		6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавить:Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм**	км	0,001	5 338 203,0 1 296 076,0	64 947,0 572,0	5 338,0 1 296,0	65,0 1,0	3 977,0		5 338,0
			Итого по разделу 8:					157 353 44 566	5 386 1 371	107 401 0	0 0	157 353
			Раздел 9: Переход между колодцем 2/ПГ и 9КЖ №128 открытый способ-3шт -6,9 м-									
83		6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавить:Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,0207	2 080 143,0 1 811 581,0	201 295,0 59 853,0	43 059,0 37 500,0	4 167,0 1 239,0	1 392,0		43 059,0
84	78	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	21,114	1 453,0		30 679,0		30 679,0		30 679,0
85	79	6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 57х3 мм**	км	0,0207	3 435 054,0 1 283 431,0	61 164,0 318,0	71 106,0 26 567,0	1 267,0 7,0	43 273,0		71 106,0
			Итого по разделу 9:					144 844 64 067	5 434 1 246	75 344 0	0 0	144 844
			Раздел 10: Переход между колодцем 3 и 9КЖ №128 открытый способ-12,6 м-									
86		6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавить:Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,0126	2 080 143,0 1 811 581,0	201 295,0 59 853,0	26 210,0 22 826,0	2 536,0 754,0	848,0		26 210,0
87	82	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	12,852	1 453,0		18 674,0		18 674,0		18 674,0
88	83	6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 57х3мм**	км	0,0126	3 435 054,0 1 283 431,0	61 164,0 318,0	43 282,0 16 171,0	771,0 4,0	26 340,0		43 282,0
			Итого по разделу 10:					88 166 38 997	3 307 758	45 862 0	0 0	88 166
			Раздел 11: Переход между колодцем 4/ПГ и 9КЖ №132 открытый способ-11,8 м-									
89		6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавить:Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,0165	2 080 143,0 1 811 581,0	201 295,0 59 853,0	34 322,0 29 891,0	3 322,0 988,0	1 110,0		34 322,0
90	86	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм,футляр**	м	11,8472	19 042,0		225 594,0		225 594,0		225 594,0
91	87	6301-0201-0142 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 219х5 мм**	км	0,0118	10 193 153,0 1 757 605,0	503 786,0 99 175,0	120 279,0 20 740,0	5 944,0 1 170,0	93 595,0		120 279,0
92		241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм,футляр**	м	4,7188	19 042,0		89 855,0		89 855,0		89 855,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93		6301-0201-0142 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавить:Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 219х5 мм**	км	0,0047	10 193 153,0 1 757 605,0	503 786,0 99 175,0	47 908,0 8 261,0	2 368,0 466,0	37 279,0		47 908,0
94	88	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 57х3 мм**	м	11,8	6 083,0 5 509,0	21,0 5,0	71 779,0 65 006,0	248,0 59,0	6 525,0		71 779,0
95	89	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	12,036	1 453,0		17 488,0		17 488,0		17 488,0
96	90	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 219х5 мм**	шт.	2	36 928,0 23 541,0	3 274,0 79,0	73 856,0 47 082,0	6 548,0 158,0	20 226,0		73 856,0
			Итого по разделу 11:					681 081	18 430	491 672	0	681 081
								170 980	2 841	0	0	
			Раздел 12: Переход между колодцем 1и 9КЖ №132 открытый способ-12,9м-									
97		6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавить:Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 89х3,5 мм**	км	0,0129	2 374 845,0 1 933 308,0	325 406,0 98 804,0	30 636,0 24 940,0	4 198,0 1 275,0	1 498,0		30 636,0
98	93	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм**	м	13,158	2 679,0		35 250,0		35 250,0		35 250,0
99	94	6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 89х3,5 мм**	км	0,0129	5 338 203,0 1 296 076,0	64 947,0 572,0	68 863,0 16 719,0	837,0 7,0	51 306,0		68 863,0
			Итого по разделу 12					134 749	5 035	88 054	0	134 749
								41 659	1 282	0	0	
			Раздел 13: Переход между колодцем 1и 9КЖ №130 открытый способ-10,4м-									
100		6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавить:Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 89х3,5 мм**	км	0,0116	2 374 845,0 1 933 308,0	325 406,0 98 804,0	27 548,0 22 426,0	3 775,0 1 146,0	1 347,0		27 548,0
101	97	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм**	м	10,608	2 679,0		28 419,0		28 419,0		28 419,0
102	98	6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 89х3,5 мм**	км	0,0104	5 338 203,0 1 296 076,0	64 947,0 572,0	55 517,0 13 479,0	676,0 6,0	41 363,0		55 517,0
103		241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм**	м	1,224	2 679,0		3 279,0		3 279,0		3 279,0
104		6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавить:Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 89х3,5 мм**	км	0,0012	5 338 203,0 1 296 076,0	64 947,0 572,0	6 406,0 1 555,0	78,0 1,0	4 773,0		6 406,0
			Итого по разделу 13:					121 169	4 529	79 181	0	121 169
								37 460	1 153	0	0	
			Раздел 14: Запорная арматура и фасонные части-л.13-15									
105	99	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка гидрантов пожарных**	шт.	2	12 907,0 9 946,0	575,0 186,0	25 814,0 19 892,0	1 150,0 372,0	4 772,0		25 814,0
106	100	244-404-0105 *РСНБ РК 2022*	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм**	шт.	1	61 941,0		61 941,0		61 941,0		61 941,0
107	101	244-404-0108 *РСНБ РК 2022*	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм**		1	71 879,0		71 879,0		71 879,0		71 879,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	102	6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Указательные знаки к ПГ**	шт.	2	4 051,0	0,0	8 102,0	0,0	600,0		8 102,0
109	103	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	**Знак ПГ**	шт.	2	3 751,0 2 793,0	0,0	7 502,0 5 586,0	0,0	5 586,0		5 586,0
110	104	6301-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка чугунных фасонных частей, диаметр 100-250 мм**	т	0,088	225 193,0 178 699,0	38 350,0 11 059,0	19 817,0 15 726,0	3 375,0 973,0	717,0		19 817,0
111	105	241-515-0204 *РСНБ РК 2022*	**Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 250 мм**	шт.	2	233 805,0		467 610,0		467 610,0		467 610,0
112	106	6301-0402-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм**	шт.	3	26 017,0 18 570,0	5 178,0 1 485,0	78 051,0 55 710,0	15 534,0 4 455,0	6 807,0		78 051,0
113	107	242-101-1007 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200**	шт.	3	222 042,0		666 126,0		666 126,0		666 126,0
114	108	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт.	9	9 859,0		88 731,0		88 731,0		88 731,0
115	109	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	**Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт.	8	9 859,0		78 872,0		78 872,0		78 872,0
116	110	241-214-0312 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм**	шт.	8	5 353,0		42 824,0		42 824,0		42 824,0
117	111	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм**	шт.	3	9 729,0 8 103,0	283,0 95,0	29 187,0 24 309,0	849,0 285,0	4 029,0		29 187,0
118	112	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	3	86 820,0		260 460,0		260 460,0		260 460,0
119	113	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм**	шт.	5	5 454,0 4 682,0	111,0 0,0	27 270,0 23 410,0	555,0 0,0	3 305,0		27 270,0
120	114	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	5	4 003,0		20 015,0		20 015,0		20 015,0
121	115	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	**Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	1	4 003,0		4 003,0		4 003,0		4 003,0
122	116	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	1	1 405,0		1 405,0		1 405,0		1 405,0
123	117	6301-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм**	шт.	2	9 497,0 7 871,0	283,0 95,0	18 994,0 15 742,0	566,0 190,0	2 686,0		18 994,0
124	118	242-101-1003 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	2	70 376,0		140 752,0		140 752,0		140 752,0
125	119	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	шт.	4	3 152,0		12 608,0		12 608,0		12 608,0
126	120	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм**	шт.	5	5 900,0 5 093,0	94,0 32,0	29 500,0 25 465,0	470,0 160,0	3 565,0		29 500,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	121	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	47 529,0		237 645,0		237 645,0		237 645,0
128	122	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	10	2 149,0		21 490,0		21 490,0		21 490,0
129	123	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стальных фасонных частей, диаметр 100-250 мм	т	0,0852	3 961 691,0 2 439 998,0	1 331 973,0 356 927,0	337 536,0 207 888,0	113 484,0 30 410,0	16 164,0		337 536,0
130	124	241-114-0208 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х6,0 мм	шт.	1	6 197,0		6 197,0		6 197,0		6 197,0
131	125	241-114-0126 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	2	1 079,0		2 158,0		2 158,0		2 158,0
132	126	241-114-0129 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х5,0-89х4,0 мм	шт.	3	1 237,0		3 711,0		3 711,0		3 711,0
133	127	241-114-0134 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х5,0-108х4,0 мм	шт.	1	1 793,0		1 793,0		1 793,0		1 793,0
134	128	241-113-0227 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-100х4,5 мм	шт.	3	24 982,0		74 946,0		74 946,0		74 946,0
135	129	241-113-0118 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	1	6 464,0		6 464,0		6 464,0		6 464,0
136	130	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,043035	4 411 396,0 2 439 998,0	1 331 973,0 356 927,0	189 844,0 105 005,0	57 321,0 15 360,0	27 518,0		189 844,0
137	131	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм (патрубок L=0,5)	м	1	3 617,0		3 617,0		3 617,0		3 617,0
138	132	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0(патрубок L=1,0) мм	м	3	9 573,0		28 719,0		28 719,0		28 719,0
139	133	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм /патрубки/	м	1	1 453,0		1 453,0		1 453,0		1 453,0
			Итого по разделу 14: Запорная арматура и фасонные части-л.13-15					3 075 120	193 304	2 381 168	0	3 075 120
								500 649	52 205	0	0	
			Раздел 15: Колодцы-ф1500мм-4 шт, л9,10									
140	136	6301-0701-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного полимербетона, в грунтах сухих	$м^3$	1,2	75 743,0 32 572,0	17 479,0 5 940,0	90 892,0 39 086,0	20 975,0 7 128,0	30 830,0		90 892,0
141	142	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Исключить:Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	-3 297,0		-3 297,0		-3 297,0		-3 297,0
142	144	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0244	1 194 906,0		29 156,0		29 156,0		29 156,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143	145	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,01164	1 146 249,0		13 342,0		13 342,0		13 342,0
144	146	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010**	$м^2$	1,04516	360,0 156,0	5,0 1,0	376,0 163,0	5,0 1,0	208,0		376,0
145	147	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,04516	207,0 119,0	3,0 0,0	216,0 124,0	3,0 0,0	89,0		216,0
146	148	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	7,14	3 824,0 979,0	9,0 3,0	27 303,0 6 990,0	64,0 21,0	20 249,0		27 303,0
			Итого по разделу 15: Колодцы-ф1500мм-4 шт, л9,10					157 988 46 363	21 047 7 150	90 577 0	0 0	157 988
			Раздел 16: Разные работы. -л.11									
147		6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавить:Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	490	1 835,0 165,0	670,0 172,0	899 150,0 80 850,0	328 300,0 84 280,0	490 000,0		899 150,0
148		6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавить:Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$-**	$м^2$	490	474,0 109,0	363,0 57,0	232 260,0 53 410,0	177 870,0 27 930,0	980,0		232 260,0
149		212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	47,824	19 805,0		947 154,0		947 154,0		947 154,0
150		6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавить:Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301-до 5 см**	$м^2$	490	21,0 20,0	0,0 0,0	10 290,0 9 800,0	0,0 0,0	490,0		10 290,0
151		212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	11,858	19 805,0		234 848,0		234 848,0		234 848,0
152	162	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	17	474,0 109,0	363,0 57,0	8 058,0 1 853,0	6 171,0 969,0	34,0		8 058,0
153	163	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	1,6592	19 805,0		32 860,0		32 860,0		32 860,0
154	164	6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301-до 5 см**	$м^2$	17	21,0 20,0	0,0 0,0	357,0 340,0	0,0 0,0	17,0		357,0
155	165	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	0,4114	19 805,0		8 148,0		8 148,0		8 148,0
156	166	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные**	м	24	4 809,0 3 724,0	93,0 29,0	115 416,0 89 376,0	2 232,0 696,0	23 808,0		115 416,0
157	167	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	$м^3$	1,008	2 190,0		2 208,0		2 208,0		2 208,0
158		6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавить:Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные**	м	1	4 809,0 3 724,0	93,0 29,0	4 809,0 3 724,0	93,0 29,0	992,0		4 809,0
159		255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	$м^3$	0,042	2 190,0		92,0		92,0		92,0
			Итого по разделу 16: Разные работы. -л.11					2 495 650	514 666	1 741 631	0	2 495 650

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					**239 353**	**113 904**	**0**	**0**	
								22 851 773	**2 058 882**	**11 413 129**	**0**	**22 851 773**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)					**6 086 186**	**505 652**	**0**	**0**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							22851773*5,3/100		1 211 144
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)							22851773+0+0+1211144		**24 062 917**
			Итого с непредвиденными работами и затратами							24062917*5/100		1 203 146
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0388							24062917*2/100		481 258
			Скидка по конкурсу									**25 747 321**
			Итого за минусом скидки							25747321*1,0388		**26 746 317**
			НДС (12%)									**535 091**
			Итого с НДС									**26 211 226,36**
												3 145 347,16
												29 356 573,52

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Respect Stroy Project LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Аубакиров Д.Т.

М.П.

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Алматы Су" У Э и В г.Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)