26	252-204-1217 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPT 25	шт.	2	1 593	3186
27	252-207-0407 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа CPTAU 95 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	1	1 413	1413
28	252-207-0403 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа CPTAU 35 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	4	1 280	5120
29	252-207-0402 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа CPTAU 25D16 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	2	1 084	2168
30	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	7 618	15236
31	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	1 515	3030
		Итого по акту:	тенге			948 773
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2 %				58 824
		Итого по акту с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2 %	тенге			1 007 597
		Сметная прибыль 5%:	тенге			50 380
		Непредвиденные работы и затраты 5%	тенге			50 380
		Итого по акту со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами 5%:	тенге			1 108 357
		Итого по акту на 2024г К=1,075	тенге			1 191 484
		Итого по акту с пониж коэф К=0,98	тенге			1 167 654
		НДС 12%:	тенге			140 118
		Итогоп по акту с НДС 12%:	тенге			1 307 772

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AlayQurylys04"

Субподрядчик: ТОО "Многоотраслевая компания"Дорснаб"

Директор : Бекмұратов Мадияр Кайнолдинович

Директор: Абизов Исмайл Исмаилович

Приложение 2
к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от "05" августа 2021г №420

Генподрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "AlayQurylys04"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многоотраслевая ккомпания"Дорснаб"

Наименование объекта - Переустройство электрических сетей 10-0,4кВ в квадрате улиц пр.Аль-Фараби -ул.Сейфуллина - ул.Алдар Косе - ул.Жамакаева (Генконсульства США)

Справка №1
о стоимости выполненных работ за Октябрь месяц 2024г.

		код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая	
				номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
				Дополнительное соглашение					
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в отчетном	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №1. ВЛИ-0,4 кВ	1307772	1167654						140118	1307772
Итого	1307772	1167654						140118	1307772

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AlayQurylys04"

Субподрядчик: ТОО "Товарищество с ограниченной ответственностью Многоотраслевая ккомпания"Дорснаб"

Директор _____ **Ташмухамбетов Мадияр Қарсыбайұды**

Руководитель _____ **Абдрахманов Ислам Исхакович**

8	243-701-0717 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	м	0,1038	639 980	66411
		Арматура линейная ВЛ-0,4кВ/С2 лист 1.1, 1.2 раздел 4/				
9	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	19,98	520	10391
10	252-207-0805 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа А200	100 шт.	0,199	7 347	1462
11	252-202-0533 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа USC 25-120	шт.	4	2 136	8544
12	252-207-1184 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа HEL-5661	шт.	7	3 010	21070
13	252-207-1111 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа HEL-5503 (СИП)	шт.	3	5 249	15747
14	252-207-1112 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа HEL-5504 (СИП)	шт.	2	4 265	8530
15	252-207-1170 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа HEL-3590	шт.	4	1 810	7240
16	252-207-1182 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа HEL-5641	шт.	7	589	4123
17	252-207-2632 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа P2R-95	шт.	16	826	13216
18	252-207-2636 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа P3X 95	шт.	2	1 351	2702
19	252-207-0107 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа CSB	шт.	7	49	343
20	252-207-1743 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа LVA-280B-CL	шт.	7	11 685	81795
21	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	0,014	1 107 834	15093
22	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 290	12290
23	252-207-1905 *РСНБ РК 2022*	Адаптер для подключения закороток и заземления типа PMCC	шт.	9	2 799	25191
24	252-204-1225 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPT 95	шт.	2	967	1934
25	252-204-1219 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPT 35	шт.	4	750	3000
26	252-204-1217 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPT 25	шт.	2	1 593	3186
27	252-207-0407 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа CPTAU 95 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	1	1 413	1413

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AlayQurylys04"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Многоотраслевая ккомпания"Дорснаб"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Переустройство электрических сетей 10-0,4кВ в квадрате улиц пр.Аль-Фараби -ул.Сейфуллина - ул.Алдар Косе - ул.Жамакаева (Генконсульства США)

Наименование объекта - Внешние сети электроснабжения. ВЛИ-0,4 кВ

Договор подряда (контракт): 25 от 17.10.2024

А К Т №1

приемки выполненных работ за Октябрь месяц 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		065-2022-ЭСН, ведомость объемов работ л 1.4 065-2022-ЭСН.Col л1, СО2 л1-2				
2	1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Переключение однофазного ввода в жилой дом. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	2	8 975	17950
3	1133-0206-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Переключение однофазного ввода в жилой дом. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 4	ответвление	5	19 516	97580
4	1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Переключение однофазного ввода в жилой дом. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	7	8 975	62825
5	1133-0206-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Переключение трехфазного ввода в жилой дом. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 4	ответвление	4	19 516	78064
6	243-701-0721 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без	м	0,0973	2 255 004	219359
7	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	м	0,1691	850 273	143760