Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«08» июнь 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Энерджи -Тараз», ул. Исатая 2а»**
наименование организации, юридический адрес

в лице: **Омарбекова А.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Установка трансформаторной подстанции для электроснабжения жилых домов по ул. Жаугаш батыра с. Жамбыл Жамбылского с/о Меркенского района Жамбылской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел жилищно -коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района», Руководитель Аргымбаев К.Р., с. Мерке, Меркенский сельский округ, Исмаилова, 169.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Олимпос» БИН 020940004900
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)__ **«Установка трансформаторной подстанции для электроснабжения жилых домов по ул. Жаугаш батыра с. Жамбыл Жамбылского с/о Меркенского района Жамбылской области»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел жилищно -коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность линии Провод СИП 4х95	км	1,672	1,672	2,530	2,530
Провод СИП4 2х16	км	1,022	1,022	1,307	1,307

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Установка КТПН – 160-10/0,4 кВ, замена опор, протяжка кабеля СИП-4 сечением 95 мм2., СИП – 4 сечением 4х50мм2., СИП-4 сечением 2х16мм2., для учета электроэнергии предусмотрен счетчик СА4У-704 БАС:**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **08. мая 2019года**;
месяц, год
окончание работ **08. июня 2019года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,0 месяцев:**
фактически, месяц: **1,0 месяцев:**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **95%** и фактически применено **95%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение
к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Установка **трансформаторной подстанции для электроснабжения жилых домов по ул. Жаугаш батыра с. Жамбыл Жамбылского с/о Меркенского района Жамбылской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Омарбекова А.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)