Генподрядчик: ТОО " Энергоресурс"
Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Форма 3

Справка №1
о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2017 года.

Наименование объекта: **Строительство газопровода населенного пункта Казахстан сельского округа Бирлесу Сарыагашского района ЮКО**

П/П	Наименование работ	Стоимость выполненных работ					
		С начала строительства		С начало года отчетный месяц		За отчетный месяц	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	Строительство газопровода населенного пункта Казахстан сельского округа Бирлесу Сарыагашского района ЮКО	1 812 509	2 030 010	1 812 509	2 030 010	1 812 509	2 030 010
2							
3	Итого к оплате:	1 812 509	2 030 010	1 812 509	2 030 010	1 812 509	2 030 010

Генподрядчик:
Директор ТОО "Энергоресурс"

_____ Царенко В. Р.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____ Ермахан Қ. Ә.

Генподрядчик: ТОО "Энергоресурс"

Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"

АКТ

выполненных работ за октябрь месяц 2017 года
по объекту:

Строительство газопровода населенного пункта Казахстан сельского округа Бирлесу Сарыагашского района ЮКО

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ -Суглинок, без откосов										
1	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	613,205207	33,67	32,1	20647	19685	8265	0,01	7		
				1,57	12,33	963	7558	97	0,05	31		
2	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	18,9651095	262,72	-	4982	-	5630	1,85	35		
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	4982	-	113	-	-		
3	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и под приямки 2%	18,4034063	218,93	-	4029	-	4553	1,54	28		
				218,93	-	4029	-	113	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-166-1	Засыпка грунта без твердых включений вручную 20 см траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см, учтенной при прокладке труб/ м3	66,1349063	122,18	-	8080	-	9131	0,89	59
				122,18	-	8080	-	113	-	-
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	464,05942	6,48	6,48	3007	3007	947	-	-
				-	2,1	-	976	97	0,01	4
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	464,05942	21,55	4,52	9999	2096	7666	0,11	50
				17,03	-	7903	-	97	-	-
7	Е0101-27-2	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	74,4987858	6,48	6,48	483	483	152	-	-
				-	2,1	-	157	97	0,01	1
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 100мм м3	46,89	2484,2	152,52	116484	7152	12852	1,02	48
				153,68	57,15	7206	2680	130	0,28	13
		ТРУБЫ								
9	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65/63 мм м3	0,542	51162,26	20326,01	27730	11017	25491	179	97
				30825	5353,43	16707	2902	130	20,64	11
10	Е0116-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 100 мм км	542	-10,69	-	-5794	-	-7416	-0,05	-27
				-10,69	-	-5794	-	128	-	-
11	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100/63 мм м	59	244,98	0,28	14454	17	11278	0,84	50
				146,93	0,11	8669	6	130	-	-
12	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150/160 мм м	0,186	78005	36133,62	14509	6721	12444	247	46
				41850	9612,9	7784	1788	130	37,3	7
13	Е0116-29-3	Вычитается позиция: км	186	-10,69	-	-1988	-	-2545	-0,05	-9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 200 мм		-10,69	-	-1988	-	128	-	-
14	E0122-47-2	-Протаскивание в футляр труб диам. 150/160мм м	14	282,86	0,37	3960	5	2849	0,9	13
				156,38	0,14	2189	2	130	-	-
15	E0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов м	728	78,92	-	57454	-	64996	0,33	242
				69,75	-	50778	-	128	-	-
		ТРОЙНИКИ, ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ / 8353.24/								
16	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под тройники м3	10,15	2484,2	152,52	25215	1548	2782	1,02	10
				153,68	57,15	1560	580	130	0,28	3
17	E0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников шт	5	440,21	332,43	2201	1662	1230	0,61	3
				102,38	86,87	512	434	130	0,33	2
18	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
				69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ d63/DN50 /лист 8353.05/ 288шт								
19	E0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием км	0,004	121367,16	49858,78	485	199	417	336	1
				61425	18834,75	246	75	130	91,99	-
20	E0122-8-5	-Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием км	0,00464	115456,32	31953,19	536	148	473	360	2
				66375	12071,25	308	56	130	58,95	-
21	E0116-29-3	-Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 200 мм км	4,64	-10,69	-	-50	-	-63	-0,05	-
				-10,69	-	-50	-	128	-	-
22	E0109-53-2 прим	-Монтаж пластины м	0,06856	9357,79	1162,95	642	80	461	46,6	3
				7357,5	108	504	7	90	0,53	-
23	E0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65/63 мм т	0,0092	51162,26	20326,01	471	187	433	179	2
				30825	5353,43	284	49	130	20,64	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0116-29-2	км -Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 100 мм	9,2	-10,69 -10,69	- -	-98 -98	- -	-126 128	-0,05 -	- -
25	Е0119-15-1	м -Пневматическое испытание газопроводов	9,2	78,92 69,75	- -	726 642	- -	821 128	0,33 -	3 -
26	Е0122-34-1	м -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	24	300,57 69,53	225,64 58,98	7214 1669	5415 1416	4010 130	0,41 0,23	10 5
27	Е0122-48-1К =0,18875	шт -Заделка концов футляра диам. 800/159х4 мм	8	354,95 249,29	105,66 1,75	2840 1994	845 14	2611 130	1,51 -	12 -
28	Е0106-1-1	футляр -Устройство бетонной подготовки БМ В7,5 на СЦ, F150, W4	0,4	5926,69 195,75	66,01 24,93	2371 78	26 10	93 105	1,35 0,12	1 -
29	Е0112-10-1	м3 -Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	4	161,83 153,23	1,24 0,47	647 613	5 2	732 119	0,97 -	4 -
		м2 ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ d160/DN150 / лист 8353.05/ 5 шт								
30	Е0122-9-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0,001	160329,25 82575	60626,12 22902,75	160 83	61 23	137 130	442 111,85	- -
31	Е0122-8-7	км -Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,00116	174224,44 83025	71861,81 27146,25	202 96	83 31	166 130	441 132,58	1 -
32	Е0116-29-4	км -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	1,16	-10,69 -10,69	- -	-12 -12	- -	-16 128	-0,05 -	- -
33	Е0109-53-2 прим	м -Монтаж пластины	0,01422	9357,79	1162,95	133	17	96	46,6	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150/180х16,4 мм	т 0,0022	7357,5 78005 41850	108 36133,62 9612,9	105 172 92	2 79 21	90 147 130	0,53 247 37,3	- 1 -
35	Е0116-29-3	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	км 2,2	-10,69 -10,69	- -	-24 -24	- -	-30 128	-0,05 -	- -
36	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	м 2,2	78,92 69,75	- -	174 153	- -	196 128	0,33 -	1 -
37	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	м 6	300,57 69,53	225,64 58,98	1803 417	1354 354	1002 130	0,41 0,23	2 1
38	Е0122-48-1К =0,33125	-Заделка концов футляра диам. 800/273х4 мм	шт 2	622,93 437,5	185,43 3,08	1246 875	371 6	1145 130	2,65 0,01	5 -
39	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки БМ В7,5 на СЦ, F150, W4	футляр 0,1	5926,69 195,75	66,01 24,93	593 20	7 2	23 105	1,35 0,12	- -
40	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м3 1	161,83 153,23	1,24 -0,47	162 153	1 -	183 119	0,97 -	1 -
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА, ПРОВОД	м2							
41	Ц0108-141-1 прим	-Кабель, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	1456	26,4 19,1	3,1 0,5	38438 27810	4514 728	27111 95	0,11 -	160 4
42	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	-Прокладка сигнальной ленты в траншее	м 1,456	6469,41 1310,66	5158,75 724,68	9419 1908	7511 1055	3941 133	6,3 4,2	9 6
		ВЫХОД СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ 673 ШТ	км							
43	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт 4	20,14 19,91	0,23 0,09	81 80	1 -	72 90	0,12 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			377388 152360	77003 21644			874 92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			47858	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6115	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31501	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31052	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4658	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4735	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			83645	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		195
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36159	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			278287	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8059	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	98198	-		-
		Местные материалы -	Тенге			127000	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			118846	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17827	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23828	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			420962	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		633
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	116025	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			855	-	-		-
		Материалы -	Тенге			69	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	698	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			628	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	94	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1572	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	792	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			50387	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6780	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43607	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			55817	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8373	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6372	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			112576	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		237
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51979	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			618755	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		1069
			Тенге			-	204956	-		-
		РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
44	E0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим	0,19	121367,16	49858,78	23060	9473	19824	336	64
				61425	18834,75	11671	3579	130	91,99	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		испытанием								
45	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр км стальных труб диам. 100/57 мм	24	244,98	0,28	5879	7	4588	0,84	20
				146,93	0,11	3526	3	130	-	-
		ОТВОДЫ								
46	Е0122-33-5	-Установка м стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,00469	121294,13	49389,75	569	232	496	312,7	1
				62775	18657	294	88	130	91,12	-
		ПЕРЕХОДЫ, ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ								
47	Е0122-33-5	-Установка т стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0059	121294,13	49389,75	716	291	625	312,7	2
				62775	18657	370	110	130	91,12	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			30224	10003			87
			Тенге			15862	3779			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30224	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4359	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19641	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25533	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3830	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3345	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59102	-	-		119
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23471	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			59102	-	-		119
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23471	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ -Суглинок, без откосов								
48	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	136,843769	33,67	32,1	4608	4393	1844	0,01	1
				1,57	12,33	215	1687	97	0,05	7
49	Е0101-164-2	-Доработка грунта м3 вручную после разработки их механизированным способом	4,2322815	262,72	-	1112	-	1256	1,85	8
	т.ч.			262,72	-	1112	-	113	-	-
	п-1.55,									
	п-3.180,	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. изм. № 1, К=1,2									
50	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и под приямки 2%	4,021521	218,93	-	880	-	995	1,54	6
				218,93	-	880	-	113	-	-
51	Е0101-166-1	-Засыпка грунта без твердых включений вручную 20 см траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см, учтенной при прокладке труб/ м3	14,626521	122,18	-	1787	-	2019	0,89	13
				122,18	-	1787	-	113	-	-
52	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м м3	102,579466	6,48	6,48	665	665	209	-	-
				-	2,1	-	216	97	0,01	1
53	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	102,579466	21,55	4,52	2210	463	1695	0,11	11
				17,03	-	1747	-	97	-	-
54	Е0101-27-2	-Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	13,4750628	6,48	6,48	87	87	27	-	-
				-	2,1	-	28	97	0,01	-
55	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 100мм м3	10,5	2484,2	152,52	26084	1601	2878	1,02	11
				153,68	57,15	1614	600	130	0,28	3
		ФУТЛЯРЫ								
56	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100/110х10 мм м3	0,016	58791,69	25695,31	941	411	830	194	3
				33075	6813,45	529	109	130	26,38	-
57	Е0116-29-2	-Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 100 мм км	16	-10,69	-	-171	-	-219	-0,05	-1
				-10,69	-	-171	-	128	-	-
		ТРУБЫ								
58	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из м	0,106	51162,26	20326,01	5423	2155	4985	179	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб диам. 65/63 мм		30825	5353,43	3267	567	130	20,64	2
59	E0116-29-2	км -Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 100 мм	106	-10,69 -10,69	- -	-1133 -1133	- -	-1450 128	-0,05 -	-5 -
60	E0122-47-1	м -Протаскивание в футляр труб диам. 100/63 мм	56	244,98 146,93	0,28 0,11	13719 8228	16 6	10705 130	0,84 -	47 -
61	E0119-15-1	м -Пневматическое испытание газопроводов	106	78,92 69,75	- -	8366 7394	- -	9464 128	0,33 -	35 -
		м ТРОЙНИКИ, ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ / 8353.24/								
62	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под тройники	2,03	2484,2 153,68	152,52 57,15	5043 312	310 116	556 130	1,02 0,28	2 1
63	E0122-34-2	м3 -Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21 102,38	332,43 86,87	440 102	332 87	246 130	0,61 0,33	1 -
64	E0122-34-1	шт -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57 69,53	225,64 58,98	601 139	451 118	334 130	0,41 0,23	1 -
		шт ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ d63/DN50 /лист 8353.05/								
65	E0122-9-1	11шт -Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,002	121367,16 61425	49858,78 18834,75	243 123	100 38	209 130	336 91,99	1 -
66	E0122-8-5	км -Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,00232	115456,32 66375	31953,19 12071,25	268 154	74 28	237 130	360 58,95	1 -
67	E0116-29-3	км -Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 200 мм	2,32	-10,69 -10,69	- -	-25 -25	- -	-32 128	-0,05 -	- -
68	E0109-53-2	м -Монтаж пластины	0,03428	9357,79	1162,95	321	40	230	46,6	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прим									
69	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65/63 мм	т 0,0046	7357,5 51162,26 30825	108 20326,01 5353,43	252 235 142	4 93 25	90 216 130	0,53 179 20,64	- 1 -
70	Е0116-29-2	-Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 100 мм	км 4,6	-10,69 -10,69	- -	-49 -49	- -	-63 128	-0,05 -	- -
71	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	м 4,6	78,92 69,75	- -	363 321	- -	411 128	0,33 -	2 -
72	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	м 12	300,57 69,53	225,64 58,98	3607 834	2708 708	2005 130	0,41 0,23	5 3
73	Е0122-48-1К=0,18875	-Заделка концов футляра диам. 800/159х4 мм	шт 4	354,95 249,29	105,66 1,75	1420 997	423 7	1305 130	1,51 -	6 -
74	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки БМ В7,5 на СЦ, F150, W4	футляр 0,2	5926,69 195,75	66,01 24,93	1185 39	13 5	46 105	1,35 0,12	- -
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d63х5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-110х10,0 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ /7 шт 56М/ 8353.16/								
75	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	м3 2	925,97 486	290,34 110,25	1852 972	581 220	1550 130	2,74 0,53	5 1
76	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт 6	300,57 69,53	225,64 58,98	1803 417	1354 354	1002 130	0,41 0,23	2 1
77	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под ковер БМ В12,5, W4, F150 на СЦ	шт 0,028	7466,69 614,25	260,48 89,46	209 17	7 3	21 105	3,94 0,35	- -
78	Е0122-48-1 К=0,1125	-Заделка концов футляра диам. 800/110х10,0 мм	м3 2	211,56 148,58	62,98 1,05	423 297	126 2	389 130	0,9 -	2 -
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА, ПРОВОД								
79	Ц0108-141-1	-Кабель, прокладываемый в	футляр 106	26,4	3,1	2798	329	1974	0,11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прим	готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг		19,1	0,5	2025	53	95	-	-
		м								
80	Ц0110-926-1	-Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,106	6469,41	5158,75	686	547	287	6,3	1
	Изм. и доп. вып. 3 К=0,3			1310,66	724,68	139	77	133	4,2	-
		км								
		ВЫХОД СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ 22 ШТ								
81	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	10	20,14	0,23	201	2	180	0,12	1
		шт		19,91	0,09	199	1	90	-	-

Итого по смете		
Временные здания и сооружения 3,4%	тенге	818354
Итого по временным зданиям и сооружениям	тенге	27824
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%	**тенге**	**846178**
Затраты на выслугу лет, 1%	тенге	7700
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	тенге	8462
Итого дополнительным затратам	тенге	3385
Итого по сметному расчету в базисных ценах 2001 г.	**тенге**	**865725**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. К=2,736774	**тенге**	**865725**
Налоги, сборы и обязательные платежи в текущих ценах -2%	**тенге**	**2369293**
Итого в текущих ценах с налогами, Сборами и обязательными платежами -2%	тенге	47386
Итого с понижающим коэффициентом К=0,75	тенге	2416679
НДС в текущих ценах -12%	**тенге**	**1812509**
Всего с НДС	тенге	217501
	тенге	**2030010**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Энергоресурс"

_____Царенко В. Р.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____Ермахан Қ. Ә.