Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима района "Жібек жолы" города Тараз"**

Подрядчик : **ОО "Общество инвалидов Социальная поддержка"**

Стройка : **Работы по обустройству детской площ. дки размером 30х10 метр в переулке улицы Лукманова 17 г. Тараз район Жибек жолы Жамбылская область**

Договор (контракт) : **№241240036584/260020/00 от 2026-03-14**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод) №1

за Апрель месяц 2026 года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код
241240036584	**220840023895**						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Работы по обустройству детской площадки размером 30х10 метр в переулке улицы Лукманова 17 г. Тараз район Жибек жолы Жамбылская область	12734 632,00	12734 632,00	12734 632,00	12734 632,00	0	0		12734 632,00
ИТОГО по справке	**12734 632,00**	**12734 632,00**	**12734 632,00**	**12734 632,00**				**12734 632,00**

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима района "Жібек жолы" города Тараз"**
Заместитель акима Олжабаев Нурлан Кенжебекович
(наименование, должность, фио, подпись)

Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инфраструктуры аппарата акима района «Жібек жолы» г.Тараз **Салімов Сабыржан Ахметжанұлы**

М.О.

Подрядчик : **ОО "Общество инвалидов Социальная поддержка"**
Председатель Әмірханов Жандос Әмірханұлы
(наименование, должность, фио, подпись)

М.О.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима района "Жібек жолы" города Тараз"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Общественное объединение "Общество инвалидов Социальная поддержка"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Работы по обустройству детской площадки размером 30х10 метр в переулке улицы Лукманова 17 г. Тараз район Жибек жолы Жамбылская**
(наименование, адрес)

Объект: **Детская площадка на переулке улицы Лукманова 17 г. Тараз**
(наименование)

Договор: **№241240036584/260020/00 от 2026-03-14**

Акт выполненных работ №1

за **Апрель 2026** года

Номер по порядку	Номер позиции локальной	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Детская площадка размером 30х10 м.					
1	1	1101-0201-0144 *РСНБ РК 2024*	Разработка грунта экскаватором "Обратная лопата",вместимость ковша 0,15 $м^3$,группа грунта 2.(Снятие растительного слоя 15х10х0,15м)	$м^3$ грунта	45	2 765,0	124 425,0	
2	2	1101-0101-0102 *РСНБ РК 2024*	Планировка площади ручным способом,группа грунта 2	$м^2$	300	621,0	186 300,0	
3	3	1127-0201-0601 *РСНБ РК 2024*	Установка камня бортового бетонного при цементно-бетонном покрытии	м	80	2 672,0	213 760,0	
4	4	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	80	1 329,0	106 320,0	Казахстан
5	5	1111-0102-0103 *РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками гравийных.(размеры 30х10х0,12)	$м^3$	36	18 538,0	667 368,0	
6	6	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	46,08	2 409,0	111 007,0	Казахстан
7	7	1111-0103-0103 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек бетонных,толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	300	1 925,0	577 500,0	
8	8	1111-0103-0104 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек бетонных,толщиной 20 мм.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103	$м^2$ стяжки	300	2 056,0	616 800,0	
9	9	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,6	410 889,0	246 533,0	
10	10	1147-0302-0302 *РСНБ РК 2024*	Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки,толщина,15 мм	$м^2$	300	10 946,0	3283 800,0	
			МАФ					
11	11	8601-0602-0501 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции ограждения газонов,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция	23	39 162,0	900 726,0	
12	12	8601-0101-0102 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)	комплект	2	286 369,0	572 738,0	
13	13	8601-0102-0109 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции горок,скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Горка"	комплект	2	1281 144,0	2562 288,0	
14	14	8601-0104-0105 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"	комплект	1	176 070,0	176 070,0	
15	15	8601-0104-0405 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные,сиденья без спинки	комплект	2	357 158,0	714 316,0	
16	16	8601-0104-0410 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"	комплект	1	900 957,0	900 957,0	
17	17	8601-0104-0514 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Утка"	комплект	2	261 587,0	523 174,0	
18	18	8601-0106-0112 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Навес"	комплект	2	369 089,0	738 178,0	
19	19	8601-0113-0124 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,690 м х 2,950 м х 2,980 м)	комплект	1	1665 081,0	1665 081,0	

			Освещения					
20	22	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2024*	Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов,высотой до 12 м	опора	4	34 291,0	137 164,0	
21	23	1129-0108-2002 *РСНБ РК 2024*	Установка закладной детали металлической масса до 20 кг	т	0,08	453 327,0	36 266,0	
22	24	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,08	316 652,0	25 332,0	
23	25	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	12	1 590,0	19 080,0	Казахстан
24	26	247-306-0102 *РСНБ РК 2022*	оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 5-3 70/125-А высотой 5000 мм,диаметром 70/125	шт.	4	65 337,0	261 348,0	Казахстан
25	27	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	4	6 665,0	26 660,0	
26	28	1133-0206-0102 *РСНБ РК 2024*	Установка светильники с лампами люминесцентными	светильник	4	18 822,0	75 288,0	
27	29	247-103-3542 *ПрСЦ 08.2025*	Светильник уличный светодиодный типа Т90,мощность 100Вт,IP 65	шт.	4	31 347,0	125 388,0	Казахстан
28	30	1133-0203-0103 *РСНБ РК 2024*	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	0,3	371 486,0	111 446,0	
29	31	243-701-0902 *РСНБ РК 2022*	элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи СТ РК	м	306	274,0	83 844,0	Казахстан
30	32	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	16 209,0	16 209,0	
31	33	247-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013,типа ЩМП 1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16 234,0	16 234,0	
32	34	1308-0501-0701 *РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовом основании,однофазного	шт.	1	2 347,0	2 347,0	
33	35	247-301-0120 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный.	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
34	36	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2024*	Установка автомата одно-,двух-,трехполюсного на стене или колонне,на ток до 25 А	шт.	2	8 747,0	17 494,0	
35	37	247-204-8662 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ТХЗ 3Р 25А 6ка"С"	шт.	2	6 366,0	12 732,0	
			ИТОГО по акту				15905 047,0	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			**Сметная прибыль (5%)**				788 192	
			Итого с учетом сметной прибыли				16693 239	
			Итого с понижающим коэффициентом	К= 0,762861635			12734 632	
			Итого к оплате без НДС, тенге				12734 632	

Сдал (Подрядчик)

ОО "Общество инвалидов Социальная поддержка"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Омірханов Жандос Омірханулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима района "Жібек жолы" города Тараз"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Олжабаев Нурлан Кенжебекович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инфраструктуры аппарата акима района «Жібек жолы» г. Тараз Селімов Сабыржан Ахметжанулы