Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 28 марта 2023 года № 183
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«17» апреля 2026 г.

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" руководитель Камзаев А.К. БИН 050340006995, Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, Д КОНАЕВ, 75**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индексы область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) **от 07 апреля 2026 года, ТОО"Асыл-Тау", Директор Мамырбаев Ершат Нуржунисович, БИН 030440007859, Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Микрорайон АРМАН, 66А**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
от 14 апреля 2026 года, ТОО "ИК "ДОБРО", Туребеков А.Т. аттестат №KZ92VJE00037147 от 26.04.2018г.уд.личн. 037688641 от 11.03.2015г.ИИН 570601303039; Шоков М .К. аттестат №KZ43VJE00045886 от 11.04.2019г.уд.личн. 020480347 от 22.01.2007г.ИИН 620101315383 ,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
от 13 апреля 2026 года, ТОО "QAZ BUILDING PROJECT LPP", Әліпбек Өркен Нуркенұлы № KZ10VJE00068887 от 13.09.2021 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Благоустройство ул. Т.Рыскулова с.Бирлик Балхашского района Алматинской области», уровень ответственности -II нормальный

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность

По адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Балхашский район, с.Бирлик.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок: **№46 от 31.07.2023 г.;**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «_____» _____20_____года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "QAZ BUILDING PROJECT LPP", №10-2023**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Балхашского района", № 20 н/к от 20.05.2025 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2025**;

месяц, год

окончание работ **апрель 2026**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 4 месяца;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 месяца;

фактически, месяц: 10 .

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технико-экономические показатели

№	Наименование	Ед.изм	Количество
1.	Площадь участка	га	0,9
2.	Площадь застройки	$м^2$	
3.	Площадь покрыти	$м^2$	9660,7
	Площадь покрытие тип 2	$м^2$	3931,19
	Резиновое покрытие тип 5	$м^2$	1579,6
	Площадь озеления	$м^2$	3985
4.	Площадь покрытий за пределами участка	$м^2$	245,30

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **«Благоустройство ул. Т.Рыскулова с.Бирлик Балхашского района Алматинской области»**

Конструктивные решения.

Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений выполнены в соответствии с требованиями СН РК 3.02-07-2014 «Общественные здания и сооружения.

Арка

Арка главного входа - прямоугольной формы в плане с размерами в осях 16.0х10.0м. Высота до низа арки 8.0м.

Арка главного входа-конструктивная схема арки состоит из взаимосвязанных конструктивных элементов: фундаментов, колонн, ферм и балок. Сочетание основных элементов, каждый из которых выполняет свои специфические функции, представляет собой несущий остов здания.

Фундаменты под колонны - столбчатые монолитные из бетона кл. С12/15, подбетонка кл. В3.5;

Колонны - из профилей металлических по ТУ 36-2287-80;

Фермы - из труб металлических по ГОСТ 8639-82.

Балки - из профилей металлических по ТУ 36-2287-80;
Полы - гранит с шероховатой поверхностью
Наружная отделка - травертиновые плиты, лист металлический толщ. 1.5мм по ГОСТ 19903-2015
Цоколь -гранит.

Повысительная водопроводная насосная станция №1

За относительную отметку 0.000 принят уровень верха опорного кольца.
Днище и стенки монолитные из бетона кл. В 15 армированные сетками, толщ. 300 мм.
Подбетонка из бетона кл. В3,5, толщ. 100 мм.
Класс арматурной стали (отдельные стержни и сетки) - IV (600)
Марка стали - С 245 (ГОСТ 27772-88)

Повысительная водопроводная насосная станция №2

За относительную отметку 0.000 принят уровень верха опорного кольца.
Днище и стенки монолитные выполнены из фундаментных сплошных блоков (ФБС)
Подбетонка из бетона кл. В3,5, толщ. 100 мм.
Класс арматурной стали (отдельные стержни и сетки) - IV (600)
Марка стали - С 245 (ГОСТ 27772-88)
Антипросадочные мероприятия в проекте не предусматривались потому, что в основании фундаментов залегает не просадочный суглинок.

Защитные мероприятия.

Антикоррозионная защита строительных конструкций принята согласно требований СН РК 2.01-01-2013-"Защита строительных конструкций от коррозии", рекомендации серии 3.006.1-2.87,вып.0.
Все бетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом (фундаменты, бетонная подготовка и т.д.) выполняются из бетонов на сульфатостойком цементе,марка бетона по водонепроницаемости W6.
Для огнезащиты стальных конструкций применяется способ огнезащиты: бетонирование. Защитный слой арматуры в бетонных конструкциях принят согласно СНиП РК 5.03.34-2005. Все открытые металлические конструкции окрашиваются эмалями ПФ-115 по грунтовке ГФ 021 за 2раза согласно СН РК 2.01-01-2013

Наружная поливочная система

Общие указания
Рабочий проект выполнен на основании:
-Задания на проектирование утвержденном заказчиком;
-Инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий;
- СН РК 4.01-03-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»
- Технический регламент РК, №14 от 16.01.2009г. «Общие требования к пожарной безопасности».
Источником водоснабжения на поливочной нужды согласно проект бурения Д250 мм, давление сети в точке подключение 0,2 МПа.
Водопроводные сети проектируются из полиэтиленовых труб диаметрами 110,63,50 и 32мм, PE63 SDR17 S8 "Питьевая", по СТ РК ИСО 4427-2-2014.
Система полива (наполнения фонтанов и полива зеленых насаждений) источником водоснабжения проектируемого объекта новоя сеть. Система поливочного водопровода представляет собой развлетвленную сеть трубопроводов проложенную по рельефу. Излив воды при поливе производится через подземные оросители (дождеватели) с регулируемым радиусом и сектором.

Электроснабжение.

Общие указания
Электроснабжение и наружное электроосвещение

Проект электрического освещения парка и электроснабжение насосной станции для полив разработан на основании задания на проектирование, технические условия за на электроснабжение N32.2-9556 от 07.12.2023г. выданные АО Алатау Жарык Компаниясы.»; и в соответствии с нормативной документацией. Освещенности выполнены согласно СП РК 2.04-104-2012 и СН РК 4.04-04-2013. Опоры наружного электрического освещения на пешеходных дорогах установлены вне пешеходной части. Высота опор наружного электрического освещения принята 4м.
Электроснабжение установок наружного освещения предусматривается от существующей комплектной трансформаторной подстанции №3 (далее ТП). От ТП запитаны насосная станция и наружное освещение. Мощность трансформаторов обеспечивает полный объем нагрузки по объектам и наружного освещения. Выбор опор и световых приборов произведен с учетом архитектурно- планировочных особенностей освещаемой зоны. Распределительный щит освещения принят ЩРн-18 и ящик управления ЯУО-9603.
Все электромонтажные работы выполнены в соответствии с требованиями действующего ПУЭ РК и СН РК.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **396 884,953 тыс.тенге,**
в том числе строительно-монтажных работ **340 871,103 тыс.тенге,**
оборудования, инструмента и инвентаря **13 490,462 тыс.тенге;**
прочих работ и затрат **42 523,388 тыс.тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **391 809 655,70 тенге**,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **334 053 680,94 тенге**;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **13 220 652,76 тенге;**
прочих работ и затрат **44 535 322 тенге;**

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 97% и фактически применено 97% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания: нормальный;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Благоустройство ул. Т.Рыскулова с.Бирлик Балхашского района Алматинской области»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" руководитель Камзаев А.К.** _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО "ИК "ДОБРО", руководитель Жукенов Турсунбай Токенович**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Туребеков А.Т. . аттестат №KZ92VJE00037147 от 26.04.2018г.уд.личн. 037688641 от 11.03.2015г.ИИН 570601303039

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Шоков М.К. аттестат №KZ43VJE00045886 от 11.04.2019г.уд.личн. 020480347 от 22.01.2007г.ИИН 620101315383

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО "QAZ BUILDING PROJECT LPP", руководитель Нияз Бауыржан Ерғалиұлы**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Әліпбек Өркен Нүркенұлы, № KZ10VJE00068887 от 13.09.2021 года

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО"Асыл-Тау", директор Мамырбаев Ершат Нуржунисович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное) по объекту: «Благоустройство ул. Т.Рыскулова с.Бирлик Балхашского района Алматинской области»

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (га)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы

2. Экспликация к поэтажным планам

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления,

квартирах								научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов			Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2			3
1	Фундамент			
2	1) наружные и внутренние капитальные стены			
	2) перегородки			
3	Перекрытия	чердачное		
		междуэтажное		
4	Крыша			
5	Полы	1-го этажа		
		последующих этажей		
6	Проемы	окна		
		двери		
7	Отделочные работы	внутренние		
		наружные		
8	Горячее водоснабжение			
9	Водопровод			
10	Канализация			
11	Электроосвещение			
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18			на газе	

19		от районной котельной	на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
наружные		

Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" руководитель Камзаев А.К.** _____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО "QAZ BUILDING PROJECT LPP", Әлібек Өркен Нуркенұлы**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	

	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" руководитель Камзаев А.К.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО "QAZ BUILDING PROJECT LPP", Әлібек Өркен Нуркенұлы**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Приложение 12 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м	340	
2	В том числе озелененная часть	м2	3985	
3	Средняя ширина проезда	м	25	
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	м2	5996,24	
5	Под зелеными насаждениями, из них			
	под деревьями	м2	26,9	
	под кустарниками	м2	14,4	
	под цветниками	м2		
	под газонами	м2	3985	
	в т.ч. - обыкновенные	м2		
	- партерные	м2		
	- луговые	м2		
6	Под замощением, из них			
	асфальтовое покрытие	м2	485	
	щебеночное покрытие	м2		
	плитами	м2	3931,64	
	грунтовые улучшенные	м2		
	грунтовые	м2		
7	Под строениями	м2		
8	Под сооружениями	м2		

9	Под водоемами	м2		
10	Прочие	м2		
11	деревья	шт	80	
12	кусты	шт		
13	кустарники	шт	30	
14	цветники			
15	газоны	м2	3985	
16	порода деревьев			
17	возраст	год	1-3	

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" руководитель Камзаев А.К.** .

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО "QAZ BUILDING PROJECT LPP", Әліпбек Өркен Нуркенұлы**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)