Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района",040300, Алматинская область, Балхашский район, Баканаский сельский округ, село Баканас, ул. Д Қонаев, ст-е 75, тел.: 87277391252**	**050340006995**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл Тау",040700, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Өтеген Батыр,село Отеген батыр, Микрорайон Арман, дом № 66А, тел.: +7 (727) 264-09-85**	**030440007859**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №14 от 10.04.2025 г. Бирлик

Номер документа	Дата составления
43	**14.10.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Благоустройство ул.Т.Рыскулова с.Бирлик Балхашского района Алматинской области			Работа	1	57 527 554,76	57 527 554,76	6 163 666,58
				Итого	1	x	57 527 554,76	6 163 666,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамарбаев Б. / Мамарбаев Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Тагенбергенов Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.10.2025

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, Д КОНАЕВ, 75 БИН 050340006995 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ42070103KSN0902000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277391252

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Отеген Батыр,село Отеген батыр, Микрорайон Арман, дом № 66А БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства и его адрес: «Благоустройство ул. Т.Рыскулова с.Бирлик Балхашского района Алматинской области»

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за Октябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчик	подрядчик	заказчик	подрядчик	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
050340006995	030440007859			14	10.04.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Благоустройство ул. Т.Рыскулова с.Бирлик Балхашского района Алматинской области»	**57 527 554,76**	**57 527 554,76**	**51 363 888,18**				**6 163 666,58**	**57 527 554,76**
Удержание аванса 30%	**17 258 266,43**	**17 258 266,43**	**15 409 166,45**	-	-	-	**1 849 099,97**	**17 258 266,43**
ИТОГО по справке	**40 269 288,33**	**40 269 288,33**	**35 954 721,72**				**4 314 566,61**	**40 269 288,33**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Асыл-Тау" БИН 030440007859
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамырбаев Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Толепберген К.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ***"ИК "ДОБРО" Эксперт Тулебеков А.Т***
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 139

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, Д КОНАЕВ, 75 БИН 050340006995 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ42070103KSN0902000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277391252**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Отеген Батыр,село Отеген батыр, Микрорайон Арман, дом № 66А БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0023 Благоустройства скверов Балхашский район,с.о Бирликский ,с Бирлик**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от 10.04.2025 г.

Акт выполненных работ № 1

за **Октябрь 2025 (месяц, год) на 2-1-4 Вертикальная планировка работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Вертикальная планировка									
1	2	6101-0104-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10/20/ м /выемка/	м³ грунта	2 060	135,0 0,0	135,0 34,0	278 100,0 0,0	278 100,0 70 040,0			278 100,0
2	3	6101-0104-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м³ грунта	2 060	98,0 0,0	98,0 25,0	201 880,0 0,0	201 880,0 51 500,0			201 880,0
3	4	6101-0104-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /насыпь/	м³ грунта	4 996	135,0 0,0	135,0 34,0	674 460,0 0,0	674 460,0 169 864,0			674 460,0
4	5	6101-0104-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранеразрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков,применен коэффициент к времени эксплуатации машин- 0,85	м³ грунта	4 996	98,0 0,0	98,0 25,0	489 608,0 0,0	489 608,0 124 900,0			489 608,0
5	6	6101-0102-0220 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в границах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	1 886,3	305,0 0,0	305,0 61,0	575 322,0 0,0	575 321,0 115 064,0			575 322,0
6	7	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки км	т·км	49 515,375	62,0		3 069 953,0				3 069 953,0
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					5 289 323 0	2 219 369 531 368	0 0	0 0	5 289 323
			ИТОГО по акту					5 289 323 0	2 219 369 531 368	0 0	0 0	5 289 323
			ИТОГО по акту									5 289 323,
			Оборудование								0,	

			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (обшеплощадочные затраты) 5,7%		5,70%						301 491	
			Итого								5 590 814	
			Сметная прибыль		5%						279 541	
			Всего								5 870 355	
			Непредвиденные работы и затраты		3%						167 724	
			Всего								6 038 080	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2024г. =1,075		1,075						6 490 936	
			НДС		12%						778 912	
			Итого с НДС								7 269 848	
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом твердной скидки, с НДС		0,980						7 124 451	
			НДС. 12%		12%						*763 334*	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау", БИН 030440007859

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :
"QAZ BUILDING PROJECT LPP" Эксперт Әлінбек О. Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района», БИН 050340006995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Толенберген К.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
"ИК "ДОБРО" Эксперт Тулебеков А.Т

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приказу № 1
Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, Д КОНАЕВ, 75 БИН 050340006995 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ42070103KSN0902000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277391252**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Отеген Батыр,село Отеген батыр, Микрорайон Арман, дом № 66А БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0023 Благоустройства скверов Балхашскнй район,с.о Бирликскнй ,с Бирлик**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от 10.04.2025 г.

Акт выполненных работ №2

за **Октябрь 2025 (месяц, год) на 2-3 Скважина работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Бурение скважины									
1	1	1104-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 50 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 3 группы.Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1.2; к времени эксплуатации машин - 1.2; к расходу материалов (кроме долот) - 1.2	м бурения	35	24 057,0 8 644,0	10 879,0 3 062,0	841 995,0 302 540,0	380 765,0 107 170,0	158 690,0		841 995,0
2	2	1104-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 100 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 5 группы	м бурения	5	50 936,0 20 319,0	23 793,0 6 533,0	254 680,0 101 595,0	118 965,0 32 665,0	34 120,0		254 680,0
			Итого по разделу 1: Бурение скважины					1 096 675 404 135	499 730 139 835	192 810 0	0 0	1 096 675
			Раздел 2: Общие работы									
3	4	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода	м³	0,8	144,0		115,0		115,0		115,0
4	5	1104-0201-0106 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 200 м.Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении.Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	35	8 424,0 4 851,0	3 541,0 860,0	294 840,0 169 785,0	123 935,0 30 100,0	1 120,0		294 840,0
5	6	241-110-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х7,7 мм	м	35	30 735,0		1 075 725,0		1 075 725,0		1 075 725,0
6	7	1104-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Скважины.Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг.Наружный диаметр труб свыше 250 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,01; к времени эксплуатации машин - 1,01	колонна	1	1 513 357,0 851 955,0	661 402,0 187 487,0	1 513 357,0 851 955,0	661 402,0 187 487,0			1 513 357,0
7	9	1104-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 300 м.Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения компрессором,работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	1	1 052 967,0 400 637,0	652 330,0 169 882,0	1 052 967,0 400 637,0	652 330,0 169 882,0			1 052 967,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	10	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода /для разглинизации/	$м^3$	25	144,0		3 600,0		3 600,0		3 600,0
9	11	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Оголовок/	1 фасонных частей	0,1722	4 164 509,0 2 276 881,0	1 288 433,0 333 084,0	717 128,0 392 079,0	221 868,0 57 357,0	103 181,0		717 128,0
			Итого по разделу 2: Общие работы					4 657 732 1 814 456	1 659 535 444 826	1 183 741 0	0 0	4 657 732
			ИТОГО по акту					5 754 407 2 218 591	2 159 265 584 661	1 376 551 0	0 0	5 754 407
			ИТОГО по акту									5 754 407,
			Оборудование								0,	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%		5,70%						328 001	
			Итого								6 082 408	
			Сметная прибыль		5%						304 120	
			Всего								6 386 529	
			Непредвиденные работы и затраты		3%						182 472	
			Всего								6 569 001	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2024г. =1,075		1,075						7 061 676	
			НДС		12%						847 401	
			Итого с НДС								7 909 077	
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС		0,979999999723						7 750 895	
			НДС, 12%		12%						*830 453*	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау", БИН 030440007859

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :
"QAZ BUILDING PROJECT LPP" Эксперт Әлібек Ө. Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района», БИН 050340006995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Толепберген К.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
"ИК "ДОБРО" Эксперт Тулебеков А.Т

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 54
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 22 марта 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, Д КОНАЕВ, 75 БИН 050340006995 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ42070103KSN0902000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277391252**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Отеген Батыр,село Отеген батыр, Микрорайон Арман, дом № 66А БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0023 Благоустройства скверов Балхашский район,с.о Бирликский ,с Бирлик**

(наименование, адрес)

Объект : **4-1 Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 14 от 10.04.2025 г.

Акт выполненных работ №3

за Октябрь 2025 (месяц, год) на 4-1-1 Наружные сети электроснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Сети КЛ-0,4кВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ									
1	6	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК61386.24-2014 DN/OD 110	м	1,455	6 377,0		9 278 535,0		9 278 535,0		9 278 535,0
2	10	243-116-0615 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х6,0+1х4 (ок)-1	км	0,38213	1 981 181,0		757 069,0		757 069,0		757 069,0
3	11	243-116-0804 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х6(ок)-1	км	1,1628	1 948 209,0		2 265 377,0		2 265 377,0		2 265 377,0
			Итого по разделу 1: Сети КЛ-0,4кВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ					**12 300 981**	**0**	**12 300 981**	**0**	**12 300 981**
								0	**0**	**0**	**0**	
			ИТОГО по акту					**12 300 981**	**0**	**12 300 981**	**0**	**12 300 981**
								0	**0**	**0**	**0**	
			ИТОГО по акту									**12 300 981,**
			Оборудование								**0,**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%		**5,70%**						**701 156**	
			Итого								**13 002 137**	
			Сметная прибыль		**5%**						**650 107**	
			Всего								**13 652 244**	
			Непредвиденные работы и затраты		**3%**						**390 064**	

			Всего								14 042 308	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2024г. =1,075		1,075						15 095 481	
			НДС		12%						1 811 458	
			Итого с НДС								16 906 939	
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС		0,980						16 568 800	
			НДС, 12%		12%						*1 775 229*	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау", БИН 030440007859

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

"QAZ BUILDING PROJECT LPP" Эксперт Әлібек Ә. Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района», БИН 050340006995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Толенберген К.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

"ИК "ДОБРО" Эксперт Тулебеков А.Т

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 25 апреля 2021 года № 159

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, Д КОНАЕВ, 75 БИН 050340006995 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ42070103KSN0902000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277391252**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Отеген Батыр,село Отеген батыр, Микрорайон Арман, дом № 66А БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0023 Благоустройства скверов Балхашский район,с.о Бирликский ,с Бирлик**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 14 от 10.04.2025 г.

Акт выполненных работ №4

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **2-1-5 Водопропускные трубы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопропускные трубы диаметром 0,5м									
1	1	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	17,25	419,0 0,0	419,0 90,0	7 228,0 0,0	7 228,0 1 553,0			7 228,0
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	м³ грунта	1,72	14 814,0 14 814,0	0,0 0,0	25 480,0 25 480,0	0,0 0,0			25 480,0
			Итого по разделу 1: Водопропускные трубы диаметром 0,5м					32 708 25 480	7 228 1 553	0 0	0 0	32 708
			Раздел 2: Монолитный лоток									
3	24	1137-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительныхсистемах. Устройство	м³ конструкции	76,23	68 440,0 23 168,0	3 205,0 999,0	5 217 181,0 1 766 097,0	244 317,0 76 154,0	3 206 767,0		5 217 181,0
4	25	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	3,87849	113 432,0 83 402,0	27 176,0 7 399,0	439 945,0 323 474,0	105 402,0 28 697,0	11 069,0		439 945,0
5	26	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,87849	340 720,0		1 321 479,0		1 321 479,0		1 321 479,0
6	27	1137-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м³ конструкции	12	68 440,0 23 168,0	3 205,0 999,0	821 280,0 278 016,0	38 460,0 11 988,0	504 804,0		821 280,0
7	28	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	1,565	113 432,0 83 402,0	27 176,0 7 399,0	177 521,0 130 524,0	42 530,0 11 579,0	4 467,0		177 521,0
8	29	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,09875	340 720,0		715 086,0		715 086,0		715 086,0

9	30	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	в конструкций	0,8794	246 363,0 232 415,0	5 615,0 1 071,0	216 652,0 204 386,0	4 938,0 942,0	7 328,0		216 652,0
10	31	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,8794	1 123 774,0		988 247,0		988 247,0		988 247,0
11	32	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	25,5026	268,0 190,0	4,0 0,0	6 835,0 4 845,0	102,0 0,0	1 887,0		6 835,0
12	33	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	25,5026	205,0 111,0	3,0 0,0	5 228,0 2 831,0	77,0 0,0	2 321,0		5 228,0
			Итого по разделу 2: Монолитный лоток					9 909 454 2 710 173	435 826 129 360	6 763 455 0	0 0	9 909 454
			ИТОГО по акту					9 942 162 2 735 653	443 054 130 913	6 763 455 0	0 0	9 942 162
			ИТОГО по акту									9 942 162,
			Оборудование								0,	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%		5,70%						566 703	
			Итого								10 508 865	
			Сметная прибыль		5%						525 443	
			Всего								11 034 308	
			Непредвиденные работы и затраты		3%						315 266	
			Всего								11 349 574	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2024г. =1,075		1,075						12 200 793	
			НДС		12%						1 464 095	
			Итого с НДС								13 664 888	
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС		0,980						13 391 590	
			НДС. 12%		12%						*1 434 813*	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау", БИН 030440007859

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :
"QAZ BUILDING PROJECT LPP" Эксперт Әлібек Ө. Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района», БИН 050340006995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Толенберген К.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
"ИК "ДОБРО" Эксперт Тулебеков А.Т

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2022 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, Д КОНАЕВ, 75 БИН 050340006995 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ42070103KSN0902000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277391252**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Отеген Батыр,село Отеген батыр, Микрорайон Арман, дом № 66А БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0023 Благоустройства скверов Балхашский район,с.о Бирликский ,с Бирлик**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Поливочный водопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 14 от 10.04.2025 г.

Акт выполненных работ №5

за **Октябрь 2025 (месяц, год) на 2-2 Поливочный водопровод работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	9	6121-0105-0403 *ЕСП РСНБ РК 2021*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,2929	1 431 180,0 952 280,0	478 900,0 122 388,0	419 192,65 278 922,7	140 269,95 35 847,46			419 192,65
2	10	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	722,15	535,0		386 350,0		386 350,0		386 350,0
3	11	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	292,9	829,0		242 814,0		242 814,0		242 814,0
4	17	242-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из стали марки St37-3S, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	38	30 416,0		1 155 808,0		1 155 808,0		1 155 808,0
5	19	242-101-1103 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	4	127 001,0		508 004,0		508 004,0		508 004,0
6	26	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	114	4 366,0		497 724,0		497 724,0		497 724,0
7	27	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	28	2 907,0		81 396,0		81 396,0		81 396,0
8	32	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплектП2 Колодец диам.1500мм-2шт	19	6 467,0		122 873,0		122 873,0		122 873,0
9	34	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	43 456,0		86 912,0		86 912,0		86 912,0
10	35	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		4	28 510,0		114 040,0		114 040,0		114 040,0

				шт.							
11	36	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	37 832,0		75 664,0		75 664,0		75 664,0
12	37	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3 614,0		7 228,0		7 228,0		7 228,0
13	46	241-213-0306 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	24	2 787,0		66 888,0		66 888,0		66 888,0
14	53	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	15	1 696,0		25 440,0		25 440,0		25 440,0
15	59	241-201-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	165	123,0		20 295,0		20 295,0		20 295,0
16	62	241-213-0306 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	20	2 787,0		55 740,0		55 740,0		55 740,0
			ИТОГО по акту					3 866 369	140 270	3 447 176	0	3 866 369
								278 923	35 847	0	0	
			ИТОГО по акту									3 866 369,
			Оборудование								0,	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%		**5,70%**						**220 383**	
			Итого								**4 086 752**	
			Сметная прибыль		**5%**						**204 338**	
			Всего								**4 291 090**	
			Непредвиденные работы и затраты		**3%**						**122 603**	
			Всего								**4 413 692**	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2024г. =1,075		**1,075**						**4 744 719**	
			НДС		**12%**						**569 366**	
			Итого с НДС								**5 314 085**	
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС		**0,980**						**5 207 804**	
			НДС, 12%		**12%**						*557 979*	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау", БИН 030440007859

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :
"QAZ BUILDING PROJECT LPP" Эксперт Әлібек Ө. Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района», БИН 050340006995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Толепберген К.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
"ИК "ДОБРО" Эксперт Тулебеков А.Т

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приказанию 3-1
Приказ Министра экономики и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 149

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, Д КОНАЕВ, 75 БИН 050340006995 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ42070103KSN0902000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277391252**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Өтеген Батыр,село Отеген батыр, Микрорайон Арман, дом № 66А БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0023 Благоустройства скверов Балхашский район,с.о Бирликский ,с Бирлик**

(наименование, адрес)

Объект : **2-5 Подземная насосная станция 2-подьема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 14 от 10.04.2025 г.

Акт выполненных работ №6

за **Октябрь 2025 (месяц, год) на 2-6-1 Арка работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.09.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	22	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя массасборочной единицы до 0,1 т	т	0,53504	1 160 797,0		621 073,0		621 073,0		621 073,0
2	26	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя массасборочной единицы до 0,1 т	т	0,46536	1 160 797,0		540 188,0		540 188,0		540 188,0
3	30	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя массасборочной единицы до 0,1 т	т	0,40476	1 160 797,0		469 844,0		469 844,0		469 844,0
4	34	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя массасборочной единицы до 0,1 т	т	3,38144	1 160 797,0		3 925 165,0		3 925 165,0		3 925 165,0
			ИТОГО по акту					5 556 270	0	5 556 270	0	5 556 270
								0	0	0	0	
			ИТОГО по акту									5 556 270,
			Оборудование								0,	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%		**5,70%**						**316 707**	
			Итого								**5 872 977**	
			Сметная прибыль		**5%**						**293 649**	
			Всего								**6 166 626**	
			Непредвиденные работы и затраты		**3%**						**176 189**	

			Всего								6 342 816	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2024г. =1,075		1,075						6 818 527	
			НДС		12%						818 223	
			Итого с НДС								7 636 750	
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС		0,980						7 484 015	
			НДС. 12%		12%						*801 859*	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау", БИН 030440007859

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамырбаев Е.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :
"QAZ BUILDING PROJECT LPP" Эксперт Әлібек Ә. Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района», БИН 050340006995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Толенберген К.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
"ИК "ДОБРО" Эксперт Тулебеков А.Т

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)