Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 28 марта 2023 года № 183
Форма

Декларация о соответствии

«07» апреля 2026 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Асыл-Тау", Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Микрорайон АРМАН, 66А**
наименование организации, юридический адрес

В лице **директора Мамырбаев Ершат Нуржунисович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Благоустройство ул. Т.Рыскулова с.Бирлик Балхашского района Алматинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" руководитель Камзаев А.К.** .
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
1) **ТОО «ПСК Градцентр»** .
наименование организации

2) **ТОО «Mellon»** .
наименование организации

3) **ТОО «Энергохолдинг LTD»** .
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО "QAZ BUILDING PROJECT LPP", №10-2023
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Балхашского района", № 20 н/к от 20.05.2025 года**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-кономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технико-экономические показатели

№	Наименование	Ед.изм	Количество
1.	Площадь участка	га	0,9
2.	Площадь застройки	$м^2$	
3.	Площадь покрыти	$м^2$	9660,7
	Площадь покрытие тип 2	$м^2$	3931,19
	Резиновое покрытие тип 5	$м^2$	1579,6
	Площадь озеления	$м^2$	3985
4.	Площадь покрытий за пределами участка	$м^2$	245,30

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **«Благоустройство ул. Т.Рыскулова с.Бирлик Балхашского района Алматинской области»**

Конструктивные решения.

Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений выполнены в соответствии с требованиями СН РК 3.02-07-2014 «Общественные здания и сооружения.

Арка

Арка главного входа - прямоугольной формы в плане с размерами в осях 16.0х10.0м. Высота до низа арки 8.0м.

Арка главного входа-конструктивная схема арки состоит из взаимосвязанных конструктивных элементов: фундаментов, колонн, ферм и балок. Сочетание основных элементов, каждый из которых выполняет свои специфические функции, представляет собой несущий остов здания.

Фундаменты под колонны - столбчатые монолитные из бетона кл. С12/15, подбетонка кл. В3.5;

Колонны - из профилей металлических по ТУ 36-2287-80;

Фермы - из труб металлических по ГОСТ 8639-82.

Балки - из профилей металлических по ТУ 36-2287-80;

Полы - гранит с шероховатой поверхностью

Наружная отделка - травертиновые плиты, лист металлический толщ. 1.5мм по ГОСТ 19903-2015

Цоколь -гранит.

Повысительная водопроводная насосная станция №1

За относительную отметку 0.000 принят уровень верха опорного кольца.

Днище и стенки монолитные из бетона кл. В 15 армированные сетками, толщ. 300 мм.

Подбетонка из бетона кл. В3,5, толщ. 100 мм.

Класс арматурной стали (отдельные стержни и сетки) - IV (600)

Марка стали - С 245 (ГОСТ 27772-88)

Повысительная водопроводная насосная станция №2

За относительную отметку 0.000 принят уровень верха опорного кольца.

Днище и стенки монолитные выполнены из фундаментных сплошных блоков (ФБС)

Подбетонка из бетона кл. В3,5, толщ. 100 мм.

Класс арматурной стали (отдельные стержни и сетки) - IV (600)

Марка стали - С 245 (ГОСТ 27772-88)

Антипросадочные мероприятия в проекте не предусматривались потому, что в основании фундаментов залегает не просадочный суглинок.

Защитные мероприятия.

Антикоррозионная защита строительных конструкций принята согласно требований СН РК 2.01-01-2013-"Защита строительных конструкций от коррозии", рекомендации серии 3.006.1-2.87,вып.0.

Все бетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом (фундаменты, бетонная подготовка и т.д.) выполняются из бетонов на сульфатостойком цементе,марка бетона по водонепроницаемости W6.

Для огнезащиты стальных конструкций применяется способ огнезащиты: бетонирование. Защитный слой арматуры в бетонных конструкциях принят согласно СНиП РК 5.03.34-2005. Все открытые металлические конструкции окрашиваются эмалями ПФ-115 по грунтовке ГФ 021 за 2раза согласно СН РК 2.01-01-2013

Наружная поливочная система

Общие указания

Рабочий проект выполнен на основании:

-Задания на проектирование утвержденном заказчиком;

-Инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий;

- СН РК 4.01-03-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»

- Технический регламент РК, №14 от 16.01.2009г. «Общие требования к пожарной безопасности».

Источником водоснабжения на поливочной нужды согласно проект бурения Д250 мм, давление сети в точке подключение 0,2 МПа.

Водопроводные сети проектируются из полиэтиленовых труб диаметрами 110,63,50 и 32мм, PE63 SDR17 S8 "Питьевая", по СТ РК ИСО 4427-2-2014.

Система полива (наполнения фонтанов и полива зеленых насаждений) источником водоснабжения проектируемого объекта новоя сеть. Система поливочного водопровода представляет собой развлетвленную сеть трубопроводов проложенную по рельефу. Излив воды при поливе производится через подземные оросители (дождеватели) с регулируемым радиусом и сектором.

Электроснабжение.

Общие указания

Электроснабжение и наружное электроосвещение

Проект электрического освещения парка и электроснабжение насосной станции для полив разработан на основании задания на проектирование, технические условия за на электроснабжение N32.2-9556 от 07.12.2023г. выданные АО Алатау Жарык Компаниясы.»; и в соответствии с нормативной документацией. Освещенности выполнены согласно СП РК 2.04-104-2012 и СН РК 4.04-04-2013. Опоры наружного электрического освещения на пешеходных дорогах установлены вне пешеходной части. Высота опор наружного электрического освещения принята 4м.

Электроснабжение установок наружного освещения предусматривается от существующей комплектной трансформаторной подстанции №3 (далее ТП). От ТП запитаны насосная станция и наружное освещение. Мощность трансформаторов обеспечивает полный объем нагрузки по объектам и наружного освещения. Выбор опор и световых приборов произведен с учетом архитектурно- планировочных особенностей освещаемой зоны. Распределительный щит освещения принят ЩРн-18 и ящик управления ЯУО-9603.

Все электромонтажные работы выполнены в соответствии с требованиями действующего ПУЭ РК и СН РК.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2025;**
месяц, год
окончание работ **апрель 2026;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 4 месяца
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 месяца
фактически, месяц: 10 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 97% и фактически применено 97% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Благоустройство ул. Т.Рыскулова с.Бирлик Балхашского района Алматинской области»**
наименование объекта (комплекса)

готов к приему в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО"Асыл-Тау", директор Мамырбаев Ершат Нуржунисович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)