Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района",040300, Алматинская область, Балхашский район, Баканаский сельский округ, село Баканас, ул. Д Қонаев, ст-е 75, тел.: 87277391252**	**050340006995**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл Тау",040700, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Өтеген Батыр,село Отеген батыр, Микрорайон Арман, дом № 66А, тел.: +7 (727) 264-09-85**	**030440007859**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №14 от 10.04.2025 г. Бирлик

Номер документа	Дата составления
49	**27.11.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Благоустройство ул.Т.Рыскулова с.Бирлик Балхашского района Алматинской области			Работа	1	198 209 117,51	198 209 117,51	21 236 691,16
				Итого	1	x	198 209 117,51	21 236 691,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мамырбаев Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Тагенбергенов С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2025

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, Д КОНАЕВ, 75 БИН 050340006995 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ42070103KSN0902000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277391252

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Өтеген Батыр,село Отеген батыр, Микрорайон Арман, дом № 66А БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства и его адрес. «Благоустройство ул. Т.Рыскулова с.Бирлик Балхашского района Алматинской области»

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчик	подрядчик	заказчик	подрядчик	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики		код
050340006995	030440007859			14	10.04.2025 г.			
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Благоустройство ул. Т.Рыскулова с.Бирлик Балхашского района Алматинской области»	**255 736 672,27**	**255 736 672,27**	**176 972 426,35**				**21 236 691,16**	**198 209 117,51**
Удержание аванса 30%	**76 721 001,68**	**76 721 001,68**	**53 091 727,90**	-	-	-	**6 371 007,35**	**59 462 735,25**
ИТОГО по справке	**179 015 670,59**	**179 015 670,59**	**123 880 698,44**				**14 865 683,81**	**138 746 382,26**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау" БИН 030440007859

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Толепберген К.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: "ИК "ДОБРО" Эксперт Тулебеков А.Т

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, Д КОНАЕВ, 75 БИН 050340006995 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ42070103KSN0902000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277391252**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Отеген Батыр,село Отеген батыр, Микрорайон Арман, дом № 66А БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0023 Благоустройства скверов Балхашский район,с.о Бирликский ,с Бирлик**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от 10.04.2025 г.

Акт выполненных работ №7

за **ноябрь 2025 (месяц, год) на 2-1-1 Покрытие работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Покрытия									
1	2	255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатация А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	2 986,94676	7 390,0		22 073 536,8		22 073 536,8		22 073 536,8
2	3	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	615,44	5 500,0 3 475,0	89,0 27,0	3 384 920,0 2 138 654,0	54 773,6 16 616,6	1 191 491,7		3 384 920,0
3	4	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	$м^3$	9,84704	55 227,0		543 822,3		543 822,3		543 822,3
4	6	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	137,628	52 033,0 15 975,0	13,0 0,0	7 161 197,6 2 198 607,2	1 788,8 0,0	4 960 801,6		7 161 197,6
5	8	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	536,08	5 500,0 3 475,0	89,0 27,0	2 948 440,0 1 862 878,4	47 711,2 14 474,4	1 037 851,2		2 948 440,0
6	9	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	$м^3$	8,57728	55 227,0		473 697,6		473 697,6		473 697,6
			Итого по разделу 1: Покрытия					**36 585 614** **6 200 140**	**104 274** **31 091**	**30 281 201** **0**	**0** **0**	**36 585 614**
			ИТОГО по акту					**36 585 614** **6 200 140**	**104 274** **31 091**	**30 281 201** **0**	**0** **0**	**36 585 614**
			ИТОГО по акту									**36 585 614,**
			Оборудование								**0,**	

за **ноябрь 2025 (месяц, год) на 2-1-4 Вертикальная планировка работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Вертикальная планировка									
1	1	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /Рраститель ный слой/**	$м^3$ грунта	1 260,4	115,0 0,0	115,0 29,0	144 946,0 0,0	144 946,0 36 552,0			144 946,0
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					144 946 0	144 946 36 552	0 0	0 0	144 946
			ИТОГО по акту					144 946 0	144 946 36 552	0 0	0 0	144 946
			ИТОГО по акту									144 946,
			Оборудование								0,	

за **ноябрь 2025 (месяц, год) на 2-1-2 Маф работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: МАФ									
1	1	8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	комплект	34	46 844,0 431,0	71,0 16,0	1 592 696,0 14 654,0	2 414,0 544,0	1 575 628,0		1 592 696,0
2	2	8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	комплект	24	147 902,0 23 715,0	461,0 109,0	3 549 648,0 569 160,0	11 064,0 2 616,0	2 969 424,0		3 549 648,0
3	4	8601-0106-0304 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила**	комплект	12	499 117,0 44 260,0	9 509,0 2 624,0	5 989 404,0 531 120,0	114 108,0 31 488,0	5 344 176,0		5 989 404,0
4	5	8601-0208-0101 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки**	комплект	4	233 031,0 37 198,0	1 053,0 283,0	932 124,0 148 792,0	4 212,0 1 132,0	779 120,0		932 124,0
5	9	8601-0109-0301 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная**	комплект	6	161 021,0 14 800,0	463,0 102,0	966 126,0 88 800,0	2 778,0 612,0	874 548,0		966 126,0
6	10	8601-0104-0512 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"**	шт.	4	184 704,0 24 121,0	734,0 166,0	738 816,0 96 484,0	2 936,0 664,0	639 396,0		738 816,0
7	11	8601-0104-0513 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Черепашка"**	комплект	4	223 549,0 25 329,0	739,0 168,0	894 196,0 101 316,0	2 956,0 672,0	789 924,0		894 196,0
8	12	8601-0104-0511 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"**	комплект	4	230 930,0 32 571,0	769,0 178,0	923 720,0 130 284,0	3 076,0 712,0	790 360,0		923 720,0
9	13	8601-0104-0509 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лодка"**	комплект	4	224 801,0 26 536,0	744,0 170,0	899 204,0 106 144,0	2 976,0 680,0	790 084,0		899 204,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	15	8601-0104-0105 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"	комплект	6	151 600,0 34 162,0	530,0 129,0	909 600,0 204 972,0	3 180,0 774,0	701 448,0		909 600,0
11	16	8601-0103-0204 *УСН РК 8.02-03-2023*	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"	комплект	5	166 071,0 25 728,0	552,0 125,0	830 355,0 128 640,0	2 760,0 625,0	698 955,0		830 355,0
12	17	8601-0102-0108 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом	шт.	6	230 011,0 33 066,0	899,0 206,0	1 380 066,0 198 396,0	5 394,0 1 236,0	1 176 276,0		1 380 066,0
13	18	8601-0101-0106 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект	5	405 967,0 46 265,0	12 191,0 3 357,0	2 029 835,0 231 325,0	60 955,0 16 785,0	1 737 555,0		2 029 835,0
14	19	8601-0104-0407 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	6	354 674,0 84 747,0	1 219,0 238,0	2 128 044,0 508 482,0	7 314,0 1 428,0	1 612 248,0		2 128 044,0
			Итого по разделу 1: МАФ					**23 763 834** **3 058 569**	**226 123** **59 968**	**20 479 142** **0**	**0** **0**	**23 763 834**
			ИТОГО по акту					**23 763 834** **3 058 569**	**226 123** **59 968**	**20 479 142** **0**	**0** **0**	**23 763 834**
			ИТОГО по акту									**23 763 834,**
			Оборудование								**0,**	

за **ноябрь 2025** (месяц, год) на **2-2 Поливочный водопровод** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	262,87	448,0 0,0	448,0 99,0	117 766,0 0,0	117 766,0 26 024,0			117 766,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях. разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м³	8,13	9 199,0 9 199,0	0,0 0,0	74 788,0 74 788,0	0,0 0,0			74 788,0
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	100,5	4 000,0 4 000,0	0,0 0,0	402 000,0 402 000,0	0,0 0,0			402 000,0
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	100,5	5 550,0		557 775,0		557 775,0		557 775,0
5	5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	132,89	3 642,0 3 642,0	0,0 0,0	483 985,0 483 985,0	0,0 0,0			483 985,0
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	132,89	632,0 390,0	242,0 78,0	83 986,0 51 827,0	32 159,0 10 365,0			83 986,0
7	7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³	4,11	3 642,0 3 642,0	0,0 0,0	14 969,0 14 969,0	0,0 0,0			14 969,0
8	8	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	132,89	211,0 44,0	164,0 36,0	28 040,0 5 847,0	21 794,0 4 784,0	399,0		28 040,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,7121	1 431 180,0 952 280,0	478 900,0 122 388,0	1 019 143,35 678 118,3	341 025,05 87 152,54			1 019 143,35
10	12	6121-0105-0411 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0228	3 690 584,0 1 498 532,0	2 192 052,0 475 469,0	84 145,0 34 167,0	49 979,0 10 841,0			84 145,0
11	13	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0081	4 636 070,0 1 524 216,0	3 111 854,0 783 364,0	37 552,0 12 346,0	25 206,0 6 345,0			37 552,0
12	14	241-201-1212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х6,9 мм	м	23,028	7 127,0		164 121,0		164 121,0		164 121,0
13	15	241-201-1213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм	м	8,181	8 809,0		72 066,0		72 066,0		72 066,0
14	16	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	38	7 317,0 6 099,0	271,0 89,0	278 046,0 231 762,0	10 298,0 3 382,0	35 986,0		278 046,0
15	18	6121-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	4	9 440,0 7 343,0	271,0 89,0	37 760,0 29 372,0	1 084,0 356,0	7 304,0		37 760,0
16	20	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0338	4 164 509,0 2 276 881,0	1 288 433,0 333 084,0	140 760,0 76 959,0	43 549,0 11 258,0	20 253,0		140 760,0
17	21	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	114	5 129,0 4 369,0	98,0 0,0	584 706,0 498 066,0	11 172,0 0,0	75 468,0		584 706,0
18	22	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	28	3 924,0 3 349,0	73,0 0,0	109 872,0 93 772,0	2 044,0 0,0	14 056,0		109 872,0
19	23	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	114	4 492,0 4 344,0	148,0 1,0	512 088,0 495 216,0	16 872,0 114,0			512 088,0
20	24	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	28	4 625,0 4 440,0	185,0 1,0	129 500,0 124 320,0	5 180,0 28,0			129 500,0
21	25	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	114	4 937,0 4 636,0	301,0 2,0	562 818,0 528 504,0	34 314,0 228,0			562 818,0
22	28	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	114	1 098,0		125 172,0		125 172,0		125 172,0
23	29	241-214-0303 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	28	920,0		25 760,0		25 760,0		25 760,0
24	30	6121-0701-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного полимербетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ полимербетона	1,71	81 649,0 30 408,0	16 721,0 5 543,0	139 620,0 51 998,0	28 593,0 9 479,0	59 029,0		139 620,0
25	31	244-201-1801 *РСНБ РК 2022*	Колодцы пластиковые DN 600мм (ККТМ-2)	шт.	19	41 608,0		790 552,0		790 552,0		790 552,0
26	33	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,94	77 009,0 46 945,0	27 081,0 8 357,0	226 406,0 138 018,0	79 619,0 24 570,0	8 770,0		226 406,0
27	38	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349,0		38 698,0		38 698,0		38 698,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	39	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов.лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,03416	1 145 627,0		39 135,0		39 135,0		39 135,0
29	40	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,99064	3 456,0 3 254,0	4,0 1,0	3 424,0 3 224,0	4,0 1,0	196,0		3 424,0
30	41	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,9	52 033,0 15 975,0	13,0 0,0	98 863,0 30 352,0	25,0 0,0	68 486,0		98 863,0
31	42	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	25	4 793,0 1 244,0	41,0 6,0	119 825,0 31 100,0	1 025,0 150,0	87 700,0		119 825,0
32	43	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	10 478,0 9 073,0	181,0 59,0	20 956,0 18 146,0	362,0 118,0	2 448,0		20 956,0
33	44	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	2	130 665,0		261 330,0		261 330,0		261 330,0
34	45	241-211-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	330	1 067,0		352 110,0		352 110,0		352 110,0
35	47	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31,4	708,0		22 231,0		22 231,0		22 231,0
36	48	252-207-2025 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт	шт.	8	73 612,0		588 896,0		588 896,0		588 896,0
37	49	241-215-0115 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 63х1"	шт.	75	1 204,0		90 300,0		90 300,0		90 300,0
38	50	6121-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1358	4 790 810,0 2 946 268,0	1 445 846,0 403 830,0	650 592,0 400 103,0	196 346,0 54 840,0	54 143,0		650 592,0
39	51	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	138,5	18 036,0		2 497 986,0		2 497 986,0		2 497 986,0
40	52	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,015	1 951 673,0 1 690 263,0	193 649,0 55 850,0	29 275,0 25 354,0	2 905,0 838,0	1 016,0		29 275,0
41	54	Прайс-лист	Розетка водная д.3/4"	шт	9	2 524,5		22 720,0		22 720,0		22 720,0
42	55	Прайс-лист	Ключ для розетки	шт	9	1 099,96		9 900,0		9 900,0		9 900,0
43	56	Прайс-лист	Шланг садовый Комфорт д1/2х30м	м	270	4 808,57		1 298 314,0		1 298 314,0		1 298 314,0
44	57	Прайс-лист	Спринклер	шт	330	1 275,0		420 750,0		420 750,0		420 750,0
45	58	Прайс-лист	Сопло MP Rotators	шт	330	3 155,63		1 041 358,0		1 041 358,0		1 041 358,0
46	60	241-211-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	75	1 067,0		80 025,0		80 025,0		80 025,0
47	61	241-609-0808 *РСНБ РК 2022*	Угол размерами 50х11/2"	шт.	36	24 644,0		887 184,0		887 184,0		887 184,0
48	63	241-210-0511 *РСНБ РК 2022*	Переход размерами 63х25 мм	шт.	330	3 416,0		1 127 280,0		1 127 280,0		1 127 280,0
49	64	241-210-0513 *РСНБ РК 2022*	Соединительный фитинг для заглушки 63		150	5 609,0		841 350,0		841 350,0		841 350,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
			ИТОГО по акту					17 345 898	1 021 321	11 790 267	0	17 345 898
								4 534 313	250 874	0	0	
			ИТОГО по акту									17 345 898,
			Оборудование								0,	

за **ноябрь 2025 (месяц, год) на 2-6-1 Арка работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	54,74	44 326,0	4 165,0	2 426 405,0	227 993,0	1 709 695,0		2 426 405,0
						8 928,0	867,0	488 719,0	47 460,0			
2	2	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1. Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,576634	395 181,0		227 875,0		227 875,0		227 875,0
3	3	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	200,51	2 169,0	83,0	434 906,0	16 642,0	123 114,0		434 906,0
						1 472,0	30,0	295 151,0	6 015,0			
4	4	6109-0306-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из гранитных плит на цементном растворе. Устройство при количестве плит на 1 $м^2$ до 4 штук	$м^2$ покрытия	165,51	15 106,0	266,0	2 500 194,0	44 026,0	164 517,0		2 500 194,0
						13 846,0	76,0	2 291 651,0	12 579,0			
5	5	231-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	$м^2$	165,51	8 500,0		1 406 835,0		1 406 835,0		1 406 835,0
6	6	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,768	38 600,0	2 680,0	29 645,0	2 058,0	23 259,0		29 645,0
						5 635,0	538,0	4 328,0	413,0			
7	7	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	8,4	56 786,0	1 726,0	477 002,0	14 498,0	295 915,0		477 002,0
						19 832,0	513,0	166 589,0	4 309,0			
8	8	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,52	57 338,0	2 709,0	144 492,0	6 827,0	89 047,0		144 492,0
						19 293,0	806,0	48 618,0	2 031,0			
9	9	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,30464	340 720,0		103 797,0		103 797,0		103 797,0
10	10	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1056	1 508 202,0	50 682,0	159 266,0	5 352,0	127 178,0		159 266,0
						253 184,0	15 214,0	26 736,0	1 607,0			
11	11	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,768	38 600,0	2 680,0	29 645,0	2 058,0	23 259,0		29 645,0
						5 635,0	538,0	4 328,0	413,0			
12	12	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	8,4	56 786,0	1 726,0	477 002,0	14 498,0	295 915,0		477 002,0
						19 832,0	513,0	166 589,0	4 309,0			
13	13	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,52	57 338,0	2 709,0	144 492,0	6 827,0	89 047,0		144 492,0
						19 293,0	806,0	48 618,0	2 031,0			
14	14	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,30464	340 720,0		103 797,0		103 797,0		103 797,0
15	15	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1056	1 508 202,0	50 682,0	159 266,0	5 352,0	127 178,0		159 266,0
						253 184,0	15 214,0	26 736,0	1 607,0			
16	16	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	8,052	38 600,0	2 680,0	310 807,0	21 579,0	243 855,0		310 807,0
						5 635,0	538,0	45 373,0	4 332,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	8,836	56 786,0 19 832,0	1 726,0 513,0	501 761,0 175 236,0	15 251,0 4 533,0	311 274,0		501 761,0
18	18	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	2,652	57 338,0 19 293,0	2 709,0 806,0	152 060,0 51 165,0	7 185,0 2 138,0	93 710,0		152 060,0
19	19	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32552	340 720,0		110 911,0		110 911,0		110 911,0
20	20	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1056	1 508 202,0 253 184,0	50 682,0 15 214,0	159 266,0 26 736,0	5 352,0 1 607,0	127 178,0		159 266,0
21	21	6106-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,53504	151 241,0 110 098,0	27 357,0 7 033,0	80 920,0 58 907,0	14 637,0 3 763,0	7 376,0		80 920,0
22	23	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	15,51616	268,0 190,0	4,0 0,0	4 158,0 2 948,0	62,0 0,0	1 148,0		4 158,0
23	24	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	15,51616	205,0 111,0	3,0 0,0	3 181,0 1 722,0	47,0 0,0	1 412,0		3 181,0
24	25	6106-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,46536	151 241,0 110 098,0	27 357,0 7 033,0	70 382,0 51 235,0	12 731,0 3 273,0	6 415,0		70 382,0
25	27	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	13,49544	268,0 190,0	4,0 0,0	3 617,0 2 564,0	54,0 0,0	999,0		3 617,0
26	28	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	13,49544	205,0 111,0	3,0 0,0	2 767,0 1 498,0	40,0 0,0	1 228,0		2 767,0
27	29	6106-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,40476	151 241,0 110 098,0	27 357,0 7 033,0	61 216,0 44 563,0	11 073,0 2 847,0	5 580,0		61 216,0
28	31	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	11,73804	268,0 190,0	4,0 0,0	3 146,0 2 230,0	47,0 0,0	869,0		3 146,0
29	32	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	11,73804	205,0 111,0	3,0 0,0	2 406,0 1 303,0	35,0 0,0	1 068,0		2 406,0
30	33	6106-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	3,38144	151 241,0 110 098,0	27 357,0 7 033,0	511 412,0 372 290,0	92 506,0 23 782,0	46 617,0		511 412,0
31	35	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	98,06176	268,0 190,0	4,0 0,0	26 281,0 18 632,0	392,0 0,0	7 257,0		26 281,0
32	36	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	98,06176	205,0 111,0	3,0 0,0	20 103,0 10 885,0	294,0 0,0	8 924,0		20 103,0
33	37	6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связи вертикальные в виде ферм для пролетовдо 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,11885	297 770,0 259 664,0	33 793,0 8 580,0	630 930,0 550 189,0	71 603,0 18 180,0	9 139,0		630 930,0
34	38	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	61,44665	268,0 190,0	4,0 0,0	16 468,0 11 675,0	246,0 0,0	4 547,0		16 468,0
35	39	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	61,44665	205,0 111,0	3,0 0,0	12 597,0 6 821,0	184,0 0,0	5 592,0		12 597,0
36	40	6112-0401-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2поверхности облицовки	158,48	15 081,0 14 659,0	81,0 22,0	2 390 037,0 2 323 158,0	12 837,0 3 487,0	54 042,0		2 390 037,0
37	41	231-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	м²	161,6496	16 872,0		2 727 352,0		2 727 352,0		2 727 352,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	42	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, нараветы, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	97,51	7 607,0 4 803,0	35,0 8,0	741 759,0 468 341,0	3 413,0 780,0	270 005,0		741 759,0
			ИТОГО по акту					17 368 156 7 795 534	615 699 151 496	8 956 926 0	0 0	17 368 156
			ИТОГО по акту									17 368 156,
			Оборудование								0,	

за **ноябрь 2025** (месяц, год) на **4-1-1 Наружные сети электроснабжения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Сети КЛ-0,4кВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ									
1	12	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022*	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	опора	30	32 863,0 13 688,0	19 175,0 6 029,0	985 890,0 410 640,0	575 250,0 180 870,0			985 890,0
2	13	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опоройбетон кл. В20**	$м^3$	13,5	39 033,0 7 505,0	33,0 0,0	526 946,0 101 318,0	446,0 0,0	425 182,0		526 946,0
3	15	1133-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Светильники с лампами накаливания.Установка**	светильник	60	8 383,0 7 813,0	542,0 178,0	502 980,0 468 780,0	32 520,0 10 680,0	1 680,0		502 980,0
4	16	247-103-0103 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 15-150-103, мощность 150 Вт, IP65/IP23**	шт.	60	18 256,0		1 095 360,0		1 095 360,0		1 095 360,0
5	17	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	300	386,0 348,0	5,0 2,0	115 800,0 104 400,0	1 500,0 600,0	9 900,0		115 800,0
6	18	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,3	135 477,0		40 643,0		40 643,0		40 643,0
7	19	6112-0305-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6	783,0 559,0	4,0 1,0	4 698,0 3 354,0	24,0 6,0	1 320,0		4 698,0
			Итого по разделу 1: Сети КЛ-0,4кВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ					3 272 317 1 088 492	609 740 192 156	1 574 085 0	0 0	3 272 317
			ИТОГО по акту					3 272 317 1 088 492	609 740 192 156	1 574 085 0	0 0	3 272 317
			ИТОГО по акту									98 480 765,
			Оборудование								0,	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%		5,70%						5 613 404	
		-	Итого								104 094 169	
			Сметная прибыль		5%						5 204 708	
			Всего								109 298 877	
			Непредвиденные работы и затраты		3%						3 122 825	
			Всего								112 421 702	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2024г. =1,075		1,075						120 853 330	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС		12%						14 502 400	
			Итого с НДС								135 355 729	
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС		**0,980**						**132 648 614,70**	
			НДС, 12%		12%						*14 212 351,57*	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау", БИН 030440007859

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

"QAZ BUILDING PROJECT LPP" Эксперт Әліпбек Ә. Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района», БИН 050340006995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Толепберген К.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

"ИК "ДОБРО" Эксперт Тулебеков А.Т

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, Д КОНАЕВ, 75 БИН 050340006995 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ4207010 3KSN0902000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277391252**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Отеген Батыр,село Отеген батыр, Микрорайон Арман, дом № 66А БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **0023 Благоустройства скверов Балхашский район,с.о Бирликский ,с Бирлик**

(наименование, адрес)

Объект: **2-1 Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от 10.04.2025 г.

Акт выполненных работ №8 (дополнительные работы)

за **ноябрь 2025 (месяц, год) на 2-1-1 Покрытие работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Покрытии									
1	1	6113-0301-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м²	3 035,515	3 866,0 3 600,0	266,0 65,0	11 735 301,2 10 927 854,0	807 446,5 197 308,3			11 735 301,2
2	2	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	455,3276	5 992,0		2 728 322,8		2 728 322,8		2 728 322,8
3	3	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракции 0-5	м³	151,774	5 961,0		904 724,8		904 724,8		904 724,8
4	4	7101-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	206,442	3 159,0 646,0	2 511,0 512,0	652 150,4 133 361,6	518 376,0 105 698,4	412,8		652 150,4
5	5	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	206,442	5 992,0		1 237 000,8		1 237 000,8		1 237 000,8
6	6	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракции 0-5	м³	68,8144	5 961,0		410 202,4		410 202,4		410 202,4
			Итого по разделу 1: Покрытии					**17 667 702**	**1 325 823**	**5 280 664**	**0**	**17 667 702**
								11 061 216	**303 007**	**0**	**0**	
			ИТОГО по акту					**17 667 702**	**1 325 823**	**5 280 664**	**0**	**17 667 702**
								11 061 216	**303 007**	**0**	**0**	
			ИТОГО по акту									**17 667 702,**
			Оборудование								**0,**	

за **ноябрь 2025 (месяц, год) на 2-1-2 Маф работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			Раздел 1: МАФ									
1	1	8601-0201-0119 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	1 211 186,0 121 906,0	22 569,0 6 240,0	1 211 186,0 121 906,0	22 569,0 6 240,0	1 066 711,0		1 211 186,0
2	2	8601-0113-0104 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,530 м х 1,000 м х 2,27 м) прим.(1,150 х 1, 150 х 1900)	комплект	6	646 339,0 0,0	0,0 0,0	3 878 034,0 0,0	0,0 0,0			3 878 034,0
3	3	8601-0113-0117 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,025 м х 5,155 м х 3,100 м) прим.(11,285 м х 4,610 м)	комплект	2	2 807 589,0 0,0	0,0 0,0	5 615 178,0 0,0	0,0 0,0			5 615 178,0
			Итого по разделу 1: МАФ					**10 704 398** **121 906**	**22 569** **6 240**	**1 066 711** **0**	**0** **0**	**10 704 398**
			ИТОГО по акту					**10 704 398** **121 906**	**22 569** **6 240**	**1 066 711** **0**	**0** **0**	**10 704 398**
			ИТОГО по акту									**10 704 398,**
			Оборудование								**0,**	

за **ноябрь 2025 (месяц, год) на 2-1-4 Вертикальная планировка работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Вертикальная планировка									
1	1	1101-0207-0601 *РСНБ РК 2022*	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с) с трелевкой до 100 м	дерево	208	724,0 235,0	489,0 140,0	150 592,0 48 880,0	101 712,0 29 120,0			150 592,0
2	2	1101-0201-0503 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение виброплитами	$м^3$ уплотненного грунта	4 000	1 297,0 1 015,0	282,0 56,0	5 188 000,0 4 060 000,0	1 128 000,0 224 000,0			5 188 000,0
3	3	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки км	т·км	105 000	62,0		6 510 000,0				6 510 000,0
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					**11 848 592** **4 108 880**	**1 229 712** **253 120**	**0** **0**	**0** **0**	**11 848 592**
			ИТОГО по акту					**11 848 592** **4 108 880**	**1 229 712** **253 120**	**0** **0**	**0** **0**	**11 848 592**
			ИТОГО по акту									**11 848 592,**
			Оборудование								**0,**	

за **ноябрь 2025 (месяц, год) на 2-5-2 Общестроительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	364	357,0 34,0	323,0 71,0	129 948,0 12 376,0	117 572,0 25 844,0			129 948,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		10,92	9 199,0	0,0	100 453,0	0,0			100 453,0

				м³ грунта		9 199,0	0,0	100 453,0	0,0			
3	3	6101-0106-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		160,16	95,0	95,0	15 215,0	15 215,0			15 215,0
				м³ грунта		0,0	24,0	0,0	3 844,0			
4	4	6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Траншеи, нагрузки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		40,04	4 000,0	0,0	160 160,0	0,0			160 160,0
				м³ грунта		4 000,0	0,0	160 160,0	0,0			
5	5	6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		160,16	632,0	242,0	101 221,0	38 758,0			101 221,0
				м³ уплотненного грунта		390,0	78,0	62 462,0	12 492,0			
6	6	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		139,412	169,0	169,0	23 561,0	23 560,0			23 561,0
				м³ грунта		0,0	40,0	0,0	5 576,0			
7	7	1142-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Слой подстилающий из щебня (гравия, песка) толщиной 10 см. Устройство насухо вручную		36	1 592,0	64,0	57 312,0	2 304,0	23 940,0		57 312,0
				м² подстилающего слоя		863,0	19,0	31 068,0	684,0			
8	8	1101-0201-0503 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение виброплитами		360	1 297,0	282,0	466 920,0	101 520,0			466 920,0
				м³ уплотненного грунта		1 015,0	56,0	365 400,0	20 160,0			
9	9	1111-0101-1406 *РСНБ РК 2022*	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство		36	5 697,0	401,0	205 092,0	14 436,0	143 208,0		205 092,0
				м² пола		1 318,0	58,0	47 448,0	2 088,0			
10	10	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,35	340 720,0		119 252,0		119 252,0		119 252,0
11	11	214-209-0507 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,64	1 041,0		666,0		666,0		666,0
12	12	6104-0101-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м		50	7 818,0	3 462,0	390 900,0	173 100,0			390 900,0
				шт.		4 356,0	1 026,0	217 800,0	51 300,0			
13	13	225-107-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Блок № 18	шт.	50	13 064,0		653 200,0		653 200,0		653 200,0
14	14	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	36	13 660,0		491 760,0		491 760,0		491 760,0
15	15	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		114	3 019,0	86,0	344 166,0	9 804,0	149 454,0		344 166,0
				м² изолируемой поверхности		1 622,0	11,0	184 908,0	1 254,0			
16	16	6111-0403-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой		116,28	5 759,0	171,0	669 657,0	19 884,0	314 654,0		669 657,0
				м²		2 882,0	26,0	335 119,0	3 023,0			
			ИТОГО по акту					**3 929 483**	**516 153**	**1 896 134**	**0**	**3 929 483**
								1 517 194	**126 265**	**0**	**0**	
			ИТОГО по акту									**3 929 483,**
			Оборудование								**0,**	

за **ноябрь 2025 (месяц, год) на 4-1-1 Наружные сети электроснабжения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Сети КЛ-0,4кВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ									
1	1	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Прогоскивание в футляр		10	5 720,0	20,0	57 200,0	200,0	5 590,0		57 200,0
				м трубы, уложенной в футляре		5 141,0	5,0	51 410,0	50,0			
2	2	241-101-0310 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х3,5 мм	м	10	4 832,0		48 320,0		48 320,0		48 320,0

3	3	247-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	30	64 366,0		1 930 980,0		1 930 980,0		1 930 980,0
4	4	247-306-0306 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	60	13 034,0		782 040,0		782 040,0		782 040,0
5	5	247-306-0301 *РСНБ РК 2022*	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	30	6 969,0		209 070,0		209 070,0		209 070,0
6	6	261-102-0136 *РСНБ РК 2022*	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,0372	153 119,0		5 696,0		5 696,0		5 696,0
7	7	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм прим.22 мм	т	0,536	320 265,0		171 662,0		171 662,0		171 662,0
8	8	222-530-1006 *СборСП 12 2023*	Гайка монтажная к профилю, типа Hilti TL MT-TL M10	шт.	120	1 021,0		122 520,0		122 520,0		122 520,0
9	9	222-530-2702 *СборСП 12 2023*	Шайба оцинкованная, типа Hilti MT-ZW M10 OC	шт.	120	432,0		51 840,0		51 840,0		51 840,0
10	10	Прайс-лист	Ёмкость горизонтальная цилиндрическая, 10000л 40-289 KSC"	шт	1	1 143 816,96		1 143 817,0		1 143 817,0		1 143 817,0
			Итого по разделу 1: Сети КЛ-0,4кВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ					4 523 145	200	4 471 535	0	4 523 145
								51 410	50	0	0	
			ИТОГО по акту					4 523 145	200	4 471 535	0	4 523 145
								51 410	50	0	0	
			ИТОГО по акту									48 673 320,
			Оборудование								0,	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%		5,70%						2 774 379	
			Итого								51 447 699	
			Сметная прибыль		5%						2 572 385	
			Всего								54 020 084	
			Непредвиденные работы и затраты		3%						1 543 431	
			Всего								55 563 515	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2024г. =1,075		1,075						59 730 779	
			НДС		12%						7 167 693	
			Итого с НДС								66 898 472	
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС		0,980						**65 560 502,81**	
			НДС, 12%		12%						*7 024 339,59*	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау", БИН 030440007859

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мусабаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

"GAZ BUILDING PROJECT LLP" Эксперт Әлібек Ө. Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района», БИН 050340006995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Толепберген К.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

"ИК "ДОБРО" Эксперт Тулебеков А.Т

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)