Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района",040300, Алматинская область, Балхашский район, Баканаский сельский округ, село Баканас, ул. Д Қонаев, ст-е 75, тел.: 87277391252**	**050340006995**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл Тау",040700, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Өтеген Батыр,село Отеген батыр, Микрорайон Арман, дом № 66А, тел.: +7 (727) 264-09-85**	**030440007859**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	№14 от 10.04.2025 г. Бирлик	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
56	**30.12.2025**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Благоустройство ул.Т.Рыскулова с.Бирлик Балхашского района Алматинской области			Работа	1	53 063 326,73	53 063 326,73
				Итого	1	x	53 063 326,73

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Маторбоев Е

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Талепберген Б

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.12.2025

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, Д КОНАЕВ, 75 БИН 050340006995 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ42070103KSN0902000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277391252

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Отеген Батыр,село Отеген батыр, Микрорайон Арман, дом № 66А БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства и его адрес: «Благоустройство ул. Т.Рыскулова с.Бирлик Балхашского района Алматинской области»

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за Декабрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчик	подрядчик	заказчик	подрядчик	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики		код
050340006995	030440007859			14	10.04.2025 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Благоустройство ул. Т.Рыскулова с.Бирлик Балхашского района Алматинской области»	**308 799 999,00**	**308 799 999,00**	**47 377 970,29**				**5 685 356,44**	**53 063 326,73**
Удержание аванса 30%	**92 639 999,70**	**92 639 999,70**	**14 213 391,09**	-	-	-	**1 705 606,93**	**15 918 998,02**
ИТОГО по справке	**216 159 999,30**	**216 159 999,30**	**33 164 579,21**				**3 979 749,50**	**37 144 328,71**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Асыл-Тау" БИН 030440007859
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамырбаев Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Толепберген К.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: *ТОО "ИК "ДОБРО" Эксперт Туребеков А.Т*
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, Д КОНАЕВ, 75 БИН 050340006995 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ42070103KSN0902000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277391252**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Өтеген Батыр,село Отеген батыр, Микрорайон Арман, дом № 66А БИН/ИИН 030440007859 БИК KCJBKZKX ИИК KZ318560000005704296 АО "Банк ЦентрКредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0023 Благоустройства скверов Балхашский район,с.о Бирликский ,с Бирлик**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от 10.04.2025 г.

Акт выполненных работ

декабрь 2025 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		
					Всего	эксплуатация машин	Всего
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-
1	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1.	**Покрытия**				**22507903**	
		Тип 2. Мощение тротуарной плиткой					
1	У6113-0301-0101	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	$м^2$	2 511	4 185	10508535	
2	С1255-102-0201	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	1 280,12004	7 390	9460087	
3	У7101-0301-0602	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	263,76	5 500	1450680	
4	С1255-101-0101	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	$м^3$	4,22016	55 227	233067	
		Резиновое покрытие тип 5					

5	У7101-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		9 264		
6	У6109-0102-0110	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя		52 033		
7	У86-010703-0105 *0*	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)	$м^2$		9 139		
8	У7101-0301-0602	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	134,02	5 500	737110	
9	С1255-101-0101	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	$м^3$	2,14432	55 227	118424	
	Раздел 1.	Водопропускные трубы диаметром 0,5м				2663587	
		из них:					
		затраты на труд рабочих	тенге			681236	
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*332142*	
		машины и механизмы	тенге			244973	
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*65162*	
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1737379	
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	159			
		Земляные работы					
1	У6101-0102-0115	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта		419		
2	У6101-0201-0203	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта		14 814		
		Тело трубы					
3	У6122-101-101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	1,8	11 804	21247	
4	У6122-0101-0104	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	$м^3$ основания	4,5	47 391	213260	
5	Е11-300401-0201 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	$м^3$ железобетона звеньев	2,85	130 951	373210	
6	С1225-104-0104	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	15	27 443	411645	

7	Е11-300401-0101 *Кзтр и Кзм=1,08*	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка	$м^3$ железобетонных блоков	1,76	22 465	39538	
8	С1225-106-0403	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	4	35 776	143104	
9	У6122-0701-0101	Люки чугунные. Установка	шт.	4	9 588	38352	
10	С1244-202-105	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	4	47 143	188572	
11	Е11-300102-201 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	0,12	61 233	7348	
12	Е11-300504-0102 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	6,4	10 335	66144	
13	Е11-300504-0103 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	40,8	8 343	340394	
14	У6101-0206-0103	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	6,8	5 722	38910	
15	С1211-201-0102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	6,8	6 428	43710	
		Оголовки					
16	Е11-300101-102 *Кзтр и Кзм=1,08*	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	$м^3$ подушки	2,1	16 264	34154	
17	Е11-300102-201 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	0,8	61 233	48986	
18	Е11-300403-0101 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	$м^3$ сборных конструкций	1,26	56 128	70721	
19	С1225-109-0201	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	4	80 118	320472	
20	Е11-300504-0102 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	0,4	10 335	4134	
21	Е11-300504-0103 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	2	8 343	16686	
22	У6101-0206-0103	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	20	5 722	114440	
23	С1211-201-0102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	20	6 428	128560	
	Раздел 1.	Сети КЛ-0,4кВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ				3638235	
		из них:					
		затраты на труд рабочих	тенге			1976268	
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*964082*	
		машины и механизмы	тенге			622727	
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*169975*	
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1039238	

		нормативная трудоемкость	чел.-ч	463			
1	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**86,2**	**408**	**35170**	
2	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**59,1**	**95**	**5615**	
3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**27,1**	**3 642**	**98698**	
4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м^3**	**27,1**	**5 550**	**150405**	
5	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**1,455**	**669 641**	**974328**	
7	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях**	**м кабеля**	**16**	**1 103**	**17648**	
8	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**1 455**	**1 033**	**1503015**	
9	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**40**	**2 009**	**80360**	
		ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ					
14	222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	**Опора из труб и стали для наружного освещения**	**т**	**0,19914**	**1 128 631**	**224756**	
		ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ					
24	247-103-0909 *РСНБ РК 2022*	**Свеильнтк GALAD, типа ШАР IP65 CT РК 2942-2016**	**шт.**	**28**	**19 580**	**548240**	
		Технологическое оборудование 1-го подъема					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4231129**	
		из них:					
		затраты на труд рабочих	тенге			670813	
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*347733*	
		машины и механизмы	тенге			201434	
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*57364*	
		материалы, изделия и конструкции	тенге			798910	
		оборудование	тенге			2559973	
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	137			
1	Ц13-070403-0404 *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, масса 0,56 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**379 475**	**379475**	
2	**Прайс-лист**	**Насос скважинный Wilo TWI4.02-18-DM-D Q=2,05m3/h H=50m**	**шт**	**1**	**586 296,78**	**586297**	
		Формула стоимости = 648866:1,12.1,012					
3	**У6124-0104-0201**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1**	**99 686**	**99686**	
4	**Прайс-лист**	**Шкаф управления одним насосам в комплекте с поплавковым выключателем уличного исполнения WILO ESK1**	**шт**	**1**	**768 035,71**	**768036**	
		Формула стоимости = 850000:1,12.1,012					

5	Прайс-лист	Кабель мотора 3 х1,5	шт	1	903 571,43	903571	
		Формула стоимости = 1000000:1,12:1,012					
6	Прайс-лист	Погружной электрод WASSERMANGELTAUCHELEKTRODE 50м	шт	2	110 540,22	221080	
		Формула стоимости = 122337:1,12:1,012					
7	Прайс-лист	Заливная муфта кабеля	шт	1	80 988,91	80989	
		Формула стоимости = 89632:1,12:1,012					
8	У6121-0103-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,06	1 951 673	117100	
		Формула объема = 60.0,001					
9	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	60	1 696	101760	
10	У6116-701-102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	1 406	1406	
11	С1261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870	2870	
		Формула объема = 1.1					
12	У6121-0501-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	10 478	10478	
13	С1242-402-0101	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	1	130 665	130665	
14	Ц13-121101-0107 *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм.Монтаж оборудования	шт.	4	23 500	94000	
		Формула объема = 3+1					
15	С1242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	27 902	83706	
16	С1242-304-0103	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015	шт.	1	57 161	57161	
17	У6114-0502-0101	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	2 441	2441	
18	С1244-301-0403	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 25, Qn 3,5 $м^3$/ч, Tmax 30°С	шт.	1	82 962	82962	
19	С1242-207-601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 805	2805	
20	С1244-401-0102	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50	шт.	1	1 216	1216	
21	Е11-090601-0102 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /герметичный оголовок скважины/	т конструкций	0,228	246 363	56171	
		Формула объема = 228.0,001					
22	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,228	1 109 774	253028	
		Формула объема = 228.0,001					
23	У6121-0401-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0316	4 164 509	131598	

		Формула объема = (3.2.2+3.8,4).0,001					
24	У6121-0403-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**12**	**2 607**	**31284**	
25	С1241-116-0307	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**12**	**2 612**	**31344**	
		Технологическоеоборудование 2-го подъема					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7161041**	
		из них:					
		затраты на труд рабочих	тенге			920194	
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*492638*	
		машины и механизмы	тенге			224730	
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*61611*	
		материалы, изделия и конструкции	тенге			321480	
		оборудование	тенге			5694638	
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	187			
1	**1307-0401-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1**	**280 987**	**280987**	
2	**261-102-0331** *РСНБ РК 2022*	**Подкладки металлические**	**кг**	**29,2**			
3	**Прайс-лист**	**Насосная установка повышения давленияWILO TESCOR-2 Helix V 603/SKw-EB-R Q=4m3/h H=10m в комплекте из 2-х насосовHelix V 603 (1раб+1рез), напорного и всасывающегоколлекторов, шкафа управления с частотным регулированием, обратных клапанов, запорнорегулирующей арматуры, с защитой от сухого хода, напорного мембранного бака, датчика давления, монометра, сетчатого фильтра DN 50 и поплавковым выключателем WA 65**	**шт**	**1**	**5 108 341,07**	**5108341**	
4	**1307-0403-0404** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, масса 0,56 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**379 475**	**379475**	
5	**Прайс-лист**	**Насос скважинный Wilo TWI4.02-18-DM-D Q=2,05m3/h H=50m**	**шт**	**1**	**586 296,78**	**586297**	
6	**6121-0103-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,03**	**1 951 673**	**58550**	
7	**241-102-0137** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**м**	**30**	**1 696**	**50880**	
8	**6121-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0708**	**4 164 509**	**294847**	
9	**1312-1203-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**36 594**	**219564**	
10	**242-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**6**	**18 940**	**113640**	

11	242-306-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	34 230	68460	
		ИТОГО по акту				40 201 895,00	
		ИТОГО по акту					
		Оборудование				8 254 611,00	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%		5,70%		1 820 995,19	
		Итого				33 768 279,19	
		Сметная прибыль		5%		1 688 413,96	
		Всего				35 456 693,15	
		Непредвиденные работы и затраты		3%		1 311 339,12	
		Всего				36 768 032,27	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2024г. =1,075		1,075		48 399 341,52	
		НДС		12%		5 807 920,98	
		Итого с НДС				54 207 262,50	
		Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС		0,980		**53 063 326,73**	
		НДС, 12%		12%		5 685 356,44	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау", БИН 030440007859

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района», БИН 050340006995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Толепберген К.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "QAZ BUILDING PROJECT LPP" Эксперт Әліпбек Ө. Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ИК "ДОБРО" Эксперт Туребеков А.Т

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный