Заказчик: Государственное учреждение "Отдел Строительство Сарани", Карагандинская область, г. Сарань, Жамбыла 67 БИН 130840021364
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" Туркестанская область, Жетисайский район, п. Асыката, М. Дулатов, 39А БИН/ИИН 151140003505

Наименование стройки: «Реконструкция объекта «Реконструкция дома, по адресу: г. Сарань, мкр 3., дом №16 (РТИ).Корректировка сметной документации»

Справка №8
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2026 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		Д/С 130840021364/ 230023/06	06.05.2026				

Наименование договора	С начала строительства по отчетный месяц	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
«Реконструкция объекта «Реконструкция дома, по адресу: г. Сарань, мкр 3., дом №16 (РТИ).Корректировка сметной документации»	394 624 985,86	67 937 577,81							10 870 012,45	78 807 590,26
К оплате									10 870 012,45	78 807 590,26

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Сарани", Карагандинская область, г.Сарань, Жамбыла 67, БИН: 130840021364

Руководитель _____ **Токтасынов М.А.**
(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО"Нурай-Сервис" Карагандинская область, г.Караганда, Складская, 8а, БИН: 040240007586

Эксперт _____ **Кабенов А.Н.**
(подпись)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" Туркестанская область, Жетисайский район, п. Асыката, М. Дулатов, 39А БИН/ИИН: 151140003505

И.о. директора _____ **Бектурсынов Е.М.**
(подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства г.Сарани", Карагандинская область, г.Сарань, Жамбыла, 67**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис", Туркестанская область, Жетисайский район, п.Асыката, М.Дулатова 39А**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция объекта «Реконструкция дома, по адресу: г. Сарань, мкр 3., дом №16 (РТИ).Корректировка сметной документации»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Реконструкция объекта «Реконструкция дома, по адресу: г. Сарань, мкр 3., дом №16 (РТИ).Корректировка сметной документации»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Д/с №130840021364/230023/06 от 06.05.2026**

Акт выполненных работ №8

за **Май 2026** **(месяц, год)**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э60207: ДЕМОНТАЖНЫЕ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ [1-01-00					
			Раздел 2: ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Э60207: 7	1203-0101-2006 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной. Стык горизонтальный и вертикальный**	м стыка	670	3 730	2 499 100	
2	Э60207: 8	1106-0404-0802 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками**	м шва	670	612	410 040	
3	Э60207: 9	1106-0404-0801 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Заполнение вертикальных швов стеновых панелей цементным раствором**	м шва	560	1 627	911 120	
			Итого по разделу 2: ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				3 820 260	
			ИТОГО по смете Э60207: ДЕМОНТАЖНЫЕ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТ				3 820 260	
			Смета Э60217: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ [2-01-02-01]					
			Раздел 6: ПРОЕМЫ /ЛИСТ 21/					
			Подраздел 1: ДВЕРИ					
4	Э60217: 24	1110-0401-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Установка блока дверного стального однопольного в бетонных стенах**	м²	115,2	13 578	1 564 185	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Э60217: 25	223-207-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	м²	10,17	80 602	819 722	Казахстан
			Итого по подразделу 1: ДВЕРИ				2 383 907	
			Итого по разделу 6: ПРОЕМЫ /ЛИСТ 21/				2 383 907	
			Раздел 7: ПОЛЫ /лист 20/					
			Подраздел 2: ТИП 2					
6	Э60217: 51	1126-0103-0701 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	м² изолируемой поверхности	496,72	1 587	788 295	
7	Э60217: 52	1111-0103-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм**	м² стяжки	496,72	2 179	1 082 352	
8	Э60217: 53	1111-0103-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101 /до толщ.55мм/**	м² стяжки	496,72	1 170	581 162	
9	Э60217: 54	1106-0301-0910 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	т	0,382474	70 733	27 053	
10	Э60217: 55	214-403-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,382474	405 247	154 997	Казахстан
			Итого по подразделу 2: ТИП 2				2 633 859	
			Итого по разделу 7: ПОЛЫ /лист 20/				2 633 859	
			Раздел 9: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /лист 48/					
11	Э60217: 148	1115-0401-0112 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство с облицовкой плитами из композитного материала и теплоизоляционным слоем фасада вентилируемого на металлическом каркасе с люлек**	м² поверхности облицовки	1 311,8	20 794	27 277 569	
12	Э60217: 149	1115-0401-0701 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов вентилируемого фасада**	м² поверхности облицовки	86	11 492	988 312	
13	Э60217: 150	231-303-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**	м²	56,5535	2 732	154 504	Казахстан
14	Э60217: 152	1109-0104-0105 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Монтаж конструкции стен из фасонных доборных элементов при высоте здания до 20 м**	м фасонных (доборных) элементов	1 417,5	6 729	9 538 359	
15	Э60217: 154	1115-0202-0109 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Штукатурка поверхности по сетке, улучшенная, стены**	м² оштукатуриваемой поверхности	253	8 675	2 194 775	
			Итого по разделу 9: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /лист 48/				40 153 519	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 10: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
			Подраздел 1: ВХОДНАЯ ГРУППА ВГ-1 - 4шт /ЛИСТ 38/					
16	Э60217: 156	1108-0101-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Кладка стен однослойных наружных простых**	м³ кладки	10,48	70 097	734 617	
17	Э60217: 157	1115-0401-0110 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство теплоизоляционного слоя фасада здания из алюминиевых панелей, толщина слоя 100 мм**	м²	85,04	1 781	151 456	
18	Э60217: 158	234-101-0208 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200**	м³	8,64	62 081	536 380	Казахстан
19	Э60217: 159	1101-0701-1502 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство основания под фундамент щебеночного**	м³ основания	14	15 616	218 624	
20	Э60217: 161	214-403-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,2106	405 247	85 345	Казахстан
21	Э60217: 164	1109-0504-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ**	т конструкций	0,540176	501 149	270 708	
22	Э60217: 165	222-519-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**	т	0,540176	1 361 964	735 700	Казахстан
23	Э60217: 166	1113-0203-0528 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115**	м²	16,20528	416	6 742	
24	Э60217: 167	1109-0102-0112 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м**	т конструкций	1,1114	80 698	89 687	
25	Э60217: 168	222-525-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,1114	1 218 713	1 354 478	Казахстан
26	Э60217: 169	217-103-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм**	1000 шт.	0,112	659 944	73 914	Казахстан
27	Э60217: 170	1113-0203-0528 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115 за 2 раза**	м²	33,342	416	13 870	
			Итого по подразделу 1: ВХОДНАЯ ГРУППА ВГ-1 - 4шт /ЛИСТ 38/				4 271 521	
			Подраздел 2: ОТМОСТКА /ЛИСТ 23/					
28	Э60217: 204	1101-0701-1502 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство основания под фундамент щебеночного**	м³ основания	27	15 616	421 632	
29	Э60217: 205	1111-0102-0109 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	м³ подстилающего слоя	27	50 019	1 350 513	
			Итого по подразделу 2: ОТМОСТКА /ЛИСТ 23/				1 772 145	
			Итого по разделу 10: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				6 043 666	
			ИТОГО по смете Э60217: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ [2-01-02-01]				51 214 951	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э60247: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ [2-01-04-					
			Раздел 16: КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ					
30	Э60247: 5	1308-0303-0602 *ЭСН РК 8.04-02-2024*	**Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток свыше 25 А до 100 А**	шт.	60	17 400	1 044 000	
31	Э60247: 6	247-204-0243 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2020, типа АВДТ 34 С63 100 мА**	шт.	60	9 221	553 260	Казахстан
32	Э60247: 9	1308-0303-0601 *ЭСН РК 8.04-02-2024*	**Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток до 25 А**	шт.	150	9 214	1 382 100	
33	Э60247: 10	247-204-0713 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	30	581	17 430	Казахстан
34	Э60247: 11	247-204-0170 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2020, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	шт.	60	4 778	286 680	Казахстан
35	Э60247: 12	247-204-0807 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 4А 4,5 кА "D"**	шт.	30	1 235	37 050	Казахстан
36	Э60247: 13	1308-0303-0602 *ЭСН РК 8.04-02-2024*	**Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток свыше 25 А до 100 А**	шт.	60	17 400	1 044 000	
37	Э60247: 14	247-204-0186 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2020, типа АВДТ 32 С40 30 мА**	шт.	60	5 351	321 060	Казахстан
			Итого по разделу 16: КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ				4 685 580	
			Раздел 19: АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В					
38	Э60247: 36	1308-0501-1101 *ЭСН РК 8.04-02-2024*	**Монтаж ящика с понижающим трансформатором**	шт.	1	7 139	7 139	
39	Э60247: 37	247-203-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30**	шт.	1	22 678	22 678	Казахстан
			Итого по разделу 19: АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В				29 817	
			Раздел 20: КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
40	Э60247: 38	1121-0301-0205 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	м	586	889	520 954	
41	Э60247: 39	1121-0301-0207 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 50 мм**	м	150	1 012	151 800	
42	Э60247: 40	241-207-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	591,86	54	31 960	Казахстан
43	Э60247: 41	241-207-0306 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	м	151,5	143	21 665	Казахстан
			Итого по разделу 20: КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ				726 379	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по смете Э60247: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИ				**5 441 776**	
			Итого по суммарной смете				**60 476 987**	
			Всего по акту				**60 476 987**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,4%				**3 265 757,30**	
			Итого				**63 742 744,30**	
			Сметная прибыль 5%				**3 187 137,21**	
			Непредвиденные работы и затраты - 3%				**1 912 282,33**	
			Итого				**68 842 163,84**	
			на II квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0388				**71 513 239,80**	
			Итого со скидкой Подрядчика К=0,95				**67 937 577,81**	
			НДС				**10 870 012,45**	
			Итого с НДС				**78 807 590,26**	

Сдал (Товарищество с ограниченной отвественностью "ГрадСтройСервис", г.Шымкент, микрорайон Кайтпас, улица Куйши Дина 4)
И.о. директора

Бектурсынов Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Государственное учреждение "Отдел строительства г.Сарани", Карагандинская область, г.Сарань, Жамбыла, 67)
Руководитель

Токтасынов М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора: ТОО "Нурай-Сервис"

Кабенов А.Н.
(должность, фамилия,

Эксперт авторского надзора ТОО "Азия Строй Консалт"

Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия,