Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года №53
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"27" октября 2025 года

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района" в лице руководителя Ермаханбет Н.Д, БИН 120140000304, РК, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Есик, Проспект Жамбыл, 21 А**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от "____" _____ 2025 года **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" в лице директора Мамырбаева Ершата Нуржунусовича, РК, Алматинская область, Илийский район, Боралдайская п.а, п. Боралдай, Бостанова, 1,0 БИН 030440007859**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Декларации о соответствии (прилагается) от "____" _____ 2025 года **Товарищество с ограниченной ответственностью "Mellon" в лице директора Бисерік Е.Б, РК, область Жетісу, Кербулакский район, Сарыозекский сельский округ, село Сарыозек, улица Б.Момышұлы, здание 2Б БИН 080340012870**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от "____" _____ 2025 года **ТОО "Шебер Курылысшы" в лице технадзора-эксперта Шынтас Е.Е, РК, Кызылординская область, мкр. Нур Орда, 80, тел.8705700116, KZ13VJE00058454 от 19.10.2020**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «___» _____ 2025 года **ТОО «Redline Pro», в лице специалиста авторского надзора Әліпбек Ө.Н., РК, г. Шымкент, Каратауский район, микрорайон Нурсат, 133, 21, тел. 87784074904, Приказ №116 от 19.08.2024**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с.Акбастау Енбекшиказахского района Алматинской области» уровень ответственности сооружения – II (нормальный), не относящиеся к технически и технологической сложности**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. Акбастау**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "30" октября 2025 года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок. **Решение аппарата акима Енбекшиказахского района Алматинской области от 22.08.2022 года № 621**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области" KZ25REA00413348 от 22,08.2024 г, KZ42REA00465034 от 23.04.2025 г, KZ42REA00499388 от 12.09.2025 г,**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Redline Pro», ГСЛ №19021538 от 31.05.2020 года**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом руководителя **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района», №02-Ѳ от 11.01.2023 года**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 22.08.2024 года ;

окончание работ 27.10.2025 года;

при продолжительности строительства, месяц: 4 (четыре);

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 (четыре);

фактически, месяц: 7 (семь);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п.п	Наименование	Ед. изм.	
1	Напряжение сети	кВ	10/0,38/0,22
2	Категория электроснабжения		III
3	Расчетная мощность	кВт	696
4	Расчетный ток	А	1169
5	Протяженность проводов ВЛЗ-10кВ	км	0,038
6	Протяженность проводов ВЛИ-0,4кВ	км	9,741

7	Количество земельных участков	шт	348
8	Количество КТПН-250-10/0,4кВ	шт	4
9	Количество опор ВЛЗ-10кВ	шт	47
10	Количество опор ВЛИ-0,4кВ	шт	264

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Электроснабжение жилого массива осуществляется от проектируемой КТПН. Питание проектируемой КТПН предусмотрено высоковольтными воздушными линиями на типовых ж/б опорах отпайкой от ближайшей опоры существующей ВЛ-10Кв фид. 7-35А с алюминиевыми самонесущими изолированными проводами марки СИП3-1х70. Выбор сечения проводов произведен по механической прочности с учетом токовых нагрузок и потере напряжения у потребителя, не превышающей 5%.

Удельная мощность на один жилой дом приняты Рр=2,5кВт согласно Акта №32.2-3508 от 14.11.2022 год. На территории объекта проектом предусмотрено строительство ВЛИ-0,4 с использованием арматуры на ж/б стойках серии СВ 95-2 с подвеской алюминиевых самонесущих изолированных проводов марки СИП-4 с расчетных сечением.

Для строительство ВЛЗ-10кВ с использованием арматуры приняты опоры на ж/б стойках серии СВ 110-1 с подвеской алюминиевых самонесущих изолированных проводов марки СИП-3.

Расчетные пролеты ВЛИ-0,4кВ составляют 20-40м.

Расчетные пролеты ВЛЗ-10кВ составляют 20-40м.

Для питания жилых домов предусматриваются арматуры ответвлении от опор ВЛИ-0,4кВ проводом марки СИП-2 2х16 по 25м и арматурой для ввода в жилые дома с установкой шкафов с электрическими счетчиками и автоматами.

Предусматриваются счетчики учета электроэнергии, корпуса для установки счетчика, и арматура для ввода в жилые дома.

Учет электроэнергии выполнен в КТПН с использованием 3-х фазного счетчика активной и реактивной энергии.

Заземляющее устройство состоит из заземляющих проводников:

- Заземлитель вертикальный выполнен из стали круглой Ø16 длиной 3м, верхние концы заземлителя заглублены на 0,7м от поверхности земли и злектрически соединены между собой с помощью сварки стальной полосой сечением 4х40мм.
- Для КТПН предусмотрено устройство наружного контура заземления, состоящего из вертикальных электродов, выполненных из стали диаметром 16мм длиной 3м, соединенных полосовой сталью 40х4мм. Наружный контур заземления КТПН прокладывается в земле в траншее на глубине 0,7м от планировочной отметки земли.
- Для заземления высоковольтных опор предусматривается вертикальные электроды (2 электрода по 5м из ст.Ø 12мм на 1 опору) и горизонтальные заземлители (2 заземлителя по 10м из ст. Ø 10мм на 1 опору).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 155204,886 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 117426,402 тысяч тенге, оборудования, мебель и инвентаря 21149,389 тысяч тенге и прочие работы и затраты 16629,095 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 152100,78931 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 115077,87396 тысяч тенге, стоимость оборудования, мебель и инвентаря 20726,40122 тысяч тенге и прочие работы и затраты 16296,51413 тенге;

9.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98% и фактически применено 98% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с. Акбастау Енбекшиказахского района Алматинской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

Руководитель Ермаханбет Н.Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный эксперт:

Шынтас Е.Е. KZ13VJE00058454 от 19.10.2020 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «Шебер Курылысшы», директор Пашкенов А.О.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «Redline Pro», Директор Мусабай Е.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация ТОО «Redline Pro», Директор Мусабай Е.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аттестованный эксперт

Әліпбек Өркен Нуркенұлы, в соответствии с приказом №116 от 19.08.2024г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО "Асыл-Тау", директор Мамырбаев Е.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО "Mellon", директор Бисерік Е.Б..

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	километр (далее – км)	9,741
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,038
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	311
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые в т.ч.	км	19,104
	- марки СИП – 2. 2х16-0,66/1,0 напряжением 0,38 кВ	км	8,7
	- марки СИП – 4 . 4х50- 0,6/1,0 напряжением 0,38 кВ	км	10,363
	- марки СИП – 3. 1х70-20 напряжением 20 кВ	км	0,041
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		

	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик: Руководитель Ермаханбет Н.Д.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: аттестованный эксперт

Әліпбек Ө. Н, в соответствии с приказом №116 от 19.08.2024г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)