Утверждена

приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно - коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Есик, проспект ЖАМБЫЛ, 21А
БИН 120140000304 БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ90070103KSN0912000 РГУ "Комитет казначейства министерсва финансов РК"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл Тау"
Алматинская область, Илийский район, п. Боролдай, Бостанов 1
БИН/ИИН 030440007859 БИК IRTYKZKA ИИК KZ4196502F0017448342 АО "ForteBank"
Договор подряда: № 43 от 17 апреля 2024 года
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей с. Акбастау Енбекшиказахского района, Алматинской области"

Справка № 1 от 23.09.2024 г
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		52	17.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей с. Акбастау Енбекшиказахского района Алматинской области	**28 923 317,10**	**25 824 390,27**							**3 098 926,83**	**28 923 317,10**
Погашение авансового платежа										8 676 995,13
Итого к оплате	**Двадцать миллионов двести сорок шесть тысяч триста двадцать один тенге, девяносто семь тиын**									**20 246 321,97**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

руководитель отдела _____ **Малибеков Д.С.**
должность, ФИО, подпись

Подрядчик:
ТОО «Асыл-Тау»

директор _____ **Мамырбаев Е.Н.**
должность, ФИО, подпись

Технадзор:
ТОО "Шебер Курылысшы" ЖШС

инженер _____ **Шынтас Е.Е.**
должность, ФИО, подпись

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района
Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"
Наименование стройки: Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с.Акбастау Енбекшиказахского района Алматинской области
Наименование объекта: Электроснабжение 10 кВ, Электроснабжение 0,4 кВ

Заказ 215.
Форма 2

АКТ приемки выполненных работ
за сентябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	объем по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Электроснабжение 10 кВ ЛС 4-1									
			Оборудование									
1	11	515-102-0413 515-102-0413 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение настороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	**шт.**	**4**	**2554279,00**	**--**	**10217116**	**--**		**--**	**10217116**
						--	**--**	**--**	**--**	**10217116**	**--**	
2	12	515-101-0106 515-101-0106 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типаТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА**	**шт.**	**4**	**2365559,00**	**--**	**9462236**	**--**		**--**	**9462236**
						--	**--**	**--**	**--**	**9462236**	**--**	
			ВЛ-10кВ									
			Опора концевая анкерная с установкой разъединителя Кр10-1.1 (4шт)Н43=4									
3	13	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	**Опора железобетонная ВЛ 0,4 - 10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**4**	**23139,84**	**11633,33**	**92559**	**46533**	**3607**	**51451**	**155531**
						10604,69	**5473,87**	**42419**	**21895**		**11521**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	14	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	8	79009,00	--	632072	--	632072	--	682638
			СП - 8%			--	--	--	--		50566	
5	16	С1252-301-0905 252-301-0905 РСНБ РК 2022	Комплект металлических элементов к опоре К 10-1	комплект	4	73040,00	--	292160	--	292160	--	315533
			СП - 8%			--	--	--	--		23373	
			ИТОГО по разделу электроснабжение 10 кВ									20833054
			Электроснабжение 10 кВ ЛС 4-2									
			Опора ж/б промежуточная П1 (232 шт)									
6	7	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	Опора железобетонная ВЛ 0,4 - 10 кВ (с траверсами) одностоечная. Установка	опора	50	11359,66	5031,36	567983	251568	45090	311745	950106
						5426,48	2367,15	271324	118358		70378	
7	8	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	50	63243,00	--	3162150	--	3162150	--	3415122
			СП - 8%			--	--	--	--		252972	
			ИТОГО по разделу электроснабжение 0,4 кВ									4365228
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**25 198 281,56**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			стоимость смр	Тенге								5 518 929,56
			стоимость оборудование, инвентарь	Тенге								19 679 352,00
			Временные здания и сооружения 1,92%	Тенге								105 963,45
			Итого стоимость смр	Тенге								5 624 893,01
			итого стоимость оборудования									19 679 352,00
			Доп. Затраты при проихводстве смр связанные с климатическими условиями 0,6%	Тенге								33 749,36
			Итого стоимость смр	Тенге								5 658 642,37
			итого стоимость оборудования	Тенге								19 679 352,00
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								113 172,85
			Итого стоимость смр	Тенге								5 771 815,21
			итого стоимость оборудования	Тенге								19 679 352,00
			Итого по акту в ценах 2022 года 58,34% к=1	Тенге								14 848 210,95
			Итого по акту в ценах 2023 года 41,66% к=1,0849057	Тенге								11 503 207,68
			ИТОГО	Тенге								26 351 418,64
			НДС 12%									3 162 170,24
			ВСЕГО ПО АКТУ									29 513 588,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом тендерной скидки									**28 923 317,10**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

МП

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

МП

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства и жилищной инспекции

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Малибеков Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Инженер технического надзора ТОО "Шебер Курылысшы" ЖШС «Шебер Курылысшы» Шынтас Е.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт автоского надзора ТОО "Redline Pro" Оркен Эліпбек

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)