Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"27" июня 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау" РК, Алматинская область, Илийский район, поселок Боралдай, улица Бостанов, д. 1**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора: **Мамырбаева Ершата Нуржунисовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с.Акбастау Енбекшиказахского района Алматинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района", в лице руководителя Ермаханбет Н.Д**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО "СНТconst" ГСЛ №15008827 от 18.03.2015 г. Директор Тусып А. Н
ТОО "БетаСтройПроект" ГСЛ №09142 от 17.12.2024 г. Директор Абылгазиев К. Д.
ТОО «Арасан- Курылыс» ГСЛ № 15010247 от 27.05.2015 г Директор Колдейбаев Е.Т.
ТОО «Андас Строй Проект» ГСЛ № 14000547 от 16.11.2020 г Директор Мырзабаев К.
ТОО "Когалы Электромонтаж Жуйелері" ГСЛ № 24031828 от 04.11.2024г Директор Увалиев Я.Н.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметной документации) разработанной **ТОО «Redline Pro», ГСЛ №19021538 от 31.05.2020 года**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным приказом руководителя **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района», №02-Ѳ от 11.01.2023 года**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Наименование	Ед. изм.	

№ п.п	Наименование	Ед. изм.	Объем
1	Напряжение сети	кВ	10/0,38/0,22
2	Категория электроснабжения		III
3	Расчетная мощность	кВт	850
4	Расчетный ток	А	1428
5	Протяженность проводов ВЛЗ-10кВ	км	0,473
6	Протяженность проводов ВЛИ-0,4кВ	км	9,505
7	Количество земельных участков	шт	340
8	Количество КТПН-250-10/0,4кВ	шт	4
9	Количество опор ВЛЗ-10кВ	шт	11
10	Количество опор ВЛИ-0,4кВ	шт	255

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Электроснабжение жилого массива осуществляется от проектируемой КТПН. Питание проектируемой КТПН предусмотрено высоковольтными воздушными линиями на типовых ж/б опорах отпайкой от ближайшей опоры существующей ВЛ-10кВ фид.13-39И с алюминиевыми самонесущими изолированными проводами марки СИП3-1х70. Выбор сечения проводов произведен по механической прочности с учетом токовых нагрузок и потере напряжения у потребителя, не превышающей 5%.

Удельная мощность на один жилой дом принята Рр=2,5кВт согласно Акта №32.2-3467 от 11.11.2022 год. На территории объекта проектом предусмотрено строительство ВЛИ-0,4кВ с использованием арматуры на ж/б стойках серии СВ 95-2 с подвеской алюминиевых самонесущих изолированных проводов марки СИП-4 с расчетным сечением.

Для строительство ВЛЗ-10кВ с использованием арматуры приняты опоры на ж/б стойках серии СВ 110-1 с подвеской алюминиевых самонесущих изолированных проводов марки СИП-3.

Расчетные пролеты ВЛИ-0,4кВ составляют 20-50м.

Расчетные пролеты ВЛЗ-10кВ составляют 20-50м.

Для питания жилых домов предусматриваются арматуры ответвлении от опор ВЛИ-0,4кВ проводом марки СИП-2 2х16 по 25м и арматурой для ввода в жилые дома с установкой шкафов с электрическими счетчиками и автоматами.

Предусматриваются счетчики учета электроэнергии, корпуса для установки счетчика, и арматура для ввода в жилые дома.

Учет электроэнергии выполнен в КТПН с использованием 3-х фазного счетчика активной и реактивной энергии.

Заземляющее устройство состоит из заземляющих проводников:

- Заземлитель вертикальный выполнен из стали круглой Ø16 длиной 3м, верхние концы заземлителя заглублены на 0,7м от поверхности земли и электрически соединены между собой с помощью сварки стальной полосой сечением 4х40мм.
- Для КТПН предусмотрено устройство наружного контура заземления, состоящего из вертикальных электродов, выполненных из стали диаметром 16мм длиной 3м, соединенных

полосовой сталью 40х4мм. Наружный контур заземления КТПН прокладывается в земле в траншее на глубине 0,7м от планировочной отметки земли.

- Для заземления высоковольтных опор предусматривается вертикальные электроды (2 электрода по 5м из ст.Ø 12мм на 1 опору) и горизонтальные заземлители (2 заземлителя по 10м из ст. Ø 10мм на 1 опору).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **22.04.2024 года;**
месяц, год

окончание работ **27.10.2025 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **4 (четыре);**

по норме или по проекту организации строительства, месяц; **4 (четыре);**

фактически, месяц: **7 (семь);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98% и фактически применено 98% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. **Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик ТОО "Асыл-Тау" считает объект «Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с.Акбастау Енбекшиказахского района Алматинской области» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик: **ТОО "Асыл-Тау"**
Мамырбаев Е.Н

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата М.П.

Субподрядчик: **ТОО "СНТconst"**
Тусып А.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата М.П.

Субподрядчик: **ТОО "БетаСтройПроект"**
Абылгазиев К.Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата М.П.

Субподрядчик: **ТОО "Арасан - Курылыс"**
Колдейбаев Е.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата М.П.

Субподрядчик: **ТОО "Андас Строй Проект"**
Мырзабаев К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата М.П.

Субподрядчик: **ТОО "Когалы Электромонтаж Жуйелері"**
Увалиев Я.Н.