ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛ-ИМПЭКС"

Подрядчик: ТОО «ӨскеменProdSnab»

Наименование стройки - **"Строительство многофункционального жилого комплекса "Alma City 4-1" четвертая очередь первый пусковой комплекс, с объектами обслуживания населения, в мкр. Шугыла, ул. Сакена Жунисова уч. 2/13 Наурызбайский район в городе Алматы. Наружные сети канализации с КНС"**

Шифр стройки 01-04/2021-1-46

Наименование объекта - **Наружные сети самотечного коллектора**

Шифр объекта 02-04

Договор подряда (контракт) № 49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ
за июль месяц 2025 года

на Наружные сети самотечного коллектора

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		Разработка грунта, с погрузкой и вывозом в отвал										
1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин -1,25, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин -1,2**	**м^3 грунта**	87,720948		454,04	433,17	39829	37998	40	8729	52442
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				20,42	117,79	1791	10333		3884	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	9,746772		3750,38	--	36554	--	--	26319	67903
						3750,38	--	36554	--		5030	
		Обратная засыпка										
3	1101-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	**м^3**	87,720948		62,03	62,03	5441	5442	--	1216	7189

						--	19,25	--	1689		532	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	$м^3$	9,746772	1483,88	--	14463	--	--	10413	26866
					1483,88	--	14463	--		1990	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	87,720948	298,39	139,44	26175	12232	--	14200	43605
					158,95	65,89	13943	5780		3230	
		Песчанное основание									
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	1,612	6072,58	294,94	9789	476	6144	3278	14112
					1966,14	87,85	3169	142		1016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Укладка труб									
7	1122-0501-0417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 700 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0124	5555728,87	4309028,41	68891	53432	--	31468	108388
					1246700,46	1316666,47	15459	16327		8029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				201142	109580	6184	95623	320505
							85379	34271	--	23740	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				201142				
	Материалы		Тенге				6183				
	Всего заработная плата		Тенге					119650			
		Накладные расходы	Тенге				95623				
		Сметная прибыль	Тенге				23740				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				320505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					119650			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				320505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					119650			
		РАЗДЕЛ 2. Разборка и восстановление асфальтового покрытия									
8	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	$м^3$ конструкции	36,5	5339,86	2248,15	194905	82058	--	160903	384272
					3091,71	990,05	112847	36137		28465	
9	1127-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	76,6	1426,06	--	109236	--	--	117975	245388
					1426,06	--	109236	--		18177	
10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,86	4804,91	1703,38	4132	1465	2437	668	5184
					267,74	451,76	230	389		384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1127-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/$м^3$, толщина 6 см. Устройство	$м^2$	21,5	1979,95	301,81	42569	6488	33794	3988	50282
					106,39	65,37	2287	1405		3725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

12	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	21,5	1766,04	270,83	37970	5823	31238	2041	43212
					42,28	45,62	909	981		3201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1127-0602-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=10	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять накаждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306, толщина 9 см**	**м^2 покрытия**	**21,5**	1794,95	0,25	38591	5	37787	862	42610
					37,14	--	799	--		3156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	21,5	1916,20	283,61	41198	6098	34191	2015	46670
					42,28	44,51	909	957		3457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301, толщина 6 см**	**м^2 покрытия**	21,5	803,62	0,11	17278	2	16957	345	19033
					14,85	--	319	--		1410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип - ТРАТУАРЫ									
16	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м^2 основания**	29,8	1368,91	387,10	40794	11535	27363	6406	50976
					63,62	135,44	1896	4036		3776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103, толщина 12 см**	**м^2 основания**	29,8	-214,68	-45,00	-6397	-1341	-5056	-533	-7484
					--	-16,56	--	-493		-554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м^2 покрытия**	29,8	1620,20	5,22	48282	156	37872	11138	64174
					344,11	1,97	10254	59		4754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

19	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонныеоднослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см измененияТолщины добавлять к нормам 1127-0701-0101, толщина 3,5 см**	$м^2$ покрытия	29,8	252,39	--	7521	--	5869	1784	10050
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			55,44	--	1652	--		744	
		Бордюры									
20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода растворацементного - 0,33**	м бортового камня	32,1	2665,61	52,44	85566	1683	37661	50714	147182
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1439,95	22,88	46222	734		10902	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				661645	113972	260113	358306	1101549
							287560	44205	--	81597	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				661645				
	Материалы		Тенге				260111				
	Всего заработная плата		Тенге					331765			
		Накладные расходы	Тенге				358306				
		Сметная прибыль	Тенге				81597				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1101548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					331765			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1101548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					331765			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1422053
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				372939				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					223552			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					78476			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						266294		
		- Накладные расходы	Тенге							453929	
		- Сметная прибыль	Тенге							105337	
		ИТОГО ПО АКТУ:									1422053
		Временные здания и сооружения	Тенге			2,00%					28 441
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге								1 450 494
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге			1,11%					16 100
		ИТОГО с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге								1 466 595
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге			2%					29 332
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								1 495 926
		Итого в текущих ценах на 2022 год - 17% К=1	Тенге		17%	1,000000					254 307
		Итого в текущих ценах на 2023 год - 83% К=1,084906	Тенге		83%	1,084906					1 347 040
		Итого по годам									1 601 347
		НДС -12%	Тенге			12%					192 162
		Итого с НДС	Тенге								1 793 509
		Итого с учетом тендерной скидки	Тенге			5%					1 703 834

		в том числе НДС									*182553,5950*

ЗАКАЗЧИК
ТОО «АП-ИМПЭКС»

_____ **Искандаров В.Т.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТОО «ӨскеменProdStal»

_____ **Абдугаппаров Д.Ж.**