Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО СК "Ер-Канат Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного здания ангарного типа по адресу: Актюбинская область Иргизский район с. Курлыс, ул.Абилкайырхана 25. (корректировка)

Справка №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
160140010537	110840000328			№ 90 Доп.соглашение № 90/14	09.07.2021 г. 05.08.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство спортивного здания ангарного типа по адресу: Актюбинская область Иргизский район с. Курлыс, ул.Абилкайырхана 25. (корректировка)	**545 478 165,16**	**515 646 256,16**	**17 049 732,69**				**2 045 967,92**	**19 095 700,61**
Итого за отчетный месяц			**17 049 732,69**				**2 045 967,92**	**19 095 700,61**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537

Руководитель_____ **Муздыбаев Е.М.**

Подрядчик: ТОО СК "Ер-Канат Сервис"
БИН 110840000328

Директор_____ **Сапабеков М.Д.**

Директор технического надзора: ТОО "СанТехМонтаж-Актобе"

Директор_____ **Турмаганбетов С.К.**

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО СК "Ер-Канат Сервис"

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки Строительство спортивного здания ангарного типа по адресу: Актюбинская область Иргизский район с. Курлыс, ул.Абилкайырхана 25. (корректировка)

наименование, адрес

Наименование объекта Общестроительные работы, Отопление и вентиляция, Электромонтажные работы, Внутреннее газоснабжение котельной, Выгреб 3 м.куб, Благоустройство

Договор подряда (контракт) №90 от 09.07.2021 года

Дополнительное соглашение №90/14 от 05.08.2025 года

Акт выполненных работ №7

за декабрь месяц 2025 г

на 2-01-01-01 Общестроительные работы, 2-01-02-03 Внутренний водопровод и канализация, 2-01-02-04 Электромонтажные работы, 2-01-02-05 Пожарная сигнализация, 2-01-03-01 Технологическое оборудование, 7-01-01-01 Благоустройство

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			15 825 945
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			4 718 517
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 396 656
		машины и механизмы	Тенге			260 727
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			80 875
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			7 183 483
		оборудование	Тенге			3 490 245
		перевозки	Тенге			172 973
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 378
		ВСЕГО по смете Общестроительные работы:	Тенге			6 927 846
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	Тенге			2 015 683
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 043 454
		машины и механизмы	Тенге			203 751
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			70 408
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			4 708 412
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			866
		Раздел 1. Полы, ИТОГО:	тенге			4 551 985
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			607 204
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			330 862
		машины и механизмы	Тенге			100 000
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			41 360
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			3 844 781
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			500
		Подраздел 1.1. полы тип 5, ИТОГО:	тенге			4 551 985
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			607 204
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			330 862
		машины и механизмы	Тенге			100 000
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			41 360
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			3 844 781
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			500
1	**6109-0308-0101 Кклим = 1, 05**	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	**м2**	**816,4**	**1372**	1 120 101
		из них:				
1,1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	0,25305	4125	1 044
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,25305	2073	525
1,2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,01	1103	11
1,3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,115	310	36
1,4	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	0,195	834	163
1,5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0105	60	1
1,6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00525	12389	65

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00525	3663	19
1,7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00105	5923	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00105	2146	2
1,8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00525	7945	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00525	2564	13
1,9	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,02352	176	4
		неучтенные ресурсы				
1,10	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	849 056	4042	3 431 884
		Раздел 2. Внутренняя отделка, ИТОГО:	тенге			**1 674 269**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 225 891**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**619 113**
		машины и механизмы	Тенге			**41 693**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**16 658**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**406 685**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**331**
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 674 269**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 225 891**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**619 113**
		машины и механизмы	Тенге			**41 693**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**16 658**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**406 685**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**331**
2	**6107-0203-0102 Кклим = 1, 11**	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на анкерных подвесах**	**м2**	**86,4**	**7521**	**649 814**
		из них:				
2,1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	1,119213	4819	5 393
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,119213	2399	2 685
2,2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,09	1186	107
2,3	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,03016	1855	56
2,4	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,002	1674	3
2,5	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	415	0
2,6	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,005	4057	20

1	2	3	4	5	6	7
2,7	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	0,6798	150	102
2,8	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,8634	220	630
2,9	222-530-0201	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	96	62
2,10	222-530-0301	Тяга подвеса 500	шт.	0,65	80	52
2,11	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	87	155
2,12	222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	60	10
2,13	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	1,03	754	777
2,14	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	68	45
2,15	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	1,3188	17	22
2,16	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	130	48
2,17	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,001887	12389	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001887	3663	7
2,18	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001887	7945	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001887	2564	5
2,19	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,002775	107	0
2,20	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,008769	25	0
2,21	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,029859	25	1
3	**232-401-0101**	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**	**1 м2**	**86,4**	**4122**	**356 141**
4	**6112-0302-0105 Кклим = 1, 05**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**207,36**	**1169**	**242 404**
		из них:				
4,1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,24255	4606	1 117
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,24255	2315	562
4,2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031	1103	3
4,3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4057	34
4,4	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	116	6
4,5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000105	5923	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000105	2146	0
4,6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00105	7945	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00105	2564	3
		неучтенные ресурсы				
4,7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1306368	200964	26 253
5	**6112-0302-0113 Кклим = 1, 05**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**29**	**1205**	**34 945**
		из них:				
5,1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,231735	5025	1 164

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,231735	2525	585
5,2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0009	1103	1
5,3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	310	37
5,4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000105	5923	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000105	2146	0
5,5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00021	7945	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00021	2564	1
		неучтенные ресурсы				
5,6	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020- 2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	7,25	306	2 218
6	**6112-0302-0114 Кклим = 1, 05**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113**	**м2**	**29**	**641**	**18 589**
		из них:				
6,1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,12726	5025	639
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,12726	2525	321
6,2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0006	1103	1
6,3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000021	5923	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000021	2146	0
6,4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000105	7945	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000105	2564	0
		неучтенные ресурсы				
6,5	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020- 2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	4,35	306	1 331
7	**1115-0401-0102 Кклим = 1, 05**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**70,37**	**560**	**39 407**
		из них:				
7,1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,10605	4606	488
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,10605	2315	246
7,2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,000525	0	0
7,3	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,015	227	3
7,4	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0001	1103	0
7,5	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	4057	32
7,6	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0001	765	0
7,7	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	7545	0
7,8	261-105-0628	Клей малярный жидкий	кг	0,009	1557	14
7,9	261-107-0714	Паста меловая ПМ-1	т	0,00025	34477	9
7,10	261-107-0943	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,000006	1081076	6
7,11	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,021	116	2
7,12	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000105	5923	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000105	2146	0
7,13	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00042	7945	3

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00042	2564	1
8	**6112-0301-0202 Кклим = 1, 05**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м2**	**94,56**	**1593**	**150 634**
		из них:				
8,1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,32739	4690	1 535
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,32739	2357	772
8,2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0012	415	0
8,3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	310	36
8,4	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	398	10
8,5	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,00966	223	2
8,6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000315	12389	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000315	3663	1
8,7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000525	5923	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000525	2146	1
8,8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000315	7945	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000315	2564	1
		неучтенные ресурсы				
8,9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168- 2006	кг	389,87088	77	30 020
9	**6112-0302-0105 Кклим = 1, 05**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**94,56**	**1169**	**110 541**
		из них:				
9,1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,24255	4606	1 117
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,24255	2315	562
9,2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031	1103	3
9,3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4057	34
9,4	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	116	6
9,5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000105	5923	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000105	2146	0
9,6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00105	7945	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00105	2564	3
		неучтенные ресурсы				
9,7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0595728	200964	11 972
		Раздел 3. Входы, ИТОГО:	**тенге**			**701 592**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**182 588**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**93 479**
		машины и механизмы	Тенге			**62 058**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**12 390**

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**456 946**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**35**
		Подраздел 3.1. крыльцо К-1, ИТОГО:	тенге			**549 982**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**146 503**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**73 319**
		машины и механизмы	Тенге			**55 922**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**10 893**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**347 557**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**20**
10	**6109-0306-0102 Кклим = 1, 05**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**28,8**	**5756**	**165 773**
		из них:				
10,1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1 113	4440	4 942
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1 113	2231	2 483
10,2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	30480	396
10,3	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	6786	208
10,4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0385	36	1
10,5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00378	11307	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00378	2564	10
10,6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,02415	5923	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02415	2146	52
10,7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00294	7945	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00294	2564	8
11	**232-201-1347 Коб=1,02**	**Керамогранитная плитка типа Kerama Marazzi матовая техническая, размерами 60х60 см коллекции ROVERELLA, ALBINO, FONDAMENTA, IRPINA**	**1 м2**	**29 376**	**13079**	**384 209**
		Подраздел 3.2. крыльцо К-2, ИТОГО:	тенге			**103 121**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**25 986**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**12 983**
		машины и механизмы	Тенге			**2 329**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**533**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**74 806**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**5**

1	2	3	4	5	6	7
12	**6109-0306-0102 Кклим = 1, 05**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**5,4**	**5756**	**31 082**
		из них:				
12,1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.2)	чел.-ч	1 113	4440	4 942
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1 113	2231	2 483
12,2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	30480	396
12,3	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	6786	208
12,4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0385	36	1
12,5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00378	11307	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00378	2564	10
12,6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,02415	5923	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02415	2146	52
12,7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00294	7945	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00294	2564	8
13	**232-201-1347 Коб=1,02**	**Керамогранитная плитка типа Kerama Marazzi матовая техническая, размерами 60х60 см коллекции ROVERELLA, ALBINO, FONDAMENTA, IRPINA**	**1 м2**	**5 508**	**13079**	**72 039**
		Подраздел 3.3. пандус, ИТОГО:	тенге			**48 489**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**10 099**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**7 177**
		машины и механизмы	Тенге			**3 807**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**964**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**34 583**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**10**
14	**6109-0306-0104 Кклим = 1, 05**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м2**	**4,9**	**6899**	**33 805**
		из них:				
14.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,43745	4440	6 382
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,43745	2231	3 207
14,2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0014	36	0
14,3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
14,4	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	80	320
14,5	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	129	44
14,6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	310	78
14,7	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,024465	60	1
14,8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00168	12389	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00168	3663	6

1	2	3	4	5	6	7
14.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002415	5923	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002415	2146	5
14.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00168	7945	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00168	2564	4
14.11	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,02352	176	4
		неучтенные ресурсы				
14.12	231-302-0102	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 450х450х9мм	м2	4 998	2938	14 684
		ВСЕГО по смете Внутренний водопровод и канализация:	Тенге			**3 459 844**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 319 541**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**642 860**
		машины и механизмы	Тенге			**31 515**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**5 397**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 935 815**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**172 973**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**257**
		Раздел 4. Холодное водоснабжение, ИТОГО:	тенге			**1 301 343**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**554 204**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**269 864**
		машины и механизмы	Тенге			**20 101**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**3 979**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**727 038**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**110**
		Подраздел 4.1. холодное водоснабжение, ИТОГО:	тенге			**882 252**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**504 259**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**245 548**
		машины и механизмы	Тенге			**17 730**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**3 526**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**360 263**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**100**
15	**6114-0103-0301 Кклим = 1, 05**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**30**	**757**	**22 710**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
15,1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,1365	5266	719
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,1365	2564	350
15,2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	1186	6
15,3	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	5	5
15,4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0000315	12389	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000315	3663	0
15,5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,21189	117	25
15,6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000315	7945	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000315	2564	0
15,7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,092715	25	2
16	**241-201-0101**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм**	**1 м**	**30**	**152**	**4 560**
17	**6114-0103-0302 Кклим = 1, 05**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**23**	**1205**	**27 715**
		из них:				
17,1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,2205	5266	1 161
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2205	2564	565
17,2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	1186	5
17,3	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	6	5
17,4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0000525	12389	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000525	3663	0
17,5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,26418	117	31
17,6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000525	7945	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000525	2564	0
17,7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,070035	25	2
18	**241-201-0102**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм**	**1 м**	**23**	**234**	**5 382**
19	**6114-0103-0303 Кклим = 1, 05**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм**	**м**	**14**	**1323**	**18 522**
		из них:				
19,1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,2415	5266	1 272
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2415	2564	619
19,2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	1186	5
19,3	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,615	10	6
19,4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000084	12389	1

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000084	3663	0
19,5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,31689	117	37
19,6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000084	7945	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000084	2564	0
19,7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,055965	25	1
20	**241-201-0103**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм**	**1 м**	**14**	**383**	**5 362**
21	**6114-0102-0206 Кклим = 1, 05**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм**	**м**	**82**	**3012**	**246 984**
		из них:				
21,1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,5439	5266	2 864
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,5439	2564	1 395
21,2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00008	30480	2
21,3	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,004	1019	4
21,4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00646	555	4
21,5	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0038	5901	22
21,6	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0006	426	0
21,7	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	765	5
21,8	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0054	767	4
21,9	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00147	13712	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00147	2564	4
21,10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000735	12389	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000735	3663	3
21,11	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,050085	99	5
21,12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,009135	7945	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,009135	2564	23
22	**6114-0202-0101 Кклим = 1, 05**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**21**	**8792**	**184 632**
		из них:				
22,1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	1,5435	4841	7 472
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,5435	2357	3 638
22,2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно- технических работ	т	0,0011	831695	915
22,3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ- 13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1234	173
22,4	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,008	1403	11
22,5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3675	376	138
22,6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0105	7945	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0105	2564	27

1	2	3	4	5	6	7
23	**242-301-1202**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761- 2005 DN 20**	**1 шт.**	**19**	**2063**	**39 197**
24	**242-301-1203**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761- 2005 DN 25**	**1 шт.**	**2**	**2628**	**5 256**
25	**6114-0102-0510 Кклим = 1, 05**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 250 до 300 мм**	**м**	**1**	**13527**	**13 527**
		из них:				
25,1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	2,4255	5186	12 579
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,4255	2525	6 124
25,2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00044	30480	13
25,3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,069	2280	157
25,4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,01701	13712	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01701	2564	44
25,5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,003885	12389	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003885	3663	14
25,6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,428715	376	161
25,7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,042315	7945	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,042315	2564	108
26	**6114-0601-0101 Кклим = 1, 05**	**Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.**	**кран**	**3**	**44622**	**133 866**
		из них:				
26,1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,945	5266	4 976
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,945	2564	2 423
26,2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,04	1186	47
26,3	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
26,4	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	765	8
26,5	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	767	23
26,6	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	23182	23 182
26,7	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	3	932	2 796
26,8	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	10	1214	12 140
26,9	244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	1	1130	1 130
26,10	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0105	13712	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0105	2564	27
26,11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,021	7945	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,021	2564	54
26,12	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,21	26	5
27	**6114-0601-0201 Кклим = 1, 05**	**Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.**	**шт.**	**3**	**3884**	**11 652**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
27,1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.2)	чел.-ч	0,831915	4583	3 813
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,831915	2231	1 856
27,2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,023	1186	27
27,3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00462	7945	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00462	2564	12
27,4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,147	25	4
27,5	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1155	25	3
28	**248-307-0101**	**Шкаф пожарный, типа НЗБ**	**1 шт.**	**3**	**18129**	**54 387**
29	**244-402-0101**	**Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм**	**1 м**	**60**	**1214**	**72 840**
30	**261-301-0324**	**Головки для присоединения рукавов поливочных, d 40 мм ГОСТ Р 53279-2009**	**1 шт.**	**3**	**170**	**510**
31	**6114-0202-0102 Кклим = 1, 05**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**1**	**8885**	**8 885**
		из них:				
31,1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.5)	чел.-ч	1,5435	4841	7 472
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,5435	2357	3 638
31,2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно- технических работ	т	0,0011	831695	915
31,3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ- 13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1234	173
31,4	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,014	1403	20
31,5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3675	376	138
31,6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,021	7945	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,021	2564	54
32	**242-101-0601**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**1 шт.**	**1**	**22797**	**22 797**
33	**241-116-0107**	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**2**	**1734**	**3 468**
		Подраздел 4.2. водомерный узел, ИТОГО:	тенге			**419 091**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**49 945**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**24 316**
		машины и механизмы	Тенге			**2 371**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**453**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**366 775**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**10**
34	**6114-0502-0102 Кклим = 1, 05**	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.**	**шт.**	**1**	**12441**	**12 441**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
34,1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	1,281	5098	6 531
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,281	2482	3 179
34,2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно- технических работ	т	0,00128	831695	1 065
34,3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ- 13/45 диаметром 4 мм	кг	0,18	1234	222
34,4	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2149	4 298
34,5	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,014	1403	20
34,6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3675	376	138
34,7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,021	7945	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,021	2564	54
35	**244-301-0507**	**Счетчик холодной водыDN 50**	**1 шт.**	**1**	**68645**	**68 645**
36	**6116-0605-0104 Кклим = 1, 05**	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм**	**шт.**	**1**	**5455**	**5 455**
		из них:				
36,1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	0,9555	5014	4 791
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,9555	2441	2 332
36,2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ- 13/45 диаметром 4 мм	кг	0,1	1234	123
36,3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00525	12389	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00525	3663	19
36,4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,357	376	134
36,5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,04305	7945	342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,04305	2564	110
37	**6116-0701-0102 Кклим = 1, 05**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**шт.**	**1**	**1290**	**1 290**
		из них:				
37,1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,231	5469	1 263
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,231	2663	615
37,2	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
37,3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	765	8
37,4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	767	15
		неучтенные ресурсы				
37,5	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870	2 870
38	**6114-0202-0102 Кклим = 1, 05**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**5**	**8885**	**44 425**
		из них:				
38,1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	1,5435	4841	7 472
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,5435	2357	3 638
38,2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно- технических работ	т	0,0011	831695	915

1	2	3	4	5	6	7
38,3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ- 13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1234	173
38,4	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,014	1403	20
38,5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3675	376	138
38,6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,021	7945	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,021	2564	54
39	**242-101-1001**	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**1 шт.**	**2**	**47529**	**95 058**
40	**241-116-0107**	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**4**	**1734**	**6 936**
41	**242-301-1101**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**1 шт.**	**1**	**21984**	**21 984**
42	**242-101-1501**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 25, ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**1 шт.**	**1**	**149461**	**149 461**
43	**241-116-0107**	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**4**	**1734**	**6 936**
44	**241-113-0107**	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380- 2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм**	**1 шт.**	**2**	**1795**	**3 590**
		Раздел 5. Горячее водоснабжение, ИТОГО:	тенге			**493 940**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**287 955**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**140 158**
		машины и механизмы	Тенге			**7 515**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**216**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**198 470**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**55**
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**493 940**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**287 955**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**140 158**
		машины и механизмы	Тенге			**7 515**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**216**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**198 470**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**55**
45	**6114-0103-0301 Кклим = 1, 05**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**25**	**757**	**18 925**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
45,1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,1365	5266	719
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,1365	2564	350
45,2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	1186	6
45,3	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	5	5
45,4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0000315	12389	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000315	3663	0
45,5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,21189	117	25
45,6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000315	7945	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000315	2564	0
45,7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,092715	25	2
46	**241-201-0101**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм**	**1 м**	**25**	**152**	**3 800**
47	**6114-0103-0302 Кклим = 1, 05**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**90**	**1205**	**108 450**
		из них:				
47,1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,2205	5266	1 161
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2205	2564	565
47,2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	1186	5
47,3	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	6	5
47,4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0000525	12389	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000525	3663	0
47,5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,26418	117	31
47,6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000525	7945	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000525	2564	0
47,7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,070035	25	2
48	**241-201-0102**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм**	**1 м**	**90**	**234**	**21 060**
49	**6114-0103-0303 Кклим = 1, 05**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм**	**м**	**64**	**1323**	**84 672**
		из них:				
49,1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,2415	5266	1 272
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2415	2564	619
49,2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	1186	5
49,3	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,615	10	6

1	2	3	4	5	6	7
49,4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000084	12389	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000084	3663	0
49,5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,31689	117	37
49,6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000084	7945	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000084	2564	0
49,7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,055965	25	1
50	**241-201-0103**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм**	**1 м**	**64,6**	**383**	**24 742**
51	**242-301-1202**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761- 2005 DN 20**	**1 шт.**	**19**	**2063**	**39 197**
52	**6114-0202-0102 Кклим = 1, 05**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**4**	**8885**	**35 540**
		из них:				
52,1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	1,5435	4841	7 472
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,5435	2357	3 638
52,2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно- технических работ	т	0,0011	831695	915
52,3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ- 13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1234	173
52,4	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,014	1403	20
52,5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3675	376	138
52,6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,021	7945	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,021	2564	54
53	**242-301-1203**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761- 2005 DN 25**	**1 шт.**	**2**	**2628**	**5 256**
54	**242-301-1204**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761- 2005 DN 32**	**1 шт.**	**2**	**3934**	**7 868**
55	**6115-0104-0201 Кклим = 1, 05**	**Установка смесителя**	**шт.**	**14**	**3920**	**54 880**
		из них:				
55,1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,735	5266	3 871
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,735	2564	1 885
55,2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	1186	13
55,3	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,013	426	6
55,4	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	765	10
55,5	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,026	767	20
55,6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0105	26	0
56	**244-104-0404**	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный**	**1 шт.**	**8**	**3735**	**29 880**

1	2	3	4	5	6	7
57	**244-104-0501**	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком**	**1 шт.**	**6**	**9945**	**59 670**
		Раздел 6. Канализация, ИТОГО:	тенге			**1 664 561**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**477 382**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**232 838**
		машины и механизмы	Тенге			**3 899**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 202**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 010 307**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**172 973**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**92**
		Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 664 561**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**477 382**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**232 838**
		машины и механизмы	Тенге			**3 899**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 202**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 010 307**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**172 973**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**92**
58	**6114-0103-0101 Кклим = 1, 05**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	м	**76**	**3359**	**255 284**
		из них:				
58,1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,6132	5469	3 354
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,6132	2663	1 633
58,2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0039	415	2
58,3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000105	13712	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000105	2564	0
58,4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000105	12389	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000105	3663	0
58,5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000105	7945	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000105	2564	0
59	**241-201-1101**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х30 мм**	1 м	**76**	**332**	**25 232**
60	**6114-0103-0102 Кклим = 1, 05**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	м	**14**	**3232**	**45 248**
		из них:				
60,1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,588	5469	3 216

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,588	2663	1 566
60,2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	415	7
60,3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000315	13712	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000315	2564	1
60,4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00021	12389	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00021	3663	1
60,5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00021	7945	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00021	2564	1
61	**241-201-1104**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х3,4 мм**	**1 м**	**14**	**982**	**13 748**
62	**6115-0102-0101 Кклим = 1, 05**	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**5**	**10499**	**52 495**
		из них:				
62,1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	1,755075	4841	8 496
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,755075	2357	4 137
62,2	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,226	2117	478
62,3	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	1357	1 357
62,4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,004305	5923	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004305	2146	9
62,5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01764	7945	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01764	2564	45
62,6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,108465	25	3
		неучтенные ресурсы				
62,7	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	5	36171	180 855
63	**244-101-0301**	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**	**1 комплект**	**5**	**53664**	**268 320**
64	**6115-0103-0204 Кклим = 1, 05**	**Установка умывальника**	**комплект**	**6**	**5600**	**33 600**
		из них:				
64,1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	1,13379	4755	5 391
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,13379	2315	2 625
64,2	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,0226	2117	48
64,3	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0003	31625	9
64,4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003885	5923	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003885	2146	8
64,5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,016065	7945	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,016065	2564	41
64,6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0525	25	1
65	**244-101-0103**	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм**	**1 шт.**	**6**	**20814**	**124 884**
66	**244-104-0601**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	**1 шт.**	**6**	**2071**	**12 426**

1	2	3	4	5	6	7
67	**6115-0101-0202 Кклим = 1, 05**	**Установка душевых поддонов чугунных и стальных глубоких**	**шт.**	**6**	**6591**	**39 546**
		из них:				
67.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	1.1025	5266	5 806
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1.1025	2564	2 827
67.2	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,337	2117	713
67.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002835	12389	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002835	3663	10
67.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003675	5923	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003675	2146	8
67.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00189	7945	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00189	2564	5
68	**244-102-0702**	**Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм**	**1 шт.**	**6**	**34571**	**207 426**
69	**1215-0101-0616 Кклим = 1, 08**	**Ванна чугунная. Смена санитарно-технических приборов**	**прибор**	**2**	**31115**	**62 230**
		из них:				
69.1	009-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.5)	чел.-ч	6,34392	4776	30 299
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	6,34392	2357	14 953
69,2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07992	0	0
69,3	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	182831	37
69,4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,059	426	25
69,5	218-103-0208	Каболка	т	0,00013	423648	55
69,6	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,059	765	45
69.7	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,13	767	100
69,8	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,03996	5923	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,03996	2146	86
69,9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03996	7945	317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,03996	2564	102
70	**244-102-0201**	**Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм**	**1 шт.**	**2**	**37961**	**75 922**
71	**241-512-0102**	**Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм**	**1 шт.**	**2**	**13917**	**27 834**
72	**6115-0101-0301 Кклим = 1, 05**	**Установка трапов, диаметр 50 мм.**	**комплект**	**2**	**32185**	**64 370**
		из них:				
72,1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,483	5266	2 543
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,483	2564	1 238
72,2	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	182831	37
72,3	218-103-0208	Каболка	т	0,00007	423648	30
72,4	244-104-0310	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	1	29473	29 473
72,5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00315	5923	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00315	2146	7
72,6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0105	7945	83

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0105	2564	27
73	**6114-0102-0601 Кклим = 1, 05**	**Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**1**	**2168**	**2 168**
		из них:				
73,1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	0,3927	5369	2 108
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,3927	2614	1 027
73,2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	415	7
73,3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0024	765	2
73,4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0022	767	2
73,5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00126	13712	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00126	2564	3
73,6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000735	12389	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000735	3663	3
73,7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00294	7945	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00294	2564	8
74	**411-101-0221**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 200 км**	**1 т·км**	**2217,6**	**78**	**172 973**
		ВСЕГО по смете Электромонтажные работы:	Тенге			**250 614**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**200 128**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**101 256**
		машины и механизмы	Тенге			**10 642**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**256**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**39 844**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**10**
		Раздел 7. Электромонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**250 614**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**200 128**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**101 256**
		машины и механизмы	Тенге			**10 642**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**256**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**39 844**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**10**
		Подраздел 7.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**250 614**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	Тенге			**200 128**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**101 256**
		машины и механизмы	Тенге			**10 642**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**256**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**39 844**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**10**
75	**6119-0402-0101 Кклим = 1, 11**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**43**	**1164**	**50 052**
		из них:				
75,1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,238761	4669	1 115
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,238761	2273	543
75,2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00003	35730	1
75,3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0011	3256	4
75,4	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	42	43
75,5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001221	7945	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001221	2564	0
76	**6119-0401-0101 Кклим = 1, 11**	**Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке**	**шт.**	**78**	**2243**	**174 954**
		из них:				
76,1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,428793	4928	2 113
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,428793	2399	1 029
76,2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0000315	35730	1
76,3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,0204	2250	46
76,4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0031	3256	10
76,5	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,102	607	62
76,6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000555	12389	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000555	3663	2
76,7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000555	7945	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000555	2564	1
		неучтенные ресурсы				
76,8	261-303-0111	Лампы светодиодные	шт.	0	0	0
76,9	261-303-0112	Светильники для светодиодных ламп СТ РК 2595-2014	шт.	0	0	0
77	**6119-0402-0101 Кклим = 1, 11**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**22**	**1164**	**25 608**
		из них:				
77,1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,238761	4669	1 115
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,238761	2273	543
77,2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00003	35730	1
77,3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0011	3256	4

1	2	3	4	5	6	7
77,4	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	42	43
77,5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001221	7945	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001221	2564	0
		ВСЕГО по смете Пожарная сигнализация:	Тенге			**1 428 704**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 148 321**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**591 838**
		машины и механизмы	Тенге			**12 279**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**4 294**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**268 104**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**236**
		Раздел 8. Пожарная сигнализация, ИТОГО:	тенге			**1 428 704**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 148 321**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**591 838**
		машины и механизмы	Тенге			**12 279**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**4 294**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**268 104**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**236**
		Подраздел 8.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 428 704**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 148 321**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**591 838**
		машины и механизмы	Тенге			**12 279**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**4 294**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**268 104**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**236**
78	**6125-0601-0106 Кклим = 1, 08**	**Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных: концентратора блока базового на 10 лучей**	**шт.**	**1**	**85559**	**85 559**
		из них:				
78,1	007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	17,28	4934	85 260
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	17,28	2713	46 881
78,2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,084	1186	100
78,3	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000003	1576025	5

1	2	3	4	5	6	7
78.4	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00003	6325216	190
78,5	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1728	26	4
79	**6125-0601-0701 Кклим = 1, 08**	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного**	**шт.**	**1**	**16140**	**16 140**
		из них:				
79,1	007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	3,031344	5295	16 051
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,031344	2911	8 824
79,2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,063	1186	75
79,3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000972	7945	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000972	2564	2
79,4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1809	25	5
79,5	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0432	25	1
80	**248-303-0204**	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-5**	**1 шт.**	**1**	**38521**	**38 521**
81	**6125-0601-0202 Кклим = 1, 08**	**Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении**	**шт.**	**32**	**10174**	**325 568**
		из них:				
81,1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	2,16	4664	10 074
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,16	2564	5 538
81,2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00001	35730	0
81,3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,053	1186	63
81,4	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000005	1576025	1
81,5	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	6325216	32
81,6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1728	26	4
82	**248-302-0203**	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45**	**1 шт.**	**14**	**3211**	**44 954**
83	**248-302-0201**	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-122**	**1 шт.**	**18**	**1926**	**34 668**
84	**6125-0601-0201 Кклим = 1, 08**	**Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро- контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении**	**шт.**	**5**	**5092**	**25 460**
		из них:				
84,1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	1,08	4664	5 037
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,08	2564	2 769
84,2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00001	35730	0
84,3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,021	1186	25
84,4	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,005	3088	15
84,5	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000002	1576025	0
84,6	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000002	6325216	13
84,7	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0648	26	2
85	**248-302-0501**	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	**1 шт.**	**5**	**1654**	**8 270**
86	**6125-0601-0202 Кклим = 1, 08**	**Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении**	**шт.**	**7**	**10174**	**71 218**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
86,1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	2,16	4664	10 074
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,16	2564	5 538
86,2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г -3	т	0,00001	35730	0
86,3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,053	1186	63
86,4	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000005	1576025	1
86,5	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	6325216	32
86,6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1728	26	4
87	**248-304-0141**	**Оповещатель световой Янтарь С-01 "Выход"**	**1 шт.**	**3**	**2644**	**7 932**
88	**248-304-0213**	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП**	**1 шт.**	**4**	**2236**	**8 944**
89	**1308-0206-0101 Кклим = 1, 08**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**22**	**938**	**20 636**
		из них:				
89,1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,175932	5186	912
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,175932	2525	444
89,2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,000108	0	0
89,3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0084	1186	10
89,4	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,01	1251	13
89,5	314-504-0601	Подъемники одномачтовые грузоподъёмностью до 500 кг, высотой подъёма 45 м	маш.-ч	0,000108	4969	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000108	2146	0
89,6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065664	25	2
89,7	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065664	25	2
90	**6119-0101-0201 Кклим = 1, 11**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**500**	**300**	**150 000**
		из них:				
90,1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,059496	4755	283
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,059496	2315	138
90,2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	1186	2
90,3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	2250	9
90,4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0016	3256	5
90,5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0000222	12389	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000222	3663	0
90,6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000222	7945	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000222	2564	0
90,7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,024198	25	1
90,8	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,012765	25	0
91	**243-303-0411**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ2х0,5**	**1 м**	**400**	**42**	**16 800**
92	**243-203-0101**	**Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 4х0,75**	**1 м**	**100**	**350**	**35 000**
93	**6401-0105-0101 Кклим = 1, 08**	**Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК- 1**	**шт.**	**1**	**12027**	**12 027**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
93,1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	2,16	5266	11 375
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,16	2564	5 538
93,2	217-603-0102	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	2,8	165	462
93,3	217-701-0106	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263- 79	т	0,00011	599312	66
93,4	261-102-0131	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00003	328457	10
93,5	261-107-0374	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,001	114283	114
94	**323-302-0303**	**Аккумулятор**	**1 маш.-ч**	**1**	**9507**	**9 507**
95	**1308-0206-0101 Кклим = 1, 08**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**500**	**938**	**469 000**
		из них:				
95,1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,175932	5186	912
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,175932	2525	444
95,2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,000108	0	0
95,3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0084	1186	10
95,4	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,01	1251	13
95,5	314-504-0601	Подъемники одномачтовые грузолодъёмностью до 500 кг, высотой подъёма 45 м	маш.-ч	0,000108	4969	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000108	2146	0
95,6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065664	25	2
95,7	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065664	25	2
96	**243-907-0104**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм**	**1 м**	**500**	**97**	**48 500**
		ВСЕГО по смете Технологическое оборудование:	Тенге			**3 418 037**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			0
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			0
		машины и механизмы	Тенге			0
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			0
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			0
		оборудование	Тенге			3 418 037
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			0
		Раздел 9. Технологическое оборудование, ИТОГО:	тенге			3 418 037
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			0
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			0
		машины и механизмы	Тенге			0
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			0
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			0
		оборудование	Тенге			3 418 037
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			0
		Подраздел 9.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	Тенге			3 418 037
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			0
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			0
		машины и механизмы	Тенге			0
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			0
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			0
		оборудование	Тенге			3 418 037
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			0
97	590-000-0001 (пл)	Козел гимнастический, высота регулируемая. разм. 400x250x900/1350	1 шт	1	39000	39 000
98	590-000-0002 (пл)	Конь гимнастический прыжковый школьный, высота регулируемая разм. 1600x350x900/1350	1 шт	1	58000	58 000
99	590-000-0003 (пл)	Ворота футбольные с сеткой разм. 3000x1000x2000	1 шт	2	68000	136 000
100	590-000-0004 (пл)	Мостик гимнастический подпружженный разм. 1200x600x230	1 шт	2	49500	99 000
101	590-000-0005 (пл)	Свисток FOX (Китай)	1 шт	10	1000	10 000
102	590-000-0006 (пл)	Мяч баскетбольный (Пакистан)	1 шт	10	8500	85 000
103	590-000-0007 (пл)	Мяч волейбольный (Пакистан)	1 шт	1	7500	7 500
104	590-000-0008 (пл)	Мяч футбольный	1 шт	10	9500	95 000
105	590-000-0009 (пл)	Тележка для перевозки спортивных снарядов	1 шт	1	43000	43 000
106	590-000-0010 (пл)	Маты поролоновые с гигиеническим покрытием размер 200x100x10см (Россия)	1 шт	8	29500	236 000
107	590-000-0011 (пл)	Секундомер (Китай)	1 шт	3	6500	19 500
108	590-000-0012 (пл)	Стеллаж для спортивного инвентаря односторонний	1 шт	1	69000	69 000
109	590-000-0013 (пл)	Корзина для мячей (Китай)	1 шт	3	39000	117 000
110	590-000-0014 (пл)	Скамейка гимнастическая разм. 1500x230x300	1 шт	10	24000	240 000
111	590-000-0015 (пл)	Вешалка мобильная напольная для раздевалок	1 шт	1	58000	58 000
112	590-000-0016 (пл)	Скамейка для раздевалки с вешалкой односторонняя	1 шт	8	59500	476 000
113	590-000-0017 (пл)	Стойки для прыжков в высоту в комплекте с алюминиевой планкой 3м (Казахстан)	1 шт	4	44000	176 000
114	590-000-0018 (пл)	Сетка волейбольная, нить D=5мм, стальной трос D= 4мм, ячейка 10смx10см, разм. 1200x600x185 (Китай)	1 шт	1	18000	18 000
115	590-000-0019 (пл)	Стойка волейбольная с механизмом передвижения сетки	1 шт	1	65000	65 000
116	590-000-0020 (пл)	Стойка баскетбольная мобильная в комплекте с щитом и кольцами (Казахстан)	1 шт	2	598000	1 196 000
117	522-101-1229-0009	Шкаф для одежды 849x376x1835 мм	1 шт.	1	42331	42 331
118	522-101-1208-0002	Стол преподавателя 1200x600x750 мм марки СУ 07-18	1 шт.	2	46082	92 164
119	521-301-2602-0001	Стул "Визитер"	1 шт.	2	20271	40 542
		ВСЕГО по смете Благоустройство территории:	Тенге			340 900
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			34 844
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			17 248
		машины и механизмы	Тенге			2 540

1	2	3	4	5	6	7
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			520
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			231 308
		оборудование	Тенге			72 208
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			9
		Раздел 10. МАФ, ИТОГО:	тенге			340 900
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			34 844
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			17 248
		машины и механизмы	Тенге			2 540
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			520
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			231 308
		оборудование	Тенге			72 208
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			9
		Подраздел 10.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			340 900
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			34 844
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			17 248
		машины и механизмы	Тенге			2 540
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			520
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			231 308
		оборудование	Тенге			72 208
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			9
120	**8601-0302-0311**	**Скамья "Аллея"со спинкой**	**шт.**	**4**	**67169**	**268 676**
		из них:				
120,1	001-0000	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,1412	-	8 711
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,1412	-	4 312
120,2	298-888-8719	Материалы УСН 8601	шт.	1	57823	57 823
120,3	398-888-8719	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	635	635
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0462	-	130
121	**8601-0303-0205**	**Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)**	**шт.**	**4**	**18056**	**72 224**
		из них:				
121,1	001-0000	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0	-	0
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0	-	0
121,2	298-888-8234	Материалы УСН 8601	шт.	1	4	4
121,3	519-889-2279	Оборудование УСН 8601	шт.	1	18052	18 052
	ИТОГО по акту					**15 825 945,00**
	Общеплощадочные затраты 7,245%		**Тенге**			**893 721,47**
	ИТОГО		**Тенге**			**16 719 666,47**

1	2	3	4	5	6	7
	Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**661 471,07**
	Непредвиденные работы и затраты - 5%		**Тенге**			**835 983,32**
	ИТОГО		**Тенге**			**18 217 120,86**
	Итого в ценах на 2024 К=1,0000		**Тенге**			**3 643 424,17**
	Итого в ценах на 2025 К=1,0388		**Тенге**			**14 192 958,86**
	Итого в ценах на 2025 К=1,0587		**Тенге**			**964 323,29**
	Итого в ценах на 2024 и 2025 годах		**Тенге**			**18 800 706,33**
	Понижающий коэффициент К=0,9068665808		**Тенге**			**17 049 732,69**
	НДС 12%		**Тенге**			**2 045 967,92**
	ИТОГО		**Тенге**			**19 095 700,61**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

БИН 160140010537

Руководитель_____ **Мұздыбаев Е.М.**

Подрядчик:

ТОО СК "Ер-Канат Сервис"

БИН 110840000328

Директор_____ **Сапабеков М.Д.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "СанТехМонтаж-Актобе"

Эксперт_____ **Турмаганбетов С.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Актобегидропроект"

Эксперт_____ **Нургельдина Б.С.**