Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Уйгурского района"

Подрядчик: Производственный кооператив "Альтаир"

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления фукций заказчика (застройщика)

Наименование строительства и его адрес: «Строительство здания центра обслуживания населения в селе Чунджа Уйгурского района Алматинской области», который находится - с.Чунджа Уйгурский район

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Февраль месяц 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Наименование	код	Наименование	Код
		№ 1 от 01.03.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за Февраль без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЦОН Здание (КЖ)	81 030 428	72 348 596							8 681 832	81 030 428
ИТОГО	**81 030 428**	**72 348 596**							**8 681 832**	**81 030 428**
Погашение аванса										**24 309 128**
ВСЕГО										**56 721 300**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Уйгурского района"

Кашкынбаев Б.Т.

Подрядчик:
Председатель ПК "Альтаир"

Есенбай Е.С.

Технический надзор:
Директор ТОО "Кабылан эксперт"

Нургалин Р.Н.

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ"

Алимбаев К.М.

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Уйгурского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Производственный кооператив "Альтаир"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : [139-19.К] СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СЕЛЕ ЧУНДЖА УЙГУРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект : [139-19]-02-01 ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 01.03.2023 г.

Акт выполненных работ

за Февраль 2024 (месяц, год) на 02-01-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Фундаменты									
			#Фундаменты - монолитные железобетонные перекрестные ленты, высотой 600 мм #.....#[лист 9]#									
1	1	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	$м^3$	47,9	39 684,0	2 680,0	1 900 864,0	128 372,0	1 502 575,0		1 900 864,0
						5 635,0	538,0	269 916,0	25 770,0			
2	2	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	$м^3$	249,7	57 152,0	4 208,0	14 270 854,0	1 050 737,0	9 792 235,0		14 270 854,0
						13 728,0	816,0	3 427 882,0	203 755,0			
			#Гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкосающихся с грунтом #.....#[лист 4 (примечание п.6)]#									
3	6	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1 708	4 793,0	41,0	8 186 444,0	70 028,0	5 991 664,0		8 186 444,0
						1 244,0	6,0	2 124 752,0	10 248,0			
			#Выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка ВП1 - 23шт. #.....#[лист 10]#									
4	9	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,2001	1 088 595,0	3 999,0	217 828,0	800,0			217 828,0
						1 084 596,0	1 259,0	217 028,0	252,0			
			#Выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка ВП2 - 2шт. #.....#[лист 10]#									
5	13	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,008	1 088 595,0	3 999,0	8 709,0	32,0			8 709,0
						1 084 596,0	1 259,0	8 677,0	10,0			
			#Выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка ВП3 - 8шт. #.....#[лист 11]#									
6	18	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,24	1 088 595,0	3 999,0	261 263,0	960,0			261 263,0
						1 084 596,0	1 259,0	260 303,0	302,0			
			#Выпуски для колонн железобетонных монолитных, марка ВП4 - 6шт. #.....#[лист 11]#									
7	22	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0666	1 088 595,0	3 999,0	72 500,0	266,0			72 500,0
						1 084 596,0	1 259,0	72 234,0	84,0			
			Итого по разделу 1: Фундаменты					24 918 462,0	1 251 195,0	17 286 474,0	0,0	24 918 462,0
								6 380 792,0	240 421,0	0,0	0,0	
		Итого по разделу										24 918 462,0

		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									1 644 618
			ИТОГО с затратами									26 563 080

		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									1 328 154
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									1 328 154
			ИТОГО									29 219 388
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									3 506 327
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									32 725 715
			Раздел 2: Стены подвалов железобетонные монолитные									
			#Стена подвала монолитная железобетонная монолитная по осям "А и Ж" #.....#[лист 12]#									
8	24	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	$м^3$	2,4	97 005,0 46 594,0	6 150,0 1 267,0	232 812,0 111 826,0	14 760,0 3 041,0	106 227,0		232 812,0
			#Стена подвала монолитная железобетонная монолитная по осям "1"; "6" #.....#[лист 14]#									
9	27	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	$м^3$	5	97 005,0 46 594,0	6 150,0 1 267,0	485 025,0 232 970,0	30 750,0 6 335,0	221 305,0		485 025,0
			#Стена подвала монолитная железобетонная монолитная, марка СтМ1 - 2шт. #.....#[листы 3, 15]#									
10	31	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	$м^3$	4,2	97 005,0 46 594,0	6 150,0 1 267,0	407 421,0 195 695,0	25 830,0 5 321,0	185 896,0		407 421,0
			#Стена подвала монолитная железобетонная монолитная, марка СтМ2 - 6шт. #.....#[листы 3, 16]#									
11	35	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	$м^3$	1,8	97 005,0 46 594,0	6 150,0 1 267,0	174 609,0 83 869,0	11 070,0 2 281,0	79 670,0		174 609,0
			#Гидроизоляция бетоных поверхностей, соприкосающихся с грунтом #.....#[лист 4 (примечание п.6)]#									
12	39	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	482	4 793,0 1 244,0	41,0 6,0	2 310 226,0 599 608,0	19 762,0 2 892,0	1 690 856,0		2 310 226,0
			Итого по разделу 2: Стены подвалов железобетонные монолитные					3 610 093,0 1 223 968,0	102 172,0 19 870,0	2 283 954,0 0,0	0,0 0,0	3 610 093,0
		Итого по разделу										3 610 093,0

		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									238 266
			ИТОГО с затратами									3 848 359
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									192 418
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									192 418
			ИТОГО									4 233 195
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									507 983
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									4 741 178
			Раздел 3: Элементы каркаса									
			#Колонны железобетонные монолитные, марка Км1, сечение 400х400 мм - 23шт. #.....#[листы 17, 22]#									
13	40	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	$м^3$	3,68	73 828,0 26 174,0	11 245,0 2 243,0	271 687,0 96 320,0	41 381,0 8 254,0	133 986,0		271 687,0
14	41	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	$м^3$	10	73 632,0 26 174,0	11 245,0 2 243,0	736 320,13 261 739,96	112 450,01 22 430,07	362 130,16		736 320,13
			#Колонны железобетонные монолитные, марка Км2, сечение 400х400 мм - 1шт. #.....#[листы 17, 23]#									
15	47	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	$м^3$	0,16	73 828,0 26 174,0	11 245,0 2 243,0	11 812,0 4 188,0	1 799,0 359,0	5 825,0		11 812,0

			#Колонны железобетонные монолитные, марка Км3, сечение 400х400 мм - 1шт. #.....#[листы 17, 24]#									
16	54	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м³	0,16	73 828,0 26 174,0	11 245,0 2 243,0	11 812,0 4 188,0	1 799,0 359,0	5 825,0		11 812,0
			#Колонны железобетонные монолитные, марка Км4, сечение 500х500 мм - 8шт. #.....#[листы 17, 25]#									
17	61	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м³	2	73 828,0 26 174,0	11 245,0 2 243,0	147 656,0 52 348,0	22 490,0 4 486,0	72 818,0		147 656,0
18	62	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	7	73 632,0 26 174,0	11 245,0 2 243,0	515 424,09 183 217,89	78 714,78 15 700,91	253 491,41		515 424,09
			#Колонны железобетонные монолитные, марка Км5, сечение 500х500 мм - 2шт. #.....#[листы 17, 26]#									
19	69	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м³	0,5	73 828,0 26 174,0	11 245,0 2 243,0	36 914,0 13 087,0	5 623,0 1 122,0	18 204,0		36 914,0
			#Колонны железобетонные монолитные, марка Км5а, сечение 500х500 мм - 2шт. #.....#[листы 17, 27]#									
20	78	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м³	0,5	73 828,0 26 174,0	11 245,0 2 243,0	36 914,0 13 087,0	5 623,0 1 122,0	18 204,0		36 914,0
			#Колонны железобетонные монолитные, марка Км6, сечение 500х500 мм - 1шт. #.....#[листы 17, 28]#									
21	87	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м³	0,25	73 828,0 26 174,0	11 245,0 2 243,0	18 457,0 6 544,0	2 812,0 561,0	9 101,0		18 457,0
			#Колонны железобетонные монолитные, марка Км7, сечение 500х500 мм - 1шт. #.....#[листы 17, 29]#									
22	96	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м³	0,25	73 828,0 26 174,0	11 245,0 2 243,0	18 457,0 6 544,0	2 812,0 561,0	9 101,0		18 457,0
			#Ригель железобетонный монолитный, марка Рм1, шириной 400 мм, высотой 500 мм - 2шт. #.....#[листы 18, 34]#									
23	103	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м³	2,78	144 746,0 73 235,0	14 795,0 2 863,0	402 394,0 203 593,0	41 130,0 7 959,0	157 671,0		402 394,0
24	106	6103-0701-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	8	2 075,0 1 540,0	78,0 3,0	16 600,0 12 320,0	624,0 24,0	3 656,0		16 600,0
25	108	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0692	1 088 595,0 1 084 596,0	3 999,0 1 259,0	75 331,0 75 054,0	277,0 87,0			75 331,0
			#Ригель железобетонный монолитный, марка Рм2, шириной 400 мм, высотой 500 мм - 2шт. #.....#[листы 18, 36]#									
26	110	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м³	12,2	144 746,0 73 235,0	14 795,0 2 863,0	1 765 901,0 893 467,0	180 499,0 34 929,0	691 935,0		1 765 901,0
27	114	6103-0701-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	16	2 075,0 1 540,0	78,0 3,0	33 200,0 24 640,0	1 248,0 48,0	7 312,0		33 200,0
28	116	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0692	1 088 595,0 1 084 596,0	3 999,0 1 259,0	75 331,0 75 054,0	277,0 87,0			75 331,0
			#Ригель железобетонный монолитный, марка Рм3, шириной 350 мм, высотой 500 мм - 6шт. #.....#[листы 18, 37]#									
			#Ригель железобетонный монолитный, марка Рм4, шириной 350 мм, высотой 400, 500 мм - 3шт. #.....#[листы 18, 39]#									
			#Ригель железобетонный монолитный, марка Рм5, шириной 350 мм, высотой 500 мм - 3шт. #.....#[листы 18, 41]#									
			#Ригель железобетонный монолитный, марка Рм6, шириной 350 мм, высотой 500 мм - 9шт. #.....#[листы 18, 43]#									
			#Ригель железобетонный монолитный, марка Рм7, шириной 350 мм, высотой 600 мм - 6шт. #.....#[листы 18, 45]#									
			#Ригель железобетонный монолитный, марка Рм8, шириной 350 мм, высотой 400 мм - 3шт. #.....#[листы 18, 46]#									
			#Ригель железобетонный монолитный, марка Рм9, шириной 350 мм, высотой 400,600 мм - 3шт. #.....#[листы 18, 48]#									
			#Ригель железобетонный монолитный, марка Рм10, шириной 350 мм, высотой 400, 600 мм - 6шт. #.....#[листы 18, 50]#									
			#Балка железобетонный монолитный, марка Бм1, шириной 350 мм, высотой 600 мм - 4шт. #.....#[листы 19, 52]#									
			Итого по разделу 3: Элементы каркаса					4 174 210,22	499 558,79	1 749 259,57	0,0	4 174 210,22
								1 925 391,85	98 088,98	0,0	0,0	

		Итого по разделу										4 174 210,22
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									275 498
			ИТОГО с затратами									4 449 708
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									222 485
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									222 485
			ИТОГО									4 894 678
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									587 361
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									5 482 039
			Раздел 4: Перекрытия									
			#Плита перекрытия железобетонная монолитная под полы по грунту на отметке -0.300, площадь =866,0 м²#.....#[лист 4]#									
29	169	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	86,6	38 600,0 5 635,0	2 680,0 538,0	3 342 760,0 487 991,0	232 088,0 46 591,0	2 622 681,0		3 342 760,0
30	170	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	129,9	44 326,0 8 928,0	4 165,0 867,0	5 757 947,0 1 159 747,0	541 033,0 112 623,0	4 057 167,0		5 757 947,0
			#Плита перекрытия железобетонный монолитный, на отметке -0.150 (2шт)#.....#[лист 34]#									
31	172	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м³	7,8	140 658,0 79 337,0	4 517,0 937,0	1 097 132,0 618 829,0	35 233,0 7 309,0	443 070,0		1 097 132,0
			#Плита перекрытия железобетонный монолитный, на отметке +4.100 #.....#[лист 58]#									
			#Плита перекрытия железобетонный монолитный, на отметке +7.400 #.....#[лист 64]#									
			#Плита перекП2#Плита покрытия железобетонный монолитный, на отметке +9.680 #.....#[лист 69]#									
32	189	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	11,387951	306 174,0		3 486 694,14		3 486 694,14		3 486 694,14
33	190	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2511	291 854,0		73 285,0		73 285,0		73 285,0
34	192	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,01056	1 173 745,0		12 395,0		12 395,0		12 395,0
			#Парапет из стен железобетонных монолитных, на отметке +9.680 #.....#[лист 69]#									
35	194	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0588	317 238,0		18 654,0		18 654,0		18 654,0
36	195	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,35368	306 174,0		720 636,0		720 636,0		720 636,0
			#Выход на кровлю из стен железобетонных монолитных, на отметке +9.680 #.....#[лист 69]#									
37	197	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00112	317 238,0		355,0		355,0		355,0
38	198	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05606	306 174,0		17 164,0		17 164,0		17 164,0
			#Вент. шахты из стен железобетонных монолитных, на отметке +9.680 #.....#[лист 69]#									
39	200	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0126	317 238,0		3 997,0		3 997,0		3 997,0
40	201	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,85188	306 174,0		260 824,0		260 824,0		260 824,0
			Итого по разделу 4: Перекрытия					14 791 843 2 266 567	808 354 166 523	11 716 922 0	0 0	14 791 843
		Итого по разделу										14 791 843,0

		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									976 262
			ИТОГО с затратами									15 768 105
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									788 405
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									788 405
			ИТОГО									17 344 915
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									2 081 390
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									19 426 305
			Раздел 5: Диафрагма жесткости									
			#Диафрагма жесткости железобетонные монолитные, марка ДЖ1 - 2шт. #.....#[листы 19, 70, 72]#									
41	202	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	$м^3$	5	85 836,0	8 686,0	429 180,0	43 430,0	200 200,0		429 180,0
						37 110,0	1 674,0	185 550,0	8 370,0			
42	204	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39964	317 238,0		126 781,0		126 781,0		126 781,0
43	205	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55544	306 174,0		170 061,0		170 061,0		170 061,0
44	206	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,92356	291 854,0		2 020 669,0		2 020 669,0		2 020 669,0
			#Диафрагма жесткости железобетонные монолитные, марка ДЖ2 - 1шт. #.....#[листы 19, 73, 75]#									
45	207	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	$м^3$	2,3	85 836,0	8 686,0	197 423,0	19 978,0	92 092,0		197 423,0
						37 110,0	1 674,0	85 353,0	3 850,0			
46	209	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24467	317 238,0		77 619,0		77 619,0		77 619,0
47	210	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27772	306 174,0		85 031,0		85 031,0		85 031,0
48	211	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,99228	291 854,0		873 309,0		873 309,0		873 309,0
			#Диафрагма жесткости железобетонные монолитные, марка ДЖ3 - 2шт. #.....#[листы 19, 76, 78]#									
49	212	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	$м^3$	4,2	85 836,0	8 686,0	360 511,0	36 481,0	168 168,0		360 511,0
						37 110,0	1 674,0	155 862,0	7 031,0			
50	214	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46338	317 238,0		147 002,0		147 002,0		147 002,0
51	215	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46246	306 174,0		141 593,0		141 593,0		141 593,0
52	216	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,2062	291 854,0		1 519 450,0		1 519 450,0		1 519 450,0
			#Диафрагма жесткости железобетонные монолитные, марка ДЖ4 - 2шт. #.....#[листы 19, 79, 81]#									
53	217	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	$м^3$	3,8	85 836,0	8 686,0	326 177,0	33 007,0	152 152,0		326 177,0
						37 110,0	1 674,0	141 018,0	6 361,0			
54	219	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4319	317 238,0		137 015,0		137 015,0		137 015,0
55	220	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46246	306 174,0		141 593,0		141 593,0		141 593,0
56	221	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		4,81352	291 854,0		1 404 845,0		1 404 845,0		1 404 845,0

				т								
			#Диафрагма жесткости железобетонные монолитные, марка ДЖ5 - 1шт. #.....#[листы 19, 82, 84]#									
57	222	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	$м^3$	6,9	85 836,0 37 110,0	8 686,0 1 674,0	592 268,0 256 059,0	59 934,0 11 551,0	276 275,0		592 268,0
58	224	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18787	317 238,0		59 600,0		59 600,0		59 600,0
59	225	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20952	306 174,0		64 150,0		64 150,0		64 150,0
60	226	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,92077	291 854,0		852 438,0		852 438,0		852 438,0
			Итого по разделу 5: Диафрагма жесткости					9 726 715 823 842	192 830 37 163	8 710 043 0	0 0	9 726 715
		Итого по разделу										9 726 715,0

		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									641 963
			ИТОГО с затратами									10 368 678
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									518 434
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									518 434
			ИТОГО									11 405 546
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									1 368 666
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									12 774 212
			Раздел 9: Прочие работы									
			#Приямок шахты лифта #.....#[лист 32]#									
61	279	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	$м^3$	0,6	39 684,0 5 635,0	2 680,0 538,0	23 810,0 3 381,0	1 608,0 323,0	18 821,0		23 810,0
62	280	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	$м^3$	5,7	84 721,0 37 552,0	8 363,0 2 458,0	482 910,0 214 046,0	47 669,0 14 011,0	221 194,0		482 910,0
63	281	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04718	317 238,0		14 967,0		14 967,0		14 967,0
64	282	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,375	306 174,0		114 815,0		114 815,0		114 815,0
65	283	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02112	1 088 595,0 1 084 596,0	3 999,0 1 259,0	22 991,0 22 907,0	85,0 27,0			22 991,0
66	284	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,02112	1 173 745,0		24 789,0		24 789,0		24 789,0
			#Шахта лифта #.....#[лист 90]#									
			#Стены шахты из сплиттерных блоков толщиной 90 мм #.....#[лист 90]#									
			#Входная группа, марка ВГ-1 #.....#[лист 99]#									
67	294	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	14,4665	4 000,0 4 000,0	0,0 0,0	57 866,0 57 866,0	0,0 0,0			57 866,0
68	295	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	26,0175	632,0 390,0	242,0 78,0	16 443,0 10 147,0	6 296,0 2 029,0			16 443,0
69	296	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	$м^3$	3,91	39 684,0 5 635,0	2 680,0 538,0	155 164,0 22 033,0	10 479,0 2 104,0	122 652,0		155 164,0

70	297	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	$м^3$	8,71125	83 046,0 37 110,0	8 686,0 1 674,0	723 434,0 323 274,0	75 666,0 14 583,0	324 494,0		723 434,0
71	298	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	$м^3$	2,32875	44 493,0 8 928,0	4 165,0 867,0	103 613,0 20 791,0	9 699,0 2 019,0	73 122,0		103 613,0
72	299	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0244	317 238,0		7 741,0		7 741,0		7 741,0
73	300	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5087	306 174,0		155 751,0		155 751,0		155 751,0
74	301	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0516	395 181,0		20 391,0		20 391,0		20 391,0
			#Гидроизоляция бетоных поверхностей, соприкосающихся с грунтом #.....#[лист 98 (примечание п.4)]#									
75	302	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	30,1	4 793,0 1 244,0	41,0 6,0	144 269,0 37 444,0	1 235,0 181,0	105 591,0		144 269,0
			#Входная группа, марка ВГ-2 #.....#[лист 101]#									
76	303	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	45,948	4 000,0 4 000,0	0,0 0,0	183 792,0 183 792,0	0,0 0,0			183 792,0
77	304	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	43,26	632,0 390,0	242,0 78,0	27 340,0 16 871,0	10 469,0 3 374,0			27 340,0
78	305	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	$м^3$	6,1	39 684,0 5 635,0	2 680,0 538,0	242 072,0 34 374,0	16 348,0 3 282,0	191 351,0		242 072,0
79	306	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	$м^3$	12,104	83 046,0 37 110,0	8 686,0 1 674,0	1 005 189,0 449 179,0	105 135,0 20 262,0	450 875,0		1 005 189,0
80	307	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	$м^3$	4,326	44 493,0 8 928,0	4 165,0 867,0	192 477,0 38 623,0	18 018,0 3 751,0	135 836,0		192 477,0
81	308	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0496	317 238,0		15 735,0		15 735,0		15 735,0
82	309	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9528	306 174,0		291 723,0		291 723,0		291 723,0
83	310	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0467	395 181,0		18 455,0		18 455,0		18 455,0
			#Гидроизоляция бетоных поверхностей, соприкосающихся с грунтом #.....#[лист 101и1 (примечание п.4)]#									
84	311	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	60,7	4 793,0 1 244,0	41,0 6,0	290 935,0 75 511,0	2 489,0 364,0	212 936,0		290 935,0
			#Входные группы, марки ВГ-3 и ВГ-5 #.....#[лист 102]#									
85	312	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6,3688	4 000,0 4 000,0	0,0 0,0	25 475,0 25 475,0	0,0 0,0			25 475,0
86	313	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	12,7376	632,0 390,0	242,0 78,0	8 050,0 4 968,0	3 083,0 994,0			8 050,0
87	314	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	$м^3$	1,68	39 684,0 5 635,0	2 680,0 538,0	66 669,0 9 467,0	4 503,0 904,0	52 700,0		66 669,0
88	317	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0068	317 238,0		2 157,0		2 157,0		2 157,0

89	318	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,106315	306 174,0		32 551,15		32 551,15		32 551,15
90	319	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0162	395 181,0		6 402,0		6 402,0		6 402,0
			#Гидроизоляция бетоных поверхностей, соприкосающихся с грунтом #.....#[лист 102 (примечание п.2)]#									
			#Входная группа, марка ВГ-4 #.....#[лист 103]#									
			#Гидроизоляция бетоных поверхностей, соприкосающихся с грунтом #.....#[лист 103 (примечание п.2)]#									
			#Подпольный канал железобетонный монолитный #.....#[лист 105]#									
			#Плита покрытия, марка ПТ1 #.....#[лист 105]#									
			#Приямок из железобетонных монолитных стен #.....#[лист 105]#									
			#Гидроизоляция бетоных поверхностей, соприкосающихся с грунтом #.....#[лист 104 (примечание п.3)]#									
			Итого по разделу 9: Прочие работы					4 477 976	312 782	2 615 049	0	4 477 976
								1 550 149	68 208	0	0	
		Итого по разделу										4 477 976,0

		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									295 546
			ИТОГО с затратами									4 773 522
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									238 676
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									238 676
			ИТОГО									5 250 874
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									630 105
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									5 880 979
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ									81 030 428
			ПОГАШЕНИЕ АВАНСА 30%									24 309 128
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ									56 721 300

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640000476
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Уйгурского района" БИН 111240019220
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кашкынбаев Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Кабылан эксперт" Асанбаев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

89	318	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,106315	306 174,0		32 551,15		32 551,15		32 551,15
90	319	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0162	395 181,0		6 402,0		6 402,0		6 402,0
			#Гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкосающихся с грунтом #.....#[лист 102 (примечание п.2)]#									
			#Входная группа, марка ВГ-4 #.....#[лист 103]#									
			#Гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкосающихся с грунтом #.....#[лист 103 (примечание п.2)]#									
			#Подпольный канал железобетонный монолитный #.....#[лист 105]#									
			#Плита покрытия, марка ПТ1 #.....#[лист 105]#									
			#Приямок из железобетонных монолитных стен #.....#[лист 105]#									
			#Гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкосающихся с грунтом #.....#[лист 104 (примечание п.3)]#									
			Итого по разделу 9: Прочие работы					4 477 976	312 782	2 615 049	0	4 477 976
								1 550 149	68 208	0	0	
		Итого по разделу										4 477 976,0

		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									295 546
			ИТОГО с затратами									4 773 522
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									238 676
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									238 676
			ИТОГО									5 250 874
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									630 105
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									5 880 979
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ									81 030 428
			ПОГАШЕНИЕ АВАНСА 30%									24 309 128
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ									56 721 300

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640000476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Уйгурского района" БИН 111240019220

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кашкынбаев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Кабылан эксперт" Асанбаев М.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ" Алимбаев К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)