Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Уйгурского района

Подрядчик: Производственный кооператив "Альтаир"

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления фукций заказчика (застройщика)

Наименование строительства и его адрес: «Строительство здания центра обслуживания населения в селе Чунджа Уйгурского района Алматинской области», который находится - с.Чунджа Уйгурский район

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Январь месяц 2025г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Наименование	код	Наименование	Код
		№ 1 от 01.03.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за Январь без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЦОН с.Чунджа	563 353 384	92 168 988	82 293 739,29							9 875 248,71	92 168 988
ИТОГО	**563 353 384**	92 168 988	82 293 739,29							9 875 248,71	92 168 988
Погашение аванса											
ВСЕГО											92 168 988

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
Уйгурского района

Кашкынбаев К.Т.

Подрядчик:
Председатель ПК "Альтаир"

Есенбай Е.С.

Технический надзор:
Директор ТОО "Кабинлан эксперт"

Байдаров Ж.М.

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ"

Алимбаев К.М.

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" Уйгурского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Альтаир"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **[139-19.К] СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СЕЛЕ ЧУНДЖА УЙГУРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **[139-19]-06-03 НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за Январь 2025 (месяц, год) на 06-03 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Элементы канала тепловых сетей									
1	1	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 1**	м³	166,421736	493,0 0,0	493,0 105,0	82 046,0 0,0	82 046,0 17 474,0			82 046,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	5,147064	9 199,0 9 199,0	0,0 0,0	47 348,0 47 348,0	0,0 0,0			47 348,0
3	3	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1**	м³	87,4692	410,0 0,0	410,0 88,0	35 862,0 0,0	35 862,0 7 697,0			35 862,0
4	4	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км**	т·км	3 061,422	59,0		180 624,0				180 624,0
5	5	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м³	87,4692	64,0 12,0	52,0 13,0	5 598,0 1 050,0	4 548,0 1 137,0			5 598,0
6	6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	67,27968	65,0 0,0	65,0 16,0	4 373,0 0,0	4 373,0 1 076,0			4 373,0

7	7	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	67,27968	211,0 44,0	164,0 36,0	14 196,0 2 960,0	11 034,0 2 422,0	202,0		14 196,0
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	67,27968	632,0 390,0	242,0 78,0	42 521,0 26 239,0	16 282,0 5 248,0			42 521,0
9	9	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$ грунта	16,81992	3 642,0 3 642,0	0,0 0,0	61 258,0 61 258,0	0,0 0,0			61 258,0
10	10	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	$м^3$	11,5	39 684,0 5 635,0	2 680,0 538,0	456 366,0 64 802,0	30 820,0 6 187,0	360 744,0		456 366,0
11	11	1106-1001-0107 *РСНБ РК 2022*	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	$м^3$	31,3	39 952,0 19 251,0	18 936,0 6 613,0	1 250 498,0 602 556,0	592 697,0 206 987,0	55 245,0		1 250 498,0
12	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1818	317 238,0		57 674,0		57 674,0		57 674,0
13	13	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,3943	306 174,0		1 039 246,0		1 039 246,0		1 039 246,0
14	14	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03192	321 709,0 317 710,0	3 999,0 1 259,0	10 269,0 10 141,0	127,0 40,0			10 269,0
15	15	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,03192	479 980,0		15 321,0		15 321,0		15 321,0
16	16	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,29276	268,0 190,0	4,0 0,0	346,0 246,0	5,0 0,0	96,0		346,0
17	17	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	$м^2$	1,29276	411,0 222,0	7,0 2,0	531,0 287,0	9,0 3,0	235,0		531,0
18	18	1107-0404-0102 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий. Установка	$м^3$ сборных конструкций	6,72	21 655,0 11 875,0	7 567,0 1 248,0	145 522,0 79 800,0	50 851,0 8 387,0	14 871,0		145 522,0
19	19	225-202-1102 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	6,72	91 701,0		616 231,0		616 231,0		616 231,0
20	20	1107-0404-0102 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий. Установка	$м^3$ сборных конструкций	2,64	21 655,0 11 875,0	7 567,0 1 248,0	57 169,0 31 350,0	19 977,0 3 295,0	5 842,0		57 169,0
21	21	225-202-1102 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,64	91 701,0		242 091,0		242 091,0		242 091,0

22	22	1106-0801-0108 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15, F50, W4 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м³	1,6	107 052,0 58 994,0	6 849,0 1 322,0	171 283,0 94 390,0	10 958,0 2 115,0	65 935,0		171 283,0
23	23	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0027	317 238,0		857,0		857,0		857,0
24	24	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,195	306 174,0		59 704,0		59 704,0		59 704,0
25	25	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005)	т	0,05538	841 922,0 253 184,0	50 682,0 15 214,0	46 626,0 14 021,0	2 807,0 843,0	29 797,0		46 626,0
26	26	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м³	0,2	39 684,0 5 635,0	2 680,0 538,0	7 937,0 1 127,0	536,0 108,0	6 273,0		7 937,0
27	27	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15, F50, W4 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м³	1,4	79 604,0 37 552,0	8 363,0 2 458,0	111 446,0 52 573,0	11 708,0 3 441,0	47 165,0		111 446,0
28	28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00462	317 238,0		1 466,0		1 466,0		1 466,0
29	29	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1351	306 174,0		41 364,0		41 364,0		41 364,0
30	30	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Покрытия приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0337	308 659,0 223 349,0	26 434,0 7 384,0	10 402,0 7 527,0	891,0 249,0	1 984,0		10 402,0
31	31	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0337	380 001,0		12 806,0		12 806,0		12 806,0
32	32	6109-0303-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 (20) мм. Устройство	м²	2,04	3 070,0 1 270,0	12,0 3,0	6 263,0 2 591,0	24,0 6,0	3 648,0		6 263,0
33	33	6109-0303-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	м² покрытия	2,04	-408,0 -156,0	0,0 0,0	-832,0 -318,0	0,0 0,0	-514,0		-832,0
34	34	6123-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры лежневые из сборных железобетонных элементов массой до 0,3 т. Укладка	м³ сборных конструкций	0,609	48 090,0 28 400,0	19 690,0 5 899,0	29 287,0 17 296,0	11 991,0 3 592,0			29 287,0
35	35	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	86	1 316,0		113 176,0		113 176,0		113 176,0
36	36	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2		53	1 392,0		73 776,0		73 776,0		73 776,0

				шт.								
37	37	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	223,236	4 793,0 1 244,0	41,0 6,0	1 069 970,0 277 706,0	9 152,0 1 339,0	783 112,0		1 069 970,0
38	38	6111-0401-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных пенополистиролом	м	6,9	849,0 439,0	36,0 12,0	5 858,0 3 029,0	249,0 83,0	2 581,0		5 858,0
			Итого по разделу 1: Элементы канала тепловых сетей					6 126 479,0 1 397 979,0	896 947,0 271 729,0	3 650 928,0 0,0	0,0 0,0	6 126 479,0
			Раздел 2: Элементы теплофикационной камеры									
39	39	6101-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 1	$м^3$	107,569999	386,0 0,0	386,0 85,0	41 522,0 0,0	41 522,0 9 143,0			41 522,0
40	40	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	3,326907	9 199,0 9 199,0	0,0 0,0	30 604,0 30 604,0	0,0 0,0			30 604,0
41	41	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 1	$м^3$	19,703924	471,0 0,0	471,0 104,0	9 281,0 0,0	9 280,0 2 049,0			9 281,0
42	42	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км	т·км	689,637331	59,0		40 689,0				40 689,0
43	43	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 1	$м^3$	19,703924	64,0 12,0	52,0 13,0	1 261,0 236,0	1 024,0 256,0			1 261,0
44	44	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$ грунта	72,954386	65,0 0,0	65,0 16,0	4 742,0 0,0	4 742,0 1 167,0			4 742,0
45	45	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	72,954386	211,0 44,0	164,0 36,0	15 393,0 3 210,0	11 964,0 2 626,0	219,0		15 393,0
46	46	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$ уплотненного грунта	72,954386	632,0 390,0	242,0 78,0	46 107,0 28 452,0	17 655,0 5 690,0			46 107,0
47	47	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$ грунта	18,238596	3 642,0 3 642,0	0,0 0,0	66 425,0 66 425,0	0,0 0,0			66 425,0
48	48	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)		0,9	39 684,0	2 680,0	35 716,0	2 412,0	28 232,0		35 716,0

				м³		5 635,0	538,0	5 072,0	484,0				
49	49	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15, F50, W4 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)		0,174	123 599,0	14 799,0	21 506,0	2 575,0	6 395,0			21 506,0
				м³		72 046,0	4 404,0	12 536,0	766,0				
50	50	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)		2,226	79 604,0	8 363,0	177 199,0	18 617,0	74 991,0			177 199,0
				м³		37 552,0	2 458,0	83 591,0	5 472,0				
51	51	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,006	317 238,0		1 903,0		1 903,0			1 903,0
				т									
52	52	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,13216	306 174,0		40 464,0		40 464,0			40 464,0
				т									
53	53	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные для создания уклона. Устройство		3,75	2 169,0	83,0	8 134,0	312,0	2 303,0			8 134,0
				м² стяжки		1 472,0	30,0	5 520,0	113,0				
54	54	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15, F50, W4 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)		7,7	79 604,0	8 363,0	612 951,0	64 395,0	259 405,0			612 951,0
				м³		37 552,0	2 458,0	289 150,0	18 927,0				
55	55	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0192	317 238,0		6 091,0		6 091,0			6 091,0
				т									
56	56	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,37262	306 174,0		114 087,0		114 087,0			114 087,0
				т									
57	57	1106-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15, F50, W4 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)		0,26376	150 384,0	14 592,0	39 665,0	3 849,0	11 382,0			39 665,0
				м³		92 638,0	4 347,0	24 434,0	1 147,0				
58	58	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В15, F50, W4 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)		0,36624	135 541,0	4 517,0	49 641,0	1 654,0	18 931,0			49 641,0
				м³		79 337,0	937,0	29 056,0	343,0				
59	59	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00713	317 238,0		2 262,0		2 262,0			2 262,0
				т									
60	60	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1318	306 174,0		40 354,0		40 354,0			40 354,0
				т									
61	61	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0176	1 415 638,0	3 999,0	24 915,0	70,0	19 253,0			24 915,0
				т		317 710,0	1 259,0	5 592,0	22,0				
62	62	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки. Установка (люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99)		2	40 733,0	1 264,0	81 466,0	2 528,0	64 990,0			81 466,0
				шт.		6 974,0	391,0	13 948,0	782,0				
63	63	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		0,0842	283 948,0	67 082,0	23 908,0	5 648,0	2 820,0			23 908,0

				т конструкций		183 373,0	18 672,0	15 440,0	1 572,0			
64	64	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0842	1 145 627,0		96 462,0		96 462,0		96 462,0
65	65	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,00424	1 152 130,0		4 885,0		4 885,0		4 885,0
66	66	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,6944	268,0 190,0	4,0 0,0	722,0 512,0	11,0 0,0	199,0		722,0
67	67	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	16	33,0		528,0		528,0		528,0
68	68	6111-0501-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз	$м^2$	3,11004	467,0 191,0	5,0 1,0	1 452,0 594,0	15,0 3,0	843,0		1 452,0
69	69	6111-0501-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 (за 2 раза)	$м^2$	3,11004	843,0 144,0	8,0 2,0	2 622,0 448,0	25,0 6,0	2 149,0		2 622,0
70	70	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, F50, W4 ГОСТ 7473-2010)	$м^3$	0,18	144 550,0 73 235,0	14 795,0 2 863,0	26 019,0 13 182,0	2 663,0 515,0	10 174,0		26 019,0
71	71	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00704	317 238,0		2 233,0		2 233,0		2 233,0
72	72	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00372	306 174,0		1 139,0		1 139,0		1 139,0
73	73	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04074	291 854,0		11 890,0		11 890,0		11 890,0
74	74	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	45,635	4 793,0 1 244,0	41,0 6,0	218 729,0 56 770,0	1 871,0 274,0	160 088,0		218 729,0
			Итого по разделу 2: Элементы теплофикационной камеры					1 902 967,0 684 772,0	192 832,0 51 357,0	984 672,0 0,0	0,0 0,0	1 902 967,0
			Раздел 3: Трубопроводы инженерных сетей									
75	75	6123-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12 (трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10704-91)	км трубопровода	0,154	7 247 686,0 2 868 023,0	1 181 096,0 280 057,0	1 116 144,0 441 676,0	181 889,0 43 129,0	492 579,0		1 116 144,0

76	76	6123-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 (32) мм. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12 (трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75)	км трубопровода	0,077	6 227 399,0 2 763 730,0	1 142 507,0 273 126,0	479 510,0 212 807,0	87 973,0 21 031,0	178 729,0		479 510,0
77	77	6123-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 (32) мм. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12 (трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75)	км трубопровода	0,077	5 908 239,0 2 763 730,0	1 142 507,0 273 126,0	454 934,0 212 807,0	87 973,0 21 031,0	154 154,0		454 934,0
78	78	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,0048	1 113 438,0		5 345,0		5 345,0		5 345,0
79	79	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,1608	1 113 438,0		179 041,0		179 041,0		179 041,0
80	80	242-302-0505 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара, Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	77 435,0		154 870,0		154 870,0		154 870,0
81	81	242-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара, Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	54 154,0		108 308,0		108 308,0		108 308,0
82	82	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	16	1 431,0		22 896,0		22 896,0		22 896,0
83	83	261-301-0310 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры ответвления длиной 200 мм	шт.	4	755,0		3 020,0		3 020,0		3 020,0
84	84	6123-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 (48) мм. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12 (трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80)	км трубопровода	0,005	5 041 095,0 2 613 298,0	1 138 223,0 273 126,0	25 205,0 13 066,0	5 691,0 1 366,0	6 448,0		25 205,0

85	85	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 (48) мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	3 501 034,0 1 197 270,0	62 355,0 297,0	17 505,0 5 986,0	311,0 1,0	11 207,0		17 505,0
86	86	6123-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 (32) мм. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12 (трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80)	км трубопровода	0,003	4 535 085,0 2 613 298,0	1 138 223,0 273 126,0	13 605,0 7 840,0	3 414,0 819,0	2 351,0		13 605,0
87	87	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 (32) мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	3 501 034,0 1 197 270,0	62 355,0 297,0	10 503,0 3 592,0	187,0 1,0	6 724,0		10 503,0
88	88	1125-0128-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром до 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	32	28 284,0 4 665,0	23 619,0 4 533,0	905 088,0 149 280,0	755 808,0 145 056,0			905 088,0
89	89	6111-0501-0526 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 (в 4 слоя)	$м^2$	61	1 164,0 296,0	24,0 4,0	71 004,0 18 056,0	1 464,0 244,0	51 484,0		71 004,0
90	90	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	155,6	2 069,0 1 511,0	43,0 13,0	321 936,0 235 112,0	6 691,0 2 023,0	80 134,0		321 936,0
91	91	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,17894	552 642,0		98 890,0		98 890,0		98 890,0
92	92	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	6,7	107 709,0 93 255,0	3 461,0 1 127,0	721 650,0 624 808,0	23 189,0 7 551,0	73 653,0		721 650,0
93	93	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	9,648	20 202,0		194 909,0		194 909,0		194 909,0
94	94	6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной (выход из котельной)	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	2,4	9 484,0 8 934,0	279,0 32,0	22 762,0 21 442,0	670,0 77,0	650,0		22 762,0
95	95	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,018973	458 511,0		8 700,0		8 700,0		8 700,0
96	96	6123-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры лежневые из сборных железобетонных элементов массой до 0,3 т. Укладка		0,004	48 090,0	19 690,0	192,0	79,0			192,0

				$м^3$ сборных конструкций		28 400,0	5 899,0	114,0	24,0			
97	97	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	1	1 316,0		1 316,0		1 316,0		1 316,0
98	98	6122-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	2 106 031,0 2 021 918,0	10 795,0 3 402,0	4 212,0 4 044,0	22,0 7,0	147,0		4 212,0
99	99	241-701-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм	м	2,016	2 993,0		6 034,0		6 034,0		6 034,0
100	100	6114-0102-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гильза из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка (трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6 мм ГОСТ 10705-80)	м трубопровода	1	24 229,0 9 587,0	323,0 67,0	24 229,0 9 587,0	323,0 67,0	14 319,0		24 229,0
101	101	6114-0201-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцев	соединение	2	40 974,0 14 929,0	546,0 57,0	81 948,0 29 858,0	1 092,0 114,0	50 998,0		81 948,0
102	102	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,006202	300 091,0 274 114,0	15 086,0 3 055,0	1 861,0 1 700,0	94,0 19,0	68,0		1 861,0
103	103	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,006202	1 164 571,0		7 222,0		7 222,0		7 222,0
104	104	6114-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	16 755,0 12 729,0	0,0 0,0	33 510,0 25 458,0	0,0 0,0	8 052,0		33 510,0
105	105	234-201-0312 *РСНБ РК 2022*	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	$м^3$	0,088262	8 780,0		775,0		775,0		775,0
106	106	261-107-0677 *РСНБ РК 2022*	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	$м^3$	0,098	9 417,0		923,0		923,0		923,0
107	107	1146-0303-0106 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 $м^2$ (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	$м^3$ заделки	0,22	381 017,0 275 000,0	3 622,0 1 186,0	83 824,0 60 500,0	797,0 261,0	22 527,0		83 824,0
108	108	6114-0102-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гильза из стальных электросварных труб, диаметр 150 мм. Прокладка (трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80)	м трубопровода	1	13 698,0 6 006,0	276,0 65,0	13 698,0 6 006,0	276,0 65,0	7 416,0		13 698,0
109	109	6114-0201-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	34 605,0 14 929,0	546,0 57,0	69 210,0 29 858,0	1 092,0 114,0	38 260,0		69 210,0
110	110	6114-0102-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	0,56	13 734,0 6 006,0	276,0 65,0	7 691,0 3 363,0	154,0 36,0	4 173,0		7 691,0

111	111	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	7 877,0		15 754,0		15 754,0		15 754,0
112	112	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,005183	300 091,0 274 114,0	15 086,0 3 055,0	1 555,0 1 421,0	78,0 16,0	56,0		1 555,0
113	113	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,005183	1 164 571,0		6 036,0		6 036,0		6 036,0
114	114	6114-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	16 755,0 12 729,0	0,0 0,0	33 510,0 25 458,0	0,0 0,0	8 052,0		33 510,0
115	115	234-201-0312 *РСНБ РК 2022*	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	$м^3$	0,065394	8 780,0		574,0		574,0		574,0
116	116	261-107-0677 *РСНБ РК 2022*	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	$м^3$	0,066	9 417,0		622,0		622,0		622,0
117	117	1146-0303-0106 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 $м^2$ (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	$м^3$ заделки	0,22	381 017,0 275 000,0	3 622,0 1 186,0	83 824,0 60 500,0	797,0 261,0	22 527,0		83 824,0
118	118	6114-0102-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гильза из стальных электросварных труб, диаметр 150 мм. Прокладка (трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80)	м трубопровода	1	13 698,0 6 006,0	276,0 65,0	13 698,0 6 006,0	276,0 65,0	7 416,0		13 698,0
119	119	6114-0201-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	34 605,0 14 929,0	546,0 57,0	69 210,0 29 858,0	1 092,0 114,0	38 260,0		69 210,0
120	120	6114-0102-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	0,56	13 734,0 6 006,0	276,0 65,0	7 691,0 3 363,0	154,0 36,0	4 173,0		7 691,0
121	121	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	7 877,0		15 754,0		15 754,0		15 754,0
122	122	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,005183	300 091,0 274 114,0	15 086,0 3 055,0	1 555,0 1 421,0	78,0 16,0	56,0		1 555,0
123	123	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,005183	1 164 571,0		6 036,0		6 036,0		6 036,0
124	124	6114-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	16 755,0 12 729,0	0,0 0,0	33 510,0 25 458,0	0,0 0,0	8 052,0		33 510,0
125	125	234-201-0312 *РСНБ РК 2022*	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	$м^3$	0,065394	8 780,0		574,0		574,0		574,0

141	141	6101-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1	м^3	11,979204	386,0 0,0	386,0 85,0	4 624,0 0,0	4 624,0 1 018,0			4 624,0
142	142	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	0,370491	9 199,0 9 199,0	0,0 0,0	3 408,0 3 408,0	0,0 0,0			3 408,0
143	143	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1	м^3	26,530306	471,0 0,0	471,0 104,0	12 496,0 0,0	12 496,0 2 759,0			12 496,0
144	144	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км	т·км	928,5607	59,0		54 785,0				54 785,0
145	145	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м^3	26,530306	64,0 12,0	52,0 13,0	1 698,0 318,0	1 380,0 345,0			1 698,0
146	146	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Смесь из гравия, щебня и гальки	м^3 грунта	14,133455	65,0 0,0	65,0 16,0	919,0 0,0	919,0 226,0			919,0
147	147	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3 грунта	3,533364	4 000,0 4 000,0	0,0 0,0	14 133,0 14 133,0	0,0 0,0			14 133,0
148	148	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	17,666819	6 741,0		119 092,0		119 092,0		119 092,0
149	149	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Смесь из гравия, щебня и гальки. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	14,133455	632,0 390,0	242,0 78,0	8 932,0 5 512,0	3 420,0 1 102,0			8 932,0
150	150	1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м^3 изолирующего слоя	0,954963	36 324,0 28 927,0	5 326,0 1 720,0	34 688,0 27 624,0	5 087,0 1 643,0	1 977,0		34 688,0
151	151	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	9,879755	65,0 0,0	65,0 16,0	642,0 0,0	642,0 158,0			642,0
152	152	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	9,879755	211,0 44,0	164,0 36,0	2 085,0 435,0	1 621,0 356,0	30,0		2 085,0
153	153	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		9,879755	632,0	242,0	6 244,0	2 391,0			6 244,0

126	126	261-107-0677 *РСНБ РК 2022*	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	$м^3$	0,066	9 417,0		622,0		622,0		622,0
127	127	1146-0303-0106 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 $м^2$ (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	$м^3$ заделки	0,22	381 017,0 275 000,0	3 622,0 1 186,0	83 824,0 60 500,0	797,0 261,0	22 527,0		83 824,0
128	128	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,004427	1 353 498,0 274 114,0	15 086,0 3 055,0	5 992,0 1 214,0	67,0 14,0	4 712,0		5 992,0
129	129	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	1,2	7 927,0 4 803,0	35,0 8,0	9 512,0 5 764,0	42,0 10,0	3 707,0		9 512,0
130	130	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Выход труб из канала. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	8	655,0 652,0	3,0 1,0	5 240,0 5 216,0	24,0 8,0			5 240,0
131	131	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000821	408 199,0		335,0		335,0		335,0
132	132	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,512	708,0		1 778,0		1 778,0		1 778,0
133	133	6111-0501-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз (два раза)	$м^2$	0,36	410,0 290,0	12,0 3,0	148,0 104,0	4,0 1,0	39,0		148,0
134	134	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,004427	1 353 498,0 274 114,0	15 086,0 3 055,0	5 992,0 1 214,0	67,0 14,0	4 712,0		5 992,0
135	135	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	1,2	7 927,0 4 803,0	35,0 8,0	9 512,0 5 764,0	42,0 10,0	3 707,0		9 512,0
136	136	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Выход труб из канала. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	8	655,0 652,0	3,0 1,0	5 240,0 5 216,0	24,0 8,0			5 240,0
137	137	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000821	408 199,0		335,0		335,0		335,0
138	138	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,512	708,0		1 778,0		1 778,0		1 778,0
139	139	6111-0501-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз (два раза)	$м^2$	0,36	410,0 290,0	12,0 3,0	148,0 104,0	4,0 1,0	39,0		148,0
140	140	6121-0901-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$	м короба	4	22 233,0 5 967,0	3 141,0 911,0	88 932,0 23 868,0	12 564,0 3 644,0	52 500,0		88 932,0
			Итого по разделу 3: Трубопроводы инженерных сетей					5 781 761,0 2 379 409,0	1 175 299,0 247 515,0	2 227 055,0 0,0	0,0 0,0	5 781 761,0
			Раздел 4: Колодец дренажный из сборных железобетонных элементов, диаметр 1000 мм									

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Уйгурского района

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Производственный кооператив "Альтаир"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : [139-19.К] СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СЕЛЕ ЧУНДЖА УЙГУРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект : [139-19]-04-02 ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за Январь 2025 (месяц, год) на 04-02 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - 0,4 КВ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Внутриплощадочные сети 0,4 кВ									
1	1	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 1	м^3	47,4039	493,0	493,0	23 370,0	23 370,0			23 370,0
						0,0	105,0	0,0	4 977,0			
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в	м^3 грунта	1,4661	9 199,0	0,0	13 487,0	0,0			13 487,0
						9 199,0	0,0	13 487,0	0,0			
3	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2	м^3 грунта	26,064	65,0	65,0	1 694,0	1 694,0			1 694,0
						0,0	16,0	0,0	417,0			
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	ненного грунта	26,064	632,0	242,0	16 472,0	6 307,0			16 472,0
						390,0	78,0	10 165,0	2 033,0			
5	5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3 грунта	6,516	3 642,0	0,0	23 731,0	0,0			23 731,0
						3 642,0	0,0	23 731,0	0,0			
6	6	1134-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	трубопровода	0,039	775 780,0	0,0	30 255,0	0,0	2 294,0		30 255,0
						716 947,0	0,0	27 961,0	0,0			
7	7	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	39	1 852,0		72 228,0		72 228,0		72 228,0
8	8	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	176	801,0	442,0	140 976,0	77 792,0			140 976,0
						359,0	145,0	63 184,0	25 520,0			
9	9	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	74	247,0	127,0	18 278,0	9 398,0			18 278,0
						120,0	42,0	8 880,0	3 108,0			
10	10	6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	176	750,0	391,0	132 000,0	68 816,0			132 000,0
						359,0	122,0	63 184,0	21 472,0			
11	11	6124-0201-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом.		74	385,0	206,0	28 490,0	15 244,0			28 490,0

			каждый последующий кабель	м кабеля		179,0	64,0	13 246,0	4 736,0				
12	12	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,16	53 259,0		61 780,0		61 780,0			61 780,0
13	13	6124-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабели до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м кабели	39	2 468,0 1 435,0	966,0 271,0	96 252,0 55 965,0	37 674,0 10 569,0	2 613,0			96 252,0
14	14	6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	182	1 200,0 717,0	427,0 117,0	218 400,0 130 494,0	77 714,0 21 294,0	10 192,0			218 400,0
15	15	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	168	1 103,0 658,0	389,0 105,0	185 304,0 110 544,0	65 352,0 17 640,0	9 408,0			185 304,0
16	16	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5	2 009,0 837,0	1 007,0 306,0	10 045,0 4 185,0	5 035,0 1 530,0	825,0			10 045,0
17	17	243-113-0923 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,08568	7 782 908,0		666 840,0		666 840,0			666 840,0
18	18	243-113-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,09996	1 058 400,0		105 798,0		105 798,0			105 798,0
19	19	243-113-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,08874	612 038,0		54 312,0		54 312,0			54 312,0
20	20	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	921 186,0		9 396,0		9 396,0			9 396,0
21	21	243-214-1104 *РСНБ РК 2022*	Кабели контрольные АКВБбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,1173	391 742,0		45 951,0		45 951,0			45 951,0
22	22	6124-0201-2203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	91 959,0 35 870,0	56 015,0 18 583,0	183 918,0 71 740,0	112 030,0 37 166,0	148,0			183 918,0
23	23	243-903-1503 *РСНБ РК 2022*	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми	шт.	2	17 745,0		35 490,0		35 490,0			35 490,0
24	24	6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Муфта концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	62 905,0 23 914,0	38 917,0 12 911,0	251 620,0 95 656,0	155 668,0 51 644,0	296,0			251 620,0
25	25	243-903-7501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1	шт.	4	13 969,0		55 876,0		55 876,0			55 876,0
			Итого по разделу 1: Внутриплощадочные сети 0,4 кВ					2 481 963,0 692 422,0	656 094,0 202 106,0	1 133 447,0 0,0	0,0 0,0		2 481 963,0
		Итого по разделу											2 481 963,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%										163 810
			ИТОГО с затратами										2 645 773
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%										132 289
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%										132 289
			ИТОГО										2 910 351
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %										349 242
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ										3 259 593

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Уйгурского района БИН 111240019220

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кашкынбаев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Кабылан эксперт" Асанбаев М.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ" Алимбаев К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

								2 364 916,0	0,0	0,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
		Итого по разделу										5 887 604,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									388 582
			ИТОГО с затратами									6 276 186
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									313 809
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									313 809
			ИТОГО									6 903 804
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									828 456
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									7 732 260

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Уйгурского района БИН 111240019220

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кашкынбаев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт" Асанбаев М.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ" Алимбаев К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" Уйгурского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Альтаир"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **[139-19.К] СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СЕЛЕ ЧУНДЖА УЙГУРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **[139-19]-07-01 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за Январь 2025 (месяц, год) на 07-01-02 ПРОЕЗДЫ, ТРОТУАРЫ И ПЛОЩАДКИ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Асфальтобетонные покрытия									
1	8	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	31,33485	61 361,0		1 922 738,0		1 922 738,0		1 922 738,0
2	16	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	2,5928	67 539,0		175 115,0		175 115,0		175 115,0
3	20	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	1,848	67 539,0		124 812,0		124 812,0		124 812,0
4	26	255-102-0606 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	575,148	4 389,0		2 524 325,0		2 524 325,0		2 524 325,0
5	28	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	2,0026	67 539,0		135 254,0		135 254,0		135 254,0
			Итого по разделу 1: Асфальтобетонные покрытия					4 882 244,0	0,0	4 882 244,0	0,0	4 882 244,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					4 882 244,0	0,0	4 882 244,0	0,0	4 882 244,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	
		Итого по разделу										4 882 244,0

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" Уйгурского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Альтаир"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **[139-19.К] СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СЕЛЕ ЧУНДЖА УЙГУРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **[139-19]-06-04 КОТЕЛЬНАЯ; ДЫМОВАЯ ТРУБА (Н-15 М); ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за Январь 2025 (месяц, год) на 06-04-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КМ) - ДЫМОВАЯ ТРУБА (Н-15 М) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Дымовая труба (Н-15 м)									
1	1	1109-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Дымовые трубы котельной высотой до 25 м цельного сечения массой до 3 т. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,534	60 745,0 35 569,0	17 284,0 4 551,0	93 183,0 54 563,0	26 513,0 6 981,0	12 107,0		93 183,0
2	2	222-517-0103 *РСНБ РК 2022*	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 100 до 150 кг	т	1,59536	1 063 947,0		1 697 378,0		1 697 378,0		1 697 378,0
3	3	СТ121-060000-0001	Металлические конструкции и изделия - применение марки стали С245 (Ст3пс5, Ст3сп5) по проекту КМ вместо С235 (Ст3кп2) по ГОСТ 27772-2015, окрашенные ПФ-115 за 2 раза	т	1,59536	32 673,0		52 125,0		52 125,0		52 125,0
4	4	6111-0101-1601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125 с покрытием сталью оцинкованной	$м^3$ изоляции	2	415 885,0 297 055,0	18 773,0 3 915,0	831 770,0 594 110,0	37 546,0 7 830,0	200 114,0		831 770,0
5	5	234-201-0205 *РСНБ РК 2022*	Маты прошивные с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-100 ГОСТ 21880-2011	$м^3$	2,48	49 571,0		122 936,0		122 936,0		122 936,0
			Итого по разделу 1: Дымовая труба (Н-15 м)					2 797 392,0 648 673,0	64 059,0 14 811,0	2 084 660,0 0,0	0,0 0,0	2 797 392,0
			Раздел 2: Металлическая этажерка									
6	6	6103-0701-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подливка под опоры толщиной 20 мм. Устройство		1,96	3 028,0	17,0	5 935,0	33,0	1 474,0		5 935,0

				м²		2 259,0	4,0	4 428,0	8,0				
7	7	6103-0701-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подливка под опоры. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины		1,96	980,0	8,0	1 921,0	16,0	641,0		1 921,0
				м²		645,0	3,0	1 264,0	6,0			
8	8	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,1336	154 415,0	20 284,0	175 045,0	22 994,0	27 616,0		175 045,0
						109 770,0	4 723,0	124 435,0	5 354,0			
9	9	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки. *Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1.*	т	1,178944	80 400,0	29 928,0	94 787,0	35 284,0	18 491,0		94 787,0
						34 788,0	7 806,0	41 013,0	9 203,0			
10	10	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,01504	401 156,0		407 189,0		407 189,0		407 189,0
11	11	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,163904	435 243,0		71 338,0		71 338,0		71 338,0
12	12	СТ121-060000-0001	Металлические конструкции и изделия - применение марки стали С245 (Ст3пс5, Ст3сп5) по проекту КМ вместо С235 (Ст3кп2) по ГОСТ 27772-2015, окрашенные ПФ-115 за 2 раза	т	1,178944	32 673,0		38 520,0		38 520,0		38 520,0
13	13	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки	т	1,13048	186 040,0	65 929,0	210 314,0	74 532,0	17 564,0		210 314,0
						104 574,0	13 186,0	118 219,0	14 907,0			
14	14	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,78	522 068,0		407 213,0		407 213,0		407 213,0
15	15	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,35048	470 520,0		164 908,0		164 908,0		164 908,0
16	16	СТ121-060000-0001	Металлические конструкции и изделия - применение марки стали С245 (Ст3пс5, Ст3сп5) по проекту КМ вместо С235 (Ст3кп2) по ГОСТ 27772-2015, окрашенные ПФ-115 за 2 раза	т	1,13048	32 673,0		36 936,0		36 936,0		36 936,0
17	17	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов. Монтаж	т конструкций	0,80808	348 734,0	51 050,0	281 805,0	41 252,0	3 918,0		281 805,0
						292 835,0	12 899,0	236 634,0	10 423,0			
18	18	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,80808	380 001,0		307 071,0		307 071,0		307 071,0
19	19	СТ121-060000-0001	Металлические конструкции и изделия, окрашенные ПФ-115 за 2 раза	т	0,80808	24 882,0		20 107,0		20 107,0		20 107,0
20	20	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждения площадок из угловой и полосовой стали. Монтаж	т конструкций	0,28496	294 182,0	64 928,0	83 830,0	18 502,0	8 296,0		83 830,0
						200 141,0	18 507,0	57 032,0	5 274,0			
21	21	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,24024	470 520,0		113 038,0		113 038,0		113 038,0

22	22	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04472	380 001,0		16 994,0		16 994,0		16 994,0
23	23	СТ121-060000-0001	Металлические конструкции и изделия - применение марки стали С245 (Ст3пс5, Ст3сп5) по проекту КМ вместо С235 (Ст3кп2) по ГОСТ 27772-2015, окрашенные ПФ-115 за 2 раза	т	0,24024	32 673,0		7 849,0		7 849,0		7 849,0
24	24	СТ121-060000-0001	Металлические конструкции и изделия, окрашенные ПФ-115 за 2 раза	т	0,04472	24 882,0		1 113,0		1 113,0		1 113,0
25	25	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом из просечно-вытяжной стали. Монтаж	т конструкций	0,26	294 182,0 200 141,0	64 928,0 18 507,0	76 487,0 52 037,0	16 881,0 4 812,0	7 569,0		76 487,0
26	26	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,26	401 638,0		104 426,0		104 426,0		104 426,0
27	27	СТ121-060000-0001	Металлические конструкции и изделия - окрашенные ПФ-115 за 2 раза	т	0,26	24 882,0		6 469,0		6 469,0		6 469,0
28	28	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1482	267 278,0 166 703,0	67 082,0 18 672,0	39 611,0 24 705,0	9 941,0 2 767,0	4 964,0		39 611,0
29	29	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,09464	470 520,0		44 530,0		44 530,0		44 530,0
30	30	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,05356	310 572,0		16 634,0		16 634,0		16 634,0
31	31	СТ121-060000-0001	Металлические конструкции и изделия - применение марки стали С245 (Ст3пс5, Ст3сп5) по проекту КМ вместо С235 (Ст3кп2) по ГОСТ 27772-2015, окрашенные ПФ-115 за 2 раза	т	0,09464	32 673,0		3 092,0		3 092,0		3 092,0
32	32	СТ121-060000-0001	Металлические конструкции и изделия - окрашенные ПФ-115 за 2 раза	т	0,05356	24 882,0		1 333,0		1 333,0		1 333,0
			Итого по разделу 2: Металлическая этажерка					2 738 495,0	219 435,0	1 859 293,0	0,0	2 738 495,0
								659 767,0	52 754,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					5 535 887,0	283 494,0	3 943 953,0	0,0	5 535 887,0
								1 308 440,0	67 565,0	0,0	0,0	
		Итого по разделу										5 535 887,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									365 369
			ИТОГО с затратами									5 901 256
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									295 063
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									295 063
			ИТОГО									6 491 382

		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									778 966
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									7 270 348

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтанр" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Уйгурского района БИН 111240019220

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кашкынбаев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт" Асанбаев М.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ" Алимбаев К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Уйгурского района

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Производственный кооператив "Альтаир"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : [139-19.К] СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СЕЛЕ ЧУНДЖА УЙГУРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект : [139-19]-02-01 ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за Январь 2025 (месяц, год) на 02-01-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Элементы каркаса									
1	118	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	$м^3$	5,004	144 550,0 73 235,0	14 795,0 2 863,0	723 328,2 366 468,0	74 034,0 14 326,2	282 826,2		723 328,2
2	121	6103-0701-0702 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	14,4	2 075,0 1 540,0	78,0 3,0	29 880,0 22 176,0	1 123,2 43,2	6 580,8		29 880,0
3	123	6103-0701-0807 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,05364	1 088 595,0 1 084 596,0	3 999,0 1 259,0	58 392,0 58 177,8	214,8 67,8			58 392,0
4	125	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	$м^3$	8,34	144 550,0 73 235,0	14 795,0 2 863,0	1 205 547,0 610 780,0	123 390,0 23 877,0	471 377,0		1 205 547,0
5	128	6103-0701-0701 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	24	1 489,0 1 208,0	53,0 3,0	35 736,0 28 992,0	1 272,0 72,0	5 472,0		35 736,0
6	132	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	$м^3$	9,3	144 550,0 73 235,0	14 795,0 2 863,0	1 344 315,0 681 086,0	137 594,0 26 626,0	525 635,0		1 344 315,0
7	135	6103-0701-0701 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	24	1 489,0 1 208,0	53,0 3,0	35 736,0 28 992,0	1 272,0 72,0	5 472,0		35 736,0

8	137	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвя ле высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	11,16	144 550,0 73 235,0	14 795,0 2 863,0	1 613 178,0 817 302,4	165 112,4 31 951,2	630 762,8		1 613 178,0
9	140	6103-0701-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	28,8	1 489,0 1 208,0	53,0 3,0	42 883,2 34 790,4	1 526,4 86,4	6 566,4		42 883,2
10	142	1106-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	13,68	123 963,0 61 029,0	12 235,0 2 356,0	1 695 813,6 834 876,6	167 374,8 32 230,2	693 562,2		1 695 813,6
11	145	6103-0701-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	14,4	2 075,0 1 540,0	78,0 3,0	29 880,0 22 176,0	1 123,2 43,2	6 580,8		29 880,0
12	147	6103-0701-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	14,4	1 489,0 1 208,0	53,0 3,0	21 441,6 17 395,2	763,2 43,2	3 283,2		21 441,6
13	149	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,05112	1 088 595,0 1 084 596,0	3 999,0 1 259,0	55 648,8 55 444,8	204,0 64,2			55 648,8
14	151	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	1,17	144 550,0 73 235,0	14 795,0 2 863,0	169 124,0 85 685,0	17 310,0 3 350,0	66 129,0		169 124,0
15	154	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0147	1 088 595,0 1 084 596,0	3 999,0 1 259,0	16 002,0 15 944,0	59,0 19,0			16 002,0
16	156	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	13,05	144 550,0 73 235,0	14 795,0 2 863,0	1 886 378,0 955 717,0	193 075,0 37 362,0	737 586,0		1 886 378,0
17	159	6103-0701-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	36	1 489,0 1 208,0	53,0 3,0	53 604,0 43 488,0	1 908,0 108,0	8 208,0		53 604,0
18	161	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,012	1 088 595,0 1 084 596,0	3 999,0 1 259,0	13 063,0 13 015,0	48,0 15,0			13 063,0
19	163	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	13,05	144 550,0 73 235,0	14 795,0 2 863,0	1 886 377,5 955 717,0	193 074,5 37 362,0	737 586,0		1 886 377,5
			Итого по разделу 3: Элементы каркаса					10 916 327,9 5 648 223,2	1 080 478,5 207 718,6	4 187 627,4 0,0	0,0 0,0	10 916 327,9
			Раздел 8: Перегородки									
20	255	6106-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж каркаса.	т	9,4139	147 919,0 110 098,0	27 357,0 7 033,0	1 392 495,0 1 036 452,0	257 536,0 66 208,0	98 507,0		1 392 495,0
21	261	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014)	т стальных элементов	0,3162	606 364,0 274 114,0	15 086,0 3 055,0	191 732,0 86 675,0	4 770,0 966,0	100 287,0		191 732,0
22	262	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		471,3	13 001,0	646,0	6 127 371,0	304 460,0	1 611 846,0		6 127 371,0

				м² перегородок (за вычетом проемов)		8 935,0	43,0	4 211 066,0	67 396,0			
23	263	6106-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж каркаса.	т	10,18442	147 919,0 110 098,0	27 357,0 7 033,0	1 506 469,0 1 121 284,0	278 615,0 71 627,0	106 570,0		1 506 469,0
24	269	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014)	т стальных элементов	0,36278	606 364,0 274 114,0	15 086,0 3 055,0	219 977,0 99 443,0	5 473,0 1 108,0	115 061,0		219 977,0
25	270	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	936,6	13 001,0 8 935,0	646,0 143,0	12 176 737,0 8 368 521,0	605 044,0 133 934,0	3 203 172,0		12 176 737,0
26	271	6106-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж каркаса.	т	1,052615	147 919,0 110 098,0	27 357,0 7 033,0	155 702,0 115 891,0	28 796,0 7 403,0	11 015,0		155 702,0
27	277	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014)	т стальных элементов	0,03264	606 364,0 274 114,0	15 086,0 3 055,0	19 792,0 8 947,0	493,0 100,0	10 352,0		19 792,0
28	278	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	106	13 001,0 8 935,0	646,0 143,0	1 378 106,0 947 110,0	68 476,0 15 158,0	362 520,0		1 378 106,0
			Итого по разделу 8: Перегородки					23 168 381,0 15 995 389,0	1 553 663,0 363 900,0	5 619 330,0 0,0	0,0 0,0	23 168 381,0
			ИТОГО по акту					34 084 708,9 21 643 612,2	2 634 141,5 571 618,6	9 806 957,4 0,0	0,0 0,0	34 084 708,9
		Итого по акту										34 084 708,9
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									2 249 591
			ИТОГО с затратами									36 334 300
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									1 816 715
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									1 816 715
			ИТОГО									39 967 730
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									4 796 128
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									44 763 858

				$м^3$ уплотненного грунта		390,0	78,0	3 853,0	771,0			
154	154	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$ грунта	2,469939	3 642,0 3 642,0	0,0 0,0	8 996,0 8 996,0	0,0 0,0			8 996,0
155	155	6123-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры лежневые из сборных железобетонных элементов массой до 0,3 т. Укладка	$м^3$ сборных конструкций	0,06	48 090,0 28 400,0	19 690,0 5 899,0	2 885,0 1 704,0	1 181,0 354,0			2 885,0
156	156	225-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	4	3 670,0		14 680,0		14 680,0		14 680,0
157	157	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,12	126 892,0 77 679,0	30 971,0 9 463,0	142 119,0 87 000,0	34 688,0 10 599,0	20 431,0		142 119,0
158	158	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	18 009,0		72 036,0		72 036,0		72 036,0
159	159	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	16 851,0		16 851,0		16 851,0		16 851,0
160	160	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6 723,0		6 723,0		6 723,0		6 723,0
161	161	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 601,0		3 601,0		3 601,0		3 601,0
162	162	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	1	25 905,0		25 905,0		25 905,0		25 905,0
163	163	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,5	18 031,0 3 889,0	5 299,0 1 648,0	9 016,0 1 945,0	2 650,0 824,0	4 422,0		9 016,0
164	164	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостка бетонная. Устройство	$м^3$	0,6625	38 600,0 5 635,0	2 680,0 538,0	25 572,0 3 733,0	1 775,0 356,0	20 064,0		25 572,0
			Итого по разделу 4: Колодец дренажный из сборных железобетонных элементов, диаметр 1000 мм					592 130,0 158 661,0	72 874,0 20 511,0	305 812,0 0,0	0,0 0,0	592 130,0
			ИТОГО по акту					14 403 337,0 4 620 821,0	2 337 952,0 591 112,0	7 168 467,0 0,0	0,0 0,0	14 403 337,0
		Итого по разделу										14 403 337,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									950 620
			ИТОГО с затратами									15 353 957
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									767 698

		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									767 698
			ИТОГО									16 889 353
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									2 026 722
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									18 916 075

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Уйгурского района" БИН 111240019220

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кашкынбаев Ы.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт" Асанбаев М.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ" Алимбаев К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Уйгурского района" БИН 111240019220

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кашкынбаев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт" Асанбаев М.Ө.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ" Алимбаев К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									322 228
			ИТОГО с затратами									5 204 472
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									260 224
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									260 224
			ИТОГО									5 724 920
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									686 990
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									6 411 910

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Уйгурского района БИН 111240019220

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кашкынбаев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Кабылан эксперт" Асимбаев М.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ" Алимбаев К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" Уйгурского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Альтаир"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **[139-19.К] СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СЕЛЕ ЧУНДЖА УЙГУРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **[139-19]-02-01 ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ

за Январь 2025 (месяц, год) на 02-01-09 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ) - ЗДАНИЕ ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 8: Кабельно-проводниковая продукция									
2	203	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	2 971	830,0 796,0	3,0 0,0	2 465 930,0 2 364 916,0	8 913,0 0,0	92 101,0		2 465 930,0
3	204	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	6 001,42	54,0		324 077,0		324 077,0		324 077,0
4	208	243-201-3903 *РСНБ РК 2022*	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,27336	414 133,0		113 207,0		113 207,0		113 207,0
5	209	243-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,35496	217 733,0		77 287,0		77 287,0		77 287,0
6	210	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,86212	319 368,0		914 070,0		914 070,0		914 070,0
7	211	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,10732	491 703,0		1 036 176,0		1 036 176,0		1 036 176,0
8	212	243-106-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,10404	409 569,0		42 612,0		42 612,0		42 612,0
9	213	243-106-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,25092	816 428,0		204 858,0		204 858,0		204 858,0
10	214	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,31008	1 274 152,0		395 089,0		395 089,0		395 089,0
11	215	243-106-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01734	1 849 429,0		32 069,0		32 069,0		32 069,0
12	216	243-106-1015 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	25 706 988,0		262 211,0		262 211,0		262 211,0
13	217	243-113-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,011	395 642,0		4 352,0		4 352,0		4 352,0
14	218	243-801-0202 *РСНБ РК 2022*	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1 мм2	км	0,0816	191 990,0		15 666,0		15 666,0		15 666,0
			Итого по разделу 8: Кабельно-проводниковая продукция					5 887 604,0	8 913,0	3 513 775,0	0,0	5 887 604,0

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" Уйгурского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Альтаир"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **[139-19.К] СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СЕЛЕ ЧУНДЖА УЙГУРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **[139-19]-07-01 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за Январь 2025 (месяц, год) на 07-01-05 ОГРАЖДЕНИЕ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	222-509-0501 *РСНБ РК 2022*	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,113747	1 111 965,0		126 482,0		126 482,0		126 482,0
2	4	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,04456	401 156,0		17 876,0		17 876,0		17 876,0
3	6	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,003328	416 784,0		1 387,0		1 387,0		1 387,0
4	7	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001384	306 174,0		424,0		424,0		424,0
5	8	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петли накладная	шт.	6	389,0		2 334,0		2 334,0		2 334,0
6	13	222-509-0501 *РСНБ РК 2022*	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,040364	1 111 965,0		44 884,0		44 884,0		44 884,0
7	14	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,04456	401 156,0		17 876,0		17 876,0		17 876,0

8	16	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,003328	416 784,0		1 387,0		1 387,0		1 387,0
9	17	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	6	389,0		2 334,0		2 334,0		2 334,0
10	22	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	2,090875	1 102 385,0		2 304 949,0		2 304 949,0		2 304 949,0
11	23	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,78795	392 907,0		309 591,0		309 591,0		309 591,0
12	25	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,054868	416 784,0		22 868,0		22 868,0		22 868,0
13	26	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029756	306 174,0		9 111,0		9 111,0		9 111,0
14	30	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	0,0393	1 102 385,0		43 324,0		43 324,0		43 324,0
			ИТОГО по акту					2 904 827,0	0,0	2 904 827,0	0,0	2 904 827,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	
		Итого по разделу										2 904 827,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									191 719
			ИТОГО с затратами									3 096 546
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									154 827
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									154 827
			ИТОГО									3 406 200
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									408 744
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									3 814 944

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Уйгурского района БИН 111240019220

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кашкынбаев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт" Асанбаев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)