Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Республиканское государственное учреждение "Учреждение №2" Комитета уголовно исполнительной системы МВД РК,Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский район,, п.Аршалы,, Спортивная, 1, тел.: 87164421155**	**930840000488**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан,010000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения, г.Астана, проспект Р.Кошкарбаева 39, тел.: (7172) 57-02-33**	**080740017519**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №144 от 21.06.2024

Номер документа	Дата составления
610	10.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках(по 140 мест в каждом жилищном блоке) в РГУ"Учреждение №2" Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы			Работа	1	136 102 608,00	136 102 608,00	14 582 422,29
				Итого	1	x	136 102 608,00	14 582 422,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шалабаев Д.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.09.2024

М.П.

Заказчик: РГУ «Учреждение №3» Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК. Акмолинская область. Аршалынский район. п. Аршалы.
Спортивная 1. БИН 930840000488

Подрядчик: РГП "Евбек" УУИС КУИС МВД РК. БИН 080100017519 г. Астана пр.Кошкарбаева д.39

Наименование строительства и его адрес Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №3". Акмолинская область. Аршалынский район. п. Аршалы

С П Р А В К А №2

Стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		144	от 21.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1						Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
			СМР в сметном базовом уровне цен 2023г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №3". Акмолинская область. Аршалынский район. п. Аршалы	136 102 607.75	121 520 185.49	121 520 185.49						14 582 422.26	136 102 608
Итого к оплате	136 102 607.75	121 520 185,49							14 582 422	136 102 60

Принял (Заказчик)

Кантожинов Д.Р.

Сдал (Подрядчик)

Шалабаев Д.Н

(подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **РГУ «Учреждение №2 » Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК, Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, Спортивная 1, БИН 9308400000488**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **РГП "Еңбек" УУИС КУИС МВД РК, БИН 080740017519 г. Астана пр.Кошкарбаева д.39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **23-1.11.2022 Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №2", Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Жилой блок А, 2-2 Жилой блок Б, 2-3 Вставка В**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№144 от 21.06.2024**

Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-1, 2-2, 2-3 Общестроительные работы по чертежам КЖ1 КЖ2 КМ работы**

Составлен(а) в ценах на 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы по чертежам КЖ1 КЖ2 КМ, Жилой блок А									
		РАЗДЕЛ 1.Стены,перегородки									
1	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	245,86	21640,76	4664,03	5320597	1146699	1355841	2912202	8891423
					11462,04	1274,48	2818057	313344		658625	
2	С1213-101-0502 213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	72,09061	107647,00	–	7760338	–	7760338	–	8381165
					–	–	–	–		620827	
3	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12)	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	$м^3$	206,74	21196,95	4664,03	4382257	964242	1169827	2335856	7255563
					10874,47	1274,48	2248188	263486		537450	
4	С1213-101-0502 213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	60,31261	107647,00	–	6492472	–	6492472	–	7011870
					–	–	–	–		519398	

5	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(в том числе вешахты)	м² перегородок (за вычетом проемов)	1603,8	4536,10 3565,02	428,85 114,85	7274997 5717579	687789 184196	869629	5488653 1021091	13784741
6	С1213-101-0502 213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	56,08561	107647,00 --	-- --	6037448 --	-- --	6037448	-- 482996	6520444
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				37268109 10783824	2798730 761026	23685555 --	10736711 3840387	51845206
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37268109				
	Материалы		Тенге				3395298				
	Всего заработная плата		Тенге					11544850			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20290258				
		Накладные расходы	Тенге				10736711				
		Сметная прибыль	Тенге				3840387				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51845207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6036
		Сметная заработная плата	Тенге					11544850			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				51845207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6036
		Сметная заработная плата	Тенге					11544850			

Общестроительные работы по чертежам КЖ1 КЖ2 КМ, Жилой блок Б

РАЗДЕЛ 2.Стены,перегородки

7	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	245,86	21640,76 11462,04	4664,03 1274,48	5320597 2818057	1146699 313344	1355841	2912202 658625	8891423
8	С1213-101-0502 213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	72,09061	107647,00 --	-- --	7760338 --	-- --	7760338	-- 620827	8381165
9	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12)	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м³	206,74	21196,95 10874,47	4664,03 1274,48	4382257 2248188	964242 263486	1169827	2335856 537450	7255563
10	С1213-101-0502 213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	60,31261	107647,00 --	-- --	6492472 --	-- --	6492472	-- 519398	7011870
11	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(в том числе вешахты)	м² перегородок (за вычетом проемов)	1603,8	4536,10 3565,02	428,85 114,85	7274997 5717579	687789 184196	869629	5488653 1021091	13784741

12	С1213-101-0502 213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	56,08561	107647,00	--	6037448	--	6037448	--	6520444
					--	--	--	--		482996	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				37268109	2798730	23685555	10736711	51845206
							10783824	761026	--	3840387	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37268109				
	Материалы		Тенге				3395298				
	Всего заработная плата		Тенге					11544850			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20290258				
		Накладные расходы	Тенге				10736711				
		Сметная прибыль	Тенге				3840387				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51845207				6036
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					11544850			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				51845207				6036
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					11544850			
	Общестроительные работы по чертежам КЖ1 КЖ2 КМ, Жилой блок Б										
	РАЗДЕЛ 3.Стены,перегородки										
13	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (в том числе парапет)(л.2-3)	$м^3$	46,5	21287,96	4664,03	989890	216877	240028	550791	1663935
					11462,04	1274,48	532985	59263		123254	
14	С1213-101-0502 213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	13,892	107647,00	--	1495432	--	1495432	--	1615067
					--	--	--	--		119635	
15	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12)	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	$м^3$	5,65	21196,95	4664,03	119763	26352	31970	63837	198288
					10874,47	1274,48	61441	7201		14688	
16	С1213-101-0502 213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,51	107647,00	--	162547	--	162547	--	175551
					--	--	--	--		13004	
17	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(в том числе веншахты)	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	91,8	4536,10	428,85	416414	39368	49777	314165	789026
					3565,02	114,85	327269	10543		58446	
18	С1213-101-0502 213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	3,321963	107647,00	--	357599	--	357599	--	386207
					--	--	--	--		28608	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				3541645	282597	2337353	928793	4828074
							921695	77007	--	357635	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3541645				

		Материалы	Тенге				321775						
		Всего заработная плата	Тенге					998702					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2015578						
		Накладные расходы	Тенге				928793						
		Сметная прибыль	Тенге				357635						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4828073						523
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					998702					
		Сметная заработная плата	Тенге				4828073						523
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3											
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					998702					
		Сметная заработная плата	Тенге										108518486
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				22489343						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5880057					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1599059					
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						49708465				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								22402215		
		- Накладные расходы	Тенге								8038409		
		- Сметная прибыль	Тенге								0,00		
		Оборудование	Тенге								108 518 486		
		Итого СМР без оборудования	Тенге								781 333		
		Итого с временными- 0,72 %	Тенге								1 114 858		
		Итого с зимними- 1,02 %	Тенге								2 208 294		
		Непредвиденные затраты- 2 %	Тенге								112 622 971		
		Итого в текущих ценах									121 520 185		
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079									14 582 422		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге								**136 102 608**		
		Всего к оплате с НДС	тенге										

Сдал (Подрядчик)

РГП на ПХВ "Еңбек" УУИС КУИС МВД РК, БИН 080740017519 г. Астана пр.Кошкарбаева д.39

Руководитель управления планирования и производства

Шалабаев Д.Н

Руководитель ПТО

Бугенбаева К.Т

Инженер-сметчик

Советкан Б.А.

Расчет сом смр

Принял (Заказчик)

РГУ «Учреждение №2 » Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК,

И.О.Начальник РГУ «Учреждение №2 »

Кангожинов Д.Р.

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Астана-Ин-Групп" БИН 186017111000000003929 Касенов Д.Е.

(подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ВЛ" Эксперт авторского надзора Оразбаев А.