Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Учреждение №2" Комитета уголовно исполнительной системы МВД РК,Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский район,, п.Аршалы,, Спортивная, 1, тел.: 87164421155** — **930840000488**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан,010000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения, г.Астана, проспект Р.Кошкарбаева 39, тел.: (7172) 57-02-33** — **080740017519**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №144 от 21.06.2024

Номер документа	Дата составления
1030	11.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках(по 140 мест в каждом жилищном блоке) в РГУ"Учреждение №2" Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы			Работа	1	334 687 354,00	334 687 354,00	35 859 359,36
				Итого	1	x	334 687 354,00	35 859 359,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шалабаев Д.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.11.2024

М.П.

: РГУ «Учереждение №2 » Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК, Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы,
тивная 1, БИН 9308400000488

Подрядчик: РГП "Енбек" УУИС КУИС МВД РК, БИН 080740017519 г. Астана пр.Кошкарбаева д.39

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №2", Акмолинская область, Аршалинс
район, п. Аршалы

С П Р А В К А

Стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		144	от 21.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
			из гр 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2023г.	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №2", Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы	931 599 882,24	298 827 994,86	298 827 994,86						35 859 359,38	334 687
Итого к оплате:	931 599 882,24	298 827 994,86							35 859 359	334 687

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Шалабаев Д.Н

(подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **РГУ «Учереждение №2 » Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК, Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы, Спортивная 1, БИН 9308400000488**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **РГП "Енбек" УУИС КУИС МВД РК, БИН 080740017519 г. Астана пр.Кошкарбаева д.39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **23-1.11.2022 Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №2", Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Жилой блок А, 2-2 Жилой блок Б, 2-3 Вставка В**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№144 от 21.06.2024**

Акт выполненных работ №3

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **Общестроительные работы по чертежам АР**

Составлен(а) в ценах на 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы по чертежам АР Блок А										
		РАЗДЕЛ 1. Кровля / Лист-05 /										
1	E11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=25	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	$м^2$ стяжки	1038		698,91	62,39	725469	64761	626994	45838	833016
						32,48	15,52	33714	16110		61709	
		Перегородки ПВХ в сан.узлах /Лист-26/										
2	E11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство**	$м^2$ перегородок	17,68		5527,25	174,41	97722	3084	8912	78412	190224
						4848,77	79,06	85726	1398		14091	
3	E11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	$м^2$	18,7		42898,80	262,19	802208	4903	768687	27936	896556
						1530,39	129,51	28618	2422		66412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
3.1	133934 С	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный**	$м^2$	1	18,7	40202,00				751777		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	*Тенге*					1625399	72748	1404593	152186	1919796

						148058	19930	--	142212		
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				1625399					
	Материалы	Тенге				1404592					
	Всего заработная плата	Тенге					167988				
	Накладные расходы	Тенге				152186					
	Сметная прибыль	Тенге				142212					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1919797					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									108
	Сметная заработная плата	Тенге					167988				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1919797					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									108
	Сметная заработная плата	Тенге					167988				

РАЗДЕЛ 2. Проемы дверные / Лист-1.4 /

	Двери режимные										
4	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м^2	1,68	4338,01 3620,92	69,97 31,12	7288 6083	117 52	1088	4233 922	12443
5	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.48	Двери металлические индивидуального изготовления	шт	52	232142,86 --	-- --	12071429 --	-- --	12071429	-- 965714	13037143
6	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.48	Двери металлические индивидуального изготовления	шт	8	232142,86 --	-- --	1857143 --	-- --	1857143	-- 148571	2005714
7	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.48	Замок камерный глухой ЗК 5, ЗК 6	шт	60	21862,50 --	-- --	1311750 --	-- --	1311750	-- 104940	1416690
	Двери ПВХ										
8	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м^2	8,484	2696,80 1530,39	262,19 129,51	22880 12984	2225 1099	7671	12674 2844	38399
9	С1223-203-0204 223-203-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м^2	8,484	38739,00 --	-- --	328662 --	-- --	328662	-- 26293	354955
	Двери металлические										
10	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м^2	3,402	55181,00 --	-- --	187726 --	-- --	187726	-- 15018	202744
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				15786878 19067	2342 1151	15765469	16907 1264302	17068088
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15779590				
	Материалы		Тенге				7671				
	Всего заработная плата		Тенге					14083			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15756710				
	Накладные расходы		Тенге				12674				

		Сметная прибыль	Тенге			1263380					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			17055644					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге				14083				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге			7288					
	Материалы		Тенге			1087					
	Всего заработная плата		Тенге				6135				
		Накладные расходы	Тенге			4233					
		Сметная прибыль	Тенге			922					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			12443					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге				6135				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17068087					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге				20218				

РАЗДЕЛ 3. Проемы оконные / Лист-1.3 /

11	С1223-102-0106 223-102-0106 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	м²	92,2704	46174,00	–	4260493	–	4260493	–	4601332
					–	–	–	–		340839	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				4260493	–	4260493	–	4601332
							--	–	–	340839	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4260493				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4260493				
		Сметная прибыль	Тенге				340839				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4601332				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				4601332				

РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка полов / Лист-1.6 /

Тип К1 помещение на (1 этаж 6,25,27,23,2,3) 1 этаж

12	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	556,67	1227,34	36,05	683223	20068	299644	352600	1118689
					653,01	20,83	363511	11595		82866	
13	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=15	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	м² стяжки	556,67	2203,01	92,43	1226350	51453	1121613	77115	1407741
					95,72	51,65	53284	28752		104275	
14	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	970,86	1686,04	34,79	1636909	33776	628351	935307	2777990
					1004,04	20,83	974782	20223		205774	
15	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=7	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м² стяжки	970,86	2018,95	43,13	1960118	41873	1097946	793086	2973463
					844,92	24,11	820299	23407		220259	

16	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м² покрытия	970,86	1354,84 1241,92	109,16 40,94	1315360 1205730	105979 39747	3651	1170750 198890	2685001
17	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	4,0970292	455717,00 --	-- --	1867086 --	-- --	1867086	-- 149367	2016453
18	Е11-110101-0407 1111-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м² изолируемой поверхности	74,44	2233,59 931,10	21,09 4,11	166268 69311	1570 306	95387	65440 18537	250245
19	Е11-110101-4701 1111-0101-4701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство	м²	896,42	7395,66 623,60	25,26 6,66	6629618 559008	22643 5970	6047967	531075 572857	7733550
	Тип К2 помещение на (2 этаж 2,3,25,22,20,21) 2 этаж										
20	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	821,45	1686,04 1004,04	34,79 20,83	1384998 824769	28578 17111	531651	791369 174106	2350473
21	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м² стяжки	821,45	4614,75 1931,24	98,59 55,10	3790786 1586417	80987 45262	2123382	1533779 425963	5750527
22	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м² покрытия	821,45	1354,84 1241,92	109,16 40,94	1112933 1020175	89669 33630	3089	990578 168282	2271794
23	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,466519	455717,00 --	-- --	1579752 --	-- --	1579752	-- 126380	1706132
24	Е11-110101-0407 1111-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м² изолируемой поверхности	96,5	2233,59 931,10	21,09 4,11	215541 89851	2036 397	123654	84833 24030	324405
25	Е11-110101-4701 1111-0101-4701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство	м²	724,95	7395,66 623,60	25,26 6,66	5361484 452079	18312 4828	4891093	429489 463279	6254253
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				28930426 8019216	496944 231228	20414266 --	7755421 2934865	39620716
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28930426				
	Материалы		Тенге				16967426				
	Всего заработная плата		Тенге					8250444			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3446838				
		Накладные расходы	Тенге				7755421				
		Сметная прибыль	Тенге				2934865				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39620712				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5755
		Сметная заработная плата	Тенге				8250444				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			39620712					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5755
		Сметная заработная плата	Тенге				8250444				

РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка стен / Лист-1.1 /

Стены и перегородки (Штукатурка) / На отм. 0.000 /

26	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементно-песчаным раствором по камню и бетону стен	м^2	2173,742	2025,65	110,67	4403240	240568	1112282	2598296	7561665
					1403,29	90,85	3050390	197484		560130	

Стены и перегородки (Облицовка плиткой) / На отм. 0.000 /

27	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2 поверхности облицовки	189,889	5075,13	21,88	963711	4155	449508	409572	1483145
					2686,03	10,10	510048	1918		109862	

Стены и перегородки (Штукатурка выше плитки) / На отм. 0.000 /

28	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	1983,853	1975,81	110,67	3919717	219553	916243	2371319	6794320
					1403,29	90,85	2783921	180233		503284	

Стены и перегородки (Штукатурка декоративная) / На отм. 0.000 /

29	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями\Декоративная штукатурка\	м^2	1908,853	2980,29	38,63	5688936	73739	1278130	3166730	9564118
					2272,08	32,04	4337067	61160		708452	
30	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м^2	1524,413	955,72	6,95	1456912	10595	395158	844921	2485982
					689,55	3,27	1051159	4985		184149	

Стены и перегородки (Штукатурка) / На отм. +3,300 /

31	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементно-песчаным раствором по камню и бетону стен	м^2	2181,896	2025,65	110,67	4419758	241470	1116455	2608042	7590031
					1403,29	90,85	3061833	198225		562231	

Стены и перегородки (Облицовка плиткой) / На отм. +3,300 /

32	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2 поверхности облицовки	188,248	5075,13	21,88	955383	4119	445624	406032	1470328
					2686,03	10,10	505640	1901		108913	

Стены и перегородки (Штукатурка выше плитки) / На отм. +3.300 /

33	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	1993,648	1975,81 1403,29	110,67 90,85	3939070 2797666	220637 181123	920767	2383027 505769	6827866
	Стены и перегородки (Штукатурка декоративная) / На отм. +3.300 /										
34	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями\Декоративная штукатурка\	м²	1951,0428	2980,29 2272,08	38,63 32,04	5814673 4432925	75368 62511	1306380	3236721 724110	9775504
35	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м²	1284,8528	955,72 689,55	6,95 3,27	1227960 885970	8929 4201	333061	712143 155210	2095313
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				32789360 23416619	1099133 893741	8273608 –	18736803 4122110	55648272
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32789360				
	Материалы		Тенге				8273605				
	Всего заработная плата		Тенге					24310360			
		Накладные расходы	Тенге				18736803				
		Сметная прибыль	Тенге				4122110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55648273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13550
		Сметная заработная плата	Тенге					24310360			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				55648273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13550
		Сметная заработная плата	Тенге					24310360			
	РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка / Лист-09 /										
	Стены										
36	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м²	49,62	4991,67 3585,14	33,93 9,51	247687 177895	1684 472	68108	142693 31230	421611
37	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м³	5,9544	67633,00 --	– –	402714 –	– –	402714	– 32217	434931
38	Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м² окрашиваемой поверхности	49,62	739,18 172,28	4,75 2,15	36678 8549	236 107	27893	6924 3488	47090
39	С1217-109-0104 217-109-0104 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 120 мм	шт.	7218	29,00 --	-- –	209322 –	-- –	209322	– 16746	226068
40	Е12-110101-0101 1211-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м²	771,4	612,74 473,64	8,69 5,40	472668 365366	6704 4166	100598	266064 59097	797829

41	С1261-107-0319 261-107-0319 РСНБ РК 2022	Сетка стеклянная строительная СС-1	м²	848,54	503,00	--	426816	--	426816	--	460961
					--	--	--	--		34145	
42	С1222-529-0401 222-529-0401 РСНБ РК 2022	Уголок перфорированный оцинкованный	м	280,5	69,00	--	19355	--	19355	--	20903
					--	--	--	--		1548	
43	Е12-110101-0101 1211-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м²	771,4	612,74	8,69	472668	6704	100598	266064	797829
					473,64	5,40	365366	4166		59097	
44	Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м²	771,4	1173,13	7,25	904952	5592	58619	674551	1705866
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1089,89	3,17	840741	2445		126363	
44.1	293169 С	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	3 2314,2	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3192860	20920	1414023	1356296	4913088
							1757917	11356	--	363931	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3192860				
	Материалы		Тенге				355817				
	Всего заработная плата		Тенге					1769273			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1058207				
		Накладные расходы	Тенге				1356296				
		Сметная прибыль	Тенге				363931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4913087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1044
		Сметная заработная плата	Тенге					1769273			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4913087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1044
		Сметная заработная плата	Тенге					1769273			
		РАЗДЕЛ 7. Прочие работы / Лист-03 /									
		Лестница Л-1 /Лист-11/									
45	Е11-110101-4701 1111-0101-4701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство	м²	28,2	7395,66	25,26	208558	713	190259	16707	243286
					623,60	6,66	17586	188		18021	
46	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	66,08	3376,42	20,89	223114	1380	122519	89801	337948
					1501,44	8,54	99215	564		25033	
		Световые фонари ФС-1 /Лист-29/									
47	С1223-103-0105 223-103-0105 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	8,2	79805,00	--	654401	--	654401	--	706753
					--	--	--	--		52352	
		Световые фонари ФС-1 /Лист-29/									

48	С1223-103-0104 223-103-0104 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м²	16,4	60760,00 --	-- --	996464 --	-- --	996464	-- 79717	1076181
	Устройство карниза К3-1 /Лист-41/										
49	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	18,56	5305,37 1684,12	22,67 5,59	98468 31257	421 104	66790	28852 10186	137506
50	С1224-102-0109 224-102-0109 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м²	125,76	4341,00 --	-- --	545924 --	-- --	545924	-- 43674	589598
	Устройство конька /Лист-41/										
51	Е11-120101-0601 1112-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство конька из листовой оцинкованной стали	м	34,51	5878,64 1450,67	96,28 15,70	202872 50063	3323 542	149486	46556 19954	269382
52	Е11-120101-0601 1112-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство конька из листовой оцинкованной стали\ендовы кровельные нижние\	м	107,16	6120,66 1450,67	96,28 15,70	655890 155454	10317 1682	490119	144565 64037	864492
	Вентиляционная шахта ВШ-1 /Лист-41/										
53	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м³	1,716	21377,72 9981,29	4533,60 1109,39	36684 17128	7780 1904	11776	17699 4351	58734
54	С1213-101-0501 213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,5158877	107647,00 --	-- --	55534 --	-- --	55534	-- 4443	59977
	Вентиляционная шахта ВШ-2 /Лист-42/										
55	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м³	1,3896	21377,72 9981,29	4533,60 1109,39	29706 13870	6300 1542	9536	14333 3523	47562
56	С1213-101-0501 213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,3918542	107647,00 --	-- --	42182 --	-- --	42182	-- 3375	45557
	Вентиляционная шахта ВШ-3 /Лист-42/										
57	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м³	1,5504	21377,72 9981,29	4533,60 1109,39	33144 15475	7029 1720	10640	15991 3931	53066
58	С1213-101-0501 213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки 125	1000 шт.	0,4529585	107647,00	--	48760	--	48760	--	52661

					--	--	--	--		3901	
		Вентиляционная шахта ВШ-4 /Лист-42/									
59	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	$м^3$	1,8432	21377,72	4533,60	39403	8357	12648	19011	63088
					9981,29	1109,39	18398	2045		4673	
60	С1213-101-0501 213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,5642236	107647,00	--	60737	--	60737	--	65596
					--	--	--	--		4859	
		Вентиляционная шахта ВШ-5 /Лист-42/									
61	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	$м^3$	8,2752	21377,72	4533,60	176905	37516	56792	85353	283239
					9981,29	1109,39	82597	9180		20981	
62	С1213-101-0501 213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	3,008383	107647,00	--	323843	--	323843	--	349750
					--	--	--	--		25907	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4432589	83136	3848410	478868	5304376
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				501043	19471	--	392918	
	Материалы		Тенге				4432589				
	Всего заработная плата		Тенге				1120569				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					520514			
		Накладные расходы	Тенге				2727845				
		Сметная прибыль	Тенге				478868				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				392918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5304375				
		Сметная заработная плата	Тенге								302
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					520514			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5304375				
		Сметная заработная плата	Тенге								302
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					520514			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				91018005	1775223	55380862	28496481	129075668
	Материалы		Тенге				33861920	1176877	--	9561177	
	Всего заработная плата		Тенге				91010717				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28129680				
		Накладные расходы	Тенге					35032662			
		Сметная прибыль	Тенге				27250093				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28492248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9560255				
		Сметная заработная плата	Тенге				129063220				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге								20768
	Материалы		Тенге					35032662			
	Всего заработная плата		Тенге				7288				
		Накладные расходы	Тенге				1087				
		Сметная прибыль	Тенге					6135			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				922				
		Сметная заработная плата	Тенге				12443				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге								4
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				129075663	6135			
		Сметная заработная плата	Тенге								20772
								35038797			

ОТДЕЛ 2.Общестроительные работы по чертежам АР Блок Б

РАЗДЕЛ 8. Кровля / Лист-05 /

63	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	1038	698,91	62,39	725469	64761	626994	45838	833016
					32,48	15,52	33714	16110		61709	
		Перегородки ПВХ в сан.узлах /Лист-26/									
64	Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	$м^2$ перегородок	17,68	5527,25	174,41	97722	3084	8912	78412	190224
					4848,77	79,06	85726	1398		14091	
65	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	18,7	42898,80	262,19	802208	4903	768687	27936	896556
					1530,39	129,51	28618	2422		66412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1	133934 С	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$ 1	18,7	40202,00				751777		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1625399	72748	1404593	152186	1919796
							148058	19930	--	142212	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1625399				
	Материалы		Тенге				1404592				
	Всего заработная плата		Тенге					167988			
		Накладные расходы	Тенге				152186				
		Сметная прибыль	Тенге				142212				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1919797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					167988			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1919797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					167988			

РАЗДЕЛ 9. Проемы дверные / Лист-1.4 /

		Двери режимные									
66	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	1,68	4338,01	69,97	7288	117	1088	4233	12443
					3620,92	31,12	6083	52		922	
67	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.48	Двери металлические индивидуального изготовления	шт	52	232142,86	--	12071429	--	12071429	--	13037143
					--	--	--	--		965714	
68	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.48	Двери металлические индивидуального изготовления	шт	8	232142,86	--	1857143	--	1857143	--	2005714
					--	--	--	--		148571	

69	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.48	Замок камерный глухой ЗК 5, ЗК 6	шт	60	21862,50	--	1311750	--	1311750	--	1416690
					--	--	--	--		104940	
		Двери ПВХ									
70	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	8,484	2696,80	262,19	22880	2225	7671	12674	38399
					1530,39	129,51	12984	1099		2844	
71	С1223-203-0204 223-203-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м²	8,484	38739,00	--	328662	--	328662	--	354955
					--	--	--	--		26293	
		Двери металлические									
72	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²	3,402	55181,00	--	187726	--	187726	--	202744
					--	--	--	--		15018	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				15786878	2342	15765469	16907	17068088
							19067	1151	--	1264302	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15779590				
		Материалы	Тенге				7671				
		Всего заработная плата	Тенге					14083			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15756710				
		Накладные расходы	Тенге				12674				
		Сметная прибыль	Тенге				1263380				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17055644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					14083			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7288				
		Материалы	Тенге				1087				
		Всего заработная плата	Тенге					6135			
		Накладные расходы	Тенге				4233				
		Сметная прибыль	Тенге				922				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				12443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6135			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				17068087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					20218			
		РАЗДЕЛ 10. Проемы оконные / Лист-1.3 /									
73	С1223-102-0106 223-102-0106 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м²	92,2704	46174,00	--	4260493	--	4260493	--	4601332
					--	--	--	--		340839	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4260493	--	4260493	--	4601332
							--	--	--	340839	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4260493				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4260493				
		Сметная прибыль	Тенге				340839				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4601332				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				4601332				
	РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка полов / Лист-1.6 /										
	Тип К1 помещение на (1 этаж 6,25,27,23,2,3) 1 этаж										
74	**Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	**556,67**	**1227,34**	**36,05**	**683223**	**20068**	**299644**	**352600**	**1118689**
					653,01	20,83	363511	11595		82866	
75	**Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=15**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	**м² стяжки**	**556,67**	**2203,01**	**92,43**	**1226350**	**51453**	**1121613**	**77115**	**1407741**
					95,72	51,65	53284	28752		104275	
76	**Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	**970,86**	**1686,04**	**34,79**	**1636909**	**33776**	**628351**	**935307**	**2777990**
					1004,04	20,83	974782	20223		205774	
77	**Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=7**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м² стяжки**	**970,86**	**2018,95**	**43,13**	**1960118**	**41873**	**1097946**	**793086**	**2973463**
					844,92	24,11	820299	23407		220259	
78	**Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	**м² покрытия**	**970,86**	**1354,84**	**109,16**	**1315360**	**105979**	**3651**	**1170750**	**2685001**
					1241,92	40,94	1205730	39747		198890	
79	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**4,0970292**	**455717,00**	**–**	**1867086**	**–**	**1867086**	**–**	**2016453**
					–	–	–	–		149367	
80	**Е11-110101-0407 1111-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя**	**м² изолируемой поверхности**	**74,44**	**2233,59**	**21,09**	**166268**	**1570**	**95387**	**65440**	**250245**
					931,10	4,11	69311	306		18537	
81	**Е11-110101-4701 1111-0101-4701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство**	**м²**	**896,42**	**7395,66**	**25,26**	**6629618**	**22643**	**6047967**	**531075**	**7733550**
					623,60	6,66	559008	5970		572857	
	Тип К2 помещение на (2 этаж 2,3,25,22,20,21) 2 этаж										
82	**Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	**821,45**	**1686,04**	**34,79**	**1384998**	**28578**	**531651**	**791369**	**2350473**
					1004,04	20,83	824769	17111		174106	
83	**Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=16**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м² стяжки**	**821,45**	**4614,75**	**98,59**	**3790786**	**80987**	**2123382**	**1533779**	**5750527**
					1931,24	55,10	1586417	45262		425963	

84	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м² покрытия	821,45	1354,84 1241,92	109,16 40,94	1112933 1020175	89669 33630	3089	990578 168282	2271794
85	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,466519	455717,00 --	-- --	1579752 --	-- --	1579752	-- 126380	1706132
86	Е11-110101-0407 1111-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м² изолируемой поверхности	96,5	2233,59 931,10	21,09 4,11	215541 89851	2036 397	123654	84833 24030	324405
87	Е11-110101-4701 1111-0101-4701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство	м²	724,95	7395,66 623,60	25,26 6,66	5361484 452079	18312 4828	4891093	429489 463279	6254253
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				28930426 8019216	496944 231228	20414266 --	7755421 2934865	39620716
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28930426				
	Материалы		Тенге				16967426				
	Всего заработная плата		Тенге					8250444			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3446838				
		Накладные расходы	Тенге				7755421				
		Сметная прибыль	Тенге				2934865				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				39620712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5755
		Сметная заработная плата	Тенге					8250444			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				39620712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5755
		Сметная заработная плата	Тенге					8250444			
		РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка стен / Лист-1.1 /									
		Стены и перегородки (Штукатурка) / На отм. 0.000 /									
88	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементно-песчаным раствором по камню и бетону стен	м²	2173,742	2025,65 1403,29	110,67 90,85	4403240 3050390	240568 197484	1112282	2598296 560130	7561665
		Стены и перегородки (Облицовка плиткой) / На отм. 0.000 /									
89	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	189,889	5075,13 2686,03	21,88 10,10	963711 510048	4155 1918	449508	409572 109862	1483145
		Стены и перегородки (Штукатурка выше плитки) / На отм. 0.000 /									
90	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	1983,853	1975,81 1403,29	110,67 90,85	3919717 2783921	219553 180233	916243	2371319 503284	6794320
		Стены и перегородки (Штукатурка декоративная) / На отм. 0.000 /									

91	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями\Декоративная штукатурка**	м²	1908,853	2980,29	38,63	5688936	73739	1278130	3166730	9564118
					2272,08	32,04	4337067	61160		708452	
92	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м²	1524,413	955,72	6,95	1456912	10595	395158	844921	2485982
					689,55	3,27	1051159	4985		184149	
		Стены и перегородки (Штукатурка) / На отм. +3,300 /									
93	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементно-песчаным раствором по камню и бетону стен**	м²	2181,896	2025,65	110,67	4419758	241470	1116455	2608042	7590031
					1403,29	90,85	3061833	198225		562231	
		Стены и перегородки (Облицовка плиткой) / На отм. +3.300 /									
94	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м² поверхности облицовки	188,248	5075,13	21,88	955383	4119	445624	406032	1470328
					2686,03	10,10	505640	1901		108913	
		Стены и перегородки (Штукатурка выше плитки) / На отм. +3.300 /									
95	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	1993,648	1975,81	110,67	3939070	220637	920767	2383027	6827866
					1403,29	90,85	2797666	181123		505769	
		Стены и перегородки (Штукатурка декоративная) / На отм. +3.300 /									
96	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями\Декоративная штукатурка**	м²	1951,0428	2980,29	38,63	5814673	75368	1306380	3236721	9775504
					2272,08	32,04	4432925	62511		724110	
97	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м²	1284,8528	955,72	6,95	1227960	8929	333061	712143	2095313
					689,55	3,27	885970	4201		155210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				32789360	1099133	8273608	18736803	55648272
							23416619	893741	--	4122110	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32789360				
	Материалы		Тенге				8273605				
	Всего заработная плата		Тенге					24310360			
		Накладные расходы	Тенге				18736803				
		Сметная прибыль	Тенге				4122110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55648273				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								13550
		Сметная заработная плата	Тенге					24310360			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				55648273				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								13550
		Сметная заработная плата	Тенге					24310360			

РАЗДЕЛ 13. Наружная отделка / Лист-09 /

Стены

98	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м²	49,62	4991,67	33,93	247687	1684	68108	142693	421611
					3585,14	9,51	177895	472		31230	
99	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200**	м³	5,9544	67633,00	--	402714	--	402714	--	434931
					--	--	--	--		32217	
100	Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м² окрашиваемой поверхности	49,62	739,18	4,75	36678	236	27893	6924	47090
					172,28	2,15	8549	107		3488	
101	С1217-109-0104 217-109-0104 РСНБ РК 2022	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 120 мм**	шт.	7218	29,00	--	209322	--	209322	--	226068
					--	--	--	--		16746	
102	Е12-110101-0101 1211-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм**	м²	771,4	612,74	8,69	472668	6704	100598	266064	797829
					473,64	5,40	365366	4166		59097	
103	С1261-107-0319 261-107-0319 РСНБ РК 2022	Сетка стеклянная строительная СС-1	м²	848,54	503,00	--	426816	--	426816	--	460961
					--	--	--	--		34145	
104	С1222-529-0401 222-529-0401 РСНБ РК 2022	**Уголок перфорированный оцинкованный**	м	280,5	69,00	--	19355	--	19355	--	20903
					--	--	--	--		1548	
105	Е12-110101-0101 1211-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм**	м²	771,4	612,74	8,69	472668	6704	100598	266064	797829
					473,64	5,40	365366	4166		59097	
106	Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	м²	771,4	1173,13	7,25	904952	5592	58619	674551	1705866
					1089,89	3,17	840741	2445		126363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1	293169 С	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006**	кг	3 2314,2	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				3192860	20920	1414023	1356296	4913088
							1757917	11356	--	363931	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3192860				
	Материалы		Тенге				355817				
	Всего заработная плата		Тенге					1769273			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1058207				
		Накладные расходы	Тенге				1356296				
		Сметная прибыль	Тенге				363931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4913087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1044
		Сметная заработная плата	Тенге					1769273			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			4913087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1044
		Сметная заработная плата	Тенге				1769273			
		РАЗДЕЛ 14. Прочие работы / Лист-03 /								
		Лестница Л-1 /Лист-11/								
107	Е11-110101-4701 1111-0101-4701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство**	м²	28,2	7395,66 623,60	25,26 6,66	208558 17586	713 188	190259	16707 18021	243286
108	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м² стен (за вычетом проемов)	66,08	3376,42 1501,44	20,89 8,54	223114 99215	1380 564	122519	89801 25033	337948
		Световые фонари ФС-1 /Лист-29/								
109	С1223-103-0105 223-103-0105 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м²	8,2	79805,00 --	– –	654401 –	– –	654401	– 52352	706753
		Световые фонари ФС-1 /Лист-29/								
110	С1223-103-0104 223-103-0104 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой**	м²	16,4	60760,00 --	– –	996464 –	– –	996464	– 79717	1076181
		Устройство карниза КЗ-1 /Лист-41/								
111	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м² покрытия	18,56	5305,37 1684,12	22,67 5,59	98468 31257	421 104	66790	28852 10186	137506
112	С1224-102-0109 224-102-0109 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм**	м²	125,76	4341,00 --	– –	545924 –	– –	545924	– 43674	589598
		Устройство конька /Лист-41/								
113	Е11-120101-0601 1112-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство конька из листовой оцинкованной стали**	м	34,51	5878,64 1450,67	96,28 15,70	202872 50063	3323 542	149486	46556 19954	269382
114	Е11-120101-0601 1112-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство конька из листовой оцинкованной стали\ендовы кровельные нижние**	м	107,16	6120,66 1450,67	96,28 15,70	655890 155454	10317 1682	490119	144565 64037	864492
		Вентиляционная шахта ВШ-1 /Лист-41/								

115	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	$м^3$	1,716	21377,72 9981,29	4533,60 1109,39	36684 17128	7780 1904	11776	17699 4351	58734
116	С1213-101-0501 213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,5158877	107647,00 --	-- --	55534 --	-- --	55534	-- 4443	59977
		Вентиляционная шахта ВШ-2 /Лист-42/									
117	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	$м^3$	1,3896	21377,72 9981,29	4533,60 1109,39	29706 13870	6300 1542	9536	14333 3523	47562
118	С1213-101-0501 213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,3918542	107647,00 --	-- --	42182 --	-- --	42182	-- 3375	45557
		Вентиляционная шахта ВШ-3 /Лист-42/									
119	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	$м^3$	1,5504	21377,72 9981,29	4533,60 1109,39	33144 15475	7029 1720	10640	15991 3931	53066
120	С1213-101-0501 213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,4529585	107647,00 --	-- --	48760 --	-- --	48760	-- 3901	52661
		Вентиляционная шахта ВШ-4 /Лист-42/									
121	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	$м^3$	1,8432	21377,72 9981,29	4533,60 1109,39	39403 18398	8357 2045	12648	19011 4673	63088
122	С1213-101-0501 213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,5642236	107647,00 --	-- --	60737 --	-- --	60737	-- 4859	65596
		Вентиляционная шахта ВШ-5 /Лист-42/									
123	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	$м^3$	8,2752	21377,72 9981,29	4533,60 1109,39	176905 82597	37516 9180	56792	85353 20981	283239
124	С1213-101-0501 213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	3,008383	107647,00 --	-- --	323843 --	-- --	323843	-- 25907	349750
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				4432589 501043	83136 19471	3848410 --	478868 392918	5304376
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4432589				
	Материалы		Тенге				1120569				
	Всего заработная плата		Тенге					520514			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2727845				
		Накладные расходы	Тенге				478868				

		Сметная прибыль	Тенге		392918				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге		5304375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						302
		Сметная заработная плата	Тенге			520514			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге		5304375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						302
		Сметная заработная плата	Тенге			520514			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге		91018005	1775223	55380862	28496481	129075668
					33861920	1176877	--	9561177	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге		91010717				
	Материалы		Тенге		28129680				
	Всего заработная плата		Тенге			35032662			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге		27250093				
		Накладные расходы	Тенге		28492248				
		Сметная прибыль	Тенге		9560255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге		129063220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						20768
		Сметная заработная плата	Тенге			35032662			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге		7288				
	Материалы		Тенге		1087				
	Всего заработная плата		Тенге			6135			
		Накладные расходы	Тенге		4233				
		Сметная прибыль	Тенге		922				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге		12443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						4
		Сметная заработная плата	Тенге			6135			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге		129075663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						20772
		Сметная заработная плата	Тенге			35038797			
		ОТДЕЛ 3.Общестроительные работы по чертежам АР Вставка В							
		РАЗДЕЛ 15. Кровля / Лист-03 /							
125	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=25**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	$м^2$ стяжки	85,7	698,91	62,39	59897	5347	51766	3785	68776
					32,48	15,52	2784	1330		5095	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				59897	5347	51766	3785	68776
							2784	1330	--	5095	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59897				
	Материалы		Тенге				51766				
	Всего заработная плата		Тенге					4114			
		Накладные расходы	Тенге				3785				
		Сметная прибыль	Тенге				5095				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				68777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4114			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				68777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4114			
		РАЗДЕЛ 16. Проемы дверные / Лист-1.2 /									
		Двери металлические									

126	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м²	6,153	4338,01 3620,92	69,97 31,12	26692 22280	430 191	3982	15505 3376	45573
127	С1223-207-0201 223-207-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м²	6,153	82686,00 --	-- --	508767 --	-- --	508767	-- 40701	549468
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				535459 22280	430 191	512749 --	15505 44077	595041
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				508767				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				508767				
		Сметная прибыль	Тенге				40701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				549468				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26692				
	Материалы		Тенге				3982				
	Всего заработная плата		Тенге					22471			
		Накладные расходы	Тенге				15505				
		Сметная прибыль	Тенге				3376				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				45573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					22471			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				595041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					22471			

РАЗДЕЛ 17. Проемы оконные / Лист-1.2 /

128	С1223-102-0104 223-102-0104 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м²	7,4529	25501,00 --	-- --	190056 --	-- --	190056	-- 15205	205261
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге				190056 --	-- --	190056 --	-- 15205	205261
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				190056				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				190056				
		Сметная прибыль	Тенге				15205				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				205261				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге				205261				

РАЗДЕЛ 18. Внутренняя отделка полов / Лист-1.3 /

Тип К1 1 этаж

129	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	53,57	1686,04 1004,04	34,79 20,83	90321 53786	1864 1116	34671	51608 11354	153283
130	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=7	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м² стяжки	53,57	2018,95 844,92	43,13 24,11	108155 45262	2311 1292	60582	43761 12153	164069

131	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м² покрытия	53,57	1354,84 1241,92	109,16 40,94	72579 66530	5848 2193	201	64600 10974	148153
132	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2260654	455717,00 --	– –	103022 –	– –	103022	– 8242	111264
133	Е11-110101-0407 1111-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м² изолируемой поверхности	8,55	2233,59 931,10	21,09 4,11	19097 7961	180 35	10956	7516 2129	28742
134	Е11-110101-4701 1111-0101-4701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство	м²	45,02	7395,66 623,60	25,26 6,66	332953 28074	1137 300	303742	26672 28779	388395
		Тип К1 2 этаж									
135	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	54,37	1686,04 1004,04	34,79 20,83	91670 54590	1892 1133	35188	52379 11524	155573
136	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м² стяжки	54,37	4614,75 1931,24	98,59 55,10	250904 105002	5361 2996	140541	101517 28194	380615
137	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м² покрытия	54,37	1354,84 1241,92	109,16 40,94	73663 67523	5935 2226	205	65564 11138	150365
138	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2294414	455717,00 --	– –	104560 –	– –	104560	– 8365	112925
139	Е11-110101-0407 1111-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м² изолируемой поверхности	5,05	2233,59 931,10	21,09 4,11	11280 4702	107 21	6471	4439 1258	16977
140	Е11-110101-4701 1111-0101-4701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство	м²	49,32	7395,66 623,60	25,26 6,66	364754 30756	1245 328	332753	29219 31518	425491
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1622958 464186	25880 11640	1132892 --	447275 165619	2235852
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1622958				
		Материалы	Тенге				925309				
		Всего заработная плата	Тенге					475826			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				207582				
		Накладные расходы	Тенге				447275				
		Сметная прибыль	Тенге				165619				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2235852				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								329

		Сметная заработная плата	Тенге				475826				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			2235852					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								329
		Сметная заработная плата	Тенге				475826				

РАЗДЕЛ 19. Внутренняя отделка стен / Лист-1.1 /

Стены и перегородки (Штукатурка) / На отм. 0.000 /

141	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементно-песчаным раствором по камню и бетону стен	м²	202,83	2025,65 1403,29	110,67 90,85	410863 284629	22447 18427	103787	242445 52265	705573

Стены и перегородки (Облицовка плиткой) / На отм. 0.000 /

142	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	17,4486	5075,13 2686,03	21,88 10,10	88554 46867	382 176	41305	37635 10095	136284

Стены и перегородки (Штукатурка выше плитки) / На отм. 0.000 /

143	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	17,4486	1975,81 1403,29	110,67 90,85	34475 24485	1931 1585	8059	20856 4427	59758

Стены и перегородки (Штукатурка декоративная) / На отм. 0.000 /

144	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями\Декоративная штукатурка\	м²	185,3814	2980,29 2272,08	38,63 32,04	552490 421201	7162 5940	124127	307542 68802	928835
145	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м²	59,3114	955,72 689,55	6,95 3,27	56685 40898	412 194	15375	32874 7165	96724

Стены и перегородки (Штукатурка) / На отм. +3,300 /

146	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементно-песчаным раствором по камню и бетону стен	м²	190,93	2025,65 1403,29	110,67 90,85	386757 267930	21130 17346	97697	228221 49199	664176

Стены и перегородки (Облицовка плиткой) / На отм. +3,300 /

147	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	25,53	5075,13 2686,03	21,88 10,10	129568 68574	559 258	60435	55066 14771	199404

Стены и перегородки (Штукатурка выше плитки) / На отм. +3,300 /

148	E11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	165,4	1975,81 1403,29	110,67 90,85	326799 232104	18305 15027	76390	197704 41960	566464
		Стены и перегородки (Штукатурка декоративная) / На отм. +3.300 /									
149	E12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями\Декоративная штукатурка\	м²	165,4	2980,29 2272,08	38,63 32,04	492940 375802	6389 5299	110749	274394 61387	828720
150	E11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м²	50,98	955,72 689,55	6,95 3,27	48723 35153	355 167	13215	28256 6158	83138
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				2527854 1797643	79072 64419	651139 --	1424993 316229	4269076
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2527854				
	Материалы		Тенге				651139				
	Всего заработная плата		Тенге					1862062			
		Накладные расходы	Тенге				1424993				
		Сметная прибыль	Тенге				316229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4269076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1035
		Сметная заработная плата	Тенге					1862062			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				4269076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1035
		Сметная заработная плата	Тенге					1862062			
		РАЗДЕЛ 20. Наружная отделка / Лист-04 /									
		Стены									
151	С1217-109-0104 217-109-0104 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 120 мм	шт.	1117	29,00 --	-- --	32393 --	-- --	32393	-- 2591	34984
152	E12-110101-0101 1211-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м²	119,36	612,74 473,64	8,69 5,40	73137 56534	1038 645	15565	41168 9144	123450
153	С1261-107-0319 261-107-0319 РСНБ РК 2022	Сетка стеклянная строительная СС-1	м²	131,296	503,00 --	-- --	66042 --	-- --	66042	-- 5283	71325
154	С1222-529-0401 222-529-0401 РСНБ РК 2022	Уголок перфорированный оцинкованный	м	36,036	69,00 --	-- --	2486 --	-- --	2486	-- 199	2685
155	E12-110101-0101 1211-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м²	119,36	612,74 473,64	8,69 5,40	73137 56534	1038 645	15565	41168 9144	123450

156	E11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	м²	119,36	1173,13	7,25	140025	865	9071	104374	263952
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1089,89	3,17	130089	378		19552	
156.1	293169 С	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	3 358,08	--				--		
		Оконные и дверные откосы									
157	E11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м² оштукатуриваемой поверхности	1,1229	4456,71	54,42	5004	61	1195	3029	8675
					3337,53	33,78	3748	38		643	
158	E11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	м² оштукатуриваемой поверхности	1,1229	2403,57	28,30	2699	32	999	1343	4365
					1485,07	9,94	1668	11		323	
159	E11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м² окрашиваемой поверхности	1,1229	739,18	4,75	830	5	632	157	1066
					172,28	2,15	193	2		79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				395753	3039	143948	191239	633952
							248766	1719	--	46958	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				395753				
	Материалы		Тенге				43029				
	Всего заработная плата		Тенге					250485			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				100921				
		Накладные расходы	Тенге				191239				
		Сметная прибыль	Тенге				46958				
	ВСЕГО, **Стоимость** общестроительных работ		Тенге				633950				
		Нормативная **трудоемкость**	чел.-ч								147
		Сметная **заработная плата**	Тенге					250485			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ **20**		Тенге				633950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					250485			
		РАЗДЕЛ 21. Прочие работы / Лист-05 /									
		Лестница Л-1 /Лист-05/									
160	E11-110101-4701 1111-0101-4701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство**	м²	30,22	7395,66	25,26	223497	763	203889	17904	260713
					623,60	6,66	18845	201		19312	
161	E11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м² стен (за вычетом проемов)	41,42	3376,42	20,89	139851	866	76795	56289	211831
					1501,44	8,54	62190	354		15691	
		Устройство конька /Лист-07/									
162	E11-120101-0601 1112-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство конька из листовой оцинкованной стали\ендовы кровельные нижние**	м	9,6	6120,66	96,28	58758	925	43907	12951	77446

156	Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м²	119,36	1173,13	7,25	140025	865	9071	104374	263952
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1089,89	3,17	130089	378		19552	
156.1	293169 С	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	3 358,08	--				--		
		Оконные и дверные откосы									
157	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	1,1229	4456,71	54,42	5004	61	1195	3029	8675
					3337,53	33,78	3748	38		643	
158	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	1,1229	2403,57	28,30	2699	32	999	1343	4365
					1485,07	9,94	1668	11		323	
159	Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м² окрашиваемой поверхности	1,1229	739,18	4,75	830	5	632	157	1066
					172,28	2,15	193	2		79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				395753	3039	143948	191239	633952
							248766	1719	--	46958	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				395753				
	Материалы		Тенге				43029				
	Всего заработная плата		Тенге					250485			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				100921				
		Накладные расходы	Тенге				191239				
		Сметная прибыль	Тенге				46958				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				633950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					250485			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				633950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					250485			
		РАЗДЕЛ 21. Прочие работы / Лист-05 /									
		Лестница Л-1 /Лист-05/									
160	Е11-110101-4701 1111-0101-4701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство	м²	30,22	7395,66	25,26	223497	763	203889	17904	260713
					623,60	6,66	18845	201		19312	
161	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	41,42	3376,42	20,89	139851	866	76795	56289	211831
					1501,44	8,54	62190	354		15691	
		Устройство конька /Лист-07/									
162	Е11-120101-0601 1112-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство конька из листовой оцинкованной стали\ендовы кровельные нижние\	м	9,6	6120,66	96,28	58758	925	43907	12951	77446

		Устройство карниза КЗ-1 /Лист-07/				1450,67	15,70	13926	151		5737	
163	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	2,02	5305,37	22,67	10717	46	7269	3140	14966
					1684,12	5,59	3402	11		1109	
164	С1224-102-0109 224-102-0109 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	16,4	4341,00	--	71192	--	71192	--	76887
					--	--	--	--		5695	
165	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,01187	621783,00	--	7381	--	7381	--	7971
					--	--	--	--		590	
		Вентиляционная шахта ВШ-1 /Лист-07/									
166	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,2772	21377,72	4533,60	5926	1257	1902	2859	9488
					9981,29	1109,39	2767	308		703	
167	С1213-101-0501 213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,105336	107647,00	--	11339	--	11339	--	12246
					--	--	--	--		907	
		Вентиляционная шахта ВШ-2 /Лист-07/									
168	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,318	21377,72	4533,60	6798	1442	2182	3230	10884
					9981,29	1109,39	3174	353		806	
169	С1213-101-0501 213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,1208203	107647,00	--	13006	--	13006	--	14046
					--	--	--	--		1040	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				548465	5299	438862	96423	696478
							104304	1378	--	51590	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				548465				
		Материалы	Тенге				335945				
		Всего заработная плата	Тенге					105682			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				102918				
		Накладные расходы	Тенге				96423				
		Сметная прибыль	Тенге				51590				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				696478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					105682			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				696478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					105682			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				5880442	119067	3121412	2179220	8704436
							2639963	80677	--	644773	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5853750				
		Материалы	Тенге				2007188				
		Всего заработная плата	Тенге					2698169			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1110244				
		Накладные расходы	Тенге				2163715				
		Сметная прибыль	Тенге				641397				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8658862			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1576
	Сметная заработная плата	Тенге						2698169		
Стоимость металломонтажных работ		Тенге					26692			
Материалы		Тенге					3982			
Всего заработная плата		Тенге						22471		
	Накладные расходы	Тенге					15505			
	Сметная прибыль	Тенге					3376			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					45573			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
	Сметная заработная плата	Тенге						22471		
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					8704435			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1590
	Сметная заработная плата	Тенге						2720640		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								266855761
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					70363803			
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3669513		
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2434431		
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							113883134	
	- Накладные расходы	Тенге								59172182
	- Сметная прибыль	Тенге								19767127
	Оборудование	Тенге								0.00
	Итого СМР без оборудования	Тенге								266 855 761
	Итого с временными- 0,72 %	Тенге								1 921 361
	Итого с зимними- 1,02 %	Тенге								2 741 527
	Непредвиденные затраты- 2 %	Тенге								5 430 373
	Итого в текущих ценах	Тенге								276 949 022
	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге								298 827 995
	Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге								35 859 359
	Всего к оплате с НДС	Тенге								334 687 354

Сдал (Подрядчик)

РГП "Енбек" УУИС КУИС МВД РК, БИН 080740017519 г. Астана пр.Кошкарбаева д.39

Руководитель управления строительства и производства

_____ Шалабаев Д.Н

Руководитель ПТО

_____ Бугенбаева К.Т

Инженер-сметчик

расценка согл. смет

_____ Советкан Б.А.

Принял (Заказчик)

РГУ «Учереждение №2 » Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК

Начальник РГУ «Учереждение №2 »

_____ (подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Астана-Ин-Групп" БИН 180017111000000003929 _____ Касенов Д.Е.

(подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ВЛ" Эксперт авторского надзора _____ Оразбаев А.