Заказчик: РГУ «Учреждение №2» Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК, Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы, Спортивная 1, БИН 030830000488

Подрядчик: РГП "Еңбек" УУИС КУИС МВД РК, БИН 080740017519 г. Астана пр.Кошкарбаева д.39

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №2", Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы

С П Р А В К А

Стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименование	код	наименование	код
					144	от 21.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из гр.1							Всего
			СМР в сметном базовом уровне цен 2023г.	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №2", Акмолинская область, Аршалинский район, п Аршалы	310 353 074,11	227 100 959,03	277 100 959,03						55 252 115,08	310 353 074
Итого к оплате:	310 353 074,11	227 100 959,03							33 252 115	310 353 074

Принял (Заказчик) _____ Кангожиков Д.Р

Сдал (Подрядчик) _____ (подпись) Шалябек Д.Н

Форма, не приложение 2-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: РГУ «Учреждение №2 » Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК, Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, Спортивная 1, БИН 930840000048 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: РГП "Ембек" УУИС КУИС МВД РК, БИН 080740017519 г. Астана пр.Кошкарбаева д.39

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 23-1.11.2022 Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №2", Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы

(наименование, адрес)

Объект: 2-1 Жилой блок А, 2-2 Жилой блок Б, 2-3 Вставка В

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за август 2024 (месяц, год) на 2-1, 2-2, 2-3 Общестроительные работы по чертежам КЖ1 КЖ2 КМ, АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1, 2-2, 2-3 Общестроительные работы по чертежам КЖ1 КЖ2 КМ										
			2-1 Жилой блок А										
			Раздел 6: Кровля лист 15										
1	103	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95 (Ст1,поз.3,4)(л.15)	т	3,361914	41171,78 11314,32	18257,09 5608,26	138416,4 38037,6	61378,2 18854,1	38999,7	39255,3 14213,7	191885,4	
2	104	222-512-0501 РСНБ РК 2022	Стойки Ст1	т	3,395533	979936		3327405,3		3327405,3	266192,1	3593597,4	
3	105	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95(Б1,поз.1,5)	т	18,933057	46496,24 26139,08	14575,76 4743,78	880316,1 494892,9	275964,3 89814,6	109459,8	403647,5 102700,8	1386464,4	
4	106	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	19,122388	970424		18556823,7		18556823,7	1483545,5	20041369,2	
5	107	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, спутесарныхпрофилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	0,294548	138989,09 104741,69	30774,89 9266,91	40939,2 30853,1	9064,8 2729,7	1022,4	23170,5 5129,1	69238,8	
6	108	222-512-0401 РСНБ РК 2022	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки/	т	0,297693	975844		290306,7		290306,7	23224,5	313531,2	
7	109	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской за два раза	м²	810,491536	5969,39 1060,13	144,58 53,09	4838139,9 859226,4	117180,9 43029	3861732,6	622555,2 436854,6	5897549,7	
8	110	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытие кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	1170	7913,18 1057,94	31,36 12,33	9258420,6 1237789,8	36691,2 14426,1	7983939,6	1152040,5 832841,1	11243302,2	
			Итого по разделу 6: Кровля лист 15					37330767,9 2660797,8	500279,4 168853,5	34169689,8 0	3240469 3165701,4	42736938,3	
			2-2 Жилой блок Б										
			Раздел 6: Кровля лист 15										
1	91	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95 (Ст1,поз.3,4)(л.15)	т	3,361914	41171,78 11314,32	18257,09 5608,26	138416,4 38037,6	61378,2 18854,1	38999,7	39255,3 14213,7	191885,4	
2	92	222-512-0501 РСНБ РК 2022	Стойки Ст1	т	3,395533	979936		3327405,3		3327405,3	266192,1	3593597,4	
3	93	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95(Б1,поз.1,5)	т	18,796401	46496,24 26139,08	14575,76 4743,78	873962,1 491320,8	273971,7 89165,7	108669,6	400536 101960,1	1376458,2	
4	94	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	18,984365	970424		18422883		18422883	1473831	19896714	
5	95	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, спутесарныхпрофилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до		0,294548	138989,09	30774,89	40939,2	9064,8	1022,4	23170,5	69238,8	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т		104741,69	9366,91	30051,1	2729,7		5139,1		
6	96	222-512-0401 РСНБ РК 2022	Связи по колоннам и стойкам фахверка /вертикальные и распорки/	т	0,297493	975844		290306,7		290306,7	23234,5	313531,2	
7	97	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей отечественной краской за два раза	м²	830,491536	5969,39	144,58	4838139,9	117180,9	3861732,6	622555,2	5897549,7	
						1060,13	53,09	859236,4	43029		436854,6		
8	98	1112-0301-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	1170	7913,18	31,36	9258420,6	36691,2	7983939,6	1152040,5	11243303,2	
						1057,94	12,33	1237789,8	14426,1		832841,1		
			Итого по разделу 6: Кровли лист 15					37190473,2	498286,8	34034958,9	2237557,5	42582276,9	
								2657225,7	168204,6	0	3154246,2		

2-3 Вставка В

			Надземная часть										
			Раздел 1: Каркас										
1	1	1106-0501-0103 РСНБ РК 2022	Колонны бетонные и железобетонные одноэтажных зданий высотой до 4 м, периметром свыше 3 м. Устройство из бетона С20/25	м³	2,8	51845,02	6371,38	145166	17840	102380	26238	185116	
						8909,21	1388,12	24946	3887		13712		
2	2	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление и постановка в проектное положение из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,38784	30574,11	1777,82	11858	689	149	1026	2386,2	
						28412,29	991,14	11019	229		1768		
3	3	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,27136	329247		89344		89344	7148	96492	
4	4	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11648	376202		43820		43820	3506	47326	
5	5	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Фундаменты гражданских зданий и металлической опалубки. Устройство из бетона С20/25. Перестановные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда	м³	2	65551,96	8419,05	131104	16838	73349	46584	185423	
						20458,46	1840,56	40917	3681		13735		
6	6	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление и постановка в проектное положение из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,47256	30574,11	1777,82	14448	840	181	1347	2907,4	
						28412,29	991,14	13427	279		2154		
7	7	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3456	329247		113788		113788	9103	122891	
8	8	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12696	376202		47763		47763	3821	51584	
9	9	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01104	1071948,78	2024,7	11834	23	10894	1117	13987	
						110302,08	878	1218	10		1036		
10	10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м²	0,32016	193,25	4,71	62	1	36	17	85	
						76,68	0,78	25	0		6		
			Итого по разделу 1: Каркас					609187	36231	481404	90664	755849	
								91552	8986	0	55080		
			Раздел 2: Стены, перегородки										
12	13	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Устройство монолитной обвязки Обв1,Обв2 избетона С12/15	м³	4,28	52220,46	7346,31	223504	31442	127797	64190	310709	
						15015	1465,83	64264	6274		23015		
13	14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06972	376202		26229		26229	2098	28327	
14	15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12567	349794		43959		43959	3517	47476	
15	16	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,34382	329247		113202		113202	9056	122258	
16	17	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД6, л.33)	т	0,0152	1328614,01	1979,21	20195	30	14586	5089	27306	
						367012,8	855,69	5579	13		2023		
17	18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,5	114,86	3,39	57	1	24	22	85	
						63,92	0,38	32	0		6		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, ценников	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	0,5	191,26	4,67	96	2	56	26	132	
						74,73	0,76	37	0		10		
19	20	1146-0303-0107 РСНБ РК 2022	Заделка отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций)(л.2)	м³	0,2	76105,76	772,13	15221	155	6120	7573	24618	
						44733,96	342,91	8947	69		1824		
			Итого по разделу 2: Стены, перегородки					442463	31630	331973	76899	560911	
								78859	6356	0	41549		
			Раздел 4: Перекрытие лист 9										
20	21	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м изБетона С20/25	м³	21,9	80492,18	2907,58	1762779	63676	1110990	547874	2495505	
						26854,46	636,85	588113	13947		184852		
21	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1549	376202		58274		58274	4662	62936	
22	24	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,78798	349794		625425		625425	50034	675459	
23	25	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1112	329247		36612		36612	2929	39541	
24	26	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг.(ЗД5, л.13)	т	0,0838	1069110,01	1979,21	89591	166	80416	8264	105683	
						107508,8	855,69	9009	72		7828		
25	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	2,9	191,26	4,67	555	13	324	151	762	
						74,73	0,76	217	2		56		
			Итого по разделу 4: Перекрытие лист 9					2573236	63855	1912041	556289	3379886	
								597339	14021	0	250361		
			Раздел 5: Кровля										
26	30	222-512-0501 РСНБ РК 2022	Стойки	т	0,203778	979936		199689		199689	15975	215664	
27	31	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95(Б1-Б2.пол.1,3)(л.14)	т	1,21394	45386,47	14217,07	55096	17258	6916	25208	86728	
						25472,18	4623,23	30922	5612		6424		
28	32	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	1,226079	970424		1189817		1189817	95185	1285002	
29	35	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской за 2 раза	м²	47,248058	5941,17	143,21	280709	6767	225122	35373	341369	
						1033,28	51,74	48820	2445		25287		
30	36	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	82,4	7885,01	30,46	649725	2510	562288	79044	787070	
						1030,67	12,01	84927	990		58301		
			Итого по разделу 5: Кровля					2375036	26535	2183832	139625	2715833	
								164669	9047	0	201172		

2-1 Жилой блок А ЮК

			Раздел 5: Перекрытие лист 10-12										
1	96	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м изБетона С20/25	м³	231,7	86708,66	2949,76	20090396,44	683459,54	13022828,27	5947321,96	28120736,34	
						27553,34	653,47	6384108,63	151409,13		2083017,94		
2	97	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,942	376202		730584,4		730584,4	58446,81	789031,21	
3	98	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	15,7369	349794		5504673,03		5504673,03	440373,69	5945046,72	
4	99	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,1836	329247		1706684,91		1706684,91	136534,97	1843219,88	
5	100	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг.	т	0,23252	1338195,18	2024,7	311157,45	471,63	223130,93	79861,04	422299,59	
						376548,48	878	87554,88	204,56		31281,1		
6	101	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг.		0,00372	1071948,78	2024,7	3987,62	7,53	3569,87	876,3	8712,94	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	(оборудование, мебель, инвентарь)	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		110302,08	878	410,23	3,22		349,02		
7	102	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м²	6,42236	193,25	4,71	1241,1	30,34	718,71	342,93	1710,43	
						76,68	0,78	492,06	5,06		126,39		
			Итого по разделу 5: Перекрытие лист 10-12					28348724,95	683969,03	21192190,32	4027902,23	37126757,1	
								6472565,8	151621,97	0	2750129,92		
			2-2 Жилой блок Б ЮЖ										
			Раздел 5: Перекрытие лист 10-12										
1	84	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из бетона С20/25	м²	417,8	86708,66	2949,76	36226878	1232410	2348283	10724174	50707137	
						27553,34	653,47	11511785	273020		3756085		
2	85	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,9295	376202		1478286		1478286		1596549	
											118263		
3	86	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	33,4254	349794		11692004		11692004		12627364	
											935360		
4	87	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	9,3656	329247		3083596		3083596		3330284	
											246688		
5	88	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг.	т	0,24552	1338195,18	2024,7	328554	498	235686	84326	449910	
						376548,48	878	92450	216		33030		
6	89	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг.	т	0,01732	1071948,78	2024,7	18566	35	16621	1752	21943	
						110302,08	878	1910	15		1625		
7	90	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м²	7,62236	193,25	4,71	1473	36	853	407	2030	
						76,68	0,78	584	6		150		
			Итого по разделу 5: Перекрытие лист 10-12					53829357	1232979	39989649	10810659	68731217	
								11606729	273257	0	5091201		
			2-1, 2-2, 2-3 Общестроительные работы по чертежам АР работы										
			2-1 Жилой А										
			Раздел 1: Кровля / Лист-05 /										
1	1	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	ной поверхности	1038	1213,64	39,4	1259758	40897	896479	302722	1687476	
						310,58	6,42	322382	6664		124996		
2	2	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	мого покрытия	1038	731,37	211,58	759162	219630		559025	1423637	
						519,79	65,6	539542	68093		185450		
3	3	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	мого покрытия	1038	1462,74	423,16	1518324	439240		1118061	2847296	
						1039,58	131,31	1079084	136196		210911		
4	4	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м²	192,4452	49780		9579922		9579922	766394	10346316	
			Итого по разделу 1: Кровля / Лист-05 /					13117166	699757	10476401	1979808	16304725	
								1941008	210953	0	1207751		
			Раздел 8: Наружняя отделка / Лист-09 /										
5	122	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	альной проекции	1111,67	1296,54	66,92	1441325	74393	512813	825993	2448698	
						768,32	30,63	854118	34050		181380		
6	125	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022	Фасады зданий. Стены из кирпича и мелкого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м²	721,78	4991,67	33,93	3602888	24490	990715	2075637	6132806	
						3585,14	9,51	2587682	6864		454281		
7	126	234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м²	86,6136	67633		5857938		5857938	466635	6326573	
			Итого по разделу 8: Наружняя отделка / Лист-09 /					10902151	98883	7361466	2901630	14900877	
								3441800	40914	0	1104296		
			2-2 Жилой блок Б										
			Раздел 1: Кровля / Лист-05 /										
1	1	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		1038	1213,64	39,4	1259758	40897	896479	302722	1687476	

№ стр	№ позиции по смете	Шифр норм, ценников	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				ной поверхности		310,58	6,42	322382	6664		124996		
2	2	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022	Покрытие. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо		1038	731,37	211,58	759162	219620		559026	1423647	
				ломого покрытия		519,79	65,6	539542	68093		185450		
3	3	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022	Покрытие. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо		1038	1462,74	423,16	1518324	439240		1118861	2847296	
				ломого покрытия		1039,58	131,21	1079084	136196		210931		
4	4	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	192,4452	49780		9579922		9579922	766394	10346316	
			Итого по разделу 1: Кровля / Лист-05 /					13117166	699737	10476401	1979860	16304725	
								1943008	210953	0	1207751		

2-3 Вставка В

			Раздел 1: Кровля / Лист-03 /										
1	1	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Пароизоляция полиэтилен. Устройство в один слой		85,7	1213,64	39,4	104009	3376	74016	24994	139323	
				ной поверхности		310,58	6,42	26617	550		10320		
2	2	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022	Покрытие. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо		85,7	731,37	211,58	62678	18132		46155	117539	
				ломого покрытия		519,79	65,6	44546	5622		8706		
3	3	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022	Покрытие. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо		85,7	1462,74	423,16	125357	36265		92310	235080	
				ломого покрытия		1039,58	131,21	89092	11245		17413		
4	4	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	15,88878	49780		790943		790943	63275	854218	
			Итого по разделу 1: Кровля / Лист-03 /					1082987	57773	864959	163459	1346160	
								160255	17417	0	99714		

		ИТОГО по акту		247453346
		Итого по смете:		247 453 346
		Временные здания и сооружения 0,72%	0,72%	1 781 664
		Итого с временными зданиями и сооружениями 0,72%		249 235 010
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	1,02%	2 542 197
		Итого с доп затратами 1,02%		251 777 207
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2,00%	5 035 544
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		256 812 752
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	100,00% 1,079	277 100 959
		НДС 12%	12,00%	33 252 115
		Итого с НДС:		310 353 074

Сдал (Подрядчик)

РГП на ПВХ "Елбек" УУИС КУИС МВД РК, БИН 080740017519 г. Астана пр.Кошкарбаева д.39

Руководитель управления строительства и производства

Шалабаев Д.Н

Руководитель ПТО

Бутсебаева К.Т

Принял (Заказчик)

РГУ «Учреждение №2 » Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК, Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, Спортивная 1, БИН 950840000488

И.О.Начальник РГУ «Учреждение №2 »

Кангожинов Ж

(подпись)

Эксперт(ы) комплексного надзора

ТОО "АстанаИп-Групп" БИН 180417121000000929

Касенов Д.Е

(подпись)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ВЛ" Эксперт авторского надзора

Оразбаев А.