Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
930840000488

Заказчик **Республиканское государственное учреждение "Учреждение №2" Комитета уголовно исполнительной системы МВД РК,Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский район,, п.Аршалы,, Спортивная, 1, тел.: 87164421155**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН
080740017519

Исполнитель **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан,010000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения, г.Астана, проспект Р.Кошкарбаева 39, тел.: (7172) 57-02-33**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №144 от 21.06.2024

Номер документа	Дата составления
679	26.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках(по 140 мест в каждом жилищном блоке) в РГУ"Учреждение №2" Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы			Работа	1	49 161 072,00	49 161 072,00	5 267 257,71
				Итого	1	x	49 161 072,00	5 267 257,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шалабаев Д.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2024

М.П.

...У «Учреждение №2 » Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК, Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы, Спортивная 1, БИН
...8400000488

Подрядчик: РГП "Енбек" УУИС КУИС МВД РК, БИН 080740017519 г. Астана пр.Кошкарбаева д.39

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №2", Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		144	от 21.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2023г.	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №2", Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы	49 161 072,28	43 893 814,54	43 893 814,54						5 267 257,74	49 161 072
Итого к оплате:	49 161 072,28	43 893 814,54							5 267 258	49 161 072

Принял (заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Шалабаев Д.Н

(подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

РГУ «Учреждение №2 » Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК, Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы, Спортивная 1, БИН 9308400000488

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **РГП "Еңбек" УУИС КУИС МВД РК, БИН 080740017519 г. Астана пр.Кошкарбаева д.39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **23-1.11.2022 Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №2", Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Жилой блок А, 2-2 Жилой блок Б, 2-3 Вставка В, Отопление и вентиляция, Септик**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№144 от 21.06.2024**

Акт выполненных работ №5

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-1, 2-2, 2-3 Общестроительные работы по чертежам КЖ1 КЖ2 КМ, АР, Септик, Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			БЛОК А										
			Раздел 4: Стены,перегородки										
1	78	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	**Армирование кладки стен и других конструкций (л.6 Сг1,поз.9)**	т	1,07495	107113,75	3644,57	115142	3917		104556	237274	
						103469,18	1117,67	111224	1201		17576		
2	79	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,88151	379988		334963		334963		361760	
											26797		
3	80	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (лист 6 поз 9)**	т	0,19344	376202		72773		72773		78595	
											5822		
4	82	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1,012831	379988		384864		384864		415653	
											30789		
			Итого по разделу 4: Стены,перегородки					907742	3917	792600	104556	1093282	
								111224	1201	0	80984		
			Раздел 7: Лестницы лист 18										
5	114	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	**Лестницы прямолинейные и криволинейные. пожарные с ограждением. Монтаж с коэффициентом надежности по назначению 0,95**	т конструкций	0,9736	114387,19	38465,62	111367	37450	15848	49080	173283	
						59643,54	13415,13	58069	13061		12836		
6	115	222-503-0101 РСНБ РК 2022	**Косоуры**	т	0,983336	981243		964892		964892		1042083	
											77191		
7	116	СТССЦ	**Доплата за марку стали С 245**	т	0,9736	7791		7585		7585		8192	
											607		
8	117	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	28,2344	193,25	4,71	5456	133	3158	1509	7522	
						76,68	0,78	2165	22		557		
9	119	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	0,5742	193,25	4,71	111	2	64	31	153	
						76,68	0,78	44	0		11		
			Итого по разделу 7: Лестницы лист 18					1089411	37585	991547	50620	1231233	
								60278	13083	0	91202		
			Раздел 3: Каркас -КЖ2										
2	47	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона С20/25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92**	$м^3$	1,4	65551,96	8419,05	91772,5	11787	51344	28409	129796	
						20458,46	1840,56	28642	2577		9614,5		
3	48	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,2894	30574,11	1777,82	8848,11	514,36	111,08	7638,28	17805,3	
						28412,29	591,14	8222,68	171,12		1318,91		
4	49	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		0,2246	329247		73948,63		73948,63		79864,72	

						Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							5916,09		
5	50	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019	349794		6646		6646	531,5	7177,5	
6	51	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0494	376202		18584,5		18584,5	1487	20071,5	
7	53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,3905	193,25	4,71	75,64	2	43,58	21,04	104,19	
						76,68	0,78	30,06	0,5		7,51		
			Итого по разделу 3: Каркас -КЖ2					199875,38	12303,36	150677,79	36068,32	254819,21	
								36894,74	2748,62	0	18875,51		
			БЛОК Б										
			Раздел 4: Стены,перегородки										
1	78	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Армирование кладки стен и других конструкций (л.6 Сг1.поз.9)	т	1,07495	107113,75	3644,57	115142	3917		104556	237274	
						103469,18	1117,67	111224	1201		17576		
2	79	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,88151	379988		334963		334963	26797	361760	
3	80	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (лист 6 поз 9)	т	0,19344	376202		72773		72773	5822	78595	
4	82	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,012831	379988		384864		384864	30789	415653	
			Итого по разделу 4: Стены,перегородки					907742	3917	792600	104556	1093282	
								111224	1201	0	80984		
			Раздел 7: Лестницы лист 18										
5	114	1109-0304-0101 РСНБ [illegible]	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т конструкций	0,9736	114387,19	38465,62	111367	37450	15848	49080	173283	
						59643,54	13415,13	58069	13061		12836		
6	115	222-503-0101 РСНБ РК 2022	Косоуры	т	0,983336	981243		964892		964892	77191	1042083	
7	116	СТССЦ	Доплата за марку стали С 245	т	0,9736	7791		7585		7585	607	8192	
8	117	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	28,2344	193,25	4,71	5456	133	3158	1509	7522	
						76,68	0,78	2165	22		557		
9	119	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,5742	193,25	4,71	111	2	64	31	153	
						76,68	0,78	44	0		11		
			Итого по разделу 7: Лестницы лист 18					1089411	37585	991547	50620	1231233	
								60278	13083	0	91202		
			Раздел 3: Каркас -КЖ2										
1	43	1106-0501-0103 РСНБ РК 2022	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром неболее 3 м. Устройство из бетона С20/25	$м^3$	19,7316	51845,02	6371,38	1022985,02	125717,8	721474,56	184896,27	1304511,96	
						8909,21	1388,12	175793,08	27389,95		96630,67		
2	47	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство из бетона С20/25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	$м^3$	2,8	65551,96	8419,05	183545	23574	102688	56818	259592	
						20458,46	1840,56	57284	5154		19229		
3	48	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5784	30574,11	1777,82	17684	1028	222	15266	35586	
						28412,29	591,14	16434	342		2636		
4	49	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4416	329247		145395		145395	11632	157027	
5	50	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,038	349794		13292		13292	1063	14355	

	Смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	51	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0988	376202		37169		37169		40143	
											2974		
7	52	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02688	1071948,78	2024,7	28814	55	25795	2720	34057	
						110302,08	878	2965	24		2523		
8	53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,77952	193,25	4,71	151	4	87	42	208	
						76,68	0,78	60	1		15		
			Итого по разделу 3: Каркас -КЖ2					1449035,02	150378,8	1046122,56	259742,27	1845479,96	
								252536,08	32910,95	0	136702,67		

ВСТАВКА В

			Надземная часть										
			Раздел 4: Стены, перегородки										
1	59	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Армирование кладки стен и других конструкций (Сг2, поз.8)	т	0,06237	107113,75	3644,57	6681	228		6066	13767	
						103469,18	1117,67	6453	70		1020		
2	60	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,018944	379988		7198		7198		7774	
											576		
3	61	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (лист 6 поз 9)	т	0,0435	376202		16365		16365		17674	
											1309		
4	63	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,040344	379988		15330		15330		16556	
											1226		
			Итого по разделу 4: Стены, перегородки					45574	228	38893	6066	55771	
								6453	70	0	4131		
			Раздел 7: Лестницы лист 21										
5	84	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т конструкций	0,42946	114387,19	38465,62	49125	16519	6991	21649	76436	
						59643,54	13415,13	25615	5761		5662		
6	85	222-503-0101 РСНБ РК 2022	Косоуры	т	0,433755	981243		425619		425619		459668	
											34049		
7	86	СТССЦ	Доплата за марку стали С 245	т	0,42946	7791		3346		3346		3614	
											268		
8	87	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	12,45434	193,25	4,71	2407	59	1393	666	3319	
						76,68	0,78	955	10		246		
9	89	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	0,7	193,25	4,71	135	4	78	37	186	
						76,68	0,78	54	1		14		
			Итого по разделу 7: Лестницы лист 21					480632	16582	437427	22352	543223	
								26624	5772	0	40239		

АР БЛОК А

			Раздел 8: Наружная отделка / Лист-09 /										
1	122	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	льной проекции	1111,67	1296,54	66,92	1441325	74393	512813	825993	2448698	
						768,32	30,63	854118	34050		181380		
2	125	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	649,602	4991,67	33,93	3242599,2	22041	891643,5	1868073,3	5519525,4	
						3585,14	9,51	2328913,8	6177,6		408852,9		
3	126	234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$	77,95224	67633		5272144,2		5272144,2		5693915,7	
											421771,5		
			Итого по разделу 8: Наружная отделка / Лист-09 /					9956068,4	96434	6676600,7	2694066,3	13662139,1	
								3183031,8	40227,6	0	1012004,4		

Отопление и вентиляция работы

БЛОК А

			Раздел 1: Вентиляция										
1	6	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали,		398,2	6778,92	77,05	2699366	30682	1571871	1087098	4089383	

	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка										
2	7	1120-0101-0403 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	сти воздуховодов	69	2754,43	31,32	1096814	12472		302919		
						6923,48	61,13	477720	4218	299490	172194	701907	
3	8	1120-0101-0411 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	сти воздуховодов	144	2521,91	24,59	174012	1697		51993		
						6158,64	50,88	886844	7327	643080	234118	1210639	
4	16	1115-0403-1001 РСНБ РК 2022	Поверхности воздуховодов универсальным огнезащитным антикоррозийным покрытием "ФЕНИКС", количество окрасок 1	сти воздуховодов	524,2	1641,93	17,07	236438	2458		89677		
						684,85	1,55	358998	812	278093	64387	457254	
5	17	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	ной поверхности	22,2	152,79	0,75	80093	393		33869		
						34816,47	2313,55	772926	51361	74275	509750	1385290	
6	18	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$ изоляции	23,976	29157,18	1055,58	647289	23434		102614		
				$м^3$		22818		547084		547084		590851	
			Итого по разделу 1: Вентиляция								43767		
								5742938	94400	3413893	2067547	8435324	
								2234646	40454	0	624839		

БЛОК Б

			Раздел 1: Вентиляция										
1	6	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	сти воздуховодов	398,2	6778,92	77,05	2699366	30682	1571871	1087098	4089383	
						2754,43	31,32	1096814	12472		302919		
2	7	1120-0101-0403 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	сти воздуховодов	69	6923,48	61,13	477720	4218	299490	172194	701907	
						2521,91	24,59	174012	1697		51993		
3	8	1120-0101-0411 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	сти воздуховодов	144	6158,64	50,88	886844	7327	643080	234118	1210639	
						1641,93	17,07	236438	2458		89677		
4	16	1115-0403-1001 РСНБ РК 2022	Поверхности воздуховодов универсальным огнезащитным антикоррозийным покрытием "ФЕНИКС", количество окрасок 1	ной поверхности	524,2	684,85	1,55	358998	812	278093	64387	457254	
						152,79	0,75	80093	393		33869		
5	17	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	22,2	34816,47	2313,55	772926	51361	74275	509750	1385290	
						29157,18	1055,58	647289	23434		102614		
6	18	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	23,976	22818		547084		547084		590851	
											43767		
			Итого по разделу 1: Вентиляция					5742938	94400	3413893	2067547	8435324	
								2234646	40454	0	624839		

СЕПТИК

			Раздел 1: Земляные работы										
1	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	101,61	38,53	38,53	3915	3915		822	5116	
						0	11,23	0	1141		379		
2	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	101,61	252,63	121,63	25670	12358		13559	42368	
						131	54,33	13311	5520		3139		
3	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	11,29	1344,47	0	15179	0		10929	28197	
						1344,47	0	15179	0		2089		
4	6	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	59,64	265,57	265,57	15839	15839		2792	20121	
						0	65,02	0	3878		1490		
5	7	412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	6792,996	19		129067			10325	139392	
6	8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	59,64	41,97	36,98	2503	2205	10	673	3430	
						4,82	10,84	287	646		254		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					192173	34317	10	28775	238624	
								28777	11185	0	17676		

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Резервуар										
7	16	1107-0102-0106 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий площадью более 5 м². Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	ых конструкций	3	16304,8	2339,78	48914	7019	30218	16541	70691	
						3892,32	780,3	11677	2341		5236		
8	17	225-202-1102 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	2,76	129145		356440		356440		384955	
											28515		
9	18	225-202-1102 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	1,36	129145		175637		175637		189688	
											14051		
10	19	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	рукций колодца	0,22	34652,16	13793,49	7623	3035	1081	4743	13355	
						15946,58	5831,02	3508	1283		989		
11	20	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7195		7195		7195		7771	
											576		
12	21	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12432		12432		12432		13427	
											995		
13	22	225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	13445		13445		13445		14521	
											1076		
14	23	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	54902		54902		54902		59294	
											4392		
15	25	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м² поверхности	26,6376	4458,54	11,41	118765	304	99726	17493	147159	
						703,32	2,8	18735	75		10901		
16	33	1120-0801-0103 РСНБ РК 2022	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка	дефлектор	1	24162,29	205,12	24162	205	16295	7558	34258	
						7662,06	49,94	7662	50		2538		
17	34	1123-1001-0203 РСНБ РК 2022	Трубы дренажные асбестоцементные, диаметр 200 мм. Укладка на иловых площадках	м трубопровода	1,6	256,72	0,97	411	2		405	881	
						255,75	0	409	0		65		
18	35	241-701-0203 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ	м	1,6	3590		5744		5744		6204	
											460		
19	36	1123-0401-0701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из бетонных фальцевых труб с гибким соединением, диаметр 300 мм. Укладка	м трубопровода	1,5	3683,74	1194,25	5526	1792	278	3968	10253	
						2304,22	367,86	3456	552		759		
20	37	241-702-0201 РСНБ РК 2022	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 300, 3,4,5 группы по несущей способности	м	1,5	32359		48539		48539		52422	
											3883		
21	38	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и присловенные с ограждениями	т	0,0173	994397		17203		17203		18579	
											1376		
22	39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м²	0,5017	193,25	4,71	97	2	56	27	134	
						76,68	0,78	38	0		10		
23	40	1106-1701-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции стен наружных толщиной до 10 см. Бетонирование	вычета проемов)	3,6	6196,47	2121,41	22307	7637	2141	12900	38024	
						3480,22	457,42	12529	1647		2817		
24	41	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	0,36	33471		12050		12050		13014	
											964		
25	42	235-301-0108 РСНБ РК 2022	Пенетрон Адмикс (Прим.)	кг	1,44	2031		2925		2925		3159	
											234		
			Итого по разделу 2: Резервуар					934317	19996	856307	63635	1077789	
								58014	5948	0	79837		
			Итого по смете:									39 197 523	
			Временные здания и сооружения 0,72%	0,72%								282 222	
			Итого с временными зданиями и сооружениями 0,72%									39 479 745	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	1,02%								402 693	

...норм, ...код ресурса		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с доп затратами 1,02%									39 882 439	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2,00%								797 649	
		Итого с непредвидными работами и затратами 2%									40 680 088	
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	100,00%		1,079						43 893 815	
		НДС 12%	12,00%								5 267 258	
		Итого с НДС:									49 161 072	

Сдал (Подрядчик)

РГП на ПВХ "Енбек" УУИС КУИС МВД РК, БИН 080740017519 г. Астана пр.Кошкарбаева д.39

Руководитель управления строительства и производства

_____ Шалабаев Д.Н

Руководитель ПТО

_____ Бугенбаева К.Т

Инженер-сметчик

_____ Советкан Б.А.

Расценка согл. смет.

Принял (Заказчик)

РГУ «Учереждение №2 » Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК, Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы, Спортивная 1, БИН 9308400000488

Начальник РГУ «Учереждение №2»

_____ Хоржабек Н.Д.

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Астана-Ин-Групп", БИН 18601711100000003929 _____ Касенов Д.Е.

(подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ВЛ" Эксперт авторского надзора _____ Оразбаев А.