Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Республиканское государственное учреждение "Учреждение №2" Комитета уголовно исполнительной системы МВД РК,Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский район,, п.Аршалы,, Спортивная, 1, тел.: 87164421155**	**930840000488**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан,010000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения, г.Астана, проспект Р.Кошкарбаева 39, тел.: (7172) 57-02-33**	**080740017519**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №144 от 21.06.2024

Номер документа	Дата составления
1352	29.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках(по 140 мест в каждом жилищном блоке) в РГУ"Учреждение №2" Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы			Работа	1	4 929 540,00	4 929 540,00	528 165,00
				Итого	1	x	4 929 540,00	528 165,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / Шалабаев Д.Н. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата приемки (принятия) работ (услуг) 29.11.2024

М.П.

«Учреждение №2 » Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК, Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы,
ая 1, БИН 930840000488

Подрядчик: РГП "Еңбек" УУИС КУИС МВД РК, БИН 080740017519 г. Астана пр.Кошкарбаева д.39

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №2", Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		144	от 21.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2023г.	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №2", Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы	995 861 639,47	4 401 375,38	4 401 375,38						528 165,05	4 929 540
Итого к оплате:	995 861 639,47	4 401 375,38							528 165	4 929 540

Принял (Заказчик)

Ходжабек Н.А.

Сдал (Подрядчик)

Шалабаев Д.Н

(подпись)

Форма 4

Заказчик: РГУ «Учереждение №2 » Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК, Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы, Спортивная 1, БИН 9308400000488
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: РГП "Еңбек" УУИС КУИС МВД РК, БИН 080740017519 г. Астана пр.Кошкарбаева д.39
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 23-1.11.2022 Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №2", Акмолинская
(наименование, адрес)

Объект: 2-1 Жилой блок А, 2-2 Жилой блок Б, 2-3 Вставка В
(наименование)

Договор подряда (контракт) №144 от 21.06.2024

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 (месяц, год)

Основание: типовой проект РК1500СИУ (1ИГ)-2.2-2012

Составлен(а) в ценах на 2022год

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	372,855875		216,08	216,08	80567	80567	–	14206	102353
							–	52,91	–	19728		7580	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п 3 179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	11,531625		3090,15	–	35634	–	–	25657	66194
							3090,15	–	35634	–		4903	
3	3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	363,7935		38,53	38,53	14017	14017	–	2943	18317
							–	11,23	–	4085		1357	
4	4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	363,7935		252,63	121,63	91905	44248	–	48545	151687
							131,00	54,33	47657	19765		11238	
5	5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	40,4215		1344,47	–	54345	–	–	39129	100952
							1344,47	–	54345	–		7478	
6	6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Основание под трубопроводы из местного мягкого грунта. Устройство	м³ основания	13,1		1887,16	266,09	24722	3486	–	21963	50420

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					1621,07	72,44	21236	949		3735			
7	E11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	15,5	265,57	265,57	4116	4117	–	726	5229		
					–	65,02	–	1008		387			
8	C3412-102-0219 412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	1765,45	19,00	–	33544	–		–	36227		
					–	–	–	–		2683			
9	E11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	15,5	41,97	36,98	651	573	3	175	892		
					4,82	10,84	75	168		66			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				339501	147008	3	153344	532271		
							158947	45703	–	39427			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				339501						
		Материалы	Тенге				3	204650					
		Всего заработная плата	Тенге				33544						
		Транспортные расходы	Тенге				153344						
		Накладные расходы	Тенге				39427						
		Сметная прибыль	Тенге				532272						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге										148
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					204650					
		Сметная заработная плата	Тенге				532272						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге										148
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					204650					
		Сметная заработная плата	Тенге										

РАЗДЕЛ 2. Подземные тепловые сети

10	12	E11-240108-0105 1124-0108-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,049	1523169,74	513788,81	74635	25175	1254	55702	140764	
						983787,41	164478,51	48206	8059		10427		
11	13	C1241-402-0115 241-402-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,5 мм	м	49	16120,00	–	789880	–	789880	–	853070	
						–	–	–	–		63190		
12	17	E11-240108-0205 1124-0108-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	4	28969,77	7358,97	115879	29435	2434	92652	225213	
						21002,51	2394,36	84010	9577		16682		
13	18	C1241-405-0108 241-405-0108 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	шт.	2	56737,00	–	113474	–	113474	–	122552	
						–	–	–	–		9078		
14	19	C1241-405-0108 241-405-0108 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	шт.	2	56737,00	–	113474	–	113474	–	1225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		9078	
15	20	E11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	7,84	7718,15	22,35	60510	175	56181	3210	68818
						529,87	8,90	4154	70		5098	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
16	22	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	52,39	82,00	–	4296	–	4296	–	4640
						–	–	–	–		344	
17	24	С1241-408-0102 241-408-0102 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	16	5833,00	–	93328	–	93328	–	100794
						–	–	–	–		7466	
18	27	E11-240108-0205 1124-0108-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	2	28969,77	7358,97	57940	14718	1217	46326	112607
						21002,51	2394,36	42005	4789		8341	
19	28	С1241-414-0108 241-414-0108 РСНБ РК 2022	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм	шт.	2	41470,00	–	82940	–	82940	–	89575
						–	–	–	–		6635	
			УТ1									
20	60	E11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,10479	884541,59	803236,13	92691	84172	645	21628	123465
						75138,00	151670,69	7874	15894		9146	
21	61	E11-220701-0205 1122-0701-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,10479	53099,41	–	5564	–	1079	4440	10804
						42796,21	–	4485	–		800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1604611	153675	1260202	223958	1974854
								190734	38389	–	146285	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1604611				
		Материалы		Тенге				62811				
		Всего заработная плата		Тенге					229123			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1197392				
		Накладные расходы		Тенге				223958				
		Сметная прибыль		Тенге				146285				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1974854				110
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч					229123			
		Сметная заработная плата		Тенге				1974854				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								110
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч					229123			
		Сметная заработная плата		Тенге								

РАЗДЕЛ 3. Конструкции железобетонные системы теплоснабжения

Дренажные колодцы

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	81	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,23	9087,85	2718,76	2090	625	1154	535	2835	
						1350,89	1149,93	311	264		210		
23	82	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	2,3	1218,86	29,66	2803	69	1741	933	4035	
						431,91	4,14	993	10		299		
24	83	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,0237	35389,24	1774,65	839	42	751	50	960	
						1956,53	375,25	46	9		71		
25	84	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,809	35588,71	13793,49	28791	11159	4731	17442	49932	
						15946,58	5831,02	12901	4717		3699		
26	85	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	23531,00	–	23531	–	23531	–	25413	
						–	–	–	–		1882		
27	86	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	18190,00	–	36380	–	36380	–	39290	
						–	–	–	–		2910		
28	87	С1244-201-1001 244-201-1001 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПП1-10-1	шт.	1	41311,00	–	41311	–	41311	–	44616	
						–	–	–	–		3305		
29	88	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12432,00	–	12432	–	12432	–	13427	
						–	–	–	–		995		
30	90	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	54902,00	–	54902	–	54902	–	59294	
						–	–	–	–		4392		
31	95	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	6,3114	1218,86	29,66	7693	187	4780	2559	11073	
						431,91	4,14	2726	26		820		
32	96	Е11-231101-0101 1123-1101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	32025,64	–	32026	–	–	31705	68830	
						32025,64	–	32026	–		5098		
33	97	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,2	28800,00	–	5760	–	5760	–	6221	
						–	–	–	–		461		
34	98	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,6	9643,00	–	5786	–	5786	–	6249	
						–	–	–	–		463		
		Колодцы управления Ку2Т											

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	110	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,39564	9087,85 1350,89	2718,76 1149,93	3596 534	1076 455	1986	920 361	4877	
36	111	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,6594	35389,24 1956,53	1774,65 375,25	23336 1290	1170 247	20876	1399 1979	26714	
37	112	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	0,34	5814,52 1239,64	1567,68 632,49	1977 421	533 215	1023	592 206	2774	
38	113	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м³ конструкции	1,872	24477,87 16014,69	4979,92 1790,49	45823 29979	9323 3352	6521	39331 6812	91966	
39	114	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	8	12432,00 –	– –	99456 –	– –	99456	– 7956	107412	
40	115	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	7195,00 –	– –	28780 –	– –	28780	– 2302	31082	
41	116	С1244-202-0107 244-202-0107 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	4	71031,00 –	– –	284124 –	– –	284124	– 22730	306854	
42	117	Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м³	0,54	41093,32 6601,36	3111,35 1049,93	22190 3565	1680 567	16945	3760 2076	28026	
43	118	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,23428	30574,11 28412,29	1777,82 591,14	7163 6656	416 138	91	6183 1068	14414	
44	119	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,00272	1159103,72 87964,80	26746,93 10615,91	3153 239	73 29	2841	244 272	3669	
45	121	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,23428	329247,00 –	– –	77136 –	– –	77136	– 6171	83307	
46	122	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00424	455717,00 –	– –	1932 –	– –	1932	– 155	2087	
			Лотки										
47	133	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м³ сборных конструкций	13,76	16901,01 6448,48	3917,32 1353,80	232558 88731	53902 18628	89925	126684 28739	387981	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1085568	80255	824895	232337	1423338
Стоимость общестроительных работ	Тенге				180418	28657	--	105432	
Материалы	Тенге				1085568				
Всего заработная плата	Тенге				153362				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге					209075			
Накладные расходы	Тенге				671530				
Сметная прибыль	Тенге				232337				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				105432				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1423337				116
Сметная заработная плата	Тенге					209075			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1423337				116
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					209075			3930463
Сметная заработная плата	Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
В ТОМ ЧИСЛЕ					530099				
- Зарплата рабочих строителей	Тенге					380938			
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					112749			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2085098		
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				33544			609639	
- Перевозка грузов	Тенге							291144	
- Накладные расходы	Тенге							0	
- Сметная прибыль	Тенге							3 930 463	
Оборудование	Тенге							28 299	
Итого СМР без оборудования	Тенге							40 379	
Итого с временными- 0,72 %	Тенге							79 983	
Итого с зимними- 1,02 %	Тенге							4 079 125	
Непредвиденные затраты- 2 %	Тенге							4 401 375	
Итого в текущих ценах	Тенге							528 165	
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079								4 929 540	
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге								
Всего к оплате с НДС	Тенге								

Сдал (Подрядчик)

РГП на ПВХ "Енбек" УУИС КУИС МВД РК, БИН 080740017519 г. Астана пр.Кошкарбаева д.39

Руководитель управления строительства и производства

Шалабаев Д.Н

Руководитель ПТО

Бугенбаева К.Т

Инженер-сметчик

Советкан Б.А.

Принял (Заказчик)

РГУ "Учреждение №2 » Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК,

И.о. Начальник РГУ "Учреждение №2 »

Ходжабек Н.А.

(подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Астана-Инн-Групп" БИН 186017111000000392

Касенов Д.Е.

(подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ВД" Эксперт авторского надзора

Оразбаев А.