Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Учреждение №2" Комитета уголовно исполнительной системы МВД РК,Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский район,, п.Аршалы,, Спортивная, 1, тел.: 87164421155** — **930840000488**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан,010000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения, г.Астана, проспект Р.Кошкарбаева 39, тел.: (7172) 57-02-33** — **080740017519**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №144 от 21.06.2024

Номер документа	Дата составления
1258	29.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках(по 140 мест в каждом жилищном блоке) в РГУ"Учреждение №2" Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы			Работа	1	1 101 276,00	1 101 276,00	117 993,86
				Итого	1	x	1 101 276,00	117 993,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шалабаев Д.Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2024

М.П.

Заказчик: РГУ «Учреждение №2 » Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК, Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы, спортивная 1, БИН 9308400000488

Подрядчик: РГП "Енбек" УУИС КУИС МВД РК, БИН 080740017519 г. Астана пр.Кошкарбаева д.39

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №2", Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		144	от 21.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
			из гр 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2023г.	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №2", Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы	964 268 024,69	983 282,45	983 282,45						117 993,89	1 101 276
Итого к оплате:	964 268 024,69	983 282,45							117 994	1 101 276

Принял (Заказчик)

Ходжабек Н.А

Сдал (Подрядчик)

(подпись)

Шалабаев Д.Н

Заказчик: РГУ «Учреждение №2 » Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК, Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы, Спортивная 1, БИН 9308400000488
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: РГП "Енбек" УУИС КУИС МВД РК, БИН 080740017519 г. Астана пр.Кошкарбаева д.39
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 23-1.11.2022 Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №2", Акмолинская
(наименование, адрес)

Объект: 2-1 Жилой блок А, 2-2 Жилой блок Б, 2-3 Вставка В
(наименование)

Договор подряда (контракт) №144 от 21.06.2024

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 (месяц, год)

Основание: типовой проект РК1500СИУ (IVГ)-2 2-2012-ОВ

Составлен(а) в ценах на 2022год

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	8	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	192		1049,54 483,44	508,80 187,98	201512 92820	97689 36092	11003	92817 23547	31
2	12	Ц13-080201-3003 1308-0201-3003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая из пластмассового корпуса для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 150 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом	оконцевание (3 муфты)	4		32646,80 32229,12	113,76 48,91	130587 128916	455 196	1216	92961 17884	2
3	13	С1243-903-2005 243-903-2005 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	4		45697,00 –	– –	182788 –	– –	182788	– 14623	
4	14	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	122		8,04 7,16	0,88 0,40	981 874	108 49	–	664 132	
5	15	С1249-101-0101 249-101-0101 РСНБ РК 2022	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	122		635,00 –	– –	77470 –	– –	77470	– 6198	

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16		Ц13-080303-0303 1308-0303-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель на ток до 400 А. Установка на изоляционном основании									
				шт.	3	4901,19	27,80	14704	83	665	10049	26733
						4652,12	–	13956	–		1980	
7	17	С1247-207-0505 247-207-0505 РСНБ РК 2022	Предохранитель типа ППНИ-37, габарит 2, от 40А до 400А									
				шт.	3	2834,00	–	8502	–	8502	–	9182
						–	–	–	–		680	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								878079
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				236566				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					98335			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36337			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						281642		
			- Накладные расходы	Тенге							196491	
			- Сметная прибыль	Тенге							65044	

Оборудование	Тенге									0,00
Итого СМР без оборудования	Тенге									878 079
Итого с временными- 0,72 %	Тенге									6 322
Итого с зимними- 1,02 %	Тенге									9 021
Непредвиденные затраты- 2 %	Тенге									17 868
Итого в текущих ценах	Тенге									911 291
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге									983 282
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге									117 994
Всего к оплате с НДС	Тенге									1 101 276

Сдал (Подрядчик)

РГП на ПВХ "Еңбек" УУИС КУИС МВД РК, БИН 080740017519 г. Астана пр.Кошкарбаева д.39

Руководитель управления строительства и производства

_____ Шалабаев Д.Н.

Руководитель ПТО

_____ Бугенбаева К.Т

Инженер-сметчик

_____ Советкан Б.А.

Принял (Заказчик)

РГУ «Учереждение №2 » Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК,

И.О.Начальник РГУ «Учереждение №2 »

_____ Ходжабек Н.А.

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Астана-Ип-Групп" БИН 180717110000003929 _____ Касенов Д.Е.

(подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ВЛ" Эксперт авторского надзора _____ Оразбаев А.