Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
930840000488

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Учреждение №2" Комитета уголовно исполнительной системы МВД РК,Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский район,, п.Аршалы,, Спортивная, 1, тел.: 87164421155**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

080740017519

Исполнитель: **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан,010000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения, г.Астана, проспект Р.Кошкарбаева 39, тел.: (7172) 57-02-33**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №144 от 21.06.2024

Номер документа	Дата составления
1261	29.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках(по 140 мест в каждом жилищном блоке) в РГУ"Учреждение №2" Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы			Работа	1	5 194 114,00	5 194 114,00	556 512,21
				Итого	1	x	5 194 114,00	556 512,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шалабаев Д.Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2024

М.П.

Заказчик: РГУ «Учреждение №2 » Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК, Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы, ул. Спортивная 1, БИН 9308400000488

Подрядчик: РГП "Еңбек" УУИС КУИС МВД РК, БИН 080740017519 г. Астана пр.Кошкарбаева д.39

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №2", Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы

СПРАВКА №2

Стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		144	от 21.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2023г.	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №2", Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы	969 858 480,92	4 637 601,74	4 637 601,74						556 512,21	5 194 114
Итого к оплате:	969 858 480,92	4 637 601,74							556 512	5 194 114

Принял (Заказчик)

Ходжабек Н.А.

Сдал (Подрядчик)

(подпись)

Шалабаев Д.Н

Заказчик : РГУ «Учереждение №2 » Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК, Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы, Спортивная 1, БИН 930840000488
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : РГП "Енбек" УУИС КУИС МВД РК, БИН 080740017519 г. Астана пр.Кошкарбаева д.39
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 23-1.11.2022 Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №2", Акмолинская
(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Жилой блок А, 2-2 Жилой блок Б, 2-3 Вставка В
(наименование)

Договор подряда (контракт) №144 от 21.06.2024

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 (месяц, год)

Основание: типовой проект РК1500СИУ (IVГ)-2.2-2012-ОВ

Составлен(а) в ценах на 2022год

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1										
			Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	921,3254		216,08	216,08	199080	199080	–	35102	252913
							–	52,91	–	48747		18731	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п 3 179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	28,4946		3090,15	–	88053	–	–	63398	163567
							3090,15	–	88053	–		12116	
3	3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	774,189		38,53	38,53	29830	29829	–	6263	38981
							–	11,23	–	8694		2888	
4	4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	774,189		252,63	121,63	195583	94165	–	103308	322805
							131,00	54,33	101419	42062		23915	
5	5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	86,021		1344,47	–	115653	–	–	83270	214837
							1344,47	–	115653	–		15914	

	6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктго и Кзм=1.12	Основание под трубопроводы из местного мягкого грунта. Устройство	м³ основания	65,48	1887,16 1621,07	266,09 72,44	123571 106148	17423 4743	–	109782 18668	252021
7	7	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	89,61	265,57 –	265,57 65,02	23798 –	23797 5826	–	4195 2239	30232
8	8	С3412-102-0219 412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	10206,579	19,00 –	– –	193925 –	– –	–	– 15514	209439
9	9	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Ктго и Кзм=1.12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	89,61	41,97 4,82	36,98 10,84	3761 432	3313 971	16	1011 382	5154
			Трубопровод В1									
10	10	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Ктго и Кзм=1.12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1346	603775,65 323479,84	280295,81 85400,37	81268 43540	37728 11495	–	54485 10860	146613
11	11	С1241-201-0608 241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	9,23	539,00 –	– –	4975 –	– –	4975	– 398	5373
12	12	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	19,168	2542,00 –	– –	48725 –	– –	48725	– 3898	52623
13	13	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Ктго и Кзм=1.12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,103	91326,99 89230,96	– –	9407 9191	– –	216	9099 1480	19986
14	14	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Ктго и Кзм=1.12	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0668	97579,56 89230,96	– –	6518 5961	– –	557	5901 994	13413
15	15	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Ктго и Кзм=1.12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1821,47 1614,41	45,21 20,70	5464 4843	136 62	485	4856 826	11146
16	16	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	17163,00 –	– –	51489 –	– –	51489	– 4119	55608
17	17	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Ктго и Кзм=1.12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3011,18 2568,38	135,64 62,09	9034 7705	407 186	922	7813 1348	18194

	18	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	36814,00 –	– –	110442 –	– –	110442	– 8835	119277
19	19	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,03855	450280,08 72944,14	4747,51 2173,25	17358 2812	183 84	14363	2867 1618	21843
20	20	С1241-505-0303 241-505-0303 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	1	147541,00 –	– –	147541 –	– –	147541	– 11803	159344
21	21	С1241-506-0201 241-506-0201 РСНБ РК 2022	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х50 мм	шт.	1	74719,00 –	– –	74719 –	– –	74719	– 5978	80697
		Колодцы железобетонные										
22	22	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,242	-34652,16 -15946,58	-13793,49 -5831,02	-77690 -35752	-30925 -13073	-11013	-48337 -10082	-136109
23	25	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	33157,00 –	– –	198942 –	– –	198942	– 15915	214857
24	26	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	36333,00 –	– –	217998 –	– –	217998	– 17440	235438
25	27	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	12432,00 –	– –	74592 –	– –	74592	– 5967	80559
26	30	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	6	54902,00 –	– –	329412 –	– –	329412	– 26353	355765
27	34	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8,2	1588,73 431,91	29,66 4,14	13028 3542	243 34	9243	3325 1308	17662
		Фасонные изделия										
28	35	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	1606,03 1475,01	131,02 0,41	8030 7375	655 2	–	7303 1227	16560
29	36	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1849,49 1574,27	275,22 1,45	5548 4723	825 4	–	4680 818	11046

	37	С1241-214-0302 241-214-0302 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	5	600,00 –	– –	3000 –	– –	3000	– 240	3240	
31	38	С1241-214-0306 241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	1433,00 –	– –	4299 –	– –	4299	– 344	4643	
32	39	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Ктгп и Кзм=1.12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	866,42 791,35	47,17 –	4332 3957	236 –	139	3917 660	8909	
33	40	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Ктгп и Кзм=1.12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	1659,04 1483,78	94,35 –	4977 4451	283 –	243	4407 751	10135	
34	41	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	2226,00 –	– –	11130 –	– –	11130	– 890	12020	
35	42	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4249,00 –	– –	12747 –	– –	12747	– 1020	13767	
36	43	С1241-229-0201 241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 50	шт.	5	415,00 –	– –	2075 –	– –	2075	– 166	2241	
37	44	С1241-229-0201 241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 100	шт.	3	415,00 –	– –	1245 –	– –	1245	– 100	1345	
38	45	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзгр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1606,03 1475,01	131,02 0,41	3212 2950	262 1	–	2921 491	6624	
39	46	С1241-208-1502 241-208-1502 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	367,00 –	– –	734 –	– –	734	– 59	793	
40	48	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2022 Ктгп и Кзм=1.06	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	1	27257,04 13841,06	307,91 97,97	27257 13841	308 98	13108	13660 3273	44191	
41	49	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Ктгп и Кзм=1.12	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	3931,16 3153,40	279,00 121,21	7862 6307	558 242	997	6484 1148	15493	
42	50	С1244-404-0107 244-404-0107 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	2	79867,00 –	– –	159734 –	– –	159734	– 12779	172513	

	51	E11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Ктто и Кзм=1.12	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,08	450280,08	4747,51	36022	380	29806	5949	45329
						72944,14	2173,25	5836	174		3358	
44	52	С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	2	151884,00	--	303768	--	303768	--	328069
						--	--	--	--		24301	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2892448	378886	1816649	495659	3659156
								502987	110352	--	271050	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2865191				
			Материалы	Тенге				45977				
			Всего заработная плата	Тенге					599400			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1757567				
			Транспортные расходы	Тенге				193925				
			Накладные расходы	Тенге				481999				
			Сметная прибыль	Тенге				267777				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3614967				419
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					599400			
			Сметная заработная плата	Тенге				27257				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				13108				
			Материалы	Тенге					13939			
			Всего заработная плата	Тенге				412				
			Сдача и испытание	Тенге				13660				
			Накладные расходы	Тенге				3273				
			Сметная прибыль	Тенге				44190				7
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	чел.-ч					13939			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				3659157				426
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч					613339			
			Нормативная трудоемкость	Тенге								
			Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 2. Канализация-система К1

			Колодцы железобетонные									
45	81	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	7	54902,00	--	384314	--	384314	--	415059
						--	--	--	--		30745	
46	85	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктто и Кзм=1.12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	31,2	1588,73	29,66	49568	925	35167	12653	67198
						431,91	4,14	13476	129		4978	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				433882	925	419481	12653	482257
								13476	129	--	35723	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				433882				
			Материалы	Тенге				35167				
			Всего заработная плата	Тенге					13605			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				384314				
			Накладные расходы	Тенге				12653				
			Сметная прибыль	Тенге				35723				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				482258				7
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					13605			
			Сметная заработная плата	Тенге								

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					482258				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
Сметная заработная плата	Тенге						13605			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									4141415
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге					516463				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						379811			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге						110481			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2236133		
- Перевозка грузов	Тенге					193925				
- Накладные расходы	Тенге								508312	
- Сметная прибыль	Тенге								306773	
Оборудование	Тенге								4 141 415	
Итого СМР без оборудования	Тенге								29 818	
Итого с временными- 0,72 %	Тенге								42 547	
Итого с зимними- 1,02 %	Тенге								84 276	
Непредвиденные затраты- 2 %	Тенге								4 298 055	
Итого в текущих ценах	Тенге								4 637 602	
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079									556 512	
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге								5 194 114	
Всего к оплате с НДС	Тенге									

Сдал (Подрядчик)

РГП на ПВХ "Еңбек" УУИС КУИС МВД РК, БИН 080740017519 г. Астана пр.Кошкарбаева д.39

Руководитель управления строительства и производства

Шалабаев Д.Н

Руководитель ПТО

Бугенбаева К.Т

Инженер-сметчик

Советкан Б.А.

Принял (Заказчик)

РГУ «Учереждение №2 » Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК,

И.О.Начальник РГУ «Учереждение №2 »

Ходжабек Н.А.

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Астана-Ин-Групп" БИН 180171110000000392 Касенов Д.Е.

(подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ВЛ" Эксперт авторского надзора Оразбаев А.