Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

930840000488

Заказчик **Республиканское государственное учреждение "Учреждение №2" Комитета уголовно исполнительной системы МВД РК,Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский район,, п.Аршалы,, Спортивная, 1, тел.: 87164421155**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

080740017519

Исполнитель **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан,010000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения, г.Астана, проспект Р.Кошкарбаева 39, тел.: (7172) 57-02-33**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №144 от 21.06.2024

Номер документа	Дата составления
1256	29.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках(по 140 мест в каждом жилищном блоке) в РГУ"Учреждение №2" Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы			Работа	1	31 170 524,00	31 170 524,00	3 339 699,0
				Итого	1	x	31 170 524,00	3 339 699,0

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шалабае Д.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подпис*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2024

М.П.

Заказчик: РГУ «Учреждение №2 » Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК, Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы, ...ртивная 1, БИН 9308400000488

Подрядчик: РГП "Еңбек" УУИС КУИС МВД РК, БИН 080740017519 г. Астана пр.Кошкарбаева д.39

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №2", Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		144	от 21.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2023г.	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №2", Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы	963 166 748,34	27 830 824,83	27 830 824,83						3 339 698,98	31 170 524
Итого к оплате:	963 166 748,34	27 830 824,83							3 339 699	31 170 524

Принял (Заказчик)

Ходжабек Н.А

Сдал (Подрядчик)

Шалабаев Д.Н

(подпись)

Форма 4

Заказчик **РГУ «Учереждение №2 » Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК, Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы, Спортивная 1, БИН 9308400000488**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **РГП "Еңбек" УУИС КУИС МВД РК, БИН 080740017519 г. Астана пр.Кошкарбаева д.39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **23-1.11.2022 Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №2", Акмолинская**

(наименование, адрес)

Объект **2-1 Жилой блок А, 2-2 Жилой блок Б, 2-3 Вставка В**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№144 от 21.06.2024**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2024** (месяц, год)

Основание типовой проект РК1500СИУ (IVГ)-2.2-2012-ОВ

Составлен(а) в ценах на 2022год

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.Отопление и вентиляция Блок А										
			РАЗДЕЛ 1.Вентиляция										
			П1,П2										
1	1	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Ктто и Кзм=1.06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка	камера	2		88508,05	4497,90	177016	8996	13685	153845	357330
							77167,51	1324,94	154335	2650		26469	
2	2	514-401-0206 514-401-0206 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 10000 м³/час	комплект	2		1033180,00	–	2066360	–		–	2066360
							–	–	–	–	2066360	–	
			В1,В2,В3										
3	9	Е11-201001-0205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2022 Ктто и Кзм=1.06	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 700х500 мм. Установка	глушитель шума	4		66828,15	126,73	267313	507	253534	13168	302919
							3318,03	41,14	13272	165		22438	
4	10	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2022 Ктто и Кзм=1.06	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х100 мм. Установка	решетка	78		2358,57	80,69	183968	6293	22733	153416	364375
							1986,44	20,57	154942	1604		26991	
5	11	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2022 Ктто и Кзм=1.06	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 200х100 мм. Установка	решетка	15		2381,87	80,69	35728	1211	4720	29503	70450
							1986,44	20,57	29797	309		5219	
6	12	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2022 Ктто и Кзм=1.06	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х150 мм. Установка	решетка	4		2393,53	80,69	9574	322	1306	7867	18837

	13	Е11-200301-0202 1120-0301-0202 РСНБ РК 2022 Ктто и Кзм=1.06	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 1000х400 мм. Установка				1986,44	20,57	7946	82		1395		
				решетка	4		2501,04	80,69	10004	322	1736	7867	19301	
							1986,44	20,57	7946	82		1430		
8	14	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2022 Ктто и Кзм=1.06	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 200х200 мм. Установка											
				решетка	4		2475,09	80,69	9900	322	1632	7867	19189	
							1986,44	20,57	7946	82		1421		
9	15	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2022 Ктто и Кзм=1.06	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 200х150 мм. Установка											
				решетка	4		2428,48	80,69	9714	322	1446	7867	18988	
							1986,44	20,57	7946	82		1407		
10	19	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205											
				кг	1500		790,00	–	1185000	–	1185000	–	1279800	
							–	–	–	–		94800		
11	20	Е11-260201-0602 1126-0201-0602 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. табл. 25	Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных стенах	$м^2$ проемов по наружному обводу коробок	1,25		74841,19	432,58	93551	541	87102	4675	106085	
							4726,47	194,97	5908	244		7858		
11.1	20.1	287753 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	1	1,25	46884,00				58605			
12	21	С1246-103-0108 246-103-0108 РСНБ РК 2022	Листовая оцинкованная сталь,толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения для коробов под воздухораспределители											
				$м^2$	50		9715,00	–	485750	–	485750	–	524610	
							–	–	–	–		38860		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					4533878	18836	2058644	386075	5148244	
									390038	5300	2066360	228288		
		Стоимость оборудования		Тенге					2066360					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					2066360					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1764301					
		Материалы		Тенге					87103					
		Всего заработная плата		Тенге						6152				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1670750					
			Накладные расходы	Тенге					4675					
			Сметная прибыль	Тенге					141518					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1910494					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										4
			Сметная заработная плата	Тенге						6152				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					703217					
		Материалы		Тенге					300791					
		Всего заработная плата		Тенге						389186				
		Сдача и испытание		Тенге					19164					
			Накладные расходы	Тенге					381400					
			Сметная прибыль	Тенге					86770					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1171387					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										230
			Сметная заработная плата	Тенге						389186				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5148241					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										234
			Сметная заработная плата	Тенге						395338				

РАЗДЕЛ 2. Противодымовая защита (ПД1-ПД4)

		Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2022 Кутв и Кзм=1.06	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	4	10899,17 10201,84	619,92 235,05	43597 40807	2479 940	311	40913 6761	91270
14	99	514-103-0352 514-103-0352 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения осевой объемный типоразмерами 400-710 AXF-560-G-1,5/4-GP	шт.	4	274557,00 –	– –	1098228 –	– –	1098228	– –	1098228
15	100	С1246-309-0303 246-309-0303 РСНБ РК 2022	Стаканы монтажные из углеродистой стали с добавлением латунной вставки для крышных вентиляторов 560-го типоразмера	шт.	4	17787,00 –	– –	71148 –	– –	71148	– 5692	76840
16	101	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кутв и Кзм=1.06	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м²	0,96	10539,09 10284,40	44,93 20,57	10118 9873	43 20	202	9695 1585	21398
17	102	С1246-305-0212 246-305-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 8	шт.	4	15012,00 –	– –	60048 –	– –	60048	– 4804	64852
18	103	Е11-200201-0101 1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кутв и Кзм=1.06	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	4	2622,53 2224,17	133,46 20,57	10490 8897	534 82	1059	8799 1543	20833
19	104	прайс	Входной коллектор INC AXF-500	шт.	4	31183,04 –	– –	124732 –	– –	124732	– 9979	134711
20	105	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кутв и Кзм=1.06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	4	2266,39 1986,44	80,69 20,57	9066 7946	322 82	798	7867 1355	18288
21	106	прайс	Сетка защитная BGR AXF-630	шт.	4	12366,07 –	– –	49464 –	– –	49464	– 3957	53421
22	107	Е11-200401-0102 1120-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кутв и Кзм=1.06	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка	клапан	4	2769,39 2333,56	70,57 20,57	11078 9334	282 82	1462	9228 1624	21931
23	108	С1246-302-1320 246-302-1320 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 560 мм	шт.	4	49048,00 –	– –	196192 –	– –	196192	– 15695	211887
24	109	Е11-200401-0116 1120-0401-0116 РСНБ РК 2022 Кутв и Кзм=1.06	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	4	11751,30 9765,70	315,01 91,08	47005 39063	1260 364	6682	38639 6852	92495
25	110	С1246-306-0701 246-306-0701 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilmax 5Nm размерами от 450 до 700 мм размерами 450 мм х 450 мм	шт.	4	120779,00 –	– –	483116 –	– –	483116	– 38649	521765
26	111	Е11-200101-0411 1120-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кутв и Кзм=1.06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	87,04	6158,64 1641,93	50,88 17,07	536048 142914	4429 1486	388705	141511 54205	731764

		Е11-200101-0407 1120-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,5168	6857,20	55,49	24115	195	16246	7576	34227
						2182,08	16,19	7674	57		2535	
28	113	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м³ изоляции	61,3	34816,47	2313,55	2134250	141821	205094	1407552	3825146
						29157,18	1055,58	1787335	64707		283344	
29	114	С1234-302-0201 234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м²	61,3	3820,00	--	234166	–	234166	–	252899
						–	–	–	–		18733	
30	115	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	69,2	790,00	–	54668	–	54668	–	59041
						–	–	–	–		4373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				5197529	151365	1894093	1671780	7330996
								2053843	67820	1098228	461686	
		Стоимость оборудования		Тенге				1098228				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1098228				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				174196				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				174196				
			Сметная прибыль	Тенге				13936				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				188132				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3233588				
		Материалы		Тенге				205094				
		Всего заработная плата		Тенге					1852042			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1099338				
			Накладные расходы	Тенге				1407552				
			Сметная прибыль	Тенге				371290				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5012430				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1051
			Сметная заработная плата	Тенге					1852042			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				691517				
		Материалы		Тенге				415463				
		Всего заработная плата		Тенге					269621			
		Сдача и испытание		Тенге				13145				
			Накладные расходы	Тенге				264228				
			Сметная прибыль	Тенге				76460				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1032205				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
			Сметная заработная плата	Тенге					269621			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7330995				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1215
			Сметная заработная плата	Тенге					2121663			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				9731407	170201	3952737	2057855	12479240
								2443881	73120	3164588	689974	
		Стоимость оборудования		Тенге				3164588				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3164588				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				174196				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				174196				
			Сметная прибыль	Тенге				13936				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				188132				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4997889				
		Материалы		Тенге				292197				

			Всего заработная плата	Тенге				1858194				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге			2770088					
			Накладные расходы	Тенге			1412227					
			Сметная прибыль	Тенге			512808					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			6922924					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1055
			Сметная заработная плата	Тенге				1858194				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге			1394734					
			Материалы	Тенге			716254					
			Всего заработная плата	Тенге				658807				
			Сдача и испытание	Тенге			32309					
			Накладные расходы	Тенге			645628					
			Сметная прибыль	Тенге			163230					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			2203592					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								394
			Сметная заработная плата	Тенге				658807				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			12479236					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1449
			Сметная заработная плата	Тенге				2517001				
			ОТДЕЛ 2.Отопление и вентиляция Блок Б									
			РАЗДЕЛ 3.Вентиляция									
			П1,П2									
31	1	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кутв и Кзм=1.06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка	камера	2	88508,05 77167,51	4497,90 1324,94	177016 154335	8996 2650	13685	153845 26469	357330
32	2	514-401-0206 514-401-0206 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 10000 м³/час	комплект	2	1033180,00 –	– –	2066360 –	– –	 2066360	– –	2066360
			В1,В2,В3									
33	9	Е11-201001-0205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2022 Кутв и Кзм=1.06	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 700х500 мм. Установка	глушитель шума	4	66828,15 3318,03	126,73 41,14	267313 13272	507 165	253534	13168 22438	302919
34	10	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кутв и Кзм=1.06	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х100 мм. Установка	решетка	78	2358,57 1986,44	80,69 20,57	183968 154942	6293 1604	22733	153416 26991	364375
35	11	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кутв и Кзм=1.06	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 200х100 мм. Установка	решетка	15	2381,87 1986,44	80,69 20,57	35728 29797	1211 309	4720	29503 5219	70450
36	12	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кутв и Кзм=1.06	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х150 мм. Установка	решетка	4	2393,53 1986,44	80,69 20,57	9574 7946	322 82	1306	7867 1395	18837
37	13	Е11-200301-0202 1120-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кутв и Кзм=1.06	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 1000х400 мм. Установка	решетка	4	2501,04 1986,44	80,69 20,57	10004 7946	322 82	1736	7867 1430	19301

38	14	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	2475,09	80,69	9900	322	1632	7867	19189
						1986,44	20,57	7946	82		1421	
39	15	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 200х150 мм. Установка	решетка	4	2428,48	80,69	9714	322	1446	7867	18988
						1986,44	20,57	7946	82		1407	
40	19	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	1500	790,00	--	1185000	--	1185000	--	1279800
						--	--	--	--		94800	
41	20	Е11-260201-0602 1126-0201-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. изл. 25	Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных стенах	$м^2$ проемов по наружному обводу коробок	1,25	74841,19	432,58	93551	541	87102	4675	106085
						4726,47	194,97	5908	244		7858	
11.1	20.1	287753 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	1 1,25	46884,00				58605		
42	21	С1246-103-0108 246-103-0108 РСНБ РК 2022	Листовая оцинкованная сталь,толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения для коробов под воздухораспределители	$м^2$	50	9715,00	--	485750	--	485750	--	524610
						--	--	--	--		38860	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4533878	18836	2058644	386075	5148244
								390038	5300	2066360	228288	
			Стоимость оборудования	Тенге				2066360				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2066360				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1764301				
			Материалы	Тенге				87103				
			Всего заработная плата	Тенге					6152			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1670750				
			Накладные расходы	Тенге				4675				
			Сметная прибыль	Тенге				141518				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1910494				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					6152			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				703217				
			Материалы	Тенге				300791				
			Всего заработная плата	Тенге					389186			
			Сдача и испытание	Тенге				19164				
			Накладные расходы	Тенге				381400				
			Сметная прибыль	Тенге				86770				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1171387				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230
			Сметная заработная плата	Тенге					389186			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5148241				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
			Сметная заработная плата	Тенге					395338			
			РАЗДЕЛ 4. Противодымовая защита (ПД1-ПД4)									
43	101	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	4	10899,17	619,92	43597	2479	311	40913	91270
						10201,84	235,05	40807	940		6761	

44	102	514-103-0352 514-103-0352 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения осевой объемный типоразмерами 400-710 AXF-560-G-1,5/4-GP	шт.	4	274557,00	--	1098228	--		--	1098228
						--	--	--	--	1098228	--	
45	103	С1246-309-0303 246-309-0303 РСНБ РК 2022	Стаканы монтажные из углеродистой стали с добавлением латунной вставки для крышных вентиляторов 560-го типоразмера	шт.	4	17787,00	--	71148	--	71148	--	76840
						--	--	--	--		5692	
46	104	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кутв и Кэм=1.06	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м²	0,96	10539,09	44,93	10118	43	202	9695	21398
						10284,40	20,57	9873	20		1585	
47	105	С1246-305-0212 246-305-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 8	шт.	4	15012,00	--	60048	--	60048	--	64852
						--	--	--	--		4804	
48	106	Е11-200201-0101 1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кутв и Кэм=1.06	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	4	2622,53	133,46	10490	534	1059	8799	20833
						2224,17	20,57	8897	82		1543	
49	107	прайс	Входной коллектор INC AXF-500	шт.	4	31183,04	--	124732	--	124732	--	134711
						--	--	--	--		9979	
50	108	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кутв и Кэм=1.06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	4	2266,39	80,69	9066	322	798	7867	18288
						1986,44	20,57	7946	82		1355	
51	109	прайс	Сетка защитная BGR AXF-630	шт.	4	12366,07	--	49464	--	49464	--	53421
						--	--	--	--		3957	
52	110	Е11-200401-0102 1120-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кутв и Кэм=1.06	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка	клапан	4	2769,39	70,57	11078	282	1462	9228	21931
						2333,56	20,57	9334	82		1624	
53	111	С1246-302-1320 246-302-1320 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 560 мм	шт.	4	49048,00	--	196192	--	196192	--	211887
						--	--	--	--		15695	
54	112	Е11-200401-0116 1120-0401-0116 РСНБ РК 2022 Кутв и Кэм=1.06	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	4	11751,30	315,01	47005	1260	6682	38639	92495
						9765,70	91,08	39063	364		6852	
55	113	С1246-306-0701 246-306-0701 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilmax 5Nm размерами от 450 до 700 мм размерами 450 мм х 450 мм	шт.	4	120779,00	--	483116	--	483116	--	521765
						--	--	--	--		38649	
56	114	Е11-200101-0411 1120-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кутв и Кэм=1.06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	87,04	6158,64	50,88	536048	4429	388705	141511	731764
						1641,93	17,07	142914	1486		54205	
	115	Е11-200101-0407 1120-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кутв и Кэм=1.06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,5168	6857,20	55,49	24115	195	16246	7576	34227
						2182,08	16,19	7674	57		2535	

58	116	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	61,3	34816,47 29157,18	2313,55 1055,58	2134250 1787335	141821 64707	205094	1407552 283344	3825146
59	117	С1234-302-0201 234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	$м^2$	61,3	3820,00 --	-- --	234166 --	-- --	234166	-- 18733	252899
60	118	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	69,2	790,00 --	-- --	54668 --	-- --	54668	-- 4373	59041
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5197529 205383	151365 67820	1894093 1098228	1671780 461686	7330996
			Стоимость оборудования	Тенге				1098228				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1098228				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				174196				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				174196				
			Сметная прибыль	Тенге				13936				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				188132				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3233588				
			Материалы	Тенге				205094				
			Всего заработная плата	Тенге					1852042			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1099338				
			Накладные расходы	Тенге				1407552				
			Сметная прибыль	Тенге				371290				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5012430				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1051
			Сметная заработная плата	Тенге					1852042			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				691517				
			Материалы	Тенге				415463				
			Всего заработная плата	Тенге					269621			
			Сдача и испытание	Тенге				13145				
			Накладные расходы	Тенге				264228				
			Сметная прибыль	Тенге				76460				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1032205				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
			Сметная заработная плата	Тенге					269621			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7330995				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1215
			Сметная заработная плата	Тенге					2121663			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				9731407 2443881	170201 73120	3952737 3164588	2057855 689974	12479240
			Стоимость оборудования	Тенге				3164588				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3164588				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				174196				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				174196				
			Сметная прибыль	Тенге				13936				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				188132				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4997889				
			Материалы	Тенге				292197				
			Всего заработная плата	Тенге					1858194			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2770088				
			Накладные расходы	Тенге				1412227				
			Сметная прибыль	Тенге				512808				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6922924				

	Нормативная трудоемкость	чел.-ч										1055
	Сметная заработная плата	Тенге					1858194					
Стоимость сантехнических работ		Тенге				1394734						
Материалы		Тенге				716254						
Всего заработная плата		Тенге					658807					
Сдача и испытание		Тенге				32309						
	Накладные расходы	Тенге				645628						
	Сметная прибыль	Тенге				163230						
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2203592						
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч										394
	Сметная заработная плата	Тенге					658807					
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге				12479236						
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч										1449
	Сметная заработная плата	Тенге					2517001					

ОТДЕЛ 3.Отопление и вентиляция Вставка В

РАЗДЕЛ 5.Вентиляция

			ВЕ1										
61	1	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	2484,55	49,45	2485	50	449	1967	4808
						1986,44	20,57	1986	21		356	
62	2	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	4,5	9289,88	77,05	41804	347	29062	12285	58416
						2754,43	31,32	12395	141		4327	
63	3	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,06	34816,47	2313,55	2089	138	202	1378	3744
						29157,18	1055,58	1749	63		277	
64	4	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,0648	22818,00	--	1479	--	1479	--	1597
						--	--	--	--		118	
65	5	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	5,4	790,00	--	4266	--	4266	--	4607
						--	--	--	--		341	
			ВЕ2										
66	7	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	2484,55	49,45	2485	50	449	1967	4808
						1986,44	20,57	1986	21		356	
67	8	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3	9289,88	77,05	27870	231	19376	8190	38945
						2754,43	31,32	8263	94		2885	
68	9	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,06	34816,47	2313,55	2089	138	202	1378	3744
						29157,18	1055,58	1749	63		277	
69	10	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,0648	22818,00	--	1479	--	1479	--	1597
						--	--	--	--		118	

--	11	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кт	3,6	790,00	--	2844	--	2844	--	3072
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	--	--		228	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				88890	954	59808	27165	125338
			Материалы	Тенге				28128	403	--	9283	
			Всего заработная плата	Тенге				14246				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				402				
			Накладные расходы	Тенге					3624			
			Сметная прибыль	Тенге				10068				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2756				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1359				
			Сметная заработная плата	Тенге				18361				2
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					3624			
			Материалы	Тенге				74644				
			Всего заработная плата	Тенге				49336				
			Сдача и испытание	Тенге					24907			
			Накладные расходы	Тенге				1205				
			Сметная прибыль	Тенге				24409				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7924				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				106977				
			Сметная заработная плата	Тенге					24907			15
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				125338				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					28531			17
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				88890	954	59808	27165	125338
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				28128	403	--	9283	
			Материалы	Тенге				14246				
			Всего заработная плата	Тенге				402				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3624			
			Накладные расходы	Тенге				10068				
			Сметная прибыль	Тенге				2756				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1359				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18361				2
			Сметная заработная плата	Тенге					3624			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				74644				
			Материалы	Тенге				49336				
			Всего заработная плата	Тенге					24907			
			Сдача и испытание	Тенге				1205				
			Накладные расходы	Тенге				24409				
			Сметная прибыль	Тенге				7924				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				106977				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					24907			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				125338				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					28531			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								25083810
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4915890				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					341356			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					146643			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7965276		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						6329176		
			- Накладные расходы	Тенге							4142875	

- Сметная прибыль	Тенге								1389231
Оборудование	Тенге								6 329 176,00
Итого СМР без оборудования	Тенге								18 754 634
Итого с временными- 0,72 %	Тенге								135 033
Итого с зимними- 1,02 %	Тенге								192 675
Непредвиденные затраты- 2 %	Тенге								381 647
Итого в текущих ценах	Тенге								25 793 165
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге								27 830 825
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге								3 339 699
Всего к оплате с НДС	Тенге								31 170 524

Сдал (Подрядчик)

РГП на ПВХ "Еңбек" УУИС КУИС МВД РК, БИН 080740017519 г. Астана пр.Кошкарбаева д.39

Руководитель управления строительства и производства

Шалабаев Д.Н

Руководитель ИТО

Бугенбаева К.Т

Инженер-сметчик

Советкан Б.А

Принял (Заказчик)

РГУ «Учереждение №2 » Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК,

И.О.Начальник РГУ «Учереждение №2»

Ходжабек Н.А.

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Астана-Ин-Групп" БИН 1860171 [illegible] Касенов Д.Е.

(подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ВЛ" Эксперт авторского надзора Оразбаев А.