Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Республиканское государственное учреждение "Учреждение №2" Комитета уголовно исполнительной системы МВД РК,Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский район,, п.Аршалы,, Спортивная, 1, тел.: 87164421155**	**930840000488**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан,010000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения, г.Астана, проспект Р.Кошкарбаева 39, тел.: (7172) 57-02-33**	**080740017519**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №144 от 21.06.2024

Номер документа	Дата составления
932	28.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках(по 140 мест в каждом жилищном блоке) в РГУ"Учреждение №2" Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы			Работа	1	21 013 595,00	21 013 595,00	2 251 456,61
				Итого	1	x	21 013 595,00	2 251 456,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шалабаев Д.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2024

чреждение №2 » Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК, Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы,
, БИН 9308400000488

ник: РГП "Енбек" УУИС КУИС МВД РК, БИН 080740017519 г. Астана пр.Кошкарбаева д.39

аименование строительства и его адрес: Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №2", Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		144	от 21.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
			из гр 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2023г.	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №2", Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы	598 538 632,29	18 762 138,55	18 762 138,55						2 251 456,63	21 013 595
Итого к оплате:	598 538 632,29	18 762 138,55							2 251 457	21 013 595

Принял (Заказчик) Ходжабеков Н.А.

Сдал (Подрядчик) Шалабаев Д.Н

(подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик: РГУ «Учереждение №2 » Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК, Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы, Спортивная 1, БИН 930840000488

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: РГП "Еңбек" УУИС КУИС МВД РК, БИН 080740017519 г. Астана пр.Кошкарбаева д.39

Стройка: Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №2", Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы

(наименование,

Объект: Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №2", Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №144 от 21.06.2024

Акт выполненных работ
за октябрь 2024 г

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2024

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы по чертежам КЖ1 КЖ2 КМ Блок А										
		РАЗДЕЛ 1.=Монолитный фундамент =										
		Фундамент монолитный Фм1 лист8 -КЖ-1 - 28шт										
1	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктгп и Кзм=1.12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0335		-30574,11	-1777,82	-1024	-60	-12	-884	-2061
						-28412,29	-591,14	-952	-20		-153	
2	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0335		-329247,00	--	-11030	--	-11030	--	-11912
						--	--	--	--		-882	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-12054	-60	-11042	-884	-13973
								-952	-20	--	-1035	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-12054				
	Материалы		Тенге					-13				
	Всего заработная плата		Тенге						-972			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-11030				
		Накладные расходы	Тенге					-884				
		Сметная прибыль	Тенге					-1035				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге					-13973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1
		Сметная заработная плата	Тенге						-972			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-13973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1
		Сметная заработная плата	Тенге						-972			
		РАЗДЕЛ 2.Стены,перегородки										

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Перемычки ПРм1-ПРм-9 лист 5									
	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12 **Устройство монолитной обвязки Обм1,Обм3 избетона С12/15 лист6**	**м^3**	**36,6**	**56980,07**	**7533,54**	**2085471**	**275728**	**1245652**	**563418**	**2860800**
				15412,32	**1504,09**	**564091**	**55050**		**211911**	
4	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022** **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,4408**	**376202,00**	**--**	**165830**	**--**	**165830**	**--**	**179096**
				--	**--**	**--**	**--**		**13266**	
5	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022** **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,0397**	**349794,00**	**--**	**363681**	**--**	**363681**	**--**	**392775**
				--	**--**	**--**	**--**		**29094**	
	Перемычки ПРм1-ПРм-9 лист 5									
6	**Е11-460303-0107 1146-0303-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12** **Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях (после прокладки коммуникаций)(л.3)**	**м^3 заделки**	**0,2**	**90137,96**	**781,91**	**18028**	**156**	**8692**	**7770**	**27862**
				45898,41	**351,86**	**9180**	**70**		**2064**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2633010**	**275884**	**1783855**	**571188**	**3460533**
						573271	**55120**	**--**	**256335**	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2633010**				
	Материалы	Тенге				**1254344**				
	Всего заработная плата	Тенге					**628391**			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**529511**				
	Накладные расходы	Тенге				**571188**				
	Сметная прибыль	Тенге				**256335**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3460533**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**374**
	Сметная заработная плата	Тенге					**628391**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3460533**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**374**
	Сметная заработная плата	Тенге					**628391**			
	РАЗДЕЛ 3.Кровля лист 15									
7	**Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12** **Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95 (Ст1,поз.3,4)(л.15)**	**т**	**0,373546**	**41171,78**	**18257,09**	**15380**	**6820**	**4334**	**4362**	**21321**
				11314,32	**5608,26**	**4226**	**2095**		**1579**	
8	**С1222-512-0501 222-512-0501 РСНБ РК 2022** **Стойки Ст1**	**т**	**0,3772816**	**979936,00**	**--**	**369712**	**--**	**369712**	**--**	**399289**
				--	**--**	**--**	**--**		**29577**	
9	**Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12** **Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95(Б1,поз.1,5)**	**т**	**2,103673**	**46496,24**	**14575,76**	**97813**	**30662**	**12163**	**44828**	**154052**
				26139,08	**4743,78**	**54988**	**9979**		**11411**	
	С1222-512-0801 222-512-0801 РСНБ РК 2022 **Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**2,1247093**	**970424,00**	**--**	**2061869**	**--**	**2061869**	**--**	**2226819**
				--	**--**	**--**	**--**		**164950**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							910
11	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95**	т	0,032727	138989,09 104741,69	30774,89 9266,91	4549 3428	1007 303	114	2574 570	7693
12	С1222-512-0401 222-512-0401 РСНБ РК 2022	**Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/**	т	0,0330548	975844,00 --	-- --	32256 --	-- --	32256	-- 2581	34837
13	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 применит.	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской за два раза**	м^2	90,054615	5969,39 1060,13	144,58 53,09	537571 95470	13020 4781	429081	69173 48539	655283
14	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м^2 кровли	130	7913,18 1057,94	31,36 12,33	1028713 137532	4077 1603	887104	128005 92538	1249255
14.1	135035 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм**	м^2	1,15 149,5	5862,00				876369		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4147863	55586	3796633	248942	4748549
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				295644	18761	--	351745	
		Материалы	Тенге				4030121				
		Всего заработная плата	Тенге				1316185				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					239386			
		Накладные расходы	Тенге				2463837				
		Сметная прибыль	Тенге				197178				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				338185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4565484				
		Сметная заработная плата	Тенге								142
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					239386			
		Материалы	Тенге				117742				
		Всего заработная плата	Тенге				16609				
		Накладные расходы	Тенге					75019			
		Сметная прибыль	Тенге				51764				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				13560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				183066				
		Сметная заработная плата	Тенге								44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					75019			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4748550				
		Сметная заработная плата	Тенге								186
								314405			
		РАЗДЕЛ 4.Лестницы лист 18									
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01	376202,00 --	-- --	3762 --	-- --	3762	-- 301	4063
16	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03696	349794,00 --	-- --	12928 --	-- --	12928	-- 1034	13962

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.12	**Детали закладные весом до 4 кг.**	т	0,0198	1338195,18	2024,70	26496	40	19000	6800	35960
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			376548,48	878,00	7456	17		2664	
17.1	130005 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т	1 0,0198	959622,00				19001		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**43186**	**40**	**35690**	**6800**	**53985**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7456	17	--	3999	
		Материалы	Тенге				43186				
		Всего заработная плата	Тенге				19001				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7473			
		Накладные расходы	Тенге				16690				
		Сметная прибыль	Тенге				6800				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3999				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				53985				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					7473			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				53985				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								4
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					7473			
		Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				**6812005**	**331450**	**5605136**	**826046**	**8249094**
		Материалы	Тенге				875419	73878	--	611044	
		Всего заработная плата	Тенге				6694263				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2589517				
		Накладные расходы	Тенге					874278			
		Сметная прибыль	Тенге				2999008				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				774282				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				597484				
		Сметная заработная плата	Тенге				8066029				
		Стоимость металломонтажных работ	чел.-ч								519
		Материалы	Тенге					874278			
		Всего заработная плата	Тенге				117742				
		Накладные расходы	Тенге				16609				
		Сметная прибыль	Тенге					75019			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				51764				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				13560				
		Сметная заработная плата	Тенге				183066				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	чел.-ч								44
		Нормативная трудоемкость	Тенге					75019			
		Сметная заработная плата	Тенге				8249095				
			чел.-ч								563
			Тенге					949297			

ОТДЕЛ 2.Общестроительные работы по чертежам КЖ1 КЖ2 КМ Блок Б

РАЗДЕЛ 5.=Монолитный фундамент =

Фундамент монолитный Фм1 лист8 -КЖ-1 - 28шт

18	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0335	-30574,11	-1777,82	-1024	-60	-12	-884	-2061
					-28412,29	-591,14	-952	-20		-153	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0335	-329247,00	--	-11030	--	-11030	--	-11912
					--	--	--	--		-882	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				-12054	-60	-11042	-884	-13973
							-952	-20	--	-1035	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-12054				
	Материалы		Тенге				-13				
	Всего заработная плата		Тенге					-972			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-11030				
		Накладные расходы	Тенге				-884				
		Сметная прибыль	Тенге				-1035				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-13973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1
		Сметная заработная плата	Тенге					-972			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-13973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1
		Сметная заработная плата	Тенге					-972			

РАЗДЕЛ 6.Стены,перегородки

Перемычки ПРм1-ПРм-9 лист 5

20	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кэм=1.12	**Устройство монолитной обвязки Обм1,Обм2,Обм3 избетона С12/15 лист6**	$м^3$	36,6	56980,07	7533,54	2085471	275728	1245652	563418	2860800
					15412,32	1504,09	564091	55050		211911	
21	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4408	376202,00	--	165830	--	165830	--	179096
					--	--	--	--		13266	
22	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,0397	349794,00	--	363681	--	363681	--	392775
					--	--	--	--		29094	

Перемычки ПРм1-ПРм-9 лист 5

23	Е11-460303-0107 1146-0303-0107 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кэм=1.12	**Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях (после прокладки коммуникаций)(л.3)**	$м^3$ заделки	0,2	90137,96	781,91	18028	156	8692	7770	27862
					45898,41	351,86	9180	70		2064	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**				2633010	275884	1783855	571188	3460533
							573271	55120	--	256335	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2633010				
	Материалы		Тенге				1254344				
	Всего заработная плата		Тенге					628391			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				529511				
		Накладные расходы	Тенге				571188				
		Сметная прибыль	Тенге				256335				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3460533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								374
		Сметная заработная плата	Тенге					628391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3460533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								374
		Сметная заработная плата	Тенге					628391			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 7.Кровля лист 15										
24	**Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95 (Ст1,поз.3,4)(л.15)**	т	0,373546	41171,78 11314,32	18257,09 5608,26	15380 4226	6820 2095	4334	4362 1579	21321
25	**С1222-512-0501 222-512-0501 РСНБ РК 2022**	**Стойки Ст1**	т	0,3772816	979936,00 --	-- --	369712 --	-- --	369712	-- 29577	399289
26	**Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95(Б1,поз.1,5)**	т	2,088489	46496,24 26139,08	14575,76 4743,78	97107 54591	30441 9907	12075	44504 11329	152940
27	**С1222-512-0801 222-512-0801 РСНБ РК 2022**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	2,1093739	970424,00 --	-- --	2046987 --	-- --	2046987	-- 163759	2210746
28	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95**	т	0,032727	138989,09 104741,69	30774,89 9266,91	4549 3428	1007 303	114	2574 570	7693
29	**С1222-512-0401 222-512-0401 РСНБ РК 2022**	**Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/**	т	0,0330548	975844,00 --	-- --	32256 --	-- --	32256	-- 2581	34837
30	**Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 применит.**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской за два раза**	м^2	90,054615	5969,39 1060,13	144,58 53,09	537571 95470	13020 4781	429081	69173 48539	655283
31	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м^2 кровли	130	7913,18 1057,94	31,36 12,33	1028713 137532	4077 1603	887104	128005 92538	1249255
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
31.1	135035 С	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм**	м^2	1,15 149,5	5862,00				876369		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**				4132275 295247	55365 18689	3781663 --	248618 350472	4731364
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4015239				
	Материалы		Тенге				1316185				
	Всего заработная плата		Тенге					239386			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2448955				
		Накладные расходы	Тенге				197178				
		Сметная прибыль	Тенге				336994				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4549411				142
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					239386			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				117036				
	Материалы		Тенге				16521				
	Всего заработная плата		Тенге					74550			
		Накладные расходы	Тенге				51440				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль	Тенге				13478				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				181954				44
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					74550			
	Сметная заработная плата	Тенге				4731365				186
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					313936			
	Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 8.Лестницы лист 18

32	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01	376202,00 --	--	3762 --	-- --	3762	-- 301	4063
33	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03696	349794,00 --	--	12928 --	-- --	12928	-- 1034	13962
34	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кэм=1.12	Детали закладные весом до 4 кт.	т	0,0198	1338195,18 376548,48	2024,70 878,00	26496 7456	40 17	19000	6800 2664	35960
34.1	130005 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1 0,0198	959622,00				19001		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				43186 7456	40 17	35690 --	6800 3999	53985
Стоимость общестроительных работ			Тенге				43186				
Материалы			Тенге				19001				
Всего заработная плата			Тенге					7473			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				16690				
	Накладные расходы		Тенге				6800				
	Сметная прибыль		Тенге				3999				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				53985				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4
	Сметная заработная плата		Тенге					7473			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				53985				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4
	Сметная заработная плата		Тенге					7473			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге				6796417 875022	331229 73806	5590166 --	825722 609771	8231909
Стоимость общестроительных работ			Тенге				6679381				
Материалы			Тенге				2589517				
Всего заработная плата			Тенге					874278			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2984126				
	Накладные расходы		Тенге				774282				
	Сметная прибыль		Тенге				596293				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				8049956				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								519
	Сметная заработная плата		Тенге					874278			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				117036				
Материалы			Тенге				16521				
Всего заработная плата			Тенге					74550			
	Накладные расходы		Тенге				51440				

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				13478				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				181954				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					74550			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				8231910				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								563
			Сметная заработная плата	Тенге					948828			
			ОТДЕЛ 3.Общестроительные работы по чертежам КЖ1 КЖ2 КМ Вставка В									
			РАЗДЕЛ 9.Стены, перегородки									
			Обм1,Обм2 лист6									
35		Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.12	**Устройство монолитной обвязки Обм1,Обм2 избетона С12/15**	$м^3$	0,30492	56980,07 15412,32	7533,54 1504,09	17374 4700	2297 459	10377	4694 1765	23833
36		Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.12	**Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД6, л.13)**	1т	0,0001652	1338195,18 376548,48	2024,70 878,00	221 62	-- --	159	57 22	300
36.1		130005 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т	1 0,000165	959622,00				159		
37		Е11-460303-0107 1146-0303-0107 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.12	**Заделка отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций)(л.2)**	$м^3$	0,0232862	90137,96 45898,41	781,91 351,86	2099 1069	18 8	1012	905 240	3244
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				19694 5831	2315 467	11548 --	5656 2027	27377
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				19694				
		Материалы		Тенге				11549				
		Всего заработная плата		Тенге					6298			
			Накладные расходы	Тенге				5656				
			Сметная прибыль	Тенге				2027				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27377				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					6298			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				27377				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					6298			
			РАЗДЕЛ 10.Перекрытие лист 9									
38		Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м избетона С20/25**	$м^3$	1,3383618	86708,66 27553,34	2949,76 653,47	116048 36876	3948 875	75224	34353 12032	162433
39		Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.12	**Детали закладные весом до 20 кг.(ЗД5, л.13)**	т	0,0003189	1071948,78 110302,08	2024,70 878,00	342 35	-- --	307	32 30	404
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	130005 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т	1 0,000319	959622,00				306		
40	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м^2	0,0375648	193,25 76,68	4,71 0,78	7 3	-- --	4	2 1	10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				116397 36914	3948 875	75535 --	34387 12063	162847
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				116397				
		Материалы	Тенге				75533				
		Всего заработная плата	Тенге					37789			
		Накладные расходы	Тенге				34387				
		Сметная прибыль	Тенге				12063				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				162847				23
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					37789			
		Сметная заработная плата	Тенге				162847				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								23
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					37789			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 11.Лестницы лист 21									
41	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,009	376202,00 --	-- --	3386 --	-- --	3386	-- 271	3657
42	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03694	349794,00 --	-- --	12921 --	-- --	12921	-- 1034	13955
43	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Детали закладные весом до 4 кг.**	т	0,01962	1338195,18 376548,48	2024,70 878,00	26255 7388	39 17	18828	6739 2640	35633
43.1	130005 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т	1 0,01962	959622,00				18828		
44	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Пояса в опалубке. Устройство(бетонная подушка)**	м^3	0,12	56980,07 15412,32	7533,54 1504,09	6838 1849	904 180	4085	1847 695	9380
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				49400 9237	943 197	39220 --	8586 4640	62625
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				49400				
		Материалы	Тенге				22912				
		Всего заработная плата	Тенге					9434			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16307				
		Накладные расходы	Тенге				8586				
		Сметная прибыль	Тенге				4640				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				62626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					9434			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				62626				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	5
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9434				
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 12.Кровля										
45	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Ктп и Кэм=1.12	**Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95 (Ст1-Ст4,поз.4)(л.14)**	т	0,20176	41171,78 11314,32	18257,09 5608,26	8307 2283	3684 1132	2340	2356 853	11516	
46	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Ктп и Кэм=1.12	**Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95 (Б1-Б2,поз.1,3)(л.14)**	т	0,029619	46496,24 26139,08	14575,76 4743,78	1377 774	432 141	171	631 161	2169	
47	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Ктп и Кэм=1.06	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской за 2 раза**	$м^2$	0,3342193	5969,39 1060,13	144,58 53,09	1995 354	49 18	1592	257 180	2432	
48	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Ктп и Кэм=1.12	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	0,4959593	7913,18 1057,94	31,36 12,33	3925 525	15 6	3385	488 353	4766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$	1,15 0,570353	5862,00				3343			
48.1	135035 С	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм**										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				15604	4180	7488	3732	20883	
							3936	1297	--	1547		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5920					
		Материалы	Тенге				4976					
		Всего заработная плата	Тенге					903				
		Накладные расходы	Тенге				745					
		Сметная прибыль	Тенге				533					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7198					
		Сметная заработная плата	Тенге					903				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9684					
		Материалы	Тенге				2511					
		Всего заработная плата	Тенге					4330				
		Накладные расходы	Тенге				2987					
		Сметная прибыль	Тенге				1014					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				13685					2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4330				
		Сметная заработная плата	Тенге				20883					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге									2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5233				
		Сметная заработная плата	Тенге				201095	11386	133791	52361	273732	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				55918	2836	--	20277		
							191411					
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				114970					
		Материалы	Тенге					54424				
		Всего заработная плата	Тенге				16307					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				49374					
		Накладные расходы	Тенге				19263					
		Сметная прибыль	Тенге				260048					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге									

...ный комплекс АВС (редакция 2022.11)

11

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
	Сметная заработная плата	Тенге					54424			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9684				
Материалы		Тенге				2511				
Всего заработная плата		Тенге					4330			
	Накладные расходы	Тенге				2987				
	Сметная прибыль	Тенге				1014				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13685				2
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4330			
	Сметная заработная плата	Тенге				273733				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге								34
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					58754			
	Сметная заработная плата	Тенге								16754738
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1806359				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					674065			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					150520			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11329086		
	- Накладные расходы	Тенге							1704129	
	- Сметная прибыль	Тенге							1241092	
	Итого по смете:								16 754 738	
	Временные здания и сооружения 0,72%	0,72%							120 634	
	Итого с временными зданиями и сооружениями 0,72%								16 875 372	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	1,02%							172 129	
	Итого с доп затратами 1,02%								17 047 501	
	Непредвиденные работы и затраты-2%	2,00%							340 950	
	Итого с непредвиднными работами и затратами 2%								17 388 451	
	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	100,00%	1,079						18 762 139	
	НДС 12%	12,00%							2 251 457	
	Итого с НДС:								**21 013 595**	

Сдал (Подрядчик)

РГП "Енбек" УУИС КУИС МВД РК, БИН 080740017519 г. Астана пр.Кошкарбаева д.39

Руководитель управления строительства и производства

_____ Шалабаев Д.Н

Руководитель ПТО

_____ Бугенбаева К.Т

Инженер-сметчик

_____ Советкан Б.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Учреждение №2" Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК,

Начальник ГУ "Учреждение №2 »

_____ Ходжабеков Н.А.

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Астана-Ип-Групп" БИН 1860[illegible]00000[illegible] _____ Касенов Д.Е.

(подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора

ТОО "ВЛ" Эксперт авторского надзора _____ Оразбаев А.