Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Республиканское государственное учреждение "Учреждение №2" Комитета уголовно исполнительной системы МВД РК,Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский район,, п.Аршалы,, Спортивная, 1, тел.: 87164421155**	**930840000488**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан,010000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения, г.Астана, проспект Р.Кошкарбаева 39, тел.: (7172) 57-02-33**	**080740017519**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №144 от 21.06.2024

Номер документа	Дата составления
939	29.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках(по 140 мест в каждом жилищном блоке) в РГУ"Учреждение №2" Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы			Работа	1	80 272 179,00	80 272 179,00	8 600 590,61
				Итого	1	x	80 272 179,00	8 600 590,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шалабаев Д.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 29.10.2024

М.П.

Заказчик: РГУ «Учреждение №2 » Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК, Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы, Спортивная 1, БИН 9308400000488

Подрядчик: РГП "Енбек" УУИС КУИС МВД РК, БИН 080740017519 г. Астана пр.Кошкарбаева д.39

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №2", Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		144	от 21.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2023г.	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №2", Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы	577 525 037,31	71 671 588,57	71 671 588,57						8 600 590,63	80 272 179
Итого к оплате:	577 525 037,31	71 671 588,57							8 600 591	80 272 179

Принял (Заказчик) Ходжабеков Н.А.

Сдал (Подрядчик) Шалабаев Д.Н

(подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **РГУ «Учереждение №2 » Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК, Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы, Спортивная 1, БИН 9308400000488**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **РГП "Еңбек" УУИС КУИС МВД РК, БИН 080740017519 г. Астана пр.Кошкарбаева д.39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №2", Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №2", Акмолинская область,**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№144 от 21.06.2024**

Акт выполненных работ №5

за октябрь 2024 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы по чертежам КЖ1 КЖ2 КМ Блок А										
		РАЗДЕЛ 1.Каркас -КЖ2										
		Сердечник										
1	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	$м^3$	31,16		19991,00	4533,60	622920	141267	170636	321395	1019860
						9981,29	1109,39	311017	34569		75545	
2	С1213-101-0502 213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	9,362		107647,00	--	1007791	--	1007791	--	1088414
						--	--	--	--		80623	
3	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	1,85976		62589,75	15944,79	116402	29653	15642	55359	185502
						38234,67	4905,63	71107	9123		13741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	295605 С	Конструкции стальные	т	1	1,85976	--				--		
4	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	1,9341504		520179,00	--	1006104	--	1006104	--	1086592
						--	--	--	--		80488	
		Обрамление дверного проема 48 шт										
5	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Проемы. Монтаж	т конструкций	5,191968		62589,75	15944,79	324964	82785	43666	154548	517873
						38234,67	4905,63	198513	25470		38361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	295605 С	Конструкции стальные	т	1	5,191968	--				--		

6	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	5,3996448	520179,00 --	-- --	2808782 --	-- --	2808782	-- 224703	3033485
7	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0672	329247,00 --	-- --	22125 --	-- --	22125	-- 1770	23895
8	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.06	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м^2	150,567072	193,25 76,68	4,71 0,78	29097 11545	709 117	16843	8048 2972	40117
		Обрамление дверного проема 16 шт									
9	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.12	Проемы. Монтаж	т конструкций	2,4672	62589,75 38234,67	15944,79 4905,63	154421 94333	39339 12103	20749	73441 18229	246091
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	295605 С	Конструкции стальные	т	1 2,4672	--				--		
10	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,530816	520179,00 --	-- --	276119 --	-- --	276119	-- 22090	298209
11	С1214-201-0103 214-201-0103 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	1,9568	831671,00 --	-- --	1627414 --	-- --	1627414	-- 130193	1757607
12	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0224	329247,00 --	-- --	7375 --	-- --	7375	-- 590	7965
13	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.06	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м^2	71,5488	193,25 76,68	4,71 0,78	13827 5486	337 56	8004	3824 1412	19064
		Обрамление оконого проема 56 шт									
14	Е12-060101-2201 1206-0101-2201 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.09	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	3,6385684	82980,44 79997,28	1581,90 842,20	301930 291076	5755 3064	5099	211781 41097	554808
15	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,4552	479350,00 --	-- --	1176900 --	-- --	1176900	-- 94152	1271052
16	С1214-201-0103 214-201-0103 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	1,244595	831671,00 --	-- --	1035094 --	-- --	1035094	-- 82807	1117901
17	С1261-102-0113 261-102-0113 РСНБ РК 2022	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,3026302	354405,00 --	-- --	107254 --	-- --	107254	-- 8580	115834
18	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.06	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м^2	4,175	193,25 76,68	4,71 0,78	807 320	19 3	468	223 82	1113

		Обрамление оконого проема 8 шт										
19	E12-060101-2201 1206-0101-2201 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.09	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,824	82980,44 79997,28	1581,90 842,20	68376 65918	1304 694	1154	47960 9307	125643
20	C1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,46849	479350,00 --	-- --	224571 --	-- --	224571	-- 17966	242537
21	C1214-201-0103 214-201-0103 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,36036	831671,00 --	-- --	299701 --	-- --	299701	-- 23976	323677
22	C1261-102-0113 261-102-0113 РСНБ РК 2022	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0518	354405,00 --	-- --	18358 --	-- --	18358	-- 1469	19827
23	E11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.06	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м^2	0,815	193,25 76,68	4,71 0,78	157 62	4 1	91	44 16	217
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11250489 1049377	301172 85200	9899940 --	876623 970169	13097283
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10654702				
	Материалы		Тенге				202293				
	Всего заработная плата		Тенге					723928			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9617588				
		Накладные расходы	Тенге				593275				
		Сметная прибыль	Тенге				899838				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12147815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								436
		Сметная заработная плата	Тенге					723928			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				595787				
	Материалы		Тенге				80057				
	Всего заработная плата		Тенге					410649			
		Накладные расходы	Тенге				283348				
		Сметная прибыль	Тенге				70331				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				949466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
		Сметная заработная плата	Тенге					410649			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13097281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								637
		Сметная заработная плата	Тенге					1134577			
		РАЗДЕЛ 2.Стены,перегородки									
24	E11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м^2 поверхности	121,3	2207,82 186,85	6,83 1,68	267809 22665	829 204	244315	21268 23126	312202
24.1	295706 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м^2	1,1	133,43	--				--	
25	E12-110103-0401 1211-0103-0401 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.09	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м^2	1073,6	1156,69 1150,93	5,76 2,62	1241822 1235638	6184 2813	--	891689 170681	2304192

26	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	9,23417	380837,37 29246,96	1412,41 502,47	3516717 270071	13043 4640	3233603	249987 301336	4068041
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	279851 С	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1 9,23417	349794,00				3230057		
		Перемычки ПРм1-ПРм-9 лист 5									
27	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	64	941,71 266,01	389,10 82,58	60269 17025	24902 5285	18342	26326 6927	93522
28	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,6	118014,00 --	-- --	188822 --	-- --	188822	-- 15106	203928
29	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	10	941,71 266,01	389,10 82,58	9417 2660	3891 826	2866	4113 1082	14613
30	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,438	158128,00 --	-- --	69260 --	-- --	69260	-- 5541	74801
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5354116 1548059	48849 13768	3757208 --	1193383 523799	7071299
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5354116				
	Материалы		Тенге				3499126				
	Всего заработная плата		Тенге					1561827			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				258082				
		Накладные расходы	Тенге				1193383				
		Сметная прибыль	Тенге				523799				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7071298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1165
		Сметная заработная плата	Тенге					1561827			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7071298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1165
		Сметная заработная плата	Тенге					1561827			
		РАЗДЕЛ 3.Кровля лист 15									
31	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.12	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95(Б1,поз.1,5)	т	6,94022	46496,24 26139,08	14575,76 4743,78	322694 181411	101159 32923	40124	147890 37647	508231
32	С1222-512-0801 222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	7,0790244	970424,00 --	-- --	6869655 --	-- --	6869655	-- 549572	7419227
33	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	78,4	5746,87 1684,12	22,67 5,59	450555 132035	1777 438	316743	121875 45794	618224
34	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1185,749117	116,58 65,60	3,23 0,39	138235 77785	3830 462	56620	53987 15379	207601

35	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 применит.	**Окраска металлических огрунтованных** поверхностей **огнезащитной краской за два раза**	м²	285,202966	5969,39 1060,13	144,58 53,09	1702488 302352	41234 15141	1358902	219070 153724	2075283
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9483627 693583	148000 48964	8642044 --	542822 802116	10828566
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9160933				
	Материалы		Тенге				1732263				
	Всего заработная плата		Тенге					528213			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6869655				
		Накладные расходы	Тенге				394932				
		Сметная прибыль	Тенге				764469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10320334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308
		Сметная заработная плата	Тенге					528213			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				322694				
	Материалы		Тенге				40124				
	Всего заработная плата		Тенге					214334			
		Накладные расходы	Тенге				147890				
		Сметная прибыль	Тенге				37647				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				508231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					214334			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10828565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								434
		Сметная заработная плата	Тенге					742547			
		РАЗДЕЛ 4.Лестницы лист 18									
		Лестничная площадка									
36	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Устройство железобетонного лестничного марша из бетона В25**	м³	0,7	48153,48 7171,09	3334,27 718,87	33707 5020	2334 503	26353	5026 3099	41832
		Лестницы									
37	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	52,8	2193,01 2053,90	82,08 35,65	115791 108446	4334 1882	3011	130187 19678	265656
38	С1222-301-0101 222-301-0101 РСНБ РК 2022	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	м	52,8	4844,00 --	-- --	255763 --	-- --	255763	-- 20461	276224
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				405261 113466	6668 2385	285127 --	135213 43238	583712
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				405261				
	Материалы		Тенге				29365				
	Всего заработная плата		Тенге					115851			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				255763				
		Накладные расходы	Тенге				135213				
		Сметная прибыль	Тенге				43238				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				583712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					115851			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				583712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68

	Сметная заработная плата	Тенге				115851				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			26493493	504689	22584319	2748041	31580860	
					3404485	150317	--	2339322		
	Стоимость общестроительных работ	Тенге			25575012					
	Материалы	Тенге			5463047					
	Всего заработная плата	Тенге				2929819				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге			17001088					
	Накладные расходы	Тенге			2316803					
	Сметная прибыль	Тенге			2231344					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			30123159					1977
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2929819				
	Сметная заработная плата	Тенге			918481					
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге			120181					
	Материалы	Тенге				624983				
	Всего заработная плата	Тенге			431238					
	Накладные расходы	Тенге			107978					
	Сметная прибыль	Тенге			1457697					327
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге								
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				624983				
	Сметная заработная плата	Тенге			31580856					2304
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге								
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3554802				
	Сметная заработная плата	Тенге								

ОТДЕЛ 2.Общестроительные работы по чертежам КЖ1 КЖ2 КМ Блок Б

РАЗДЕЛ 5.Каркас -КЖ2

Сердечник

39	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Ктп и Кэм=1.12	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	$м^3$		31,16	19991,00	4533,60	622920	141267	170636	321395	1019860
						9981,29	1109,39	311017	34569		75545	
40	С1213-101-0502 213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.		9,362	107647,00	--	1007791	--	1007791	--	1088414
						--	--	--	--		80623	
41	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2022 Ктп и Кэм=1.12	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций		1,85976	62589,75	15944,79	116402	29653	15642	55359	185502
						38234,67	4905,63	71107	9123		13741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	295605 С	Конструкции стальные	т	1	1,85976	--				--		
42	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т		1,9341504	520179,00	--	1006104	--	1006104	--	1086592
						--	--	--	--		80488	
	Обрамление дверного проема 48 шт											
43	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2022 Ктп и Кэм=1.12	Проемы. Монтаж	т конструкций		5,191968	62589,75	15944,79	324964	82785	43666	154548	517873
						38234,67	4905,63	198513	25470		38361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	295605 С	Конструкции стальные	т	1	5,191968	--				--		
44	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т		5,3996448	520179,00	--	2808782	--	2808782	--	3033485
						--	--	--	--		224703	

45	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0672	329247,00 --	-- --	22125 --	-- --	22125	-- 1770	23895
46	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.06	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м^2	150,567072	193,25 76,68	4,71 0,78	29097 11545	709 117	16843	8048 2972	40117
		Обрамление дверного проема 16 шт									
47	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.12	Проемы. Монтаж	т конструкций	2,4672	62589,75 38234,67	15944,79 4905,63	154421 94333	39339 12103	20749	73441 18229	246091
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	295605 С	Конструкции стальные	т	1 2,4672	--					--	
48	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,530816	520179,00 --	-- --	276119 --	-- --	276119	-- 22090	298209
49	С1214-201-0103 214-201-0103 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	1,9568	831671,00 --	-- --	1627414 --	-- --	1627414	-- 130193	1757607
50	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0224	329247,00 --	-- --	7375 --	-- --	7375	-- 590	7965
51	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.06	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м^2	71,5488	193,25 76,68	4,71 0,78	13827 5486	337 56	8004	3824 1412	19064
		Обрамление оконного проема 56 шт									
52	Е12-060101-2201 1206-0101-2201 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.09	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	3,6385684	82980,44 79997,28	1581,90 842,20	301930 291076	5755 3064	5099	211781 41097	554808
53	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,4552	479350,00 --	-- --	1176900 --	-- --	1176900	-- 94152	1271052
54	С1214-201-0103 214-201-0103 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	1,244595	831671,00 --	-- --	1035094 --	-- --	1035094	-- 82807	1117901
55	С1261-102-0113 261-102-0113 РСНБ РК 2022	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,3026302	354405,00 --	-- --	107254 --	-- --	107254	-- 8580	115834
56	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.06	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м^2	4,175	193,25 76,68	4,71 0,78	807 320	19 3	468	223 82	1113
		Обрамление оконного проема 8 шт									

57	Е12-060101-2201 1206-0101-2201 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.09	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,824	82980,44 79997,28	1581,90 842,20	68376 65918	1304 694	1154	47960 9307	125643
58	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,46849	479350,00 --	-- --	224571 --	-- --	224571	-- 17966	242537
59	С1214-201-0103 214-201-0103 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,36036	831671,00 --	-- --	299701 --	-- --	299701	-- 23976	323677
60	С1261-102-0113 261-102-0113 РСНБ РК 2022	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0518	354405,00 --	-- --	18358 --	-- --	18358	-- 1469	19827
61	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.06	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м^2	0,815	193,25 76,68	4,71 0,78	157 62	4 1	91	44 16	217
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				11250489 1049377	301172 85200	9899940 --	876623 970169	13097283
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10654702				
	Материалы		Тенге				202293				
	Всего заработная плата		Тенге					723928			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9617588				
	Накладные расходы		Тенге				593275				
	Сметная прибыль		Тенге				899838				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12147815				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								436
	Сметная заработная плата		Тенге					723928			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				595787				
	Материалы		Тенге				80057				
	Всего заработная плата		Тенге					410649			
	Накладные расходы		Тенге				283348				
	Сметная прибыль		Тенге				70331				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				949466				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								201
	Сметная заработная плата		Тенге					410649			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				13097281				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								637
	Сметная заработная плата		Тенге					1134577			

РАЗДЕЛ 6.Стены,перегородки

62	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м^2 поверхности	121,3	2207,82 186,85	6,83 1,68	267809 22665	829 204	244315	21268 23126	312202
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	295706 С	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м^2	1,1 133,43	--				--		
63	Е12-110103-0401 1211-0103-0401 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.09	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м^2	1073,6	1156,69 1150,93	5,76 2,62	1241822 1235638	6184 2813	--	891689 170681	2304192

64	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	9,23417	380837,37 29246,96	1412,41 502,47	3516717 270071	13043 4640	3233603	249987 301336	4068041
64.1	279851 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1 9,23417	349794,00				3230057		
		Перемычки ПРм1-ПРм-9 лист 5									
65	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	64	941,71 266,01	389,10 82,58	60269 17025	24902 5285	18342	26326 6927	93522
66	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,6	118014,00 --	-- --	188822 --	-- --	188822	-- 15106	203928
67	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	10	941,71 266,01	389,10 82,58	9417 2660	3891 826	2866	4113 1082	14613
68	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,438	158128,00 --	-- --	69260 --	-- --	69260	-- 5541	74801
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5354116	48849	3757208	1193383	7071299
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1548059	13768	--	523799	
		Материалы	Тенге				5354116				
		Всего заработная плата	Тенге				3499126				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1561827			
		Накладные расходы	Тенге				258082				
		Сметная прибыль	Тенге				1193383				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				523799				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7071298				
		Сметная заработная плата	Тенге								1165
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1561827			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7071298				
		Сметная заработная плата	Тенге								1165
								1561827			
		РАЗДЕЛ 7.Кровля лист 15									
69	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.12	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95(Б1,поз.1,5)	т	6,94022	46496,24 26139,08	14575,76 4743,78	322694 181411	101159 32923	40124	147890 37647	508231
70	С1222-512-0801 222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	7,0790244	970424,00 --	-- --	6869655 --	-- --	6869655	-- 549572	7419227
71	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	78,4	5746,87 1684,12	22,67 5,59	450555 132035	1777 438	316743	121875 45794	618224
72	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1185,749117	116,58 65,60	3,23 0,39	138235 77785	3830 462	56620	53987 15379	207601

73	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 применит.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской за два раза	м²	285,202966	5969,39 1060,13	144,58 53,09	1702488 302352	41234 15141	1358902	219070 153724	2075283
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				9483627 693583	148000 48964	8642044 --	542822 802116	10828566
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9160933				
	Материалы		Тенге				1732263				
	Всего заработная плата		Тенге					528213			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6869655				
	Накладные расходы		Тенге				394932				
	Сметная прибыль		Тенге				764469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10320334				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								308
	Сметная заработная плата		Тенге					528213			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				322694				
	Материалы		Тенге				40124				
	Всего заработная плата		Тенге					214334			
	Накладные расходы		Тенге				147890				
	Сметная прибыль		Тенге				37647				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				508231				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								126
	Сметная заработная плата		Тенге					214334			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				10828565				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								434
	Сметная заработная плата		Тенге					742547			
	РАЗДЕЛ 8.Лестницы лист 18										
	Лестничная площадка										
74	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Устройство железобетонного лестничного марша из бетона В25	м³	0,7	48153,48 7171,09	3334,27 718,87	33707 5020	2334 503	26353	5026 3099	41832
	Лестницы										
75	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	52,8	2193,01 2053,90	82,08 35,65	115791 108446	4334 1882	3011	130187 19678	265656
76	С1222-301-0101 222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	52,8	4844,00 --	-- --	255763 --	-- --	255763	-- 20461	276224
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				405261 113466	6668 2385	285127 --	135213 43238	583712
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				405261				
	Материалы		Тенге				29365				
	Всего заработная плата		Тенге					115851			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				255763				
	Накладные расходы		Тенге				135213				
	Сметная прибыль		Тенге				43238				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				583712				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								68
	Сметная заработная плата		Тенге					115851			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				583712				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								68

Сметная заработная плата	Тенге				115851				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			26493493	504689	22584319	2748041	31580960	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			3404485	150317	--	2339322		
Материалы	Тенге			25575012					
Всего заработная плата	Тенге			5463047					
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2929819				
Накладные расходы	Тенге			17001088					
Сметная прибыль	Тенге			2316803					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			2231344					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			30123159					1977
Сметная заработная плата	Тенге				2929819				
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			918481					
Материалы	Тенге			120181					
Всего заработная плата	Тенге				624983				
Накладные расходы	Тенге			431238					
Сметная прибыль	Тенге			107978					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			1457697					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
Сметная заработная плата	Тенге				624983				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			31580856					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2304
Сметная заработная плата	Тенге				3554802				

ОТДЕЛ 3.Общестроительные работы по чертежам КЖ1 КЖ2 КМ Вставка В

РАЗДЕЛ 9.Каркас

Сердечник

77	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.12	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	$м^3$	4,38	19991,00	4533,60	87561	19857	23986	45177	143357
					9981,29	1109,39	43718	4859		10619	
78	С1213-101-0502 213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,208	107647,00	--	130038	--	130038	--	140441
					--	--	--	--		10403	

Стены, перегородки

79	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	72	2207,82	6,83	158963	492	145018	12624	185314
					186,85	1,68	13453	121		13727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1	295706 С	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	$м^2$	1,1	79,2	--			--		

Перемычки лист 5

80	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	941,71	389,10	5650	2334	1720	2468	8767
					266,01	82,58	1596	495		649	
81	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,132	132499,00	--	17490	--	17490	--	18889
					--	--	--	--		1399	
82	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	8	941,71	389,10	7534	3113	2293	3291	11691
					266,01	82,58	2128	661		866	

	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,208	118014,00	--	24547	--	24547	--	26511
				--	--	--	--		1964	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				431783	25796	345092	63560	534970
						60895	6136	--	39627	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				431783				
	Материалы	Тенге				173016				
	Всего заработная плата	Тенге					67031			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				172075				
	Накладные расходы	Тенге				63560				
	Сметная прибыль	Тенге				39627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				534970				41
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					67031			
	Сметная заработная плата	Тенге								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				534970				41
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					67031			
	Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 10.Лестницы лист 21

Лестничная площадка

Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.12	Устройство железобетонного лестничного марша из бетона В25	м³	0,803	48153,48	3334,27	38667	2677	30232	5765	47987
				7171,09	718,87	5758	577		3555	

Лестницы

85 Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	25,2	2193,01	82,08	55264	2068	1438	62135	126791
				2053,90	35,65	51758	898		9392	
86 С1222-301-0101 222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	25,2	4844,00	--	122069	--	122069	--	131835
				--	--	--	--		9766	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				216000	4745	153739	67900	306613
						57516	1475	--	22713	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				216000				
	Материалы	Тенге				31668				
	Всего заработная плата	Тенге					58991			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				122069				
	Накладные расходы	Тенге				67900				
	Сметная прибыль	Тенге				22713				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				306613				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
	Сметная заработная плата	Тенге					58991			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				306613				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
	Сметная заработная плата	Тенге					58991			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				647783	30541	498831	131460	841583
						118411	7611	--	62340	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				647783				
	Материалы	Тенге				204684				
	Всего заработная плата	Тенге					126022			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				294144				
	Накладные расходы	Тенге				131460				
	Сметная прибыль	Тенге				62340				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				841583				

Нормативная трудоемкость	чел.-ч	126022	74
Сметная заработная плата	Тенге	841583	74
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	126022	
Сметная заработная плата	Тенге		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		64003295
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
- Зарплата рабочих строителей	Тенге	6927381	
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	1039919	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	308245	
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге	45667460	
- Накладные расходы	Тенге	5627542	
- Сметная прибыль	Тенге	4740984	
Оборудование	Тенге		
Итого СМР без оборудования	Тенге		64 003 295
Итого с временными- 0,72 %	Тенге		460 824
Итого с зимними- 1,02 %	Тенге		657 534
Непредвиденные затраты- 2 %	Тенге		1 302 433
Итого в текущих ценах			66 424 086
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге		71 671 589
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге		8 600 591
Всего к оплате с НДС			80 272 179

Сдал (Подрядчик)
РГП на ПХВ "Енбек" УУИС КУИС МВД РК, БИН 080740017519 г. Астана пр.Кошкарбаева д.39

Руководитель управления строительства и производства ____________________ Шалабаев Д.Н

Руководитель ПТО ____________________ Бугенбаева К.Т

Инженер-сметчик ____________________ Советкан Б.А.

Принял (Заказчик)
РГУ «Учреждение № ... Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

Начальник ГУ «Учреждение №2 ... ____________________ Ходжабеков Н.А.

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Астана Ин-Групп" БИН 180... 1000003959 ____________________ Касенов Д.Е.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "ВЛ" Эксперт авторского надзора ____________________ Оразбаев А.