Наименование стройки Строительство административного корпуса областной спецбиблиотеки для незрячих и слабовидящих граждан г. Караганда. по улице Коммуны дом 1
Шифр стройки
Наименование объекта Административный корпус областной спецбиблиотеки для незрячих и слабовидящих граждан г. Караганда. по улице Коммуны дом 1
Шифр объекта №2-1

Генподрядчик: ТОО "KARAGANDY SAULET-KURYLYS" БИН: 040140005586

Субподрядчик: ТОО "LINS Delivery" БИН: 101040010684

Акт приемки выполненных работ Форма 2 Июнь 2018 года

Составлен(а) Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-01 Т-2 НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ/ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е101-25-1 примен.	Срезка почвенно-растительного грунта толщиной 20 см	16,92	11,32	11,32	11,32	192	147	187	13
		М3					0			
2	Е101-25-1 т.ч. П=3,7 К=0,85 к=4 примен.	Перемещение ранее разрыхленного почвенно-растительного грунта на расстояние до 50м на площадку складирования	16,92	2,8764	32,18	32,38	49	690	2733	3
		М3			8,85	3,80	0	205	460	0
3	Е101-25-3 примен.	Перемещение почвенно-растительного грунта на расстояние до 50м для озеленения территории с площадки	6,84	47,61	47,61	12,79	326	486	1923	23
		М3			13,02	3,80	0	4	324	0
4	Е101-17-13	Погрузка грунта на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2,88	37,42	37,42	32,35	108	518	5546	8
		М3			1,76	8,61	0	138	1090	0
5	Е10333-А10-1	Вывоз лишнего грунта, расстояние перевозки 10 км, класс грунта 2	3,456	88,09	88,09	32,35	304	621	6655	21
		Т			472,82	8,61	0	165	1308	0
6	Е101-20-1	Складирование грунта в кататы	2,88	1,53	3,53	32,35	4	518	5546	0
		М3		0,45	0,45	8,61	0	138	1090	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е101-20-2	Устройство корыта под дорожное покрытие и участок озеленения	55,08	12,87	12,97	32,35	709	9899	106070	50
		М3			-36,75	8,61	0	2635	20854	0
8	Е101-25-10 т.ч. П=3,7 К=0,85 к=4 примен.	Перемещение ранее разрыхленного грунта на расстояние до 50м в насыпь планировки	25,92	36,75	36,75	12,79	953	1841	7288	67
		М3				3,80	0	548	1227	0
9	Е101-17-13	Погрузка грунта на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	29,16	37,42	37,42	32,35	1091	5241	56154	76
		М3			1,76	8,61	0	1395	11040	0
10	Е10333-А10-1	Перевозка грунтов автомобилями самосвалами/ работающими вне карьъеров/ расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	52,488	88,09	88,09	32,35	4624	9433	101078	324
		Т				8,61	0	2511	19873	
11	Е101-20-1	Работа на отвале 2-3 группы грунта	29,16	4,33	4,33	32,35	126	5241	56154	9
		М3		0,45	1,07	7,00	0	1395	11040	
12	Е101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками массой 8т на первый проход по одному следу при толщине слоя 0,1 м	25,92	20,95	20,95	32,35	543	4658	49915	38
		М3						1240	9814	
13	Е101-131-6 К=6	Добавить до 7 проходов	25,92	3,68	3,68	32,35	95	4658	49915	7
		М3						1240	9814	
14	Е101-145-12	Планировка территории и насыпи	181,8	9,83	9,83	32,35	1787	32674	350099	125
		М2		4,74	0,85	0,85		8697	68832	0
		РАЗДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-01 Т-3 НА АВТОДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ / ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
15	Е127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка с учетом расхода под бордюрными камнями	8,330112	911,69	911,69	32,35	7594	1488	15945	532
		М3			24,59	8,61	0	396	3135	0
16	Е127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслоных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20мм	87,984	231,06	231,06	32,35	20330	15787	169157	1423
		М2			4,97	8,81	0	4202	33257	0
17	Е127-14-4 прим	Устройство щебеночной подготовки под бордюрные камни	0,340632	16,58	16,58	32,35	6	61	659	0
		М3			472,82	8,61	0	16	129	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных осерваний тощиной 8 см с применением битума	33,984	489,23	489,23	32,35	16626	15787	169157	1164
		М2			9,06	5,59	0	4202	33257	0
19	Е127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, класса А	90,72	549,9	546,90	32,35	49887	16305	174703	3492
		М2			6,83	5,82	0	4340	34348	0
20	Е127-54-2 к=2	Добавить до тощины 5 см	90,72	130,36	130,36	32,35	11826	16305	174703	828
		М2			124,98	2,02	0	4340	34348	0
21	Е127-34-2 Изм. И доп.вып. 2 СН РК 8.02-01-2002.СН	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	27,36	505,25	505,25	32,35	13824	4917	52688	968
		М			0,02		0	1309	10359	
		РАЗДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-01 Т-4 НА БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ / ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 4.БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		Покрытие тротуаров, тип 3								
22	Е127-14-1	Устройство подстилающего слоя из щебня М300 толщиной 12 см	2,88	237,45	237,45	32,35	684	518	5546	48
		М2			43,73	5,05	0	138	1090	0
23	Е127-22-3	Исключить до толщины 10 см	2,88	-32,56	-32,56	32,35	-94	518	5546	-7
		М3			-1,66	8,61	0	138	1090	0
24	Е127-14-4 прим	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	2,88	391,59	391,59	32,35	1128	518	5546	79
		М2		1,66	28,46		0	138	1090	0
25	Е127-49-6	Добавить до толщины слоя 4 см	2,88	121,04	121,04	32,35	349	518	5546	24
		М2		7,96	7,06	8,61	0	138	1090	0
26	Е127-53-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	5,22	500,62	502,62	32,35	2613	938	10052	183
		М		124,98	124,98	2,02	0	250	1976	0
		Покрытие тротуаров тип 2. (2в)								0
27	Е127-54-2 к=2	Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 100 мм	4,3056	911,69	911,69	32,35	3925	744	7973	275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е12714-2 примен.	Устройство щебеночной подготовки М300 толщиной 100 мм под бортовые камни	0,2592	1366,35	1166,35	32,35	354	47	499	25
		М3	0	24,59	24,59	13,42	0	12	98	0
29	Е127-34-2 Изм. И доп.вып. 2 СН РК	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм	10,8	500,62	500,62	32,35	5407	1941	20798	378
		М	0	124,98	124,98	2,02	0	517	4089	0
30	Е127-56-1	Устройство основание под тротуары из щебня М300 толщиной 12 см по способу заклинки	43,92	231,73	233,73	32,35	10178	7894	84578	712
		м3	0	43,73	43,73	5,05	0	2101	16629	0
31	Е111-25-1 примен.	Устройство покрытий из тротуарных плиток по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	31,02192	1101,61	1101,61	32,35	34174	615	6586	2392
		М3			24,59	13,42	0	164	1295	0
		ИТОГО	Тенге				189 720,60		132804	13280
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				189721		66402	
	Материалы		Тенге				189721			
	Всего заработная плата		Тенге					85374		
		Накладные расходы	Тенге				3794			
		Сметная прибыль	Тенге				9486			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				189721			
		ИТОГО ПО АКТУ:			189 721					
		НДС 12%			22 766					
		ИТОГО С НДС 12%			212 487					

Принял:
Генподрядчик: ТОО "KARAGANDY SAULET-KURYLYS"

Директор Каскенов М.

Сдал:

Субподрядчик: ТОО "LINS Delivery"

Директор Айтбаева К.