Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«24» августа 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «KARAGANDY SAULET-KURYLYS» г.Караганда ул.Гапеева 1,146**
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Каскенова Марала
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство административного корпуса областной спецбиблиотеки для незрячих и слабовидящих граждан г.Караганды»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области», Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда,Алиханова, 13, заместитель руководителя Мырзагали Ж.М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «L.M. Electric» БИН 090240001161, ТОО «LINS Delivery» БИН 101040010684, ТОО «ГИМАТС транс» БИН 080640020872, ТОО «СтройМонтаж Инженеринг» БИН 091140001179, ТОО «Республиканский Обучающий Центр АСТАНА ТАБЫС» БИН 050340015760, ТОО «ISMIR COMPANY» БИН 100840010422, ТОО «Казполиамид» БИН 111140016054**
наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Промстройпроект», шифр 4973**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области» №15/ОД от 9.02.2015года;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Административный корпус имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	692,48	692,48
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	2668,5	2668,5
В том числе подземной части	$м^3$	1067,4	1067,4
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание - одноэтажное, прямоугольное в плане, с размерами в осях 27х12, отапливаемое, с подвальным этажом.

Стены- кирпичные.

Существующие фундаменты (наружные стены подвала) — ленточные из железобетонных фундаментных блоков ФБС.

Перекрытия — сборные железобетонные плиты.

Крыша здания — чердачная, двускатная с покрытием из профлиста по деревянным конструкциям.

Оконные переплеты - металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом.

Витражи — из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом.

Двери — алюминиевые, металлические неутепленные, металлические противопожарные; металлопластиковые, деревянные.
Наружная отделка - стальной сайдинг.
Внутренняя отделка — штукатурка, облицовочная плитка.
Подвесной потолок - арметронг.
Полы — бетонные, керамогранитные, керамическая плитка, линолеум.
Наружное водоснабжение (L=27,5 м), канализация (L=77 м), тепловые сети (L=66,5 м), электроснабжение (L=363 м), - подведены.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

8. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 107 392,44 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 84 891,98 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 7 956,09 тысяч тенге;

9. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 84 840,00 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 67 064,645 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 6 285,304 тысяч тенге;

10. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2017 года;
месяц, год
окончание работ август 2018 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяцев ;
фактически, месяц: 13 месяцев ;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство административного корпуса областной спецбиблиотеки для незрячих и слабовидящих граждан г.Караганды»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «KARAGANDY SAULET-KURYLYS»

Каскенов М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата

М.П.

Караганды қ. Қазыбек би атындағы ауд. Қазақстан Республикасы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «KARAGANDY SAULET-KURYLYS» Товарищество с ограниченной ответственностью г. Караганда район имени Казыбек би Республика Казахстан