Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района" БИН 050140008304**

Подрядчик : **ТОО "КомпанияБауыржанКурылыс" БИН 131240013874**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт отстойных колодцев канализационных вод на территории фильтрационного поля КГУ "Районного отдела ЖКХ, ПТ и АД" Каазалинского района Кызылординской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за май месяц, 2026 год

ОКЭД подрядчика	БИН Заказчика	БИН Подрядчика	Договор субподряда		Источник	
			номер	дата	наименование программы	код
	.050140008304	.131240013874	050140008304/260067/00	05.05.2026г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге					НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за МАЙ) без НДС	из графы 1				
				Строительно-монтажные работы по смете	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
B A	1	2	3	4	5	6	7	8
Текущий ремонт отстойных колодцев канализационных вод на территории фильтрационного поля	5 198 228,63	5 198 228,63	4 481 231,58		0,00		716 997,05	5 198 228,63

Сдал: (Подрядчик) М.П. **ТОО "КомпанияБауыржанКурылыс" БИН 131240013874**

Директор **Әмиша Ержан Шынтемірұлы**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял: (Заказчик) М.П. **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района" БИН 050140008304**

Руководитель **Сыдыков Жасулан Жиентаевич**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района" БИН 050140008304**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КомпанияБауыржанКурылыс" БИН 131240013874**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт отстойных колодцев канализационных вод на территории фильтрационного поля КГУ "Районного отдела ЖКХ, ПТ и АД" Каазалинского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт отстойных колодцев канализационных вод на территории фильтрационного поля**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№050140008304/260067/00 от 05.05.2026г.**

Акт выполненных работ

за **МАЙ месяц 2026 года**

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Лотки ж/б сливные 42,0х1,0х0,5м										
1	**Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**175**		**2,33**	**2,33**	**408**	**407**	**–**	**84**	**532**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**0,67**	**–**	**117**		**39**	
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин										
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000378	0,0662							
1.2	3092 С	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,000378	0,06615		6160,00		407			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000378	0,06615		1772,00		117			
3	**С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022**	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**12,6**		**64884,00**	**–**	**817538**	**–**	**817538**	**–**	**882941**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**65403**	
4	**С1225-203-0801 225-203-0801 РСНБ РК 2022**	**Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-1**	**шт.**	**14**		**3000,00**	**–**	**42000**	**–**	**42000**	**–**	**45360**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**3360**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	С1244-602-0201 244-602-0201 РСНБ РК 2022	**Заглушка из оцинкованной стали для бетонных, полимербетонных лотков ЗЛВ-10.16.21-Б-ОС 6101-Б-D**	**шт.**	**2**		**1135,00**	**--**	**2270**	**--**	**2270**	**--**	**2452**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**182**	
		Подъездная дорога 120,0х6,0м										
7	Е11-010105-0501 1101-0105-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**420**		**118,83**	**118,83**	**49909**	**49909**	**--**	**10173**	**64888**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**33,64**	**--**	**14129**		**4807**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах										
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013284	5,5793							
7.2	3093 С	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,013284	5,57928		8945,00		49907			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013284	5,57928		2532,00		14127			
8	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**420**		**120,00**	**120,00**	**50400**	**50400**	**--**	**10666**	**65951**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**35,27**	**--**	**14813**		**4885**	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта										
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01458	6,1236							
8.2	619 С	Катки дорожные самоходные вибрационные массой 2,2 т	маш.-ч	0,00216	0,9072		4122,00		3739			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	0,9072		1772,00		1608			
8.3	3093 С	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,01242	5,2164		8945,00		46661			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01242	5,2164		2532,00		13208			
9	Е11-010201-0307 1101-0201-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**420**		**35,61**	**35,61**	**14956**	**14956**	**--**	**4630**	**21153**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**15,31**	**--**	**6430**		**1567**	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта										
9.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00864	3,6288							
9.2	619 С	Катки дорожные самоходные вибрационные массой 2,2 т	маш.-ч	0,00864	3,6288		4122,00		14958			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00864	3,6288		1772,00		6430			
10	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**720**		**251,26**	**186,88**	**180906**	**134553**	**--**	**94275**	**297196**
		НР - 108%; СП - 8%				**64,38**	**56,86**	**46353**	**40939**		**22015**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой 4. Уход за покрытием										
10.1	20303 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,044928	32,34816	1433,00		46355				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,026125	18,81							
10.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,007862	5,660928		6028,00		34124			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007862	5,660928		2118,00		11990			
10.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,007258	5,225472		7739,00		40440			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007258	5,225472		2532,00		13231			
10.5	2450 С	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,002506	1,804032		12148,00		21915			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002506	1,804032		2532,00		4568			
10.6	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,006394	4,603392		5659,00		26051			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006394	4,603392		1772,00		8157			
10.7	2473 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,000562	0,404352		9639,00		3898			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000562	0,404352		2532,00		1024			
10.8	2478 С	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,001544	1,111968		7311,00		8130			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001544	1,111968		1772,00		1970			
10.9	**295463 С**	**Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные**	**м3**	**0,149**	**107,28**	**--**				**--**		
10.10	**295854 С**	**Вода с открытых источников**	**м3**	**0,0105**	**7,56**	**--**				**--**		
11	**С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**86,4**		**4819,00**	**--**	**416362**	**--**	**416362**	**--**	**449671**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**33309**	
		Площадка 14,0х25,0м										
12	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**м2 спланированной площади**	**400**		**9,29**	**9,29**	**3716**	**3716**	**--**	**662**	**4729**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**2,30**	**--**	**920**		**350**	
		Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы										
12.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000907	0,3628							
12.2	2450 С	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,000367	0,14688		12148,00		1784			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000367	0,14688		2532,00		372			
12.3	3093 С	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,00054	0,216		8945,00		1932			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,216		2532,00		547			
13	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**350**		**65,46**	**65,46**	**22911**	**22910**	**--**	**4745**	**29869**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,83**	**--**	**6590**		**2212**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением										
13.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010627	3,7195							
13.2	3092 С	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,010627	3,71952		6160,00		22912			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010627	3,71952		1772,00		6591			
14	**Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**350**		**120,00**	**120,00**	**42000**	**41999**	**--**	**8888**	**54959**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта				**--**	**35,27**	**--**	**12344**		**4071**	
14.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01458	5,103							
14.2	619 С	Катки дорожные самоходные вибрационные массой 2,2 т	маш.-ч	0,00216	0,756		4122,00		3116			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	0,756		1772,00		1340			
14.3	3093 С	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,01242	4,347		8945,00		38884			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01242	4,347		2532,00		11007			
15	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**350**		**112,12**	**96,33**	**39244**	**33715**	**736**	**9335**	**52465**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Полив водой				**13,69**	**23,35**	**4793**	**8172**		**3886**	
15.1	20001 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,013176	4,6116	1039,00		4791				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013176	4,6116							
15.3	2478 С	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,013176	4,6116		7311,00		33715			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013176	4,6116		1772,00		8172			
15.4	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,1**	**35**	**21,00**				**735**		
16	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**350**		**251,26**	**186,88**	**87941**	**65408**	**--**	**45828**	**144471**
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой 4. Уход за покрытием				**64,38**	**56,86**	**22533**	**19901**		**10702**	
16.1	20303 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,044928	15,7248	1433,00		22534				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,026125	9,1438							
16.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,007862	2,75184		6028,00		16588			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007862	2,75184		2118,00		5828			
16.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,007258	2,54016		7739,00		19658			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007258	2,54016		2532,00		6432			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16.5	2450 С	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,002506	0,87696		12148,00		10653			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002506	0,87696		2532,00		2220			
16.6	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,006394	2,23776		5659,00		12663			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006394	2,23776		1772,00		3965			
16.7	2473 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,000562	0,19656		9639,00		1895			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000562	0,19656		2532,00		498			
16.8	2478 С	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,001544	0,54054		7311,00		3952			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001544	0,54054		1772,00		958			
16.9	**295463 С**	**Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные**	**м3**	**0,149**	**52,15**	--				--		
16.10	**295854 С**	**Вода с открытых источников**	**м3**	**0,0105**	**3,675**	--				--		
17	**С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**42**		**4819,00**	--	**202398**	--	**202398**	--	**218590**
		СП - 8%				--	--	--	--		**16192**	
		Ограждения из сетчатых панелей										
19	**С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм**	**м2**	**450**		**1642,00**	--	**738900**	--	**738900**	--	**798012**
		СП - 8%				--	--	--	--		**59112**	
20	**С1214-206-0105 214-206-0105 РСНБ РК 2022**	**Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 6,5 мм**	**т**	**0,15**		**394570,00**	--	**59186**	--	**59186**	--	**63921**
		СП - 8%				--	--	--	--		**4735**	
21	**С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**м**	**300**		**1810,00**	--	**543000**	--	**543000**	--	**586440**
		СП - 8%				--	--	--	--		**43440**	
23	**С1261-104-0119 261-104-0119 РСНБ РК 2022**	**Ворота распашные**	**м2**	**6**		**5100,00**	--	**30600**	--	**30600**	--	**33048**
		СП - 8%				--	--	--	--		**2448**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**3816646**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**73679**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**417973**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**124355**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**2852989**		
		- Накладные расходы	Тенге								**189286**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**282715**	

Итого по смете	3 816 646,00
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	74 117,00
ИТОГО	3 890 763,00
Средства на непредвиденные работы и затраты (2%)	76 332,92
ИТОГО	3 967 095,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная стоимость в ценах 2022г. МРП 2022г. = 3063тг. К=1		3 967 095,92							
		Итого сметная стоимость в ценах 2026г. МРП 2026г. = 4325тг. К=1,4120		5 601 539,44							
		С понижающим коэффициентом К= 0,800000004		4 481 231,58							
		НДС 16% (2026г.)		716 997,05							
		ВСЕГО к оплате		**5 198 228,63**							

Сдал: М.П.

Директор

ТОО "КомпанияБауыржанКурылыс" БИН 131240013874

Әмиша Ержан Шынтемірұлы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял: М.П.

Руководитель

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района" БИН 050140008304

Сыдыков Жасулан Жиентаевич

(наименование организация, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, подпись, расшифровка подписи)