Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента,0, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Шымкент г., Жомарт Тыныбаев, дом № 49** — **130940007729**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью,010000, Республика Казахстан, Астана, Сыганак, дом № 17, корпус М** — **050640000298**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 78 от 24.09.2025 г.

Номер документа	Дата составления
10	20.05.2026

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно - монтажные работы			тенге	1	446 617 786,00	446 617 786,00	61 602 453,24
				Итого	1	x	446 617 786,00	61 602 453,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) / *должность* / *подпись* / Аллукамбетов К.А. *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 20.05.2026

М.П.

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і **ФОРМА 3**
МЕРДІГЕР: "Казахдорстрой" ЖШС, "АБК-Автодор НС" ЖШС тұратын Консорциум
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
2025 ж 24 қыркүйек №78 келісім шарт бойынша - 46 185 892 896,09 теңге, 2026ж 01 сәуір №5 қосымша келісім шарт бойынша
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласының әуәжайында ЖҰҚЖ-2, жермен жүру жолдарын салумен әуеайлақты реконструкциялау

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2026 жылғы 20 мамыр айындағы №8 актісі

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру -құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі			күні	атауы		коды	атауы
3489851		**№78**			**24.09.2025ж.**				ЖШС
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан	1-бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласының әуәжайында ЖҰҚЖ-2, жермен жүру жолдарын салумен әуеайлақты реконструкциялау	1 165 047 591,00	160 696 219,45							446 617 786,00
Ұстап қалу 5%									
Авансты ұстап қалу 30%	349 514 277,30	48 208 865,83							133 985 335,80
Төленетін сомасы	815 533 313,70	208 905 085,28							312 632 450,20

Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы " ММ-і Басқарма басшысының орынбасары

_____ Қалыбаев Ұ.

21.05.2026

Тех. қадағалаушы: «Нұрәлем-Құрылыс» ЖШС-нің жоба басшысы

_____ Дакенов Д.С.

Мердігер: "Казахдорстрой" ЖШС-нің жоба басшысы

_____ Альмухамбетов К.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Консорциум - ТОО "Казахдорстрой" и ТОО "АБК-Автодор НС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **390 Реконструкция аэродрома со строительством ИВПП-2,рулежных дорожек в аэропорту города Шымкент.**

(наименование, адрес)

Объект : **Договор подряда (контракт) № 78 от 24.09.2025 г.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ

за **Май 2026 (месяц, год) на 390 Суммарная смета для стройки - 390 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.04.2026

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э90243: искусственные покрытия [2-01-00-01]					
1	1	1131-0202-0603 *РСНБ РК 2024*	Прослойки из геокомпозита. Устройство	$м^2$	13 000	51,0	663 000,0	
2	2	217-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Геокомпозит трехслойный из двух слоев геотекстиля плотностью 300 г/$м^2$ и соединяющей геомембраны толщиной 0,3 мм	$м^2$	14 300	1 530,0	21 879 000,0	Казахстан
3	3	1131-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Основание однослойное или верхний слой двухслойного основания из песчано-гравийной смеси, толщиной 10 см (11см). Устройство	$м^2$ основания	27 000	644,0	17 388 000,0	
4	4	1131-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Основание двухслойное, нижний слой, из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см (12см). Устройство	$м^2$ основания	27 000	557,0	15 039 000,0	
5	33	1131-0202-0603 *РСНБ РК 2024*	Прослойки из геокомпозита. Устройство	$м^2$	4 300	51,0	219 300,0	
6	34	217-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Геокомпозит трехслойный из двух слоев геотекстиля плотностью 300 г/$м^2$ и соединяющей геомембраны толщиной 0,3 мм	$м^2$	4 730	1 530,0	7 236 900,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э90243: искусственные покрытия [2-01-00-01]				62 425 200,0	
			Смета Э90973: грунтовое основание [2-01-00-02]					
7	10	6101-0104-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	$м^3$	29 962,65	33,0	988 767,38	
8	11	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /12 прох/	$м^3$	29 962,65	223,0	6 681 670,88	
9	12	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	29 962,65	173,0	5 183 538,38	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	13	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей с расходом 46,5л/м^3**	м^3	29 962,65	198,0	5 932 604,63	
11	14	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м^3	12 640,18	2 803,0	35 430 424,54	Казахстан
12	15	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /12 прох/**	м^3	12 640,18	251,0	3 172 685,18	
13	16	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м^3	12 640,18	189,0	2 388 994,02	
14	17	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей с расходом 46,5л/м^3**	м^3	12 640,18	198,0	2 502 755,64	
15	18	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	м^2	54 711,631307	18,0	984 809,36	
16	19	6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом под рейку и шаблон**	м^2	5 471,163	612,0	3 348 351,76	
			ИТОГО по смете Э90973: грунтовое основание [2-01-00-02]				66 614 601,77	
			Смета Э90653: устройство кабельных переходов на ИВПП [2-01-00-06]					
17	25	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2 (hср=1,87м, В=2,56м)**	м^3	62,15	332,0	20 634,0	
18	26	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2 (hср=0,59м, В=2,56м)**	м^3	161,61	332,0	53 655,0	
19	27	6101-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.. Разработка траншей глубиной до 2 м с вертикальными стенками без креплений, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,8.*	м^3	22,38	10 762,0	240 854,0	
20	28	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта в основании пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	153,6	608,0	93 389,0	
21	73	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2 (hср=1,38м, В=2,24м)**	м^3	37,16	332,0	12 337,0	
22	74	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2 (hср=0,49м, В=2,24м)**	м^3	95,1	332,0	31 573,0	
23	75	6101-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.. Разработка траншей глубиной до 2 м с вертикальными стенками без креплений, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,8.*	м^3	13,23	10 762,0	142 381,0	
24	76	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта в основании пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	97,44	608,0	59 244,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	77	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под трубопроводы нескоцементной смеси толщиной 10см. Устройство**	$м^3$ основания	19,49	5 020,0	97 840,0	
26	78	Калькуляция на приготовление смеси №1	**Пескоцементная смесь с расходом цемента М400 16% от массы песка**	$м^3$	21,439	18 437,0	395 271,0	
27	79	6401-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм**	м	1 566	296,0	463 536,0	
28	86	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /пескоцементная смесь/**	$м^3$	118,69	62,0	7 359,0	
29	87	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105**	$м^3$	118,69	27,0	3 205,0	
30	88	Калькуляция на приготовление смеси №1	**Пескоцементная смесь с расходом цемента М400 16% от массы песка**	$м^3$	118,69	18 437,0	2 188 288,0	
31	89	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	118,69	608,0	72 164,0	
32	90	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	20,17	62,0	1 251,0	
33	91	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105**	$м^3$	20,17	27,0	545,0	
34	92	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	20,17	608,0	12 263,0	
			ИТОГО по смете Э90653: устройство кабельных переходов на ИВПП [2-01-00-06]				3 895 789,0	
			Смета Э45163: монтаж огней светосигнального оборудования и сетей электроснабжения [2-15]					
35	46	СТПриложение	**Аэродромный первичный кабель,экранированный 1х6мм2 5кВ FLYCY**	км	17,175	2 693 265,41	46 256 833,57	
36	50	СТПриложение	**Трансформаторный колодец из гальванизированной стали высотой 500мм, с крышкой без отверстия типа ЭК1**	шт	247	287 335,71	70 971 921,0	
37	82	СТПриложение	**Трансформаторный колодец из гальванизированной стали высотой 500мм, с крышкой без отверстия типа ЭК1**	шт	57	287 335,71	16 378 136,0	
38	187	СТПриложение	**Трансформаторный колодец из гальванизированной стали высотой 500мм, с крышкой без отверстия типа ЭК1**	шт	90	287 335,71	25 860 214,15	
			ИТОГО по смете Э45163: монтаж огней светосигнального оборудования и сетей электроснабжения [2-15]				159 467 104,72	
			Смета Э90703: общестроительные работы по марке КЖ [4-03-00-02]					
39	1	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2.** *Разработка грунта экскаваторами в котлованах при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2..* *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	$м^3$	425	689,0	292 825,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	2	6101-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунта 2.** *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15.. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	33	15 470,0	510 510,0	
41	11	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	м^3	40	164,0	6 560,0	
42	12	6101-0104-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202**	м^3	40	137,0	5 480,0	
43	16	6101-0108-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство основания под фундаменты, песчано-гравийное толщ. 600мм**	м^3	59	12 034,0	710 006,0	
44	17	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство бетонной подготовки (бетон кл. С8/10,W6)**	м^3	5,5	28 600,0	157 300,0	
			ИТОГО по смете Э90703: общестроительные работы по марке КЖ [4-03-00-02]				1 682 681,0	
			Смета Э90963: малые искусственные сооружения (ИССО) [5-01-00-06]					
45	1	6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	7	420,0	2 940,0	
46	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	0,8	8 891,0	7 113,0	
47	3	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 (50м)**	м^3	7,8	130,0	1 014,0	
48	4	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102**	м^3	7,8	444,0	3 463,0	
49	5	6101-0209-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2**	м^2	26,6	612,0	16 279,0	
50	6	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	63,8	608,0	38 790,0	
51	7	1130-0101-0102 РСНБ РК 2024	**Подушки под фундаменты песчано-гравийной смеси (л. АД-18). Устройство**	м^3 подушки	9,4	12 420,0	116 748,0	
52	8	1130-0401-0201 РСНБ РК 2024	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог.**	м^3 железобетона звеньев	4,818	123 958,0	597 229,91	
53	9	225-106-0401 РСНБ РК 2022	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	шт.	33	20 888,0	689 304,0	Казахстан
54	10	ССЦ РК 8.04-08-2024 тех. часть. тб 5	**Надбавка на марку бетона В30**	м^3	4,818	4 522,0	21 787,04	
55	11	212-101-1101 РСНБ РК 2022	**Надбавка на W8 (3%)м^3**	м^3	4,818	696,51	3 355,69	Казахстан
56	14	1130-0504-0102 РСНБ РК 2024	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	м^2 изолируемой поверхности	15,7	10 133,0	159 088,0	
57	15	1130-0504-0103 РСНБ РК 2024	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство**	м^2 изолируемой поверхности	69,9	7 864,0	549 694,0	
58	30	6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	24	420,0	10 285,8	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	31	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	2,75	8 891,0	24 450,56	
60	32	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 (50м)**	$м^3$	27,17	130,0	3 532,1	
61	33	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102**	$м^3$	27,17	444,0	12 063,48	
62	34	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	$м^2$	74,18	18,0	1 335,09	
63	35	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	111,24	608,0	67 633,61	
64	36	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2024*	**Подушки под фундаменты песчано-гравийной смеси. Устройство**	$м^3$ подушки	33,15	12 420,0	411 723,0	
65	37	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2024*	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог.**	$м^3$ железобетона звеньев	14,308	123 958,0	1 773 591,32	
66	38	225-106-0401 *РСНБ РК 2022*	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	шт.	98	20 888,0	2 047 024,0	Казахстан
67	39	ССЦ РК 8.04-08-2024 тех. часть. тб 5	**Надбавка на марку бетона В30**	$м^3$	14,308	4 522,0	64 700,75	
68	40	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Надбавка на W8 (3%)$м^3$**	$м^3$	14,308	696,51	9 965,59	Казахстан
69	43	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	46,47	10 133,0	470 880,43	
70	44	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	207,7	7 864,0	1 633 352,65	
71	60	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	1,6	420,0	672,0	
72	61	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	0,2	8 891,0	1 778,0	
73	62	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 (50м)**	$м^3$	1,8	130,0	234,0	
74	63	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102**	$м^3$	1,8	444,0	799,0	
75	64	6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2**	$м^2$	3,6	612,0	2 203,0	
76	65	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	1,1	608,0	669,0	
77	66	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2024*	**Подушки под фундаменты песчано-гравийной смеси. Устройство**	$м^3$ подушки	1,8	12 420,0	22 356,0	
78	67	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2024*	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог.**	$м^3$ железобетона звеньев	1,314	123 958,0	162 880,67	
79	68	225-106-0401 *РСНБ РК 2022*	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	шт.	9	20 888,0	187 992,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	69	ССЦ РК 8.04-08-2024 тех. часть. тб 5	**Надбавка на марку бетона В30**	$м^3$	1,314	4 522,0	5 942,2	
81	70	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Надбавка на W8 (3%)$м^3$**	$м^3$	1,314	696,51	915,19	Казахстан
82	71	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	4,3	10 133,0	43 572,0	
83	72	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	19,1	7 864,0	150 202,0	
			ИТОГО по смете Э90963: малые искусственные сооружения (ИССО) [5-01-00-06]				**9 317 559,08**	
			Смета Э45303: монтаж системы видеонаблюдения периметра [5-02]					
84	51	6125-0702-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в подземной канализации кабеля связи, масса 1 м до 1 кг**	км	2,44	644 452,0	1 572 462,77	
85	55	243-304-0502 *СпрСЦ 01.2025*	**Кабель Витая пара внешней прокладки F/UTP, категория 5E, 4x2x24AWG solid, LDPE, типа Shelbi SLC-FUP5E04-9005**	м	2 488,8	247,0	614 733,62	
			ИТОГО по смете Э45303: монтаж системы видеонаблюдения периметра [5-02]				**2 187 196,39**	
			Смета Э46183: оборудование периметровой охранной сигнализации [5-03]					
86	31	1134-0201-1301 *РСНБ РК 2024*	**Колодцы полимернесчанные. Устройство**	колодец	11	23 005,0	253 055,0	
			ИТОГО по смете Э46183: оборудование периметровой охранной сигнализации [5-03]				**253 055,0**	
			Итого по суммарной смете				**305 843 186,96**	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,8%)	305843186,96*7,8/100	23 855 768,58
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	305843186,96+0+0+23855768,58	**329 698 955,54**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	329698955,54*5/100	16 484 947,77
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	329698955,54*3/100	9 890 968,66
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**356 074 871,97**
	Итого в текущих ценах 2026 года, к = 1,1033432	356074871,97*1,1033432	**392 872 788,67897**
	Скидка		7 857 456
	Итого со скидкой		**385 015 332,76**
	НДС (16%)		61 602 453,24
	Итого с НДС		**446 617 786**

Руководитель проекта ТОО "Казахдорстрой"

Альмухамбетов К.А.

Начальник участка ТОО "Казахдорстрой"

Джумабеков Т.Д.

Принял
Технадзор
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Султанбеков Е.М.

Главный инженер
Проектная организация
ТОО "АегАиТ"

Колесников В.Н.