Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Жезказгана"**

Подрядчик : **ТОО "Самга"**

Наименование строительства и его адрес: **Благоустройство городской территории в районе ЦОН и школы №1. Адрес: область Ұлытау, г.Жезказган, ул.Б.Момышулы**

# Справка №4

## о стоимости выполненных строительных работ и затрат за МАЙ месяц 2026 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №9-035-24 | 26.04.2024 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Благоустройство городской территории в районе ЦОН и школы №1. Адрес: область Ұлытау, г.Жезказган, ул.Б.Момышулы** | **485 312 489,10** | **160 108 656,00** | | | | | | | **25 617 384,96** | **179 321 694,72** |
| **Удержание 5% за текущего месяца** | | | | | | | | | | **8 966 084,74** |
| **Удержание аванса** | | | | | | | | | | **115 286 304,90** |
| **Удержание аванса за июль месяц 2025г.** | | | | | | | | | | **55 069 305,08** |
| **ИТОГО к оплате** | | | | | | | | | | **0,00** |

**Заказчик**
ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства города Жезказгана"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** _____ **Сейтказинов М.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Подрядчик**
ТОО "Самга"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

**Директор** _____ **Байділдэ А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Т и П Solution"

**Директор** _____ **Ташимбетов А.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Жезказгана"**
Подрядчик : **ТОО "Самга"**
Стройка : **Благоустройство городской территории в районе ЦОН и школы №1. Адрес: область Ұлытау, г.Жезказган, ул.Б.Момышулы**

Договор подряда (контракт) №9-035-24 от 26.04.2024г.

# Акт выполненных работ
## за МАЙ месяц 2026 г.

Составлен(а) I квартала 2024 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1. Устройство операторский /3шт/** |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **184669** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 40044 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *20130* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 11255 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *3246* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 133370 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 10 | | |
| | | Навес | | | | |
| **93** | **С1243-907-5109** | **Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х100** | **1000 шт.** | **0,011988** | **178 907** | **2145** |
| | | Отмостка | | | | |
| **100** | **У6109-303-103** | **Устройство покрытий асфальтобетонных, жестких, толщина 25 мм** | **$м^2$** | **54,1134** | **2 958** | **160067** |
| **101** | **У6109-303-104** | **Устройство покрытий асфальтобетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0103** | **$м^2$** | **54,1134** | **415** | **22457** |
| | | | | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3. Устройство Торгового павильона /1** |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **5616766** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 90524 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *44981* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 33221 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *7233* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 5486087 |
| | | перевозки | тенге | | | 6936 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 692 | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | У6101-0101-0202 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м$^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м$^3$, группа грунта 2 | м$^3$ | 8 | 571 | 4568 |
| 2 | С3412-102-0215 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 204 | 34 | 6936 |
| 3 | У6101-0101-0302 | Работа на отвале, группа грунта 2, 3 | м$^3$ | 8 | 77 | 616 |
| 4 | У6101-0104-0203 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 3 | м$^3$ | 4,9125 | 188 | 924 |
| 5 | У6101-0201-0202 | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2 | м$^3$ | 0,0875 | 7 577 | 663 |
| 6 | У6101-0106-0203 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 3 | м$^3$ | 4,5 | 115 | 518 |
| 7 | У6101-0206-0103 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3 | м$^3$ | 0,5 | 5 655 | 2828 |
| 8 | У6101-0107-0501 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м$^3$ | 4,5 | 628 | 2826 |
| | | ФУНДАМЕНТ | | | | |
| 9 | У6103-0701-0101 | Устройство бетонной подготовки | м$^3$ | 1,71 | 42 023 | 71859 |
| 10 | У6103-101-211 | Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской | м$^3$ | 4,61 | 13 943 | 64277 |
| 11 | С1212-101-2302 | Бетон тяжелый класса С20/25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м$^3$ | 4,67915 | 35 522 | 166213 |
| 12 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /диам.8 мм/ | т | 0,00486 | 352 882 | 1715 |
| 13 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /диам.12 мм/ | т | 0,27726 | 339 414 | 94106 |
| 14 | У6111-401-101 | Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом | м$^2$ | 15,37 | 2 042 | 31386 |
| 15 | С1212-402-0102 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2 | м$^3$ | 0,47647 | 32 718 | 15589 |
| 16 | У6111-0401-0107 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м$^2$ поверхности | 4,92 | 4 206 | 20694 |
| | | КИОСК | | | | |
| 17 | прайс-лист | Торговый киоск пресса/мороженое, к комплект входят:готовый павильон и монтаж | к-т | 1 | 5 131 048 | 5 131 048 |
| | | | | | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1. Наружное освещение. | |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **-818821** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | -347484 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *168640* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | -228336 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *-57943* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | -243000 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | -93 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | У6124-0201-0701 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | м кабеля | -450 | 960 | -432000 |
| 29 | С1243-113-1002 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБШв 5х4 (ок)-0,66 | м | 450 | -475 | -213750 |
| | | Земляные работы | | | | |
| 62 | У6101-0102-0110 | Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ | $м^3$ грунта | -77,038 | 755 | -58164 |
| 63 | У6101-0201-0203 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэфф. к затратам труда - 1,2 | $м^3$ грунта | -2,382 | 14 642 | -34877 |
| 64 | У6101-0106-0203 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | $м^3$ грунта | -77,038 | 115 | -8859 |
| 65 | У6101-0206-0103 | Траншеи, пазухи котлованов ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | $м^3$ грунта | -2,382 | 5 655 | -13470 |
| 66 | У6101-0107-0502 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | -77,038 | 749 | -57701 |
| | | | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2. Устройство капельного полива. | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | -4118163 |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | -2936000 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1453000* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | -11000 |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | -316280 |
| | | оборудование | тенге | | | -854883 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | -604 | | |
| | | СПЛИТЕРНЫЙ ПОЛИВ | | | | |
| 1 | У6113-0118-0901 | Прокладка распределительной системы полива из полимерных труб диаметром до 50 мм с соединением на компрессионных фитингах и установкой дождевателей | м | -1 000 | 2 947 | -2947000 |
| 13 | КП *от 12.02.2024 г.* | Труба ПЭ 12,5 Атм., 32 мм | м | 1 000 | -316,28 | -316280 |
| 31 | КП *от 12.02.2024 г.* | Электроклапан 1 1/2" прямоточный, с управлением потока, резьбовое соединение, внутренняя резьба PGV-151 | шт | -15 | 42 790,7 | -641861 |
| 34 | КП *от 12.02.2024 г.* | Контролер для управления 8 зонами X Core | шт | -1 | 160 000 | -160000 |
| | | КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ | | | | |
| 77 | КП *от 12.02.2024 г.* | Круглый клапанный бокс, большой. IRRITEC, Large | шт | -15 | 3 534,88 | -53023 |
| | | | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1. Устройство покрытий. | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | 18974153 |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1595106 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *784269* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | машины и механизмы | тенге | | | 609825 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *178718* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 16769220 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 432 | | |
| | | Тип-1 | | | | |
| 1 | У7101-0401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 2,53 | 10 301 | 26062 |
| 2 | У7101-0403-0101 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | $м^2$ основания | 12,65 | 2 180 | 27577 |
| 3 | У7101-0403-0104 *К=3* | Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 | $м^2$ основания | 12,65 | 327 | 4137 |
| 4 | У7101-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,01012 | 6 430 | 65 |
| 5 | С1216-201-0801 | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | т | 0,0104236 | 191 038 | 1991 |
| 6 | У7101-0602-0306 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство | $м^2$ покрытия | 12,65 | 475 | 6009 |
| 7 | С1216-201-0203 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130 | т | 0,0001366 | 207 542 | 28 |
| 8 | С1212-501-0402 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II | т | 1,213135 | 25 645 | 31111 |
| 9 | У7101-0602-0406 *К=6* | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 | $м^2$ покрытия | 12,65 | 54 | 683 |
| 10 | С1216-201-0203 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130 | т | 0,0001063 | 207 542 | 22 |
| 11 | С1212-501-0402 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II | т | 0,88044 | 25 645 | 22579 |
| 12 | У7101-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,003795 | 6 430 | 24 |
| 13 | С1216-201-08u1 | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | т | 0,0039089 | 191 038 | 747 |
| 14 | У6113-0301-0201 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 12,65 | 863 | 10917 |
| 15 | С1216-201-0203 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130 | т | 0,00759 | 207 542 | 1575 |
| 16 | С1212-501-0202 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II | т | 0,90321 | 28 104 | 25384 |
| 17 | У6113-0301-0202 *К=4* | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 /до толщ.5 см/ | $м^2$ покрытия | 12,65 | 529 | 6692 |
| 18 | С1212-501-0202 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II | т | 0,61226 | 28 104 | 17207 |
| 19 | У6101-0108-0102 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | $м^3$ основания | 0,385 | 16 755 | 6451 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | У7101-0301-0602 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 11 | 5 510 | 60610 |
| 21 | С1255-101-0106 | Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-9 /Бр100.30.15 ГОСТ 6665-91/ | м | 11 | 1 414 | 15554 |
| | | Тип-2 | | | | |
| 29 | С1255-102-0201 *прим* | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 /Природный камень/ | $м^2$ | 126,936 | -6 960 | -883475 |
| 30 | У6101-0108-0102 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | $м^3$ основания | 97,895 | 16 755 | 1640231 |
| | | Тип-3 | | | | |
| 39 | Е11-470402-0104 *Кзтр и Кзлм=1,12 Изм. и доп. вып. 31* | Наливное тартановое покрытие из каучуковой крошки толщиной 15 мм для детских и спортивных площадок. Устройство | $м^2$ | 524,3 | 27 038 | 14176023 |
| | | Тип-4 | | | | |
| 48 | У6113-0401-0101 | Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 14 мм | $м^2$ | 240 | 4 915 | 1179600 |
| 49 | С1255-301-0402 | Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 20 мм /Спец.покрытие POLYTAN S толщиной 14 мм/ | $м^2$ | 244,8 | 10 606 | 2596349 |
| | | | | | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1. Устройство покрытий. Добавить. | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | 3883486 |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 9775203 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *4831335* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 2961697 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *925715* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 34936628 |
| | | перевозки | тенге | | | 12590208 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 2 619 | | |
| | | Тип-2 | | | | |
| 7 | С1255-102-0209 | Брусчатка каменный цветок - мрамор янтарь /с пропиткой/ | $м^2$ | 9,21 | 11 435 | 105316 |
| 8 | С1255-102-0209 | Брусчатка Вавилон Ретро - мрамор /с пропиткой/ | $м^2$ | 30 | -11 435 | -343050 |
| 9 | С1255-102-0209 | Брусчатка Саяна - мрамор янтарь /с пропиткой/ | $м^2$ | 360 | 11 435 | 4121220 |
| | | | | | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-2. Озеленение. | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | 17393335 |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 8980885 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *4442266* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 1893472 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *476629* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 6518980 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 998 | | |
| | | ОЗЕЛЕНЕНИЕ | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | У6113-0102-0505 | Подготовка нестандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли механизированным способом, добавление растительной земли до 100% | $м^3$ | 20 | 9 990 | 199800 |
| 8 | У6113-0103-0108 | Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома: 1,3х1,3х0,6 м | шт. | 174 | 34 405 | 5986470 |
| 9 | У6113-0103-0105 | Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,5х0,5х0,4 м | шт. | 157 | 13 627 | 2139439 |
| 10 | У6113-0108-0101 | Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом в естественном грунте | м траншеи | 37,3333333 | 610 | 22773 |
| 11 | У6113-0108-0115 | Подготовка стандартных посадочных мест для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди вручную, добавление растительной земли до 100% | м | 149,3333333 | 4 955 | 739947 |
| 12 | У6113-0109-0101 | Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения | м изгороди | 186,6666667 | 2 396 | 447253 |
| 13 | С1254-103-4104 | Яблоня Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м | шт. | 54 | 12 830 | 692820 |
| 14 | С1254-101-0804 | Сосна обыкновенная Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м | шт. | 89 | 21 738 | 1934682 |
| 15 | С1254-103-0204 | Береза белая обыкновенная Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м | шт. | 31 | 25 946 | 804326 |
| 16 | С1254-104-0403 | Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м | шт. | 33 | 13 895 | 458535 |
| 17 | С1254-104-0601 | Вяз мелколистный с оголённой корневой системой | шт. | 560 | 1 478 | 827680 |
| 18 | С1254-104-1502 | Миндаль с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м | шт. | 55 | 15 491 | 852005 |
| 19 | С1254-101-0501 | Можжевельник Н от 0,4 до 1м, с комом земли размерами 0,5мх0,5мх0,4м | шт. | 69 | 8 268 | 570492 |
| 20 | У6113-214-101 | Разбрасывание с механизированной загрузкой удобрения минерального | га | 0,559745 | 16 351 | 9152 |
| 21 | С1254-107-0102 | Удобрение сухое /азотное и калийное/ | кг | 223,898 | 312 | 69856 |
| 22 | У6113-0112-0101 | Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом | $м^2$ | 238,61 | 169 | 40325 |
| 23 | У6113-0112-0102 | Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную | $м^2$ | 954,44 | 717 | 684333 |
| 24 | У6113-0112-0106 | Посев газона партерного, мавританского и обыкновенного вручную | $м^2$ | 1 193,05 | 636 | 758780 |
| 25 | С1254-106-0101 | Семена многолетних трав | кг | 47,722 | 3 241 | 154667 |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-3. Малые формы.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | | **80144910** |
| *из них:* | | | | | |
| затраты на труд рабочих | тенге | | | | 35001567 |
| *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | | *17154625* |
| машины и механизмы | тенге | | | | 1383719 |
| *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | | *251340* |
| материалы, изделия и конструкции | тенге | | | | 41867813 |
| перевозки | тенге | | | | 1448701 |
| оборудование | тенге | | | | 443113 |
| нормативная трудоемкость | чел.-ч | 7 012 | | | |
| МАЛЫЕ ФОРМЫ | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | У86-010302-0310<br>0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой | шт. | 16 | 84 809 | 1356944 |
| 2 | У86-010303-0206 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой<br>86-010303-0206 | шт. | 11 | 40 318 | 443498 |
| 3 | У86-010302-0305<br>0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья радиусная | шт. | 4 | 89 854 | 359416 |
| 6 | У86-010104-0412<br>0 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Диван" с навесом | комплект | 2 | 318 241 | 636482 |
| 8 | У86-010102-0101<br>0 | Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Мини" | комплект | 1 | 378 899 | 378899 |
| 10 | У86-010103-0203<br>0 | Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Пирамида" | шт. | 1 | 228 530 | 228530 |
| 11 | У86-010201-0113<br>0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м) | комплект | 1 | 735 097 | 735097 |
| 12 | У86-010106-0304<br>0 | Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила | шт. | 5 | 491 253 | 2456265 |
| 15 | У86-010207-0302<br>0 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами | комплект | 1 | 102 491 | 102491 |
| 16 | У86-010201-0121<br>0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (4,91мх1,196мх2,100м) | комплект | 1 | 425 533 | 425533 |
| 17 | У86-010213-0201<br>0 | Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м | шт. | 1 | 130 773 | 130773 |
| 18 | У86-010201-0114<br>0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м) | комплект | 1 | 633 372 | 633372 |
| 19 | У86-010203-0101<br>0 | Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход разборный (3,600 м х 0,730 м х 2,300 м) | комплект | 1 | 254 781 | 254781 |
| 20 | У86-010203-0103<br>0 | Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый | комплект | 1 | 610 092 | 610092 |
| | | Световая спираль | | | | |
| | прайс-лист | Световая спираль, к комплект входят:спираль и монтаж | комплект | 2 | 10 851 073 | 21702146 |
| | Раздел 1. | КАЧЕЛИ /150572-2-АС/ | | | | 7730035 |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1539417 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *766511* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 257393 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *64878* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 5927166 |
| | | перевозки | тенге | | | 6059 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 344 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | |
| 32 | У6101-0101-0203 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м$^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м$^3$, группа грунта 3 | м$^3$ | 6 | 755 | 4530 |
| 33 | С3412-102-0215 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 178,2 | 34 | 6059 |
| 34 | У6101-0101-0302 | Работа на отвале, группа грунта 2-3 | м$^3$ | 6 | 77 | 462 |
| 35 | У6101-0101-0103 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м$^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м$^3$ группа грунта 3 | м$^3$ | 38,3175 | 728 | 27895 |
| 36 | У6101-0201-0202 | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2 | м$^3$ | 0,6825 | 7 577 | 5171 |
| 37 | У6101-0106-0203 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 3 | м$^3$ | 35,1 | 115 | 4037 |
| 38 | У6101-0206-0102 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2 | м$^3$ | 3,9 | 3 953 | 15417 |
| 39 | У6101-0107-0502 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4 | м$^3$ | 35,1 | 749 | 26290 |
| 40 | У6101-0107-0601 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м$^3$ | 35,1 | 215 | 7547 |
| | | ФУНДАМЕНТ | | | | |
| 41 | У6103-0701-0101 | Устройство бетонной подготовки | м$^3$ | 1,44 | 10 129 | 14586 |
| 42 | С1212-101-2014 | Бетон тяжелый класса С12/15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м$^3$ | 1,4616 | 32 664 | 47742 |
| 43 | У6103-0101-0101 | Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м$^3$ /Фм-1/ | м$^3$ | 5,67 | 30 804 | 174659 |
| 44 | С1212-101-2108 | Бетон тяжелый класса С16/20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м$^3$ | 5,75505 | 33 429 | 192386 |
| 45 | У6103-0701-0804 | Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции | т | 0,02826 | 197 308 | 5576 |
| 46 | С1217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный /Болт 1.1М20х500/ | т | 0,02826 | 954 056 | 26962 |
| 47 | У6111-0401-0107 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м$^2$ поверхности | 27,72 | 4 206 | 116590 |
| 48 | У6103-0701-0301 | Устройство подливки под оборудование, толщина 20 мм | м$^2$ | 1,44 | 3 090 | 4450 |
| 49 | У6103-0701-0302<br>*К=3* | Устройство подливки под оборудование. добавлять к норме 6103-0701-0301 на каждые 10 мм изменения толщины | м$^2$ | 1,44 | 3 056 | 4401 |
| 50 | Е11-460101-801<br>*Кзар и Кзп=1,12 Нзп. и доп. пок. 37* | Колонны. Обетонирование | м$^3$ | 2,88 | 177 401 | 510915 |
| 51 | С1212-101-0901 | Бетон тяжелый класса С20/25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м$^3$ | 2,9376 | 34 855 | 102390 |
| | | КАРКАС КАЧЕЛИ | | | | |
| 52 | У6106-0102-0102 | Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения /каркас качели/ | т конструкций | 1,8384 | 200 840 | 369224 |
| 53 | С1222-509-0803 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т/каркас качели/ | т | 1,8384 | 1 197 497 | 2201478 |
| | | ПОКРЫТИЕ | | | | |
| 54 | У6106-0302-0401 | Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м /главные и второстепенные балки/ | т конструкций | 2,4027 | 107 557 | 258427 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | С1222-509-0803 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т/главные и второстепенные балки/ | т | 2,4027 | 1 197 497 | 2877226 |
| | | КАЧЕЛИ | | | | |
| 56 | У6106-0102-0102 | Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения /качели/ | т конструкций | 0,1551 | 200 840 | 31150 |
| 57 | С1222-509-0801 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т /качели/ | т | 0,1038 | 1 147 327 | 119093 |
| 58 | С1261-107-0641 | Цепь-звено общее 28 мм /А1-10х28 ГОСТ2319-81/ | т | 0,0513 | 707 344 | 36287 |
| 59 | У6107-102-211 | Обшивка досками | $м^2$ | 3,585 | 2 094 | 7507 |
| 60 | С1215-204-0902 | Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /30х150/ | $м^3$ | 0,018 | 95 676 | 1722 |
| 61 | С1215-202-0702 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/50х50/ | $м^3$ | 0,15 | 95 676 | 14351 |
| 62 | У6112-0305-0103 | Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза | $м^2$ | 217,41 | 1 840 | 400034 |
| 63 | С1236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 /RAL7012/ | кг | 51,98472 | 790 | 41068 |
| 64 | С1236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 /RAL7001/ | кг | 1,49814 | 790 | 1184 |
| 65 | У6112-0302-0318 | Покраска улучшенная масляным составом по дереву, стена | $м^2$ | 24,27 | 2 813 | 68272 |
| 66 | С1236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 /Полисандр/ | кг | 6,26166 | 790 | 4947 |
| | Раздел 2. | ТЕНЕВОЙ НАВЕС "РОТОНДА" (150572-2-КЖ) | | | | 41960556 |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 21475458 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *10688380* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 717373 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *115464* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 19012462 |
| | | перевозки | тенге | | | 755264 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 4 213 | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | |
| 67 | У6101-0102-0215 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 3 | $м^3$ | 15 | 594 | 3910 |
| 68 | С3412-102-0215 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 445,5 | 34 | 15147 |
| 69 | У6101-0101-0302 | Работа на отвале, группа грунта 2, 3 | $м^3$ | 15 | 77 | 1155 |
| 70 | У6101-0102-0115 | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 3 | $м^3$ | 184,3 | 436 | 80355 |
| 71 | У6101-0201-0202<br>*ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.<br>*Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.* | $м^3$ | 5,7 | 9 092 | 51824 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | У6101-0106-0203 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 3 | $м^3$ | 171 | 115 | 19665 |
| 73 | У6101-0206-0103 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3 | $м^3$ | 19 | 5 655 | 107445 |
| 74 | У6101-0107-0502 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4 | $м^3$ | 171 | 749 | 128079 |
| 75 | У6101-0107-0601 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | $м^3$ | 171 | 215 | 36765 |
| | | ФУНДАМЕНТ Фм-1 /8 ШТ./ | | | | |
| 76 | У6103-0701-0101 | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 2,59 | 10 129 | 26234 |
| 77 | С1212-101-1814 | Бетон тяжелый класса С8/10, сульфатостойкий ГОСТ7473-2010 F150, W6 | $м^3$ | 2,6418 | 31 269 | 82606 |
| 78 | У6103-0101-0201 | Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$/Фм-1 | $м^3$ | 12,32 | 40 923 | 504171 |
| 79 | С1212-101-2302 | Бетон тяжелый класса С20/25, сульфатостойкий ГОСТ7473-2010 F150, W6 | $м^3$ | 12,5048 | 35 522 | 444196 |
| 80 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф12/ | т | 0,06288 | 352 882 | 22189 |
| 81 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф10/ | т | 0,43776 | 339 414 | 148582 |
| 82 | У6103-0701-0809 | Установка детали закладной, вес более 20 кг | т | 0,34608 | 112 280 | 38858 |
| 83 | С1222-527-0102 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /АБ-1/ | т | 0,34608 | 1 169 198 | 404636 |
| 84 | У6111-401-101 | Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом | $м^2$ | 20,48 | 2 042 | 41820 |
| 85 | С1212-402-0102 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2 | $м^3$ | 0,63488 | 32 718 | 20772 |
| 86 | У6111-0401-0107 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ | 30,72 | 4 206 | 129208 |
| | | НАВЕС "РОТОНДА" | | | | |
| 87 | прай-лист | Теневой навес "Ротонда", к комплект входят:навес и монтаж | к-т | 1 | 39 647 939 | 39647939 |
| | | | | | | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1. Дополнительные работы по тепловые трассы. |
| 1 | 6101-0102-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$ | $м^3$ грунта | 254,8310466 | 381 | 97091 |
| 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | 7,8813726 | 6 917 | 54515 |
| 3 | 6101-0106-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 131,8971773 | 76 | 10024 |
| 4 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 14,6552419 | 3 286 | 48157 |
| 5 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 131,8971773 | 576 | 75973 |
| 6 | 6101-0108-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | $м^3$ основания | 6,0 | 11 845 | 71070 |
| 7 | 1216-0101-0104<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31* | Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 200 мм. Разборка | м | 60,0 | 4 959 | 297540 |
| 8 | 1122-0301-0106<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,06 | 3 920 353 | 235221 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1122-1401-0305<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 60,0 | 6 524 | 3914 |
| 10 | 1122-1401-0401<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32* | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 1,0 | 66 610 | 666 |
| | | Итого по акту | | | | 122 607 976,0 |
| | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,8% | | | | 10 789 501,9 |
| | | Итого | | | | 133 397 477,9 |
| | | Сметная прибыль 5% | | | | 6 669 873,9 |
| | | Непредвиденные работы и затраты 5% | | | | 6 669 873,9 |
| | | Итого | | | | 146 737 225,7 |
| | | В прогнозных ценах на 2024 К=1,075 | | | | 157 742 517,7 |
| | | Итого с понижающим коэффициентом К=0,98 | | | | 154 587 667,3 |
| | | НДС 16% | | | | 24 734 026,7 |
| | | Всего по акту | | | | 179 321 694,1 |

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдела жилищно - коммунального хозяйства города Жезказгана"

_____ Сейтказинов М.М.

Технадзор

ТОО "Т и П Solution"

_____ Ташимбетов А.А.

Подрядчик

ТОО "Самга"

_____ Байділдə А.Б.

Авторский надзор

ТОО «Проектная компания «Строй Эксперт»

_____ Елфимова Е.А.