Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Строительство водонапорной башни и канализации для «Толебийской районной больницы» Толебийского района

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» ноября 2017 г.

Заказчик *ГУ «Управление строительства Южно-Казахстанской области», 160023, ЮКО, город Шымкент, проспект Астана№ №10*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *10.11.2017г., ТОО «КОНТИНЕНТ PLAST», директор Атанбеков А.А., ЮКО, г.Шымкент, ул.Жолдасбекова, №73*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *13.11.2017г., ТОО «Ер-гарант-строй», директор Исламов Е.С., инженер-эксперт Алпысбаев П.Т., №KZ05VJE00016985 от 22.04.2016г., Тембаев К.Ш., №KZ23VJE00013266 от 25.09.2015г., Калменов Е.Б., №KZ81VJE0001775 от 24.05.2016г*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту объекта *14.11.2017г., ТОО «СИТИ ИНЖИНИРИНГ», директор Сулейменов Б.А., главный инженер проекта, приказ №15 от 02.06.2017г., аттестат №04 от 10.06.2016г.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Строительство водонапорной башни и канализации для «Толебийской районной больницы» Толебийского района»*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу *ЮКО, Толебийский район, сельский округ Коксайек, населенный пункт Коксайек, улица Толеби*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю, *решение акима сельского округа Коксайек Толебийского района ЮКО №650 от «26» декабря 2013г., постановление акимата Толебийского района ЮКО №584 от «29» декабря 2015г.*

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий № от «____»_____20__года

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЮКО», 13.06.2017г.*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО«СИТИ ИНЖИНИРИНГ», №15-11*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *ГУ «Управление строительства Южно-Казахстанской области», 16.03.2016г.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июль 2017 года*;
месяц, год
окончание работ *ноябрь 2017 года*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *4*;
фактически, месяцев: *5*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Годовое водоотведение	тыс.м^3/год	15,184	15,184	15,184	15,184
Протяженность сетей напорной канализации из полиэтиленовых труб	км	1,790	1,790	1,790	1,790

Протяженность сетей водопровода из полиэтиленовых труб	км	0,191	0,191	0,191	0,191
Производительность канализационных очистных сооружений	м³/сут	40,0	40,0	40,0	40,0
Производительность канализационной насосной станций	м³/час	8,0	8,0	8,0	8,0
Протяженность сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ	Км	0,020	0,020	0,020	0,020
Мощность подстанции КТП-10/0,4 кВ	кВА	25	25	25	25
Количество водонапорной башни	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	нет	нет
Число этажей	этаж	нет	нет
Общий строительный объем	м3	нет	нет
В том числе подземной части	м3	нет	нет
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	нет	нет

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	нет	нет	нет	нет	нет	нет

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *От колодца до насосной станции водопровод проложен полиэтиленовой трубой ПЭ100SDR17 диаметром110х6,6 по ГОСТ 18599-*

2001, длиной 83,0 м. Водонапорная башня предусмотрена по типовому проекту 901-5-32с объемом 25 м³, высотой ствола 15 м, с диаметром ствола 1220 мм, маркировка - БР-25УС-15-1. Каркас башни состоит из сварных стальных листов, а также из цилиндрической водозаполняемой опоры. Фундамент выполнен из монолитного железобетона класса В15 W6 на портландцементе по ГОСТ 10178-85. Водопровод после БР-25УС-15-1, подключен к общей сети внутриплощадочных сетей поликлиники и больницы. Подключение осуществлено полиэтиленовыми трубами ПЭ100 SDR17 диаметром 110х6,6 мм, длиной 108,0 м. Напорная канализация от КНС до модульной КОС выполнена из полиэтиленовых труб марки ПЭ63 SDR17 «техническая» диаметром 63х3,8 мм по ГОСТ 18599-2001, протяженностью 1790,0 м. В качестве основания под КНС использован существующий галечниковый грунт с песчаным до 25% заполнителем. Фундаменты – монолитная железобетонная плита размерами 1,8х1,8 м толщиной 0,3 м из бетона класса В15, на портландцементе по ГОСТ 10178-85*, армированная сварными сетками диаметром 12 А III по ГОСТ 5781-82*. Под фундамент предусмотрена подбетонка из бетона класса В3,5 толщиной 100 мм. Модульное канализационное очистное сооружение принято подземного варианта. Емкости, входящие в комплект поставки установки выполнены из армированного стеклопластика. Канализационное очистное сооружение представляет собой два спаренных прямоугольных модуля, выполненных из стеклопластика. Размеры модулей: 3,5х2, 16х2,5 м и 5,5х2,16х2,5 м. В качестве основания под КОС использован существующий галечниковый грунт с песчаным до 25% заполнителем. Фундаменты – монолитная железобетонная плита размерами 10,5х3,2 м толщиной 0,3 м из бетона класса В15, на портландцементе по ГОСТ 10178-85*, армированная сварными сетками диаметром 12 А III по ГОСТ 5781-82*. Под фундамент предусмотрена подбетонка из бетона класса В3,5 толщиной 100 мм;*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего *58 635* тысяч тенге, в том числе
стоимость строительно-монтажных работ *22 007* тысяч тенге,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *20 988* тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *56 446,170* тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 31 813,395 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *24 632,775* тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ *«Строительство водонапорной башни и канализации для «Толебийской районной больницы» Толебийского района»* принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик *ГУ «Управление строительства Южно-Казахстанской области», заместитель руководителя Е. Ахметов*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор *ТОО «Ер-гарант-строй», директор Исламов Е.С.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор *ТОО «СИТИ ИНЖИНИРИНГ», директор Сулейменов Б.А.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «КОНТИНЕНТ EAST», директор Атанбеков Алмас*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.