Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Кишкенеколь, Ш.Уалиханова, 85, БИН 060240010847

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Титан-Север" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 331А, БИН/ИИН 060340004717

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTUL - 341 "Кулыколь - Каратал - Береке" км 0-5,3 (5,3 км), Уалихановского района СКО".

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №4

за МАЙ 2026 г.

(РЕСУРСНЫЙ МЕТОД)

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060240010847	060340004717			135	05.05.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них: Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTUL - 341 "Кулыколь - Каратал - Береке" км 0-5,3 (5,3 км), Уалихановского района СКО".	219 979 916,21	74 435 714,30	74 435 714,30	64 168 719,22			10 266 995,08	74 435 714,30

ТОО "Титан-Север", БИН/ИИН 060340004717

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Руководитель: Бернеман Г.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области", БИН 060240010847

(наименование организации, бизнес идентификационный номер и ли индивидуальный идентификационный

И.о руководителя: Абикеева С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор

ТОО "NeoCenter"

Эксперт Алиянов Б.С.

(должность, 092255 от 08.04.2025г., аттестат KZ59VJE00092254 от 08.04.2025г., аттестат KZ34VJE000

НДПС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Кишкенеколь, Ш.Уалиханова, 85, БИН 060240010847**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Титан-Север" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 331А, БИН/ИИН 060340004717**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства -"Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KTUL - 341 "Кулыколь - Каратал - Береке" км 0-5,3 (5,3 км), Уалихановского района СКО".

Договор подряда № 135 от 05.05.2025 г.

Акт выполненных работ № 4.
за май месяц 2026 год.

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-01					
			Автомобильная дорога					
		Раздел 1.	**Подготовительные работы**				**53 077 976**	
		Подраздел 1.1.	**Засыпка размывов земляного полотна, Lобщ-1095м (границы участков смотреть в ПЗ)**				**5 213 387**	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5 200 517	
			перевозки	тенге			12 870	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1			
1	1	**1101-0102-0374** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 1 м^3**	**м^3 грунта**	**26,94**	**323**	**8 702**	
2	2	**412-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**45,8**	**281**	**12 870**	
3	3	**1101-0104-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м^3 грунта**	**26,94**	**177**	**4 769**	
4	14	**С**	**Естественный щебень**	**тн**	**953,22**	**5 441,61**	**5 187 046**	**РК**
		Подраздел 1.3.	**Поднятие насыпи земляного полотна, на участке км 0,0-0,290**				**47 864 589**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			190219	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*92628*	
			машины и механизмы	тенге			2372263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*577467*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			45302108	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	231			
5	28	1101-0104-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - снятие ПСП	$м^3$ грунта	563	156	87 828	
6	29	1101-0107-1308 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группагрунтов 2	$м^3$ грунта	563	88	49 544	
7	30	С	Естественный щебень	тн	8 322,09	5 441,61	45 285 568	РК
8	31	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	4 135,2	272	1 124 774	
9	32	1101-0201-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 к=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	4 135,2	95	392 844	
10	33	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	4 135,2	221	913 879	
11	34	1101-0104-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	2 538	4	10 152	
		Раздел 2.	**Устранение пучин, выборочно**				**4 064 091**	
			из них:					
			машины и механизмы	тенге			3674287	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*775142*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			77541399	
			перевозки	тенге			389803	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	205			
12	35	1101-0102-0374 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	816	323	263 568	
13	36	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1 387,2	281	389 803	
14	37	1101-0101-0356 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м 3, группа грунта 2	$м^3$	6 461	326	2 106 286	
15	38	1101-0107-1308 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группагрунтов 2	$м^3$ грунта	6 461	88	568 568	
16	39	1101-0201-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	$м^3$ уплотненного грунта	6 367,2	66	420 235	
17	40	1101-0201-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см	$м^3$ уплотненного грунта	6 367,2	8	50 938	
18	42	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	909,6	272	247 411	
19	43	1101-0201-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	909,6	19	17 282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**57 142 067**	
			из тих:					
			материалы, изделия и конструкции	тенге			56 739 394	
			перевозки	тенге			402 673	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	437			
			Компенсационные выплаты за разъездной характер работ	**Тенге**	0,002803805		**160 215**	
			ИТОГО:	**Тенге**			**57 302 282**	
			Сметная прибыль	**Тенге**	**5%**		**2 857 103**	
			Непредвиденные работы 2%	**Тенге**	**2%**		**1 142 841**	
			ИТОГО:	**Тенге**			**61 302 227**	
			2025 г. (2 квартал) - 60%	**Тенге**	**60%**		**36 781 336**	
			2025 г. (3 квартал) - 40%	**Тенге**	**40%**		**24 520 891**	
			2025 г. 2 квартал (Кпер = 1,0388)	**Тенге**	**1,0388**		**38 208 452**	
			2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,0587)	**Тенге**	**1,0587**		**25 960 267**	
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2025 г	**Тенге**			**64 168 719,22**	
			НДС 16%	**Тенге**	**16%**		**10 266 995,08**	
			ВСЕГО ПО АКТУ №4 В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**Тенге**			**74 435 714,30**	

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области"

И.о руководителя **Абикеева С.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

И.о руководителя **Бернецян Г.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Neo Center"

Эксперт **Адиянов Б.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
аттестат KZ59VJE00092255 от 08.04.2025г., аттестат KZ59VJE00092254 от 08.04.2025г., аттестат KZ34VJE00092511 от 22.04.2025г