Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

**Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"**

**Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК"**

**Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания главного корпуса и здания пищеблока Чкаловской врачебной амбулатории КГП на ПХВ Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Чкалово, пер. Больничный, 1.**

**СПРАВКА №9**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**(по ресурсному методу)**
**за май 2026 года**

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчика | Подрядчика | Заказчика | Подрядчика | номер | дата | Наименование программы/подпрограммы/специфики | код |
| 90640013059 | 21140006937 | 12 | 20 | 235 | 19.05.2025 г. | 033-Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения, 015-За счет средств местного бюджета, 423-Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий | 033, 015, 423 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце (май) без НДС | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Капитальный ремонт здания главного корпуса и здания пищеблока Чкаловской врачебной амбулатории КГП на ПХВ Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» | 657 071 882,92 | 349 844 889 | 57 850 792 | 49 110 855 | | | 9 256 127 | 67 106 919 |

**Заказчик:**
Директор Коммунального государственного предприятие на праве хозяйственного ведения "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", БИН 090640013059 М.М. Кудратуллаев
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место для печати (при наличии)

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 Е.С. Махиня
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место для печати (при наличии)

**Эксперты технического надзора:**
Эксперт ТН ТОО "GrandBuildCompany", № KZ14VJE00083753 от 12.06.2023 С.Ә. Мәулен
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись,печать)

Место для печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики

Заказчик : **Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", 090640013059, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, КРЫЖАНОВСКОГО, 72,Тел.: 87153621679**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 г.Петропавловск, ул.Ленинградская, 116, тел.:8(7152)53-20-56**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт здания главного корпуса и здания пищеблока Чкаловской врачебной амбулатории КГП на ПХВ Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Чкалово, пер. Больничный, 1.**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт здания главного корпуса и здания пищеблока Чкаловской врачебной амбулатории КГП на ПХВ Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№235** от **19.05.2025 г.**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9

## за май 2026 года (месяц, год) на работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2024 года

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Смета Подготовительные работы [1-1]** | | | | | |
| | | | Раздел: ГЛАВНЫЙ КОРПУС | | | | | |
| 1 | 6 | 1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022* | **Полотна дверные. Снятие** | $м^2$ | 71,03 | 1 609,0 | 114 287,13 | |
| 2 | 7 | 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Демонтаж блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная** | $м^2$ | 5,04 | 7 242,0 | 36 500,0 | |
| 3 | 21 | 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022* | **Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** | $м^2$ | 16,19 | 3 663,0 | 59 303,97 | |
| 4 | 22 | 1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022* | **Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка** | м | 16,98 | 610,0 | 10 357,8 | |
| 5 | 24 | 1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022* | **Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** | $м^2$ | 451,8 | 495,0 | 223 641,0 | |
| 6 | 25 | 1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022* | **Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** | м | 423,6 | 161,0 | 68 199,82 | |
| 7 | 34 | 1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022* | **Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** | $м^2$ | 185 | 999,0 | 184 814,98 | |
| 8 | 40 | 1208-0101-0402 *РСНБ РК 2022* | **Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей** | м | 68 | 499,0 | 33 932,0 | |
| | | | Раздел: ПИЩЕБЛОК | | | | | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | 44 | 1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022* | **Основания бетонные под полы на гравии. Разборка =ПОДСТИЛАЮЩИЙ БЕТОН** | **$м^3$** | **6,24** | **66 197,0** | **413 069,0** | |
| 10 | 45 | 1207-0101-1801 *РСНБ РК 2022* | **Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм** | **$м^2$** | **78** | **833,0** | **64 974,0** | |
| 11 | 46 | 1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022* | **Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка** | **м** | **80,3** | **610,0** | **48 983,0** | |
| | | | **Раздел: Отопление и вентиляция** | | | | | |
| 12 | 67 | 1215-0101-0313 *РСНБ РК 2022* | **Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие** | **шт. арматуры** | **4** | **4 882,0** | **19 528,0** | |
| 13 | 69 | 1215-0102-0301 *РСНБ РК 2022* | **Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях** | **м трубопровода** | **421,5** | **1 929,0** | **813 073,64** | |
| | | | **Раздел: Электроосвещение** | | | | | |
| 14 | 75 | 1217-0101-2601 *РСНБ РК 2022* | **Щитки групповые на лестничной клетке. ДЕМОНТАЖ** | **шт.** | **2** | **7 359,0** | **14 718,0** | |
| | | | **Раздел: Водопровод и канализация** | | | | | |
| 15 | 93 | 1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022* | **Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка** | **м трубопроводов** | **60** | **2 974,0** | **178 440,0** | |
| 16 | 94 | 1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022* | **Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка** | **м трубопроводов** | **60** | **1 730,0** | **103 800,0** | |
| 17 | 95 | 1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022* | **Трубопроводы из ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ труб диаметром до 32 мм. Разборка** | **м трубопроводов** | **55** | **1 730,0** | **95 150,0** | |
| 18 | 96 | 1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022* | **Унитазы и писсуары. Демонтаж** | **прибор** | **1** | **3 279,0** | **3 279,0** | |
| 19 | 100 | 1215-0101-0201 *РСНБ РК 2022* | **Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка** | **м трубопровода с фасонными частями** | **30** | **3 456,0** | **103 680,0** | |
| 20 | 101 | 1215-0101-0202 *РСНБ РК 2022* | **Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка** | **м трубопровода с фасонными частями** | **50** | **4 295,0** | **214 750,0** | |
| | | | **ИТОГО по смете Подготовительные работы [1-1]** | | | | **2 804 481,34** | |
| | | | | | | | | |
| | | | **Смета Ремонтные работы [2-1-1]** | | | | | |
| | | | **Раздел: КРОВЛЯ** | | | | | |
| 21 | 29 | 214-403-0101 *РСНБ РК 2022* | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **т** | **1,3904** | **310 726,0** | **432 033,0** | |
| | | | **Раздел: ПОЛЫ** | | | | | |
| 22 | 144 | 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытий из плиток КЕРАМОГРАНИТНЫХ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе** | **$м^2$** | **63,41** | **10 180,0** | **645 514,0** | |
| 23 | 150 | 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытий из плиток КЕРАМОГРАНИТНЫХ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе** | **$м^2$** | **7,48** | **10 180,0** | **76 146,4** | |
| 24 | 153 | 6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытия из линолеума на клее** | **$м^2$** | **120** | **7 004,0** | **840 480,07** | |
| | | | **Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | |
| 25 | 189 | 6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)** | **$м^2$** | **173,01** | **1 741,0** | **301 210,43** | |
| 26 | 191 | 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** | **$м^2$** | **80,77** | **11 126,0** | **898 646,81** | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | |
| 27 | 198 | 6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны** | $м^2$ | 687 | 496,0 | 340 752,0 | |
| 28 | 199 | 6112-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос=ОТКОС И ФАСОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИЗ САЙДИНГА** | м | 590 | 4 166,0 | 2 457 939,92 | |
| 29 | 203 | 1203-0101-1401 *РСНБ РК 2022* | **Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором** | м трещин | 192 | 2 306,0 | 442 752,0 | |
| | | | **ИТОГО по смете Ремонтные работы [2-1-1]** | | | | 7 435 474,63 | |
| | | | | | | | | |
| | | | **Смета Отопление и вентиляция [2-1-2]** | | | | | |
| | | | Раздел: БТП | | | | | |
| 30 | 51 | 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм** | м трубопровода | 649 | 383,0 | 248 567,0 | |
| | | | Раздел: Вентиляция | | | | | |
| 31 | 188 | 6118-0101-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм** | $м^2$ | 3,24 | 11 437,0 | 37 055,88 | |
| 32 | 199 | 6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука** | $м^2$ | 11,12 | 5 450,0 | 60 604,0 | |
| 33 | 210 | 6118-0101-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм** | $м^2$ | 7,41 | 11 437,0 | 84 748,17 | |
| 34 | 215 | 6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука** | $м^2$ | 7,41 | 5 450,0 | 40 384,5 | |
| 35 | 251 | 6118-0101-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм** | $м^2$ | 8,75 | 11 437,0 | 100 073,8 | |
| 36 | 357 | 6118-0101-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм** | $м^2$ | 1,47 | 13 145,0 | 19 323,3 | |
| 37 | 358 | 6118-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм** | $м^2$ | 10,4 | 12 647,0 | 131 528,6 | |
| 38 | 359 | 6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм** | $м^2$ | 4,5 | 13 200,0 | 59 400,0 | |
| 39 | 360 | 261-302-0116 *РСНБ РК 2022* | **ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм** | $м^2$ | 0,993 | 3 956,0 | 3 928,0 | |
| 40 | 361 | 261-302-0115 *РСНБ РК 2022* | **ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм** | $м^2$ | 0,891 | 3 506,0 | 3 124,0 | |
| 41 | 362 | 261-302-0111 *РСНБ РК 2022* | **ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм** | $м^2$ | 0,589 | 4 038,0 | 2 378,0 | |
| 42 | 368 | 6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука** | $м^2$ | 6 | 5 450,0 | 32 700,0 | |
| 43 | 374 | 6118-0101-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм** | $м^2$ | 1,47 | 13 145,0 | 19 323,3 | |
| 44 | 375 | 6118-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм** | $м^2$ | 0,95 | 12 647,0 | 12 014,63 | |
| 45 | 376 | 6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм** | $м^2$ | 0,96 | 13 200,0 | 12 672,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 377 | 261-302-0116 *РСНБ РК 2022* | **ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм** | $м^2$ | 0,522 | 3 956,0 | 2 065,02 | |
| 47 | 378 | 261-302-0115 *РСНБ РК 2022* | **ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм** | $м^2$ | 0,413 | 3 506,0 | 1 448,11 | |
| 48 | 379 | 261-302-0111 *РСНБ РК 2022* | **ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм** | $м^2$ | 0,289 | 4 038,0 | 1 166,79 | |
| 49 | 389 | 6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм** | $м^2$ | 2 | 13 200,0 | 26 400,0 | |
| 50 | 390 | 261-302-0115 *РСНБ РК 2022* | **ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм** | $м^2$ | 0,1915 | 3 506,0 | 671,5 | |
| 51 | 394 | 6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука** | $м^2$ | 2,2 | 5 450,0 | 11 990,0 | |
| 52 | 470 | 6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм** | $м^2$ | 2 | 13 470,0 | 26 940,0 | |
| 53 | 471 | 6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм** | $м^2$ | 4,68 | 13 200,0 | 61 776,0 | |
| 54 | 472 | 261-302-0115 *РСНБ РК 2022* | **ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм** | $м^2$ | 0,214 | 3 506,0 | 750,5 | |
| 55 | 476 | 6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука** | $м^2$ | 8,7 | 5 450,0 | 47 415,0 | |
| 56 | 478 | 6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм** | $м^2$ | 3,8 | 13 200,0 | 50 160,0 | |
| 57 | 479 | 261-302-0115 *РСНБ РК 2022* | **ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм** | $м^2$ | 0,206 | 3 506,0 | 722,25 | |
| 58 | 483 | 6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука** | $м^2$ | 3,9 | 5 450,0 | 21 255,0 | |
| 59 | 491 | 6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм** | $м^2$ | 6,552 | 13 470,0 | 88 255,2 | |
| 60 | 503 | 6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука** | $м^2$ | 6,12 | 5 450,0 | 33 354,0 | |
| 61 | 512 | 6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука** | $м^2$ | 6,9 | 5 450,0 | 37 605,0 | |
| 62 | 516 | 6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм** | $м^2$ | 2,18 | 13 470,0 | 29 364,77 | |
| 63 | 517 | 6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм** | $м^2$ | 4,4 | 13 200,0 | 58 080,0 | |
| 64 | 521 | 6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука** | $м^2$ | 3,8 | 5 450,0 | 20 710,0 | |
| 65 | 528 | 6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука** | $м^2$ | 6,2 | 5 450,0 | 33 790,0 | |
| 66 | 532 | 6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм** | $м^2$ | 5,06 | 13 470,0 | 68 158,06 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 67 | 533 | 6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм** | $м^2$ | 9,6 | 13 200,0 | 126 720,0 | |
| 68 | 534 | 261-302-0115 *РСНБ РК 2022* | **ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм** | $м^2$ | 0,0515 | 3 506,0 | 180,5 | |
| 69 | 537 | 6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука** | $м^2$ | 11,2 | 5 450,0 | 61 040,0 | |
| 70 | 538 | 234-304-0203 *РСНБ РК 2022* | **Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм** | $м^2$ | 4,32 | 5 458,0 | 23 578,71 | |
| 71 | 543 | 6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука** | $м^2$ | 8,8 | 5 450,0 | 47 960,0 | |
| 72 | 548 | 6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм** | $м^2$ | 2,61 | 13 200,0 | 34 452,0 | |
| 73 | 549 | 261-302-0115 *РСНБ РК 2022* | **ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм** | $м^2$ | 0,14 | 3 506,0 | 490,75 | |
| 74 | 553 | 6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука** | $м^2$ | 5,5 | 5 450,0 | 29 975,0 | |
| 75 | 556 | 261-302-0115 *РСНБ РК 2022* | **ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм** | $м^2$ | 0,0515 | 3 506,0 | 180,5 | |
| 76 | 559 | 6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука** | $м^2$ | 2,8 | 5 450,0 | 15 260,0 | |
| 77 | 561 | 6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм** | $м^2$ | 6 | 13 200,0 | 79 200,0 | |
| 78 | 563 | 6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$** | шт. | 1 | 1 531,0 | 1 531,0 | |
| 79 | 565 | 6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука** | $м^2$ | 3 | 5 450,0 | 16 350,0 | |
| 80 | 653 | 6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм** | $м^2$ | 1,54 | 13 470,0 | 20 743,9 | |
| 81 | 654 | 6118-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм** | $м^2$ | 3 | 12 647,0 | 37 941,0 | |
| 82 | 655 | 261-302-0115 *РСНБ РК 2022* | **ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм** | $м^2$ | 0,315 | 3 506,0 | 1 104,26 | |
| 83 | 656 | 261-302-0110 *РСНБ РК 2022* | **ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм** | $м^2$ | 2,32 | 3 776,0 | 8 760,26 | |
| 84 | 661 | 6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука** | $м^2$ | 2,5 | 5 450,0 | 13 625,0 | |
| 85 | 662 | 234-304-0203 *РСНБ РК 2022* | **Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм** | $м^2$ | 0,25 | 5 458,0 | 1 364,48 | |
| 86 | 700 | 6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм** | $м^2$ | 1,96 | 13 470,0 | 26 401,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 87 | 701 | 6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм** | $м^2$ | 2 | 13 200,0 | 26 400,0 | |
| 88 | 702 | 261-302-0115 *РСНБ РК 2022* | **ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм** | $м^2$ | 0,239 | 3 506,0 | 837,75 | |
| 89 | 703 | 261-302-0110 *РСНБ РК 2022* | **ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм** | $м^2$ | 0,06 | 3 776,0 | 226,55 | |
| 90 | 709 | 6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука** | $м^2$ | 5,5 | 5 450,0 | 29 975,0 | |
| 91 | 710 | 234-304-0203 *РСНБ РК 2022* | **Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм** | $м^2$ | 13,75 | 5 458,0 | 75 048,0 | |
| 92 | 717 | 261-302-0110 *РСНБ РК 2022* | **ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм** | $м^2$ | 0,092 | 3 776,0 | 347,21 | |
| 93 | 723 | 6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука** | $м^2$ | 7,6 | 5 450,0 | 41 420,0 | |
| 94 | 724 | 234-304-0203 *РСНБ РК 2022* | **Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм** | $м^2$ | 0,36 | 5 458,0 | 1 964,89 | |
| 95 | 733 | 6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм** | $м^2$ | 5,12 | 13 470,0 | 68 966,18 | |
| 96 | 734 | 6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм** | $м^2$ | 2,66 | 13 200,0 | 35 112,0 | |
| | | | **ИТОГО по смете Э9023: Отопление и вентиляция [2-1-2]** | | | | 3 317 058,32 | |
| | | | | | | | | |
| | | | **Смета Ремонтные работы [2-2-1]** | | | | | |
| | | | Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | |
| 97 | 21 | 214-403-0103 *РСНБ РК 2022* | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,053784 | 413 600,0 | 22 245,0 | |
| | | | Раздел: КРОВЛЯ | | | | | |
| 98 | 38 | 234-101-0206 *РСНБ РК 2022* | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150** | $м^3$ | 67,98 | 59 101,0 | 4 017 686,0 | **Казахстан** |
| 99 | 42 | 214-403-0101 *РСНБ РК 2022* | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 1,3904 | 310 726,0 | 432 033,0 | |
| 100 | 45 | 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата** | $м^3$ | 7,5428 | 9 830,0 | 74 146,0 | |
| 101 | 46 | 6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Укладка прогона по фермам из брусьев** | $м^3$ | 1,149 | 186 112,0 | 213 843,0 | |
| 102 | 47 | 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата** | $м^3$ | 1,149 | 9 830,0 | 11 295,0 | |
| 103 | 51 | 261-107-0510 *РСНБ РК 2022* | **Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/** | $м^2$ | 667,2 | 137,0 | 91 406,0 | |
| 104 | 52 | 215-204-0404 *РСНБ РК 2022* | **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4** | $м^3$ | 5,911 | 101 324,0 | 598 926,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 121 | 10 | 1108-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | **Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка** | **$м^2$ вертикальной проекции** | **1 186,0** | **2 843** | **3 371 798** | |
| | | | **ИТОГО по протоколу замены 6** | | | | **14 833 473,0** | |
| | | | | | | | | |
| | | | ***ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ 7*** | | | | | |
| 122 | 8 | 6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных/ПГС/** | **$м^3$** | **52,4205** | **24 311** | **1 274 395** | |
| 123 | 9 | 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Армирование слоя подстилающего и набетонки** | **т** | **0,23508** | **68 528** | **16 110** | |
| 124 | 10 | 214-403-0101 *РСНБ РК 2022* | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **т** | **0,23508** | **310 726** | **73 045** | |
| 125 | 11 | 6103-0702-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Приготовление в построечных условиях бетона тяжелого на щебне, класс В7,5** | **$м^3$** | **16,78995** | **15 123** | **253 914** | |
| 126 | 12 | 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство подстилающих слоев бетонных/ПОДБЕТОНКА 100 мм/** | **$м^3$** | **16,78995** | **43 917** | **737 364** | |
| 127 | 13 | 6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой** | **$м^2$** | **4,86135** | **2 980** | **14 487** | |
| 128 | 14 | 6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм** | **$м^2$ стяжки** | **11,2635** | **2 667** | **30 040** | |
| | | | **ИТОГО по протоколу замены 7** | | | | **2 399 355** | |
| | | | | | | | | |
| | | | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | | | | **49 110 855** | |
| | | НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1 | Затраты на организацию и управление строительно-монтаными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3% | тенге | 6,30% | | **3 093 984** | |
| | | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | тенге | | | **52 204 839** | |
| | | НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 | Сметная прибыль 5% | тенге | 5% | | 2 610 242 | |
| | | НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 б) | Непредвиденные работы и затраты - 2% | тенге | 2% | | 1 044 097 | |
| | | | **Итого по части II в сметных ценах:** | тенге | | | **55 859 178** | |
| | | | **Распеределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:** | | | | | |
| | | | в том числе на II квартал 2025 г., доля - 30 % | | 30% | | 16 757 753 | |
| | | | в том числе на III квартал 2025 г., доля - 50 % | | 50% | | 27 929 589 | |
| | | | в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 20 % | | 20% | | 11 171 836 | |
| | | | **Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)** | | | | | |
| | | НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2 | на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0388 | тенге | 1,0388 | | 17 407 954 | |
| | | | на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0587 | | 1,0587 | | 29 569 056 | |
| | | | на IV квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,079 | | 1,0790 | | 12 054 411 | |
| | | | **Итого по части II в прогнозных ценах:** | | | | **59 031 421** | |
| | | | ИТОГО с понижающим коэффициентом | тенге | 98% | | 57 850 792 | |
| | | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 16 % | тенге | 16% | | 9 256 127 | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | тенге | | | **67 106 919** | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

**Заказчик:**

Директор Коммунального государственного предприятие на праве хозяйственного ведения "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" БИН 090640013059

_____Кудратуллаев М.М.

**Технический надзор:**

Эксперт ТН ТОО "GrandBuildCompany" № KZ14VJE00083753 от 12.06.2023

_____Мәулен С.Ә.

**Генподрядчик:**

Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937

_____Е.С. Махиня

**Авторский надзор:**

Эксперт ТОО "BAITAU ARCHITECTS" БИН 060340011482

_____Дауирбаев Т.Ш.