Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Павлодарский областной филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", Павлодарская область, г.Павлодар, Ломова, 180**	**130941001458**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО «Integra Construction KZ», город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев 12/1, ВП-16, +77172695522**	**050840000334**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	№090140000306/250248/00 от 26.03.2025г	

Номер документа	Дата составления
ЦБ-263	**20.05.2026**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска «Косак» на казахстанско-российской границе (Пусковой комплекс №1)			работа	1	535 276 281,46	535 276 281,46
				Итого	1	x	535 276 281,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель)	Зам.ген директора	/	/	Умурзаков А.А.	Принял (Заказчик)	/	/	
	должность	*подпись*		*расшифровка подписи*		*должность*	*подпись*	*расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.05.2026

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ" (БИН 050840000334; БИК HSBKKZKX; ИИК KZ21601A871034987761)

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска «Косак» на казахстанско-российской границе (Пусковой комплекс №1)"

СПРАВКА №9 от "20" мая 2026 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	050840000334	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/250248/00	26.03.2025	Нац.фонд	
				доп.согл. №090140000306/250248/06	04.05.2026		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	4 551 629 180,61	2 795 662 700,89	461 445 070,22			-	73 831 211,24	535 276 281,46
Выплата аванса	3 094 454 985,76	944 104 679,56						
Удержание аванса	851 322 575,22	851 322 575,22	176 983 456,64				28 317 353,06	205 300 809,70
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	70 830 979,77	29 975 471,76	25 840 923,94				4 134 547,82	29 975 471,76
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**6 723 930 611,39**	**2 858 469 333,47**	**258 620 689,64**				**41 379 310,36**	**300 000 000,00**

Заказчик:
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Директор Павлодарского областного филиала

Нурханов Е.С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Engineering Services"
Главный инженер технического надзора

БИН 130440013597, Аттестат № KZ19VJE00085215 от 16.02.2024г.

Кожахметов К.К.

Подрядчик:
ТОО "Integra Construction KZ"
Заместитель генерального директора

Умурзаков А. А.

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Договор №090140000306/250248/00 от 26.03.2025
Наименование объекта: "Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска «Косак» на казахстанско-российской границе (Пусковой комплекс №1)"

Акт выполненных работ №9 за май месяц 2026 г. от 20.05.2026

№ п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	3	4
1	02-01-00-10 технологическое оборудование	193 889 889,98
2	02-04-00-02 общестроительные работы - КМ	48 943 965,42
3	02-08-00-02 общестроительные работы - КМ	79 022 370,58
4	03-03-00-01 общестроительные работы - КЖ	2 767 298,78
5	03-04-00-01 общестроительные работы - КМ	702 753,04
6	03-05-00-01 общестроительные работы - КЖ	885 726,13
7	03-09-00-01 общестроительные работы - КЖ	1 742 132,25
8	03-15-00-01 общестроительные работы - АС	27 806 008,81
9	03-16-00-01 общестроительные работы - АС	38 752 842,08
10	04-01-00-01 блочная трансформаторная подстанция	4 313 636,78
11	04-05-00-01 Вынос сетей электроснабжения	14 222 998,08
12	06-01-00-01 общестроительные работы - КЖ	4 534 607,82
13	06-02-00-01 общестроительные работы - КЖ	1 840 866,93
14	06-04-00-01 тепловые сети	19 976 122,08
15	06-06-00-01 общестроительные работы - КЖ, НВК	1 560 869,40
16	06-07-00-01 Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации (в т.ч.КНС)	20 482 982,07
	Итого без НДС	**461 445 070,23**
	НДС 16%	73 831 211,24
	Итого с НДС	**535 276 281,46**

Заказчик:

АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Зам. директора Павлодарского областного филиала

_____Логвиненко А.А

Подрядчик:

Руководитель проекта ФТОО "Integra Construction KZ"-
"Дирекция по инфраструктурным
БИН 140741022594

_____Кусаинов Б.О.

Заказчик : АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска "Косак" на казахстанско-российской границе (Пусковой комплекс №1)

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Пятно 1. Административное здание

(наименование)

Договор подряда (контракт) №090140000306/250248/00 от 26.03.2025

Акт выполненных работ №9.1 от 20.05.2026

за май 2026 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-00-10

на технологическое оборудование

Составлен(а) в текущих ценах на июнь 2025г.

Номер по порядку		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**175 227 904**
			из них:				
			оборудование	тенге			175 227 904
		Раздел 1.	**Первый этаж**				**175 227 904**
			из них:				
			оборудование	тенге			175 227 904
			35 Кабинет углубленного досмотра				
1	**127**	**Прайс** *лист поз. 79*	**Портативный ручной детектор для оперативного обнаружения распознования следов взрывчатых веществ**	**шт**	**1**	**17 389 102,77**	**17 389 103**
			56,57,64,65. Зал				
2	**197**	**Прайс** *лист поз. 56*	**Рамочный металлодетектор э1ф, 220В, 0,5кВт**	**шт**	**2**	**200 357,02**	**400 714**
3	**198**	**Прайс** *лист поз. 47*	**Ручной металлодетектор MD0110**	**шт**	**6**	**200 357,02**	**1 202 142**
4	**200**	**Прайс** *лист поз. 75*	**Монитор радиационный, ширина прохода 1,5м, 2 стойки, 220В, 0,5кВт**	**шт**	**4**	**39 058 986,28**	**156 235 945**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**175 227 904**
			из них:				
			оборудование	тенге			175 227 904
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**	**2%**		**3 504 558,08**

1		2	3	4	5	6	7
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**			**178 732 462,08**
			Итого в текущих ценах усред.коэф. к=1,106944	**Тенге**	**1,106944**		**197 846 826,50**
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,980000000025	**Тенге**	**0,980000000025**		**193 889 889,98**
			НДС	**Тенге**	**16%**		**31 022 382,40**
			Итого с НДС	**Тенге**			**224 912 272,38**

Принял (Заказчик)

Зам. Директора Павлодарского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____**А. Логвиненко**

Начальник отдела контроля качества и приемки работ

_____**Мешимбаева Г.М.**

Главный специалист отдела
контроля качества и

_____**Каримов Е.А.**

Расценки проверил
Сметчик

_____**Т.Горелова**

(Подрядчик)

Руководитель проекта ФТОО "Integra Construction KZ"-
"Дирекция по инфраструктурным проектам"
БИН 140741022594

_____**Кусаинов Б.О.**

Главный инженер технического надзора ТОО "Engineering Services"
БИН 130440013597. Аттестат № KZ19VJE00085215 от 16.02.2024г.

_____**Кожахметов К.К.**

Авторский надзор ТОО "Проектная фирма "Архкон"
БИН 071040005075
Технический директор

_____ **Жакия Д.Д.**

Заказчик : АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска "Косак" на казахстанско-российской границе (Пусковой комплекс №1)

(наименование, адрес)

Объект : 02-04 Пятно 3. ИДК инспекционно-досмотровой комплекс

(наименование)

Договор подряда (контракт) №090140000306/250248/00 от 26.03.2025

Акт выполненных работ №9.2 от 20.05.2026

за май 2026 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-00-02

на общестроительные работы - КМ

Составлен(а) в текущих ценах на июнь 2025г.

Номер по порядку	Номер по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**52 008 783**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			52 008 783
		Раздел 1.	**Металлические конструкции**				**52 008 783**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			52 008 783
			Масса металла приведена без учета 3% на уточнение массы металла по чертежам КМД и 1% наплавленного металла (л.2)				
			Балки				
1	**3**	**С1222-525-0102**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**22,9216**	**1 155 109**	**26 476 946**
2	**4**	**СССЦ** *РК 8.04-08-2022 таб.7 п.п 2*	**Доплата за марку стали С245**	**т**	**0,6032**	**7 791**	**4 700**
3	**5**	**СССЦ** *РК 8.04-08-2022 таб.7 п.п 6*	**Доплата за марку стали С345**	**т**	**22,3184**	**22 369**	**499 240**
			Связи,распорки				
4	**7**	**С1222-512-0401**	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	**т**	**14,2896**	**1 176 898**	**16 817 402**

1		2	3	4	5	6	7
5	8	**СССЦ** *РК 8.04-08-2022 таб.7 п.п 2*	**Доплата за марку стали С245**	**т**	**14,2896**	**7 791**	**111 330**
			Прогоны				
6	10	**С1222-512-0801**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**6,9368**	**1 159 774**	**8 045 120**
7	11	**СССЦ** *РК 8.04-08-2022 таб.7 п.п 2*	**Доплата за марку стали С245**	**т**	**6,9368**	**7 791**	**54 045**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**52 008 783**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			52 008 783
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,1%	**тенге**	**8,1%**		**4 212 711,42**
			Итого с затратами	**тенге**			**56 221 494,42**
			Сметная прибыль 5%	**тенге**	**5%**		**2 811 074,72**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**	**2%**		**1 124 429,89**
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**			**60 156 999,03**
			Итого в текущих ценах усред.коэф. к=1,106944	**Тенге**	**1,106944**		**66 590 429,14**
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,980000000025	**Тенге**	**0,980000000025**		**65 258 620,56**
			На основании доп.согл.№090140000306/250248/01 75% от стоим-ти материала	**Тенге**	**75%**		**48 943 965,42**
			НДС	**Тенге**	**16%**		**7 831 034,47**
			Итого с НДС	**Тенге**			**56 774 999,88**

Принял (Заказчик)

Зам. Директора Павлодарского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____**А. Логвиненко**

Начальник отдела контроля качества и приемки работ

_____**Мешимбаева Т.М.**

Главный специалист отдела
контроля качества и

_____**Каримов Е.А.**

Расценки проверил
Сметчик

_____**Т.Горелова**

(Подрядчик)

Руководитель проекта ФТОО "Integra Construction KZ"-
"Дирекция по инфраструктурным проектам"
БИН 140741022594

_____**Кусаинов Б.О.**

Главный инженер технического надзора ТОО "Engineering Services"
БИН 130440013597, Аттестат № KZ19VJE00085215 от 16.02.2024г.

_____**Кожахметов К.К.**

Авторский надзор ТОО "Проектная фирма "Архкон"
БИН 071040005075
Технический директор

_____**Жакия Д.Д.**

Заказчик : АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска "Косак" на казахстанско-российской границе (Пусковой комплекс №1)

(наименование, адрес)

Объект : 02-08 Пятно 5. Ангар для углубленного досмотра

(наименование)

Договор подряда (контракт) №090140000306/250248/00 от 26.03.2025

Акт выполненных работ №9.3 от 20.05.2026

за май 2026 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-08-00-02

на общестроительные работы - КМ

Составлен(а) в текущих ценах на июнь 2025г.

Номер по порядку		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**83 970 665**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			83 970 665
			Раздел 1. Металлические конструкции				**83 970 665**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			83 970 665
			Масса металла приведена без учета 3% на уточнение массы металла по чертежам КМД и 1% наплавленного металла (л.2)				
			Колонны				
1	2	С1222-512-0501	**Стойки фахверка**	т	4,4304	1 173 566	5 199 367
2	3	СССЦ *РК 8.04-08-2022 таб.7 п.п 6*	**Доплата за марку стали С345**	т	4,4304	22 369	99 104
3	5	С1222-512-0501	**Стойки фахверка**	т	17,368	1 173 566	20 382 494
4	6	СССЦ *РК 8.04-08-2022 таб.7 п.п 2*	**Доплата за марку стали С245**	т	17,368	7 791	135 314
			Фермы				
5	8	С1222-525-0103	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т**	т	2,496	1 156 693	2 887 106
6	9	СССЦ *РК 8.04-08-2022 таб.7 п.п 6*	**Доплата за марку стали С345**	т	2,496	22 369	55 833

1		2	3	4	5	6	7
7	11	С1222-525-0103	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т**	т	7,8	1 156 693	9 022 205
8	12	СССЦ *РК 8.04-08-2022 таб.7 п.п 2*	**Доплата за марку стали С245**	т	7,8	7 791	60 770
			Связи,распорки				
9	14	С1222-512-0401	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	т	3,64	1 176 898	4 283 909
10	15	СССЦ *РК 8.04-08-2022 таб.7 п.п 6*	**Доплата за марку стали С345**	т	3,64	22 369	81 423
11	17	С1222-512-0401	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	т	13,312	1 176 898	15 666 866
12	18	СССЦ *РК 8.04-08-2022 таб.7 п.п 2*	**Доплата за марку стали С245**	т	13,312	7 791	103 714
			Прогоны				
13	20	С1222-512-0801	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	11,648	1 159 774	13 509 048
14	21	СССЦ *РК 8.04-08-2022 таб.7 п.п 2*	**Доплата за марку стали С245**	т	11,648	7 791	90 750
			Стойки				
15	23	С1222-512-0501	**Стойки фахверка**	т	0,0416	1 173 566	48 820
16	24	СССЦ *РК 8.04-08-2022 таб.7 п.п 6*	**Доплата за марку стали С345**	т	0,0416	22 369	931
17	26	С1222-512-0501	**Стойки фахверка**	т	3,38	1 173 566	3 966 653
18	27	СССЦ *РК 8.04-08-2022 таб.7 п.п 2*	**Доплата за марку стали С245**	т	3,38	7 791	26 334
			Косоуры				
19	29	С1222-503-0101	**Косоуры**	т	0,0104	1 152 115	11 982
20	30	СССЦ *РК 8.04-08-2022 таб.7 п.п 6*	**Доплата за марку стали С345**	т	0,0104	22 369	233
21	32	С1222-503-0101	**Косоуры**	т	0,2	1 152 115	230 423
22	33	СССЦ *РК 8.04-08-2022 таб.7 п.п 2*	**Доплата за марку стали С245**	т	0,208	7 791	1 621
			Балки				
23	35	С1222-525-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,0208	1 155 109	24 026
24	36	СССЦ *РК 8.04-08-2022 таб.7 п.п 6*	**Доплата за марку стали С345**	т	0,0208	22 369	465
25	38	С1222-525-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	1,2168	1 155 109	1 405 537
26	39	СССЦ *РК 8.04-08-2022 таб.7 п.п 2*	**Доплата за марку стали С245**	т	1,2168	7 791	9 480
			ступени,настил площадки,ограждения				

1		2	3	4	5	6	7
27	41	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	2,2672	1 180 013	2 675 325
28	42	СССЦ *РК 8.04-08-2022 таб.7 п.п 2*	**Доплата за марку стали С245**	т	2,2672	7 791	17 664
			подкрановые конструкции				
29	44	С1222-512-1301	**Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"**	т	3,12	1 168 274	3 645 015
30	45	СССЦ *РК 8.04-08-2022 таб.7 п.п 2*	**Доплата за марку стали С255**	т	3,12	14 178	44 235
31	47	С1222-512-1201	**Детали крепления рельсов**	т	0,104	1 398 356	145 429
32	48	С1222-512-1101	**Упоры тупиков**	т	0,104	1 162 744	120 925
33	49	СССЦ *РК 8.04-08-2022 таб.7 п.п 2*	**Доплата за марку стали С245**	т	2,2672	7 791	17 664
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**83 970 665**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			83 970 665
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,1%	**тенге**	**8,1%**		**6 801 623,87**
			Итого с затратами	**тенге**			**90 772 288,87**
			Сметная прибыль 5%	**тенге**	**5%**		**4 538 614,44**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**	**2%**		**1 815 445,78**
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**			**97 126 349,09**
			Итого в текущих ценах усред.коэф. к=1,106944	**Тенге**	**1,106944**		**107 513 429,36**
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,980000000025	**Тенге**	**0,980000000025**		**105 363 160,78**
			На основании доп.согл.№090140000306/250248/01 75% от стоим-ти материала	**Тенге**	**75%**		**79 022 370,58**
			НДС	**Тенге**	**16%**		**12 643 579,29**
			Итого с НДС	**Тенге**			**91 665 949,88**

Принял (Заказчик)

Зам. Директора Павлодарского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

А. Логвиненко

Начальник отдела контроля качества и приемки работ

Мешимбаева Г.М.

Главный специалист отдела
контроля качества и

Каримов Е.А.

Расценки проверил
Сметчик

Т.Горелова

(Подрядчик)

Руководитель проекта ФТОО "Integra Construction KZ"-
"Дирекция по инфраструктурным проектам"
БИН 140741022594

Кусаинов Б.О.

Главный инженер технического надзора ТОО "Engineering Services"
БИН 130440013597, Аттестат № KZ19VJE00085215 от 16.02.2024г.

Кожахметов К.К.

Авторский надзор ТОО "Проектная фирма "Архкон"
БИН 071040005075
Технический директор

Жакия Д.Д.

Заказчик : АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска "Косак" на казахстанско-российской границе (Пусковой комплекс №1)

(наименование, адрес)

Объект : 03-03 Пятно 8. Питомник для служебных собак

(наименование)

Договор подряда (контракт) №090140000306/250248/00 от 26.03.2025

Акт выполненных работ №9.4 от 20.05.2026

за май 2026 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-03-00-01

на общестроительные работы - КЖ

Составлен(а) в текущих ценах на июнь 2025г.

Номер по порядку		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2 205 438**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			227 144
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*116 107*
			машины и механизмы	тенге			856 936
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*197 048*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			757 344
			перевозки	тенге			364 014
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	102		
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**1 252 436**
			разработка и отвозка грунта				
1	1	**Е1101-201-801** *Кзтр и Кэм=1,12 .* *1101-190 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кзтм=1,2*	**Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", объем свыше 1000 до 3000 м^3, вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1.** ***При разработке грунта экскаватором при глубине котлована до 3 м независимо от объема колтована или его площади, применять Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кзтм=1,2***	**м^3 грунта**	**651**	**531**	**345 681**

1		2	3	4	5	6	7
2	2	**Е1101-0203-0138** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**36,75**	**122**	**4 484**
3	3	**Е1101-102-301** *Кзтр и Кзм=1,12 .* *1101-176 Кзтр=1,2*	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 1.** ***При доработке вручную зачистка дна и стенок, с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применять Кзтр=1,2***	**$м^3$ грунта**	**12,25**	**7 612**	**93 247**
4	4	**Е1101-0201-0801** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ (Лишний грунт)**	**$м^3$ грунта**	**522,37**	**443**	**231 410**
5	5	**С3412-102-0201**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (Лишний грунт)**	**т·км**	**945,4897**	**385**	**364 014**
			грунтовая подушка				
6	10	**Е1101-0701-1301** *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 43*	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**$м^3$ грунтовой подушки**	**150**	**1 424**	**213 600**
		Раздел 2.	**Фундаменты**				**953 002**
			Ростверк блок А,Б,В (л.КЖ 3)				
7	11	**Е1106-0301-0101** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**21,8**	**10 734**	**234 001**
8	12	**С1212-101-0413**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	**$м^3$**	**22,236**	**32 335**	**719 001**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2 205 438**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			227 144
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*116 107*
			машины и механизмы	тенге			856 936
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*197 048*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			757 344
			перевозки	тенге			364 014
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	102		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,1%	**тенге**	**8,1%**		**178 640,48**
			Итого с затратами	**тенге**			**2 384 078,48**
			Сметная прибыль 5%	**тенге**	**5%**		**119 203,92**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**	**2%**		**47 681,57**
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**			**2 550 963,97**

1		2	3	4	5	6	7
			Итого в текущих ценах усред.коэф. к=1,106944	Тенге	1,106944		2 823 774,26
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,980000000025	Тенге	0,980000000025		2 767 298,78
			НДС	Тенге	16%		442 767,80
			Итого с НДС	Тенге			3 210 066,58

Принял (Заказчик)

Зам. Директора Павлодарского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **А. Логвиненко**

Начальник отдела контроля качества и приемки работ

_____ **Мешимбаева Г.М.**

Главный специалист отдела
контроля качества и

_____ **Каримов Е.А.**

Расценки проверил
Сметчик

_____ **Т.Горелова**

(Подрядчик)

Руководитель проекта ФТОО "Integra Construction KZ"-
"Дирекция по инфраструктурным проектам"
БИН 140741022594

_____ **Кусаинов Б.О.**

Главный инженер технического надзора ТОО "Engineering Services"
БИН 130440013597, Аттестат № KZ19VJE00085215 от 16.02.2024г.

_____ **Кожахметов К.К.**

Авторский надзор ТОО "Проектная фирма "Архкон"
БИН 071040005075
Технический директор

_____ **Жакия Д.Д.**

Заказчик : АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска "Косак" на казахстанско-российской границе (Пусковой комплекс №1)

(наименование, адрес)

Объект : 03-04 Пятно 9.1, Уличный туалет

(наименование)

Договор подряда (контракт) №090140000306/250248/00 от 26.03.2025

Акт выполненных работ №9.5 от 20.05.2026

за май 2026 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-04-00-01

на общестроительные работы - КЖ

Составлен(а) в текущих ценах на июнь 2025г.

Номер по порядку		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**560 069**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			134 875
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*68 447*
			машины и механизмы	тенге			97 694
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*23 402*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			310 976
			перевозки	тенге			16 522
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	39		
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**234 387**
			разработка и отвозка грунта				
1	1	**Е1101-0201-0801** *Кзтр и Кэм=1,12 .* *1101-190 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кзтм=1,2*	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3.** ***При разработке грунта экскаватором при глубине котлована до 3 м независимо от объема колтована или его площади, применять Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кзтм=1,2***	**м^3 грунта**	**65,5743**	**531**	**34 820**

1		2	3	4	5	6	7
2	2	Е1101-0102-0301 *Кзтр и Кзм=1,12 .* *1101-176 Кзтр=1,2*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***При доработке вручную зачистка дна и стенок, с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применять Кзтр=1,2***	**$м^3$ грунта**	**4,9357**	**9 135**	**45 088**
3	3	Е1101-0201-0801 *Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ (Лишний грунт)**	**$м^3$ грунта**	**23,71**	**443**	**10 504**
4	4	С3412-102-0201	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (Лишний грунт)**	**т·км**	**42,9151**	**385**	**16 522**
			грунтовая подушка				
5	5	Е1101-0701-1301 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 43*	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**$м^3$ грунтовой подушки**	**10,3**	**1 424**	**14 667**
6	6	С1211-201-0702	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**$м^3$**	**6,283**	**8 308**	**52 199**
			обратная засыпка				
7	7	Е1101-0203-0150 *Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**39,78**	**100**	**3 978**
8	8	Е1101-0203-0156 *Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**39,78**	**49**	**1 949**
9	9	Е1101-0701-0601 *Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**39,78**	**680**	**27 050**
10	10	Е1101-0102-0901 *Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**7,02**	**3 933**	**27 610**
		Раздел 2.	**Фундаменты**				**325 682**
			Фундамент на отм. -0,840 (л.3)				
11	11	Е1106-0301-0101 *Кзтр и Кзм=1,12*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**7,45**	**10 734**	**79 968**
12	12	С1212-101-0413	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	**$м^3$**	**7,599**	**32 335**	**245 714**

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			**560 069**
	из них:			
	затраты на труд рабочих	тенге		134 875
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*		*68 447*
	машины и механизмы	тенге		97 694
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*		*23 402*
	материалы, изделия и конструкции	тенге		310 976
	перевозки	тенге		16 522

1		2	3	4	5	6	7
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	39		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,1%	**тенге**	**8,1%**		**45 365,59**
			Итого с затратами	**тенге**			**605 434,59**
			Сметная прибыль 5%	**тенге**	**5%**		**30 271,73**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**	**2%**		**12 108,69**
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**			**647 815,01**
			Итого в текущих ценах усред.коэф. к=1,106944	**Тенге**	**1,106944**		**717 094,94**
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,980000000025	**Тенге**	**0,980000000025**		**702 753,04**
			НДС	**Тенге**	**16%**		**112 440,49**
			Итого с НДС	**Тенге**			**815 193,53**

Принял (Заказчик)

Зам. Директора Павлодарского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **А. Локшиненко**

Начальник отдела контроля качества и приемки работ

_____ **Мешимбаева Г.М.**

Главный специалист отдела
контроля качества и

_____ **Каримов Е.А.**

Расценки проверил
Сметчик

_____ **Т.Горелова**

(Подрядчик)

Руководитель проекта ФТОО "Integra Construction KZ"-
"Дирекция по инфраструктурным проектам"
БИН 140741022594

_____ **Кусаинов Б.О.**

Главный инженер технического надзора ТОО "Engineering Services"
БИН 130440013597, Аттестат № KZ19VJE00085215 от 16.02.2024г.

_____ **Кожахметов К.К.**

Авторский надзор ТОО "Проектная фирма "Архкон"
БИН 071040005075
Технический директор

_____ **Жакия Д.Д.**

Заказчик : АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска "Косак" на казахстанско-российской границе (Пусковой комплекс №1)

(наименование, адрес)

Объект : 03-05 Пятно 9.2 Уличный туалет

(наименование)

Договор подряда (контракт) №090140000306/250248/00 от 26.03.2025

Акт выполненных работ №9.6 от 20.05.2026

за май 2026 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-05-00-01

на общестроительные работы - КЖ

Составлен(а) в текущих ценах на июнь 2025г.

Номер по порядку		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**705 892**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			159 397
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*80 742*
			машины и механизмы	тенге			139 351
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*33 578*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			379 406
			перевозки	тенге			27 735
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	47		
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**380 210**
			разработка и отвозка грунта				
1	**1**	**Е1101-0201-0801** *Кзтр и Кэм=1,12 .* *1101-190 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кзтм=1,2*	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3.** ***При разработке грунта экскаватором при глубине котлована до 3 м независимо от объема колтована или его площади, применять Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кзтм=1,2***	**м^3 грунта**	**88,815**	**531**	**47 161**

1		2	3	4	5	6	7
2	2	**Е1101-0102-0301** *Кзтр и Кзм=1,12 .* *1101-176 Кзтр=1,2*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***При доработке вручную зачистка дна и стенок, с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применять Кзтр=1,2***	**$м^3$ грунта**	**6,685**	**9 135**	**61 067**
3	3	**Е1101-0201-0801** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ (Лишний грунт)**	**$м^3$ грунта**	**39,8**	**443**	**17 631**
4	4	**С3412-102-0201**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (Лишний грунт)**	**т·км**	**72,038**	**385**	**27 735**
			грунтовая подушка				
5	5	**Е1101-0701-1301** *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 43*	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**$м^3$ грунтовой подушки**	**23,8**	**1 424**	**33 891**
6	6	**С1211-201-0702**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**$м^3$**	**14,518**	**8 308**	**120 616**
			обратная засыпка				
7	7	**Е1101-0203-0150** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**47,345**	**100**	**4 734**
8	8	**Е1101-0203-0156** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**47,345**	**49**	**2 320**
9	9	**Е1101-0701-0601** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**47,345**	**680**	**32 195**
10	10	**Е1101-0102-0901** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**8,355**	**3 933**	**32 860**
		Раздел 2.	**Фундаменты**				**325 682**
			Фундамент на отм. -0,840 (л.3)				
11	11	**Е1106-0301-0101** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**7,45**	**10 734**	**79 968**
12	12	**С1212-101-0413**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	**$м^3$**	**7,599**	**32 335**	**245 714**

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		**705 892**
	из них:		
	затраты на труд рабочих	тенге	159 397
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*	*80 742*
	машины и механизмы	тенге	139 351
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*	*33 578*
	материалы, изделия и конструкции	тенге	379 406
	перевозки	тенге	27 735

1		2	3	4	5	6	7
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	47		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,1%	**тенге**	**8,1%**		**57 177,25**
			Итого с затратами	**тенге**			**763 069,25**
			Сметная прибыль 5%	**тенге**	**5%**		**38 153,46**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**	**2%**		**15 261,39**
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**			**816 484,10**
			Итого в текущих ценах усред.коэф. к=1,106944	**Тенге**	**1,106944**		**903 802,18**
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,980000000025	**Тенге**	**0,980000000025**		**885 726,13**
			НДС	**Тенге**	**16%**		**141 716,18**
			Итого с НДС	**Тенге**			**1 027 442,31**

Принял (Заказчик)

Зам. Директора Павлодарского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____**А. Логвиненко**

Начальник отдела контроля качества и приемки работ

_____**Мешимбаева Г.М.**

Главный специалист отдела
контроля качества и

_____**Каримов Е.А.**

Расценки проверил
Сметчик

_____**Т.Горелова**

(Подрядчик)

Руководитель проекта ФТОО "Integra Construction KZ"-
"Дирекция по инфраструктурным проектам"
БИН 140740022594

_____**Кусаинов Б.О.**

Главный инженер технического надзора ТОО "Engineering Services"
БИН 130440013597, Аттестат № KZ19VJE00085215 от 16.02.2024г.

_____**Кожахметов К.К.**

Авторский надзор ТОО "Проектная фирма "Архкон"
БИН 071040005075
Технический директор

_____**Жакия Д.Д.**

Заказчик : АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска "Косак" на казахстанско-российской границе (Пусковой комплекс №1)

(наименование, адрес)

Объект : 03-09 Пятно 14.1. Досмотровая площадка на въезд (навес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №090140000306/250248/00 от 26.03.2025

Акт выполненных работ №9.7 от 20.05.2026

за май 2026 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-09-00-01

на общестроительные работы - КЖ

Составлен(а) в текущих ценах на июнь 2025г.

Номер по порядку		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 388 417**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			648 413
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*325 255*
			машины и механизмы	тенге			654 988
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*145 621*
			перевозки	тенге			85 016
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	169		
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**1 388 417**
1	1	**Е1101-0201-0801** *Кзтр и Кэм=1,12 .* *1101-190 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кзтм=1,2*	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3.** ***При разработке грунта экскаватором при глубине котлована до 3 м независимо от объема колтована или его площади, применять Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кзтм=1,2***	**м^3 грунта**	**1 131,717**	**531**	**600 942**
2	2	**Е1101-0102-0301** *Кзтр и Кэм=1,12 .* *1101-176 Кзтр=1,2*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***При доработке вручную зачистка дна и стенок, с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применять Кзтр=1,2***	**м^3 грунта**	**85,183**	**7 612**	**648 413**

1		2	3	4	5	6	7
3	3	Е1101-0201-0801 *Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 (Лишний грунт)**	**м^3 грунта**	**122**	**443**	**54 046**
4	4	С3412-102-0201	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (Лишний грунт)**	**т·км**	**220,82**	**385**	**85 016**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 388 417**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			648 413
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*325 255*
			машины и механизмы	тенге			654 988
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*145 621*
			перевозки	тенге			85 016
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	169		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,1%	**тенге**	**8,1%**		**112 461,78**
			Итого с затратами	**тенге**			**1 500 878,78**
			Сметная прибыль 5%	**тенге**	**5%**		**75 043,94**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**	**2%**		**30 017,58**
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**			**1 605 940,29**
			Итого в текущих ценах усред.коэф. к=1,106944	**Тенге**	**1,106944**		**1 777 685,97**
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,980000000025	**Тенге**	**0,980000000025**		**1 742 132,25**
			НДС	**Тенге**	**16%**		**278 741,16**
			Итого с НДС	**Тенге**			**2 020 873,41**

Принял (Заказчик)

Зам. Директора Павлодарского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____**А. Логвиненко**

Начальник отдела контроля качества и приемки работ

_____**Мешимбаева Г.М.**

Главный специалист отдела
контроля качества и

_____**Каримов Е.А.**

Расценки проверил
Сметчик

_____**Т.Горелова**

(Подрядчик)

Руководитель проекта ФТОО "Integra Construction KZ"-
"Дирекция по инфраструктурным проектам"
БИН 140741022594

_____**Кусаинов Б.О.**

Главный инженер технического надзора ТОО "Engineering Services"
БИН 130440013597, Аттестат № KZ19VJE00085215 от 16.02.2024г.

_____**Кожахметов К.К.**

Авторский надзор ТОО "Проектная фирма "Архкон"
БИН 071040005075
Технический директор

_____**Жакия Д.Д.**

Заказчик : АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска "Косак" на казахстанско-российской границе (Пусковой комплекс №1)

(наименование, адрес)

Объект : 03-15 Пятно 16.1 Уличная галерея при въезде на территорию пункта пропуска со стороны РК

(наименование)

Договор подряда (контракт) №090140000306/250248/00 от 26.03.2025

Акт выполненных работ №9.8 от 20.05.2026

за май 2026 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-15-00-01

на общестроительные работы - АС

Составлен(а) в текущих ценах на июнь 2025г.

Номер по порядку		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22 160 393**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3 023 909
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 565 117*
			машины и механизмы	тенге			1 358 182
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*310 509*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			17 771 208
			перевозки	тенге			7 094
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	629		
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**278 173**
1	**1**	**Е1101-0201-0901** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**167,5674**	**508**	**85 124**
2	**2**	**Е1101-0102-0607** *Кзтр и Кзм=1,12 . 1101-176 Кзтр=1,2*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 3 м.** ***При доработке вручную зачистка дна и стенок, с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применять Кзтр=1,2***	**м^3 грунта**	**12,6126**	**14 386**	**181 445**

1		2	3	4	5	6	7
3	3	Е1101-0201-0801 *Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 (Лишний грунт)**	**м^3 грунта**	**10,18**	**443**	**4 510**
4	4	С3412-102-0201	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (Лишний грунт)**	**т·км**	**18,4258**	**385**	**7 094**
		Раздел 2.	**Фундаменты**				**436 451**
5	8	Е1106-0301-0101 *Кзтр и Кзм=1,12*	**Подготовка бетонная. Устройство (В10 сульфатостойкий)(л.7)**	**м^3**	**10,13**	**43 085**	**436 451**
		Раздел 3.	**Металлоконструкции**				**21 445 769**
			Масса металла приведена без учета 3% на уточнение массы металла по чертежам КМД и 1% наплавленного металла				
6	14	Е1109-0102-0112 *Кзтр и Кзм=1,12*	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (л.10)**	**т конструкций**	**4,869**	**80 156**	**390 280**
7	15	С1222-525-0302	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,6277291**	**1 184 427**	**743 499**
8	16	Е1109-0101-0301 *Кзтр и Кзм=1,12*	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**12,537**	**196 729**	**2 466 391**
9	17	С1222-525-0103	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т**	**т**	**10,03848**	**1 156 693**	**11 611 440**
10	18	Е1109-0102-0301 *Кзтр и Кзм=1,12*	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**3,79**	**375 608**	**1 423 554**
11	19	С1222-512-0401	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	**т**	**3,9416**	**1 176 898**	**4 638 861**
12	20	СССЦ *РК 8.04-08-2022 таб.7 п.п 2*	**Доплата за марку стали С245**	**т**	**22,04384**	**7 791**	**171 744**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22 160 393**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3 023 909
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 565 117*
			машины и механизмы	тенге			1 358 182
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*310 509*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			17 771 208
			перевозки	тенге			7 094
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	629		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,1%	**тенге**	**8,1%**		**1 794 991,83**
			Итого с затратами	**тенге**			**23 955 384,83**

1		2	3	4	5	6	7
			Сметная прибыль 5%	**тенге**	**5%**		**1 197 769,24**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**	**2%**		**479 107,70**
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**			**25 632 261,77**
			Итого в текущих ценах усред.коэф. к=1,106944	**Тенге**	**1,106944**		**28 373 478,37**
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,980000000025	**Тенге**	**0,980000000025**		**27 806 008,81**
			НДС	**Тенге**	**16%**		**4 448 961,41**
			Итого с НДС	**Тенге**			**32 254 970,22**

Принял (Заказчик)

Зам. Директора Павлодарского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____А. Логвиненко

Начальник отдела контроля качества и приемки работ

_____Менимбаева Г.М

Главный специалист отдела
контроля качества и

_____Каримов Е.А.

Расценки проверил
Сметчик

_____Т.Горелова

(Подрядчик)

Руководитель проекта ФТОО "Integra Construction KZ"-
"Дирекция по инфраструктурным проектам"
БИН 140741022594

_____Кусаинов Б.О.

Главный инженер технического надзора ТОО "Engineering Services"
БИН 130440013597, Аттестат № KZ19VJE00085215 от 16.02.2024г.

_____Кожахметов К.К.

Авторский надзор ТОО "Проектная фирма "Архкон"
БИН 071040005075
Технический директор

_____Жакия Д.Д.

Заказчик : АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска "Косак" на казахстанско-российской границе (Пусковой комплекс №1)

(наименование, адрес)

Объект : 03-16 Пятно 16.2 Уличная галерея при въезде на территорию пункта пропуска со стороны РФ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №090140000306/250248/00 от 26.03.2025

Акт выполненных работ №9.9 от 20.05.2026

за май 2026 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-16-00-01

на общестроительные работы - АС

Составлен(а) в текущих ценах на июнь 2025г.

Номер по порядку		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**30 884 627**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3 023 909
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 565 117*
			машины и механизмы	тенге			1 358 182
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*310 509*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			26 495 442
			перевозки	тенге			7 094
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	629		
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**278 173**
1	**1**	**Е1101-0201-0901** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**167,5674**	**508**	**85 124**
2	**2**	**Е1101-0102-0607** *Кзтр и Кзм=1,12 . 1101-176 Кзтр=1,2*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 3 м.** ***При доработке вручную зачистка дна и стенок, с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применять Кзтр=1,2***	**м^3 грунта**	**12,6126**	**14 386**	**181 445**

1		2	3	4	5	6	7
3	3	Е1101-0201-0801 *Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 (Лишний грунт)**	**м^3 грунта**	**10,18**	**443**	**4 510**
4	4	С3412-102-0201	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (Лишний грунт)**	**т·км**	**18,4258**	**385**	**7 094**
		Раздел 2.	**Фундаменты**				**436 451**
5	8	Е1106-0301-0101 *Кзтр и Кзм=1,12*	**Подготовка бетонная. Устройство (В10 сульфатостойкий)(л.7)**	**м^3**	**10,13**	**43 085**	**436 451**
		Раздел 3.	**Металлоконструкции**				**30 170 003**
			Масса металла приведена без учета 3% на уточнение массы металла по чертежам КМД и 1% наплавленного металла				
6	14	Е1109-0102-0112 *Кзтр и Кзм=1,12*	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (л.10)**	**т конструкций**	**4,869**	**80 156**	**390 280**
7	15	С1222-525-0302	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**5,06376**	**1 184 427**	**5 997 654**
8	16	Е1109-0101-0301 *Кзтр и Кзм=1,12*	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**12,537**	**196 729**	**2 466 391**
9	17	С1222-525-0103	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т**	**т**	**13,03848**	**1 156 693**	**15 081 519**
10	18	Е1109-0102-0301 *Кзтр и Кзм=1,12*	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**3,79**	**375 608**	**1 423 554**
11	19	С1222-512-0401	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	**т**	**3,9416**	**1 176 898**	**4 638 861**
12	20	СССЦ *РК 8.04-08-2022 таб.7 п.п 2*	**Доплата за марку стали С245**	**т**	**22,04384**	**7 791**	**171 744**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**30 884 627**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3 023 909
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 565 117*
			машины и механизмы	тенге			1 358 182
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*310 509*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			26 495 442
			перевозки	тенге			7 094
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	629		

1		2	3	4	5	6	7
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,1%	**тенге**	**8,1%**		**2 501 654,79**
			Итого с затратами	**тенге**			**33 386 281,79**
			Сметная прибыль 5%	**тенге**	**5%**		**1 669 314,09**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**	**2%**		**667 725,64**
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**			**35 723 321,51**
			Итого в текущих ценах усред.коэф. к=1,106944	**Тенге**	**1,106944**		**39 543 716,41**
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,980000000025	**Тенге**	**0,980000000025**		**38 752 842,08**
			НДС	**Тенге**	**16%**		**6 200 454,73**
			Итого с НДС	**Тенге**			**44 953 296,81**

Принял (Заказчик)

Зам. Директора Павлодарского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____А. Логвиненко

Начальник отдела контроля качества и приемки работ

_____Мешимбаева Г.М.

Главный специалист отдела
контроля качества и

_____Каримов Е.А.

Расценки проверил
Сметчик

_____Т.Горелова

(Подрядчик)

Руководитель проекта ФТОО "Integra Construction KZ"-
"Дирекция по инфраструктурным проектам"
БИН 140741022594

_____Кусаинов Б.О.

Главный инженер технического надзора ТОО "Engineering Services"
БИН 130440013597, Аттестат № KZ19VJE00085215 от 16.02.2024г.

_____Кожахметов К.К.

Авторский надзор ТОО "Проектная фирма "Архкон"
БИН 071040005075
Технический директор

_____ Жакия Д.Д.

Заказчик : АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска "Косак" на казахстанско-российской границе (Пусковой комплекс №1)

(наименование, адрес)

Объект : 04-01 Пятно 19. Блочная трансформаторная подстанция

(наименование)

Договор подряда (контракт) №090140000306/250248/00 от 26.03.2025

Акт выполненных работ №9.10 от 20.05.2026

за май 2026 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-00-01

на блочная трансформаторная подстанция

Составлен(а) в текущих ценах на июнь 2025г.

Номер по порядку		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 437 814**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 595 415
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*815 452*
			машины и механизмы	тенге			987 094
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*284 723*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			848 421
			перевозки	тенге			6 884
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	387		
		Раздел 1.	**Строительная часть**				**1 892 641**
			Земляные работы				
1	1	**Е1101-0201-0801** *Кзтр и Кэм=1,12 .* *1101-190 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кзтм=1,2*	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3.** ***При разработке грунта экскаватором при глубине котлована до 3 м независимо от объема колтована или его площади, применять Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кзтм=1,2***	**м^3 грунта**	**159,588**	**531**	**84 741**

1		2	3	4	5	6	7
2	2	**Е1101-0102-0301** *Кзтр и Кзм=1,12 .* *1101-176 Кзтр=1,2*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***При доработке вручную зачистка дна и стенок, с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применять Кзтр=1,2***	**$м^3$ грунта**	**12,012**	**7 612**	**91 435**
3	3	**Е1101-0201-0801** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ (Лишний грунт)**	**$м^3$ грунта**	**9,879**	**443**	**4 376**
4	4	**С3412-102-0201**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (Лишний грунт)**	**т·км**	**17,88099**	**385**	**6 884**
5	5	**Е1101-0203-0150** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**137,46285**	**100**	**13 746**
6	6	**Е1101-0203-0156** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**137,46285**	**49**	**6 736**
7	7	**Е1101-0701-0601** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**137,46285**	**680**	**93 475**
8	8	**Е1101-0102-0901** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**24,25815**	**3 933**	**95 407**
			Фундамент				
9	9	**Е1101-0701-1501** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**9,879**	**13 619**	**134 542**
10	10	**Е1106-0401-0101** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т**	**шт. сборных конструкций**	**59**	**6 364**	**375 476**
11	11	**Е1106-0401-0102** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т**	**шт. сборных конструкций**	**19**	**8 420**	**159 980**
12	12	**С1221-102-101**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**$м^3$**	**18,684**	**30 913**	**577 578**
13	13	**СССЦ** *РК 8.04-08-2025*	**Надбавка к стоимости бетона от 7,5 до 10**	**$м^3$**	**18,684**	**680**	**12 705**
14	14	**СССЦ** *РК 8.04-08-2025*	**Надбавка к стоимости бетона от 10 до 12,5**	**$м^3$**	**18,684**	**578**	**10 799**
15	15	**СССЦ** *РК 8.04-08-2025*	**Надбавка к стоимости бетона от 12,5 до 15**	**$м^3$**	**18,684**	**665**	**12 425**
16	16	**Е1106-0101-0105** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство фундаментов бетонных ленточных/Монолитные заделки**	**$м^3$**	**0,48**	**53 554**	**25 706**
17	17	**Е1113-0101-0208** *Кзтр и Кзм=1,06*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**76,79**	**1 228**	**94 298**
18	18	**С1235-201-1501**	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50**	**кг**	**184,296**	**501**	**92 332**

1		2	3	4	5	6	7
		Раздел 2.	**Комплектная трансформаторная подстанция**				**1 545 173**
19	**19**	**Е1125-0121-0102** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	**т блок-боксов**	**14,2**	**108 815**	**1 545 173**

			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 437 814**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 595 415
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*815 452*
			машины и механизмы	тенге			987 094
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*284 723*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			848 421
			перевозки	тенге			6 884
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	387		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,1%	**тенге**	**8,1%**		**278 462,93**
			Итого с затратами	**тенге**			**3 716 276,93**
			Сметная прибыль 5%	**тенге**	**5%**		**185 813,85**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**	**2%**		**74 325,54**
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**			**3 976 416,32**
			Итого в текущих ценах усред.коэф. к=1,106944	**Тенге**	**1,106944**		**4 401 670,19**
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,980000000025	**Тенге**	**0,980000000025**		**4 313 636,78**
			НДС	**Тенге**	**16%**		**690 181,89**
			Итого с НДС	**Тенге**			**5 003 818,67**

Принял (Заказчик)

Зам. Директора Павлодарского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____А. Логвиненко

Начальник отдела контроля качества и приемки работ

_____Мешимбаева Г.М.

Главный специалист отдела
контроля качества и

_____Каримов Е.А.

Расценки проверил
Сметчик

_____Т.Горелова

(Подрядчик)

Руководитель проекта ФТОО "Integra Construction KZ"-
"Дирекция по инфраструктурным проектам"
БИН 140741022594

_____Кусаинов Б.О.

Главный инженер технического надзора ТОО "Engineering Services"
БИН 130440013597, Аттестат № KZ19VJE00085215 от 16.02.2024г.

_____Кожахметов К.К.

Авторский надзор ТОО "Проектная фирма "Архкон"
БИН 071040005075
Технический директор

_____Жакия Д.Д.

Заказчик : АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска "Косак" на казахстанско-российской границе (Пусковой комплекс №1)

(наименование, адрес)

Объект : 04-05 Вынос сетей электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) №090140000306/250248/00 от 26.03.2025

Акт выполненных работ №9.11 от 20.05.2026

за май 2026 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-05-00-01

на Вынос сетей электроснабжения

Составлен(а) в текущих ценах на июнь 2025г.

Номер по порядку		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11 335 220**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2 543 233
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 297 069*
			машины и механизмы	тенге			1 749 421
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*444 862*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7 042 565
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	551		
			Раздел 1. Монтажные работы				**10 827 574**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2 263 726
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 154 511*
			машины и механизмы	тенге			1 521 283
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*381 390*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7 042 565
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	487		
1	**1**	**1133-0302-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка к опорам оттяжек одинарных**	**опора**	**1**	**72 790**	**72 790**

1		2	3	4	5	6	7
2	2	1133-0101-0302 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Бурение котлованов на глубину до 3 м группа грунтов 2	котлован	5	18 580	92 900
3	3	1133-0102-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка опор в пробуренный котлован промежуточных, свободностоящих, одностоечных одноцепных объемом до 2 $м^3$.	$м^3$	7,1	78 373	556 448
4	4	225-204-0316 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-10,7	шт.	5	333 947,77	1 669 739
5	5	252-207-0556 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Траверс типа В 1 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	13 481	134 810
6	6	252-207-0557 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Траверс типа В 2 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	18 003	180 030
7	7	252-207-0244 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-30 хомут, Т.П.3.407.1-163	шт.	5	10 453	52 265
8	8	252-207-0247 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-33 хомут, Т.П.3.407.1-163	шт.	5	11 069	55 345
9	9	252-207-2015 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Спецболт В -40, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1 968	9 840
10	10	252-207-2016 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Спецболт В -41, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	2 091	10 455
11	11	252-201-0311 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Узел крепления типа КГП-16-3	шт.	3	2 408	7 224
12	12	275-202-0713-0001 *ПрСЦ 12.2025 № 1-4*	Серьга марки СРС-7-16	шт.	3	1 393	4 179
13	13	252-106-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V	шт.	9	4 632	41 688
14	14	252-201-0209 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ушко типа У1К-7-16 однолапчатое	шт.	3	2 045	6 135
15	15	252-202-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Зажим поддерживающий глухой типа ПГ-3-10	шт.		5 138	
16	16	1133-0102-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка опор в пробуренный котлован промежуточных, свободностоящих, одностоечных двухцепных объемом до 2 $м^3$.	$м^3$	2	95 698	191 396
17	17	1133-0101-0302 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Бурение котлованов на глубину до 3 м группа грунтов 2	котлован	2	18 580	37 160
18	18	1133-0102-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка опор в пробуренный котлован промежуточных, свободностоящих, одностоечных одноцепных объемом до 2 $м^3$.	$м^3$	2,84	78 373	222 579
19	19	225-204-0316 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-10,7	шт.	2	333 947,77	667 896

1		2	3	4	5	6	7
20	20	252-207-0556 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Траверс типа В 1 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13 481	26 962
21	21	252-207-0558 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Траверс типа В 3 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	20 005	40 010
22	22	252-207-0559 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Траверс типа В 4 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	18 265	36 530
23	23	252-207-0244 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-30 хомут, Т.П.3.407.1-163	шт.	2	10 453	20 906
24	24	252-207-0246 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-32 хомут, Т.П.3.407.1-163	шт.	2	10 947	21 894
25	25	252-207-2015 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Спецболт В -40, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 968	3 936
26	26	252-207-2016 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Спецболт В -41, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2 091	8 364
27	27	252-207-3615 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа В 60, Т.П.3.407.1-163	шт.	2	135 212	270 424
28	28	252-207-3619 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа В 64, Т.П.3.407.1-163	шт.	2	84 821	169 642
29	29	252-201-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Скоба типа СК-12-1А	шт.	12	2 462	29 544
30	30	252-201-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Серьга типа СР-12-16	шт.	6	1 129	6 774
31	31	252-106-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V	шт.	24	4 632	111 168
32	32	252-201-0216 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ушко типа У2К-7-16 двухлапчатое	шт.	6	2 228	13 368
33	33	252-201-0602 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое	шт.	6	1 131	6 786
34	34	252-203-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Зажим натяжной болтовой заклинивающийся типа НЗ-2-7	шт.	6	6 031	36 186
35	35	1133-0102-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка опор в пробуренный котлован промежуточных, свободностоящих, одностоечных двухцепных объемом до 2 $м^3$.	$м^3$	2	95 698	191 396
36	36	1133-0101-0302 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Бурение котлованов на глубину до 3 м группа грунтов 2	котлован	2	18 580	37 160
37	37	1133-0102-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка опор в пробуренный котлован промежуточных, свободностоящих, одностоечных одноцепных объемом до 2 $м^3$.	$м^3$	2,84	78 373	222 579
38	38	225-204-0315 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-10,3	шт.	2	335 326,93	670 654

1		2	3	4	5	6	7
39	39	252-207-0560 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Траверс типа В 5 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	204 398	408 796
40	40	252-207-0561 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Траверс типа В 6 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	9 133	18 266
41	41	252-207-0251 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-37 хомут, Т.П.3.407.1-163	шт.	2	14 022	28 044
42	42	252-207-0252 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-38 хомут, Т.П.3.407.1-163	шт.	2	15 373	30 746
43	43	252-207-2017 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Спецболт В -42, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	6 027	12 054
44	44	252-207-2018 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Спецболт В -43, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	6 150	24 600
45	45	252-207-2019 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Спецболт В -44, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8 979	17 958
46	46	252-207-3615 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа В 60, Т.П.3.407.1-163	шт.	2	135 212	270 424
47	47	252-207-3616 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа В 61, Т.П.3.407.1-163	шт.	2	126 979	253 958
48	48	252-201-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Скоба типа СК-12-1А	шт.	12	2 462	29 544
49	49	252-201-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Серьга типа СР-12-16	шт.	6	1 129	6 774
50	50	252-106-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V	шт.	24	4 632	111 168
51	51	252-201-0216 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ушко типа У2К-7-16 двухлапчатое	шт.	6	2 228	13 368
52	52	252-201-0602 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое	шт.	6	1 131	6 786
53	53	252-203-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Зажим натяжной болтовой заклинивающийся типа НЗ-2-7	шт.	6	6 031	36 186
54	54	252-201-0504 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Скоба типа СК-16-1А	шт.	3	3 254	9 762
55	55	252-201-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Скоба типа СК-12-1А	шт.	3	2 462	7 386
56	56	252-201-0662 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Звено промежуточное типа ПРТ-12-1 трехлапчатое	шт.	3	2 189	6 567
57	57	252-201-0634 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Звено промежуточное типа ПРР-7-1 регулируемое	шт.	3	3 500	10 500
58	58	252-201-0602 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое	шт.	3	1 131	3 393
59	59	252-201-0703 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Звено типа ПТМ-7-3 монтажное	шт.	3	2 067	6 201

1		2	3	4	5	6	7
60	60	252-201-0109 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Серьга типа СРС-7-16	шт.	3	968	2 904
61	61	252-106-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V	шт.	12	4 632	55 584
62	62	252-201-0216 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ушко типа У2К-7-16 двухлапчатое	шт.	3	2 228	6 684
63	63	252-202-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Зажим поддерживающий глухой типа ПГ-3-10	шт.	3	5 138	15 414
64	64	1133-0104-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Подвеска проводов напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2 длине анкерного пролета свыше 1 км	км линии	2,87	762 446	2 188 220
65	65	243-604-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	м	2 870	447	1 282 890
			Заземление опор				
66	66	1133-0104-1001 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	м заземления	22,5	1 166	26 235
		Раздел 2.	**Демонтажные работы**				**507 646**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			279 507
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*142 558*
			машины и механизмы	тенге			228 138
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*63 472*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	66		
67	67	1133-0209-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных	шт.	17	11 361	193 137
68	68	1133-0104-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Подвеска проводов напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2 длине анкерного пролета свыше 1 км	км линии	0,55	571 834	314 509
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11 335 220**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2 543 233
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 297 069*
			машины и механизмы	тенге			1 749 421
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*444 862*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7 042 565
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	551		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,1%	**тенге**	**8,1%**		**918 152,82**
			Итого с затратами	**тенге**			**12 253 372,82**

1		2	3	4	5	6	7
			Сметная прибыль 5%	**тенге**	**5%**		**612 668,64**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**	**2%**		**245 067,46**
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**			**13 111 108,92**
			Итого в текущих ценах усред.коэф. к=1,106944	**Тенге**	**1,106944**		**14 513 263,35**
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,980000000025	**Тенге**	**0,980000000025**		**14 222 998,08**
			НДС	**Тенге**	**16%**		**2 275 679,69**
			Итого с НДС	**Тенге**			**16 498 677,78**

Принял (Заказчик)

Зам. Директора Павлодарского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____**А.Логвиненко**

Начальник отдела контроля качества и приемки работ

_____**Мешимбаева Г.М.**

Главный специалист отдела
контроля качества и

_____**Каримов Е.А.**

Расценки проверил
Сметчик

_____**Т.Горелова**

(Подрядчик)

Руководитель проекта ФТОО "Integra Construction KZ"-
"Дирекция по инфраструктурным проектам"
БИН 140741022594

_____**Кусаинов Б.О.**

Главный инженер технического надзора ТОО "Engineering Services"
БИН 130440013597, Аттестат № KZ19VJE00085215 от 16.02.2024г.

_____**Кожахметов К.К.**

Авторский надзор ТОО "Проектная фирма "Архкон"
БИН 071040005075
Технический директор

_____**Жакия Д.Д.**

Заказчик : АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска "Косак" на казахстанско-российской границе (Пусковой комплекс №1)

(наименование, адрес)

Объект : 06-01 Пятно 12.1. Насосная станция II подъема хозяйственно-питьевого водоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) №090140000306/250248/00 от 26.03.2025

Акт выполненных работ №9.12 от 20.05.2026

за май 2026 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-00-01

на общестроительные работы - КЖ

Составлен(а) в текущих ценах на июнь 2025г.

Номер по порядку		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 613 920**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 365 461
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*695 542*
			машины и механизмы	тенге			744 138
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*191 101*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1 232 770
			перевозки	тенге			271 551
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	355		
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**3 613 920**
1	1	**Е1101-0201-0801** *Кзтр и Кэм=1,12 .* *1101-190 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кзтм=1,2*	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3.** ***При разработке грунта экскаватором при глубине котлована до 3 м независимо от объема колтована или его площади, применять Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кзтм=1,2***	**м^3 грунта**	**701,592**	**531**	**372 545**

1		2	3	4	5	6	7
2	2	**Е1101-0102-0301** *Кзтр и Кзм=1,12 .* *1101-176 Кзтр=1,2*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***При доработке вручную зачистка дна и стенок, с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применять Кзтр=1,2***	**$м^3$ грунта**	**52,808**	**7 612**	**401 974**
3	3	**Е1101-0201-0801** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ (Лишний грунт)**	**$м^3$ грунта**	**389,684**	**443**	**172 630**
4	4	**С3412-102-0201**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (Лишний грунт)**	**т·км**	**705,32804**	**385**	**271 551**
5	9	**Е1130-101-103** *Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство подушки под фундамент песчано-щебеночной**	**$м^3$ подушки**	**60,384**	**25 919**	**1 565 093**
6	10	**Е1111-201-103** *Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство покрытий полов щебеночных с пропиткой битумом**	**$м^2$ покрытия**	**150,96**	**5 028**	**759 027**
7	11	**С2325-101-0101**	**Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт**	**маш.-ч**	**50**	**1 422**	**71 100**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 613 920**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 365 461
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*695 542*
			машины и механизмы	тенге			744 138
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*191 101*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1 232 770
			перевозки	тенге			271 551
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	355		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,1%	**тенге**	**8,1%**		**292 727,52**
			Итого с затратами	**тенге**			**3 906 647,52**
			Сметная прибыль 5%	**тенге**	**5%**		**195 332,38**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**	**2%**		**78 132,95**
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**			**4 180 112,85**
			Итого в текущих ценах усред.коэф. к=1,106944	**Тенге**	**1,106944**		**4 627 150,83**
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,980000000025	**Тенге**	**0,980000000025**		**4 534 607,82**

1		2	3	4	5	6	7
			НДС	Тенге	16%		725 537,25
			Итого с НДС	Тенге			5 260 145,07

Принял (Заказчик)

Зам. Директора Павлодарского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____**А. Логвиненко**

Начальник отдела контроля качества и приемки работ

_____**Мешимбаева Г.М.**

Главный специалист отдела
контроля качества и

_____**Каримов Е.А.**

Расценки проверил
Сметчик

_____**Т.Горелова**

(Подрядчик)

Руководитель проекта ФТОО "Integra Construction KZ"-
"Дирекция по инфраструктурным проектам"
БИН 140741022594

_____**Кусаинов Б.О.**

Главный инженер технического надзора ТОО "Engineering Services"
БИН 130440013597, Аттестат № KZ19VJE00085215 от 16.02.2024г.

_____**Кожахметов К.К.**

Авторский надзор ТОО "Проектная фирма "Архкон"
БИН 071040005075
Технический директор

_____ **Жакия Д.Д.**

Заказчик : АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска "Косак" на казахстанско-российской границе (Пусковой комплекс №1)

(наименование, адрес)

Объект : 06-02 Пятно 12.2. Насосная станция противопожарного водоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) №090140000306/250248/00 от 26.03.2025

Акт выполненных работ №9.13 от 20.05.2026

за май 2026 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-00-01

на общестроительные работы - КЖ

Составлен(а) в текущих ценах на июнь 2025г.

Номер по порядку		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 467 105**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			568 654
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*288 664*
			машины и механизмы	тенге			366 297
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*84 735*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			397 205
			перевозки	тенге			134 949
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	144		
			Раздел 1. Земляные работы				**1 467 105**
1	**1**	**Е1101-0201-0801** *Кзтр и Кэм=1,12 .* *1101-190 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кзтм=1,2*	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3.** ***При разработке грунта экскаватором при глубине котлована до 3 м независимо от объема колтована или его площади, применять Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кзтм=1,2***	**м^3 грунта**	**450,678**	**531**	**239 310**
2	**2**	**Е1101-0102-0301** *Кзтр и Кэм=1,12 .* *1101-176 Кзтр=1,2*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***При доработке вручную зачистка дна и стенок, с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применять Кзтр=1,2***	**м^3 грунта**	**33,922**	**7 612**	**258 214**
3	**3**	**Е1101-0201-0801** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3 (Лишний грунт)**	**м^3 грунта**	**193,656**	**443**	**85 790**

1		2	3	4	5	6	7
4	4	С3412-102-0201	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (Лишний грунт)**	**т·км**	**350,51736**	**385**	**134 949**
5	9	Е1130-101-103 *Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство подушки под фундамент песчано-щебеночной**	**$м^3$ подушки**	**19,456**	**25 919**	**504 280**
6	10	Е1111-201-103 *Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство покрытий полов щебеночных с пропиткой битумом**	**$м^2$ покрытия**	**48,64**	**5 028**	**244 562**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 467 105**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			568 654
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*288 664*
			машины и механизмы	тенге			366 297
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*84 735*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			397 205
			перевозки	тенге			134 949
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	144		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,1%	**тенге**	**8,1%**		**118 835,51**
			Итого с затратами	**тенге**			**1 585 940,51**
			Сметная прибыль 5%	**тенге**	**5%**		**79 297,03**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**	**2%**		**31 718,81**
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**			**1 696 956,34**
			Итого в текущих ценах усред.коэф. к=1,106944	**Тенге**	**1,106944**		**1 878 435,64**
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,980000000025	**Тенге**	**0,980000000025**		**1 840 866,93**
			НДС	**Тенге**	**16%**		**294 538,71**
			Итого с НДС	**Тенге**			**2 135 405,63**

Принял (Заказчик)

Зам. Директора Павлодарского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____**А. Логвиненко**

Начальник отдела контроля качества и приемки работ

_____**Мешимбаева Г.М.**

Главный специалист отдела
контроля качества и

_____**Каримов Е.А.**

Расценки проверил
Сметчик

_____**Т.Горелова**

(Подрядчик)

Руководитель проекта ФТОО "Integra Construction KZ"-
"Дирекция по инфраструктурным проектам"
БИН 140741022594

_____**Кусаинов Б.О.**

Главный инженер технического надзора ТОО "Engineering Services"
БИН 130440013597, Аттестат № KZ19VJE00085215 от 16.02.2024г.

_____**Кожахметов К.К.**

Авторский надзор ТОО "Проектная фирма "Архкон"
БИН 071040005075
Технический директор

_____**Жакия Д.Д.**

Заказчик : АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска "Косак" на казахстанско-российской границе (Пусковой комплекс №1)

(наименование, адрес)

Объект : 06-04 Тепловые сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) №090140000306/250248/00 от 26.03.2025

Акт выполненных работ №9.14 от 20.05.2026

за май 2026 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-04-00-01

на тепловые сети

Составлен(а) в текущих ценах на июнь 2025г.

Номер по порядку		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**21 227 005**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			21 227 005
		Раздел 1.	**Строительные работы**				**708 498**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			708 498
			Земляные работы				
			УТ-1,УТ-2,УТ-3,УТ-1а Смотровой колодец СК-1				
1	**15**	**225-101-0105** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**шт.**	**5**	**12 810**	**64 050**
2	**16**	**225-101-0605** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	**5**	**15 449**	**77 245**
			Дренажный колодец ДК-1				
3	**21**	**225-101-0106** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**шт.**	**2**	**16 248**	**32 496**
4	**22**	**225-101-0104** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	**шт.**	**1**	**8 046**	**8 046**
5	**23**	**225-101-0605** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	**шт.**	**1**	**15 449**	**15 449**

1		2	3	4	5	6	7
6	24	225-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	6 067	6 067
7	25	225-101-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	3 789	3 789
8	27	225-101-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	1	16 613	16 613
			УТ-2а				
9	34	225-101-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	шт.	2	11 126	22 252
10	35	225-101-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2	3 789	7 578
			Дренажный колодец ДК-2				
11	39	225-101-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	2	16 248	32 496
12	40	225-101-0605 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	шт.	1	15 449	15 449
13	41	225-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	6 067	6 067
14	42	225-101-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	3	3 789	11 367
15	43	225-101-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	1	16 613	16 613
			УТ-2б				
16	51	225-101-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	шт.	2	11 126	22 252
17	52	225-101-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2	3 789	7 578
			Дренажный колодец ДК-3				
18	56	225-101-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	2	16 248	32 496
19	57	225-101-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	1	12 810	12 810
20	58	225-101-0605 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	шт.	1	15 449	15 449
21	59	225-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	6 067	6 067
22	60	225-101-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	3	3 789	11 367
23	61	225-101-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	1	16 613	16 613
			УТ-3а				
24	69	225-101-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	шт.	2	11 126	22 252

1		2	3	4	5	6	7
25	70	225-101-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**2**	**3 789**	**7 578**
			Дренажный колодец ДК-4				
26	74	225-101-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**шт.**	**2**	**16 248**	**32 496**
27	75	225-101-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	**шт.**	**1**	**8 046**	**8 046**
28	76	225-101-0605 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	**шт.**	**1**	**15 449**	**15 449**
29	77	225-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**1**	**6 067**	**6 067**
30	78	225-101-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**3**	**3 789**	**11 367**
31	80	225-101-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**шт.**	**1**	**16 613**	**16 613**
			УТ-3б				
32	87	225-101-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	**шт.**	**2**	**11 126**	**22 252**
33	88	225-101-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**2**	**3 789**	**7 578**
			Дренажный колодец ДК-3				
34	92	225-101-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**шт.**	**2**	**16 248**	**32 496**
35	93	225-101-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**шт.**	**1**	**12 810**	**12 810**
36	94	225-101-0605 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	**шт.**	**1**	**15 449**	**15 449**
37	95	225-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**1**	**6 067**	**6 067**
38	96	225-101-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**4**	**3 789**	**15 156**
39	97	225-101-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**шт.**	**1**	**16 613**	**16 613**
		Раздел 2.	**Трубопроводы и арматура**				**20 194 268**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			20 194 268
40	113	241-402-0209 *ПрСЦ 12.2025 № 1-3*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 108х4,0 мм**	**м**	**208,06**	**10 403**	**2 164 448**
41	114	241-402-0208 *ПрСЦ 12.2025 № 1-3*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 89х4,0 мм**	**м**	**40,4**	**8 785**	**354 914**

1		2	3	4	5	6	7
42	115	241-402-0103 *ПрСЦ 12.2025 № 1-3*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 45х3,0 мм	м	222,2	6 781	1 506 738
43	116	241-402-0102 *ПрСЦ 12.2025 № 1-3*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 38х3,0 мм	м	525,2	6 401	3 361 805
44	120	241-405-0204 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 108х4,0 мм	шт.	12	43 471	521 652
45	121	241-405-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 89х4,0 мм	шт.	6	36 083	216 498
46	122	241-405-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 38х3,0 мм	шт.	74	19 952	1 476 448
47	123	241-405-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 45х3,0 мм	шт.	34	20 684	703 256
48	124	274-104-0102 *ПрСЦ 12.2025 № 1-3*	Тройниковое ответвление с накладкой нестандартное изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	т	0,16	2 508 862	401 418
49	125	274-104-0302 *ПрСЦ 12.2025 № 1-3*	Переход нестандартный изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	т	0,026	2 508 862	65 230
50	128	242-208-1703 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 40	шт.	2	278 679	557 358
51	129	242-208-1706 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 80	шт.	2	505 157	1 010 314
52	130	242-208-1702 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 32	шт.	6	261 055	1 566 330
53	131	242-208-1903 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 40	шт.	4	291 946	1 167 784
54	132	242-208-1902 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 32	шт.	6	274 143	1 644 858

1		2	3	4	5	6	7
55	135	241-413-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 108 мм	шт.	2	13 999	27 998
56	136	241-413-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 89 мм	шт.	2	11 324	22 648
57	137	241-413-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 45 мм	шт.	2	6 791	13 582
58	138	241-413-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 38 мм	шт.	4	6 561	26 244
59	139	241-408-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	55	7 979	438 845
60	140	241-408-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм	комплект	52	7 102	369 304
61	141	241-408-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	2	5 675	11 350
62	142	241-408-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	320	4 782	1 530 240
63	143	274-104-0601-0003 *ПрСЦ 12.2025 № 1-3*	Металлическая заглушка изоляции изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 45 мм	шт.	4	5 297	21 188
64	144	274-104-0601-0002 *ПрСЦ 12.2025 № 1-3*	Металлическая заглушка изоляции изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 38 мм	шт.	6	5 297	31 782
65	145	241-704-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57х159 мм	комплект	18	26 974	485 532
66	151	241-102-0235 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	2	18 272	36 544
67	152	241-102-0229 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	40	11 499	459 960
		Раздел 3.	**Система ОДК**				**324 239**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			324 239
68	161	245-403-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944	20 944

1		2	3	4	5	6	7
69	162	245-403-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	5	33 000	165 000
70	163	245-403-0204 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-13	шт.	4	17 130	68 520
71	169	243-122-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66	м	125	483	60 375
72	173	241-207-1003 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	м	25	376	9 400
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**21 227 005**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			21 227 005
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,1%	**тенге**	**8,1%**		**1 719 387,41**
			Итого с затратами	**тенге**			**22 946 392,41**
			Сметная прибыль 5%	**тенге**	**5%**		**1 147 319,62**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**	**2%**		**458 927,85**
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**			**24 552 639,87**
			Итого в текущих ценах усред.коэф. к=1,106944	**Тенге**	**1,106944**		**27 178 397,39**
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,980000000025	**Тенге**	**0,980000000025**		**26 634 829,44**
			На основании доп.согл.№090140000306/250248/01 75% от стоим-ти материала	**Тенге**	**75%**		**19 976 122,08**
			НДС	**Тенге**	**16%**		**3 196 179,53**
			Итого с НДС	**Тенге**			**23 172 301,62**

Принял (Заказчик)

Зам. Директора Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____А. Логвиненко

Начальник отдела контроля качества и приемки работ

_____Мешимбаева Г.М.

Главный специалист отдела контроля качества и

_____Каримов Е.А.

Расценки проверил
Сметчик

_____Т.Горелова

(Подрядчик)

Руководитель проекта ФТОО "Integra Construction KZ"- "Дирекция по инфраструктурным проектам"
БИН 140741022594

_____Кусаинов Б.О.

Главный инженер технического надзора ТОО "Engineering Services"
БИН 130440013597, Аттестат № KZ19VJE00085215 от 16.02.2024г.

_____Кожахметов К.К.

Авторский надзор ТОО "Проектная фирма "Архкон"
БИН 071040005075
Технический директор

_____ Жакия Д.Д.

Заказчик : АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска "Косак" на казахстанско-российской границе (Пусковой комплекс №1)

(наименование, адрес)

Объект : 06-06 Пятно 21. Резервуары пожарного запаса воды /2шт/

(наименование)

Договор подряда (контракт) №090140000306/250248/00 от 26.03.2025

Акт выполненных работ №9.15 от 20.05.2026

за май 2026 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-06-00-01

на общестроительные работы - КЖ, НВК

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 243 957**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			360 019
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*180 753*
			машины и механизмы	тенге			521 576
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*126 046*
			перевозки	тенге			362 362
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	118		
			Раздел 1. Общестроительные работы - КЖ				**1 243 957**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			360 019
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*180 753*
			машины и механизмы	тенге			521 576
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*126 046*
			перевозки	тенге			362 362
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	118		
			Земляные работы				
1	1	1101-0201-0801 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,12 . 1101-190 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кзтм=1,2*	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3.** ***Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2.***	**м^3 грунта**	**390,6**	**531**	**207 409**

1		2	3	4	5	6	7
2	2	**1101-0102-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,12 . 1101-176 Кзтр=1,2*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.***	**$м^3$ грунта**	**29,4**	**7 612**	**223 793**
3	3	**1101-0201-0801** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ (Лишний грунт)**	**$м^3$ грунта**	**520**	**443**	**230 360**
4	4	**412-102-0201** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (Лишний грунт)**	**т·км**	**941,2**	**385**	**362 362**
5	7	**1101-0701-0601** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**323,578**	**680**	**220 033**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 243 957**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			360 019
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*180 753*
			машины и механизмы	тенге			521 576
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*126 046*
			перевозки	тенге			362 362
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	118		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,1%	**тенге**	**8,1%**		**100 760,52**
			Итого с затратами	**тенге**			**1 344 717,52**
			Сметная прибыль 5%	**тенге**	**5%**		**67 235,88**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**	**2%**		**26 894,35**
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**			**1 438 847,74**
			Итого в текущих ценах усред.коэф. к=1,106944	**Тенге**	**1,106944**		**1 592 723,88**
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,980000000025	**Тенге**	**0,980000000025**		**1 560 869,40**
			НДС	**Тенге**	**16%**		**249 739,10**
			Итого с НДС	**Тенге**			**1 810 608,50**

Принял (Заказчик)

Зам. Директора Павлодарского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____А. Логвиненко

Начальник отдела контроля качества и приемки работ

_____Мешимбаева Г.М.

Главный специалист отдела
контроля качества и приёмки

_____Каримов Е.А.

Расценки проверил
Сметчик

_____Т.Горелова

(Подрядчик)

Руководитель проекта ФТОО "Integra Construction KZ"-
"Дирекция по инфраструктурным проектам"
БИН 140741022594

_____Кусаинов Б.О.

Главный инженер технического надзора ТОО "Engineering Services"
БИН 130440013597, Аттестат № KZ19VJE00085215 от 16.02.2024г.

_____Кожахметов К.К.

Авторский надзор ТОО "Проектная фирма "Архкон"
БИН 071040005075
Технический директор

_____Жакия Д.Д.

Заказчик : АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска "Косак" на казахстанско-российской границе (Пусковой комплекс №1)

(наименование, адрес)

Объект : 06-07 Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации (в т.ч.КНС)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №090140000306/250248/00 от 26.03.2025

Акт выполненных работ №9.16 от 20.05.2026

за май 2026 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-07-00-01

на Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации (в т.ч.КНС)

Составлен(а) в текущих ценах на июнь 2025г.

Номер по порядку		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**21 765 604**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			21 765 604
			Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1				**4 068 660**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4 068 660
1	**12**	**С1241-201-0614**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм**	**м**	**1 087,0125**	**1 668**	**1 813 137**
2	**15**	**С1241-201-0615**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 140х8,3 мм**	**м**	**22,826**	**2 659**	**60 694**
3	**18**	**С1241-201-0612**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм**	**м**	**10,403**	**1 114**	**11 589**
4	**21**	**С1241-201-0609**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 50х3,7 мм**	**м**	**92,5**	**424**	**39 220**
5	**24**	**С1241-201-0607**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 40х3,0 мм**	**м**	**14,847**	**275**	**4 083**
6	**25**	**С1241-201-0605**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 32х2,4 мм**	**м**	**58,075**	**174**	**10 105**
7	**26**	**С1241-201-0601**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 20х2,2 мм**	**м**	**93,425**	**99**	**9 249**

1	2		3	4	5	6	7
8	48	С1241-208-1507	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 125 мм	шт.	8	2 564	20 512
9	50	С1241-208-1505	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	1 264	1 264
10	73	С1241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,4	11 499	4 600
11	77	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	4,8	6 178	29 654
12	81	С1241-102-0210	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	1,2	5 147	6 176
13	85	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,2	3 614	723
14	89	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,2	2 564	513
15	93	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	0,8	2 179	1 743
16	97	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,4	1 603	641
17	101	С1241-102-0235	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	21,21	18 272	387 549
18	106	С1241-102-0148	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,0 мм	м	20	1 268	25 360
19	110	С1241-102-0230	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	м	3	13 217	39 651
			Колодец вопроводный из сборных ж/б элементов D=1500мм - 9шт				
20	116	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	9	32 287	290 583
21	117	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	24	20 156	483 744
22	118	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	9	24 239	218 151
23	123	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	17	8 046	136 782
			Колодец вопроводный из сборных ж/б элементов D=1000мм - 3шт				
24	136	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	16 613	49 839
25	137	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	12 810	25 620
26	138	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	7	16 248	113 736
27	139	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	15 449	92 694
28	140	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	6	8 046	48 276
			Колодец вопроводный прямоугольный с монолитными стенами и покрытием из сборных ж/б элементов 2000х2500мм - 1шт				
29	153	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15 449	15 449
30	154	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	8 046	16 092
31	164	С1241-102-0210	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	17,5	5 147	90 072
32	165	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	2	6 178	12 356

1		2	3	4	5	6	7
33	166	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	2,25	2 564	5 769
34	168	С1241-102-0128	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	0,75	1 014	760
35	169	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	758	2 274
		Раздел 2.	Противопожарный водопровод В2				8 980 342
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8 980 342
36	177	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1 698,82	3 466	5 888 110
37	180	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	58,58	1 114	65 258
38	183	С1241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	15,15	776	11 756
39	203	С1241-208-1209	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	4	4 207	16 828
40	207	С1241-214-0309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	34	2 812	95 608
41	217	С1241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	10	11 499	114 990
42	221	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1	6 178	6 178
43	222	С1241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,8	4 595	3 676
44	226	С1241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ !0705-80 размерами 325х5,0 мм	м	20	15 686	313 720
			Колодец вопроводный из сборных ж/б элементов D=2000мм-4шт				
45	230	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	12	27 795	333 540
46	231	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	37 098	148 392
47	236	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	7	8 046	56 322
			Колодец вопроводный из сборных ж/б элементов D=1500мм-11шт				
48	250	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	11	32 287	355 157
49	251	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	29	20 156	584 524
50	252	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	24 239	242 390
51	257	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	23	8 046	185 058
			Колодец вопроводный из сборных ж/б элементов D=1000мм-4шт				
52	271	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	16 613	66 452
53	272	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	11	12 810	140 910
54	273	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	16 248	64 992
55	274	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	15 449	61 796
56	277	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	5	8 046	40 230
			Колодец водопроводный прямоугольный с монолитными стенами и покрытием из сборных ж/б элементов 2000х2500мм - 2шт				

1		2	3	4	5	6	7
57	289	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	3	8 046	24 138
58	306	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	23,75	6 178	146 728
59	307	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	5,3	2 564	13 589
			Раздел 3. Противопожарный водопровод В1 (участок от пятна 21 до пятна 12.2)				**627 171**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			627 171
60	317	С1241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 225х13,4 мм	м	44	6 871	302 324
61	320	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 90х5,4 мм	м	6	1 114	6 684
62	339	С1241-102-0236	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	0,8	20 788	16 630
63	343	С1241-102-0210	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	0,4	5 147	2 059
			Колодец водопроводный из сборных ж/б элементов D=1500мм - 2шт				
64	347	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	32 287	64 574
65	348	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6/КС 15-6а	шт.	4	20 156	80 624
66	349	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	24 239	48 478
67	354	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	7	8 046	56 322
68	367	С1241-102-0231	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	3	15 210	45 630
69	368	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1,5	2 564	3 846
			Раздел 4. Канализация бытовая К1				**6 119 120**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6 119 120
70	375	С1241-204-2002	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 95 мм СТ РК 3813-2022	м	79,76	1 033	82 392
71	378	С1241-204-2006	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150/145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	783,642	1 669	1 307 898
72	381	С1241-204-2008	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 195 мм СТ РК 3813-2022	м	46,5	2 973	138 244
			Колодец канализационный из сборных ж/б элементов D=1500мм - 40шт; D=2000мм - 1шт				
73	400	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	40	32 287	1 291 480
74	402	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	42	20 156	846 552

1		2	3	4	5	6	7
75	403	С1225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	70	24 239	1 696 730
76	404	С1225-101-0110	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	шт.	2	27 795	55 590
77	405	С1225-101-0111	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	1	37 098	37 098
78	410	С1225-101-0104	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	70	8 046	563 220
79	411	С1225-101-0106	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	2	16 248	32 496
			Устройство трубчатых перепадов в колодцах				
80	422	С1241-204-2002	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 95 мм СТ РК 3813-2022**	м	1,994	1 033	2 060
81	427	С1241-208-2301	**Отвод /колено/полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011**	шт.	1	1 339	1 339
82	429	С1241-204-2006	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150/145 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	7,4775	1 669	12 480
83	433	С1241-209-1702	**Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 150/145 ГОСТ Р 54475-2011**	шт.	7	4 585	32 095
84	434	С1241-208-2302	**Отвод /колено/ полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 150/145 SN8 ГОСТ Р 54475-2011**	шт.	7	2 778	19 446
		Раздел 5.	**Канализация бытовая напорная К1Н**				**1 700 261**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1 700 261
85	440	С1241-201-0613	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	628,22	1 660	1 042 845
			Установка вантуза в колодце - 2 комплект				
86	451	С1241-208-1506	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	4	1 950	7 800
87	452	С1241-208-1206	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	4	1 661	6 644
88	456	С1241-102-0229	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	м	2	11 499	22 998
			Колодец вопроводный из сборных ж/б элементов D=2000мм-3шт с колодцем-гасителем				
89	461	С1225-101-0110	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	шт.	7	27 795	194 565
90	462	С1225-101-0111	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	3	37 098	111 294
91	463	С1225-101-0613	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	шт.	3	71 025	213 075
92	466	С1225-101-0104	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	6	8 046	48 276
			Комплект элементов, устанавливаемых внутри колодца-гасителя:				
93	486	С1241-102-0177	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	14,6	3 614	52 764
		Раздел 6.	**Канализация производственная К3**				**270 050**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			270 050

1		2	3	4	5	6	7
94	**492**	**С1241-204-2008**	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200/195 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**36,354**	**2 973**	**108 080**
			Колодцы жижесборники-2шт				
95	**499**	**С1225-101-0110**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	**шт.**	**2**	**27 795**	**55 590**
96	**500**	**С1225-101-0111**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**шт.**	**2**	**37 098**	**74 196**
97	**503**	**С1225-101-0104**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	**шт.**	**4**	**8 046**	**32 184**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**21 765 604**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			21 765 604
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,1%	**тенге**	**8,1%**		**1 763 013,92**
			Итого с затратами	**тенге**			**23 528 617,92**
			Сметная прибыль 5%	**тенге**	**5%**		**1 176 430,90**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**	**2%**		**470 572,36**
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**			**25 175 621,18**
			Итого в текущих ценах усред.коэф. к=1,106944	**Тенге**	**1,106944**		**27 868 002,81**
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,980000000025	**Тенге**	**0,980000000025**		**27 310 642,75**
			На основании доп.согл.№090140000306/250248/01 75% от стоим-ти материала	**Тенге**	**75%**		**20 482 982,07**
			НДС	**Тенге**	**16%**		**3 277 277,13**
			Итого с НДС	**Тенге**			**23 760 259,20**

Принял (Заказчик)

Зам. Директора Павлодарского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____А. Логвиненко

Начальник отдела контроля качества и приемки работ

_____Мешимбаева Г.М.

Главный специалист отдела
контроля качества и приёмки

_____Каримов Е.А.

Расценки проверил
Сметчик

_____Т.Горелова

(Подрядчик)

Руководитель проекта ФТОО "Integra Construction KZ"-
"Дирекция по инфраструктурным проектам"
БИН 140741022594

_____Кусаинов Б.О.

Главный инженер технического надзора ТОО "Engineering Services"
БИН 130440013597, Аттестат № KZ19VJE00085215 от 16.02.2024г.

_____Кожахметов К.К.

Авторский надзор ТОО "Проектная фирма "Архкон"
БИН 071040005075
Технический директор

_____Жакия Д.Д.

к договору ответственного хранения № _____ от «18» июля 2025 г.

Акт приёма-передачи имущества на хранение

г. Павлодар «20» мая2026 г.

Павлодарский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол», именуемый в дальнейшем «Доверитель» в лице заместителя директора филиала Логвиненко Алексея Александровича, действующего на основании доверенности № 28-01/03 от 4 февраля 2025 года с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «Integra Construction KZ», именуемое в дальнейшем «Ответственный хранитель» в лице Руководителя проекта Кусаинова Бауыржана Оразаловича действующего на основании Приказа № 64 от 30.10.2025 г., совместно «Стороны», заключили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании настоящего Акта «Доверитель» передает, а «Ответственный хранитель» принимает на хранение следующее имущество:
2.

№ п/п	Наименование оборудования	Единица измерения	Количество	Стоимость за ед. без НДС	Общая стоимость без НДС	Общая стоимость без НДС 75%
1	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	5	12 810,00	64 050,00	48 037,50
2	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	15 449,00	77 245,00	57 933,75
3	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	16 248,00	32 496,00	24 372,00
4	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	8 046,00	8 046,00	6 034,50
5	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	15 449,00	15 449,00	11 586,75
6	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6 067,00	6 067,00	4 550,25
7	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 789,00	3 789,00	2 841,75
8	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	16 613,00	16 613,00	12 459,75
9	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	11 126,00	22 252,00	16 689,00
10	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3 789,00	7 578,00	5 683,50
11	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	16 248,00	32 496,00	24 372,00
12	Плита для колодцев ГОСТ 3020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	15 449,00	15 449,00	11 586,75
13	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6 067,00	6 067,00	4 550,25
14	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3 789,00	11 367,00	8 525,25
15	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	16 613,00	16 613,00	12 459,75
16	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	11 126,00	22 252,00	16 689,00
17	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3 789,00	7 578,00	5 683,50
18	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	16 248,00	32 496,00	24 372,00
19	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	12 810,00	12 810,00	9 607,50
20	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	15 449,00	15 449,00	11 586,75
21	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6 067,00	6 067,00	4 550,25

22	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3 789,00	11 367,00	8 525,25
23	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	16 613,00	16 613,00	12 459,75
24	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	11 126,00	22 252,00	16 689,00
25	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3 789,00	7 578,00	5 683,50
26	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	16 248,00	32 496,00	24 372,00
27	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	8 046,00	8 046,00	6 034,50
28	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	15 449,00	15 449,00	11 586,75
29	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6 067,00	6 067,00	4 550,25
30	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3 789,00	11 367,00	8 525,25
31	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	16 613,00	16 613,00	12 459,75
32	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	11 126,00	22 252,00	16 689,00
33	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3 789,00	7 578,00	5 683,50
34	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	16 248,00	32 496,00	24 372,00
35	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	12 810,00	12 810,00	9 607,50
36	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	15 449,00	15 449,00	11 586,75
37	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6 067,00	6 067,00	4 550,25
38	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3 789,00	15 156,00	11 367,00
39	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	16 613,00	16 613,00	12 459,75
40	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 108х4,0 мм	м	208,06	10 403,00	2 164 448,18	1 623 336,14
41	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 89х4,0 мм	м	40,4	8 785,00	354 914,00	266 185,50
42	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 45х3,0 мм	м	222,2	6 781,00	1 506 738,20	1 130 053,65
43	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 38х3,0 мм	м	525,2	6 401,00	3 361 805,20	2 521 353,90
44	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 108х4,0 мм	шт.	12	43 471,00	521 652,00	391 239,00
45	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 89х4,0 мм	шт.	6	36 083,00	216 498,00	162 373,50
46	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 38х3,0 мм	шт.	74	19 952,00	1 476 448,00	1 107 336,00

47	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 45х3,0 мм	шт.	34	20 684,00	703 256,00	527 442,00
48	Тройниковое ответвление с накладкой нестандартное изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	т	0,16	2 508 862,00	401 417,92	301 063,44
49	Переход нестандартный изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	т	0,026	2 508 862,00	65 230,41	48 922,81
50	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 40	шт.	2	278 679,00	557 358,00	418 018,50
51	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 80	шт.	2	505 157,00	1 010 314,00	757 735,50
52	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 32	шт.	6	261 055,00	1 566 330,00	1 174 747,50
53	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 40	шт.	4	291 946,00	1 167 784,00	875 838,00
54	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 32	шт.	6	274 143,00	1 644 858,00	1 233 643,50
55	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 108 мм	шт.	2	13 999,00	27 998,00	20 998,50
56	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 89 мм	шт.	2	11 324,00	22 648,00	16 986,00
57	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 45 мм	шт.	2	6 791,00	13 582,00	10 186,50

58	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 38 мм	шт.	4	6 561,00	26 244,00	19 683,00
59	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	55	7 979,00	438 845,00	329 133,75
60	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм	комплект	52	7 102,00	369 304,00	276 978,00
61	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	2	5 675,00	11 350,00	8 512,50
62	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	320	4 782,00	1 530 240,00	1 147 680,00
63	Металлическая заглушка изоляции изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 45 мм	шт.	4	5 297,00	21 188,00	15 891,00
64	Металлическая заглушка изоляции изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 38 мм	шт.	6	5 297,00	31 782,00	23 836,50
65	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57х159 мм	комплект	18	26 974,00	485 532,00	364 149,00
66	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	2	18 272,00	36 544,00	27 408,00
67	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	40	11 499,00	459 960,00	344 970,00
68	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944,00	20 944,00	15 708,00
69	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	5	33 000,00	165 000,00	123 750,00
70	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-13	шт.	4	17 130,00	68 520,00	51 390,00
71	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66	м	125	483,00	60 375,00	45 281,25
72	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	м	25	376,00	9 400,00	7 050,00
73	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	м	1 087,0125	1 668,00	1 813 136,85	1 359 852,64
74	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 140х8,3 мм	м	22,826	2 659,00	60 694,33	45 520,75
75	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	10,403	1 114,00	11 588,94	8 691,71

76	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 50х3,7 мм	м	92,5	424,00	39 220,00	29 415,00
77	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 40х3,0 мм	м	14,847	275,00	4 082,93	3 062,19
78	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 32х2,4 мм	м	58,075	174,00	10 105,05	7 578,79
79	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 20х2,2 мм	м	93,425	99,00	9 249,08	6 936,81
80	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 125 мм	шт.	8	2 564,00	20 512,00	15 384,00
81	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	1 264,00	1 264,00	948,00
82	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,4	11 499,00	4 599,60	3 449,70
83	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	4,8	6 178,00	29 654,40	22 240,80
84	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	1,2	5 147,00	6 176,40	4 632,30
85	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,2	3 614,00	722,80	542,10
86	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,2	2 564,00	512,80	384,60
87	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	0,8	2 179,00	1 743,20	1 307,40
88	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,4	1 603,00	641,20	480,90
89	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	21,21	18 272,00	387 549,12	290 661,84
90	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,0 мм	м	20	1 268,00	25 360,00	19 020,00
91	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	м	3	13 217,00	39 651,00	29 738,25
92	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	9	32 287,00	290 583,00	217 937,25
93	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	24	20 156,00	483 744,00	362 808,00
94	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	9	24 239,00	218 151,00	163 613,25
95	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	17	8 046,00	136 782,00	102 586,50
96	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	16 613,00	49 839,00	37 379,25

97	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	12 810,00	25 620,00	19 215,00
98	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	7	16 248,00	113 736,00	85 302,00
99	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	15 449,00	92 694,00	69 520,50
100	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	6	8 046,00	48 276,00	36 207,00
101	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15 449,00	15 449,00	11 586,75
102	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	8 046,00	16 092,00	12 069,00
103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	17,5	5 147,00	90 072,50	67 554,38
104	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	2	6 178,00	12 356,00	9 267,00
105	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	2,25	2 564,00	5 769,00	4 326,75
106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	0,75	1 014,00	760,50	570,38
107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	758,00	2 274,00	1 705,50
108	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1 698,82	3 466,00	5 888 110,12	4 416 082,59
109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	58,58	1 114,00	65 258,12	48 943,59
110	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	15,15	776,00	11 756,40	8 817,30
111	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	4	4 207,00	16 828,00	12 621,00
112	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	34	2 812,00	95 608,00	71 706,00
113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	10	11 499,00	114 990,00	86 242,50
114	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1	6 178,00	6 178,00	4 633,50
115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,8	4 595,00	3 676,00	2 757,00
116	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	20	15 686,00	313 720,00	235 290,00
117	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	12	27 795,00	333 540,00	250 155,00
118	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	37 098,00	148 392,00	111 294,00

119	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	7	8 046,00	56 322,00	42 241,50
120	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	11	32 287,00	355 157,00	266 367,75
121	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	29	20 156,00	584 524,00	438 393,00
122	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	24 239,00	242 390,00	181 792,50
123	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	23	8 046,00	185 058,00	138 793,50
124	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	16 613,00	66 452,00	49 839,00
125	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	11	12 810,00	140 910,00	105 682,50
126	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	16 248,00	64 992,00	48 744,00
127	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	15 449,00	61 796,00	46 347,00
128	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	5	8 046,00	40 230,00	30 172,50
129	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	3	8 046,00	24 138,00	18 103,50
130	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	23,75	6 178,00	146 727,50	110 045,63
131	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	5,3	2 564,00	13 589,20	10 191,90
132	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 225х13,4 мм	м	44	6 871,00	302 324,00	226 743,00
133	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 90х5,4 мм	м	6	1 114,00	6 684,00	5 013,00
134	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	0,8	20 788,00	16 630,40	12 472,80
135	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	0,4	5 147,00	2 058,80	1 544,10
136	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	32 287,00	64 574,00	48 430,50
137	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6/КС 15-6а	шт.	4	20 156,00	80 624,00	60 468,00
138	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	24 239,00	48 478,00	36 358,50
139	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	7	8 046,00	56 322,00	42 241,50
140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	3	15 210,00	45 630,00	34 222,50
141	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1,5	2 564,00	3 846,00	2 884,50
142	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 95 мм СТ РК 3813-2022	м	79,76	1 033,00	82 392,08	61 794,06

143	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150/145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	783,642	1 669,00	1 307 898,50	980 923,87
144	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 195 мм СТ РК 3813-2022	м	46,5	2 973,00	138 244,50	103 683,38
145	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	40	32 287,00	1 291 480,00	968 610,00
146	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	42	20 156,00	846 552,00	634 914,00
147	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	70	24 239,00	1 696 730,00	1 272 547,50
148	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	27 795,00	55 590,00	41 692,50
149	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	37 098,00	37 098,00	27 823,50
150	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	70	8 046,00	563 220,00	422 415,00
151	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	16 248,00	32 496,00	24 372,00
152	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 95 мм СТ РК 3813-2022	м	1,994	1 033,00	2 059,80	1 544,85
153	Отвод /колено/полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	1 339,00	1 339,00	1 004,25
154	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150/145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	7,4775	1 669,00	12 479,95	9 359,96
155	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 150/145 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	7	4 585,00	32 095,00	24 071,25
156	Отвод /колено/ полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 150/145 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	7	2 778,00	19 446,00	14 584,50
157	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	628,22	1 660,00	1 042 845,20	782 133,90
158	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 950,00	7 800,00	5 850,00
159	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 661,00	6 644,00	4 983,00
160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	2	11 499,00	22 998,00	17 248,50
161	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	7	27 795,00	194 565,00	145 923,75
162	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	37 098,00	111 294,00	83 470,50
163	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	3	71 025,00	213 075,00	159 806,25

164	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	6	8 046,00	48 276,00	36 207,00
165	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	14,6	3 614,00	52 764,40	39 573,30
166	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200/195 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	36,354	2 973,00	108 080,44	81 060,33
167	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	27 795,00	55 590,00	41 692,50
168	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	37 098,00	74 196,00	55 647,00
169	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	4	8 046,00	32 184,00	24 138,00
	Итого без НДС:				**42 992 614,02**	**32 244 460,51**

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

Заместитель директора

ПОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

_____ Логвиненко А. А.

м. п.

Начальник ОККиПР

ПОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

_____ Мешимбаева Г. М.

Главный специалист ОККиПР

ПОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

_____ Горелова Т. Ю.

Руководитель проекта

ТОО «Integra Construction KZ»

_____ Кусаинов Б.О.

м. п.

Главный специалист ОККиПР
ПОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

_____ Каримов Е. А.

Эксперт технического надзора

ТОО «Engineering Services»

_____ Кожахметов К. К.

м. п.

к договору ответственного хранения № _____ от «18» июля 2025 г.

Акт приёма-передачи имущества на хранение

г. Павлодар «20» мая2026 г.

Павлодарский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол», именуемый в дальнейшем «Доверитель» в лице заместителя директора филиала Логвиненко Алексея Александровича, действующего на основании доверенности № 28-01/03 от 4 февраля 2025 года с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «Integra Construction KZ», именуемое в дальнейшем «Ответственный хранитель» в лице Руководителя проекта Кусаинова Бауыржана Оразаловича действующего на основании Приказа № 64 от 30.10.2025 г., совместно «Стороны», заключили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании настоящего Акта «Доверитель» передает, а «Ответственный хранитель» принимает на хранение следующее имущество:
2.

№ п/п	Наименование оборудования	Единица измерения	Количество	Стоимость за ед. без НДС	Общая стоимость без НДС	Общая стоимость без НДС 75%
1	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	5	12 810,00	64 050,00	48 037,50
2	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	15 449,00	77 245,00	57 933,75
3	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	16 248,00	32 496,00	24 372,00
4	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	8 046,00	8 046,00	6 034,50
5	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	15 449,00	15 449,00	11 586,75
6	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6 067,00	6 067,00	4 550,25
7	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 789,00	3 789,00	2 841,75
8	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	16 613,00	16 613,00	12 459,75
9	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	11 126,00	22 252,00	16 689,00
10	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3 789,00	7 578,00	5 683,50
11	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	16 248,00	32 496,00	24 372,00
12	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	15 449,00	15 449,00	11 586,75
13	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6 067,00	6 067,00	4 550,25
14	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3 789,00	11 367,00	8 525,25
15	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	16 613,00	16 613,00	12 459,75
16	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	11 126,00	22 252,00	16 689,00
17	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3 789,00	7 578,00	5 683,50
18	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	16 248,00	32 496,00	24 372,00
19	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	12 810,00	12 810,00	9 607,50
20	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	15 449,00	15 449,00	11 586,75
21	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6 067,00	6 067,00	4 550,25

22	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3 789,00	11 367,00	8 525,25
23	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	16 613,00	16 613,00	12 459,75
24	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	11 126,00	22 252,00	16 689,00
25	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3 789,00	7 578,00	5 683,50
26	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	16 248,00	32 496,00	24 372,00
27	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	8 046,00	8 046,00	6 034,50
28	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	15 449,00	15 449,00	11 586,75
29	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6 067,00	6 067,00	4 550,25
30	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3 789,00	11 367,00	8 525,25
31	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	16 613,00	16 613,00	12 459,75
32	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	11 126,00	22 252,00	16 689,00
33	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3 789,00	7 578,00	5 683,50
34	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	16 248,00	32 496,00	24 372,00
35	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	12 810,00	12 810,00	9 607,50
36	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	15 449,00	15 449,00	11 586,75
37	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6 067,00	6 067,00	4 550,25
38	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3 789,00	15 156,00	11 367,00
39	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	16 613,00	16 613,00	12 459,75
40	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 108х4,0 мм	м	208,06	10 403,00	2 164 448,18	1 623 336,14
41	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 89х4,0 мм	м	40,4	8 785,00	354 914,00	266 185,50
42	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 45х3,0 мм	м	222,2	6 781,00	1 506 738,20	1 130 053,65
43	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 38х3,0 мм	м	525,2	6 401,00	3 361 805,20	2 521 353,90
44	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 108х4,0 мм	шт.	12	43 471,00	521 652,00	391 239,00
45	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 89х4,0 мм	шт.	6	36 083,00	216 498,00	162 373,50
46	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 38х3,0 мм	шт.	74	19 952,00	1 476 448,00	1 107 336,00

47	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 45х3,0 мм	шт.	34	20 684,00	703 256,00	527 442,00
48	Тройниковое ответвление с накладкой нестандартное изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	т	0,16	2 508 862,00	401 417,92	301 063,44
49	Переход нестандартный изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	т	0,026	2 508 862,00	65 230,41	48 922,81
50	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 40	шт.	2	278 679,00	557 358,00	418 018,50
51	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 80	шт.	2	505 157,00	1 010 314,00	757 735,50
52	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 32	шт.	6	261 055,00	1 566 330,00	1 174 747,50
53	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 40	шт.	4	291 946,00	1 167 784,00	875 838,00
54	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 32	шт.	6	274 143,00	1 644 858,00	1 233 643,50
55	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 108 мм	шт.	2	13 999,00	27 998,00	20 998,50
56	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 89 мм	шт.	2	11 324,00	22 648,00	16 986,00
57	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 45 мм	шт.	2	6 791,00	13 582,00	10 186,50

58	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 38 мм	шт.	4	6 561,00	26 244,00	19 683,00
59	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	55	7 979,00	438 845,00	329 133,75
60	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм	комплект	52	7 102,00	369 304,00	276 978,00
61	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	2	5 675,00	11 350,00	8 512,50
62	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	320	4 782,00	1 530 240,00	1 147 680,00
63	Металлическая заглушка изоляции изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 45 мм	шт.	4	5 297,00	21 188,00	15 891,00
64	Металлическая заглушка изоляции изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 38 мм	шт.	6	5 297,00	31 782,00	23 836,50
65	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57х159 мм	комплект	18	26 974,00	485 532,00	364 149,00
66	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	2	18 272,00	36 544,00	27 408,00
67	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	40	11 499,00	459 960,00	344 970,00
68	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944,00	20 944,00	15 708,00
69	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	5	33 000,00	165 000,00	123 750,00
70	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-13	шт.	4	17 130,00	68 520,00	51 390,00
71	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66	м	125	483,00	60 375,00	45 281,25
72	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	м	25	376,00	9 400,00	7 050,00
73	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	м	1 087,0125	1 668,00	1 813 136,85	1 359 852,64
74	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 140х8,3 мм	м	22,826	2 659,00	60 694,33	45 520,75
75	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	10,403	1 114,00	11 588,94	8 691,71

76	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 50x3,7 мм	м	92,5	424,00	39 220,00	29 415,00
77	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 40x3,0 мм	м	14,847	275,00	4 082,93	3 062,19
78	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 32x2,4 мм	м	58,075	174,00	10 105,05	7 578,79
79	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 20x2,2 мм	м	93,425	99,00	9 249,08	6 936,81
80	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 125 мм	шт.	8	2 564,00	20 512,00	15 384,00
81	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	1 264,00	1 264,00	948,00
82	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219x6,0 мм	м	0,4	11 499,00	4 599,60	3 449,70
83	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159x4,5 мм	м	4,8	6 178,00	29 654,40	22 240,80
84	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133x4,5 мм	м	1,2	5 147,00	6 176,40	4 632,30
85	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108x4,0 мм	м	0,2	3 614,00	722,80	542,10
86	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89x3,5 мм	м	0,2	2 564,00	512,80	384,60
87	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76x3,5 мм	м	0,8	2 179,00	1 743,20	1 307,40
88	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x3,5 мм	м	0,4	1 603,00	641,20	480,90
89	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273x7,0 мм	м	21,21	18 272,00	387 549,12	290 661,84
90	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76x2,0 мм	м	20	1 268,00	25 360,00	19 020,00
91	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219x7,0 мм	м	3	13 217,00	39 651,00	29 738,25
92	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	9	32 287,00	290 583,00	217 937,25
93	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	24	20 156,00	483 744,00	362 808,00
94	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	9	24 239,00	218 151,00	163 613,25
95	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	17	8 046,00	136 782,00	102 586,50
96	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	16 613,00	49 839,00	37 379,25

97	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	12 810,00	25 620,00	19 215,00
98	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	7	16 248,00	113 736,00	85 302,00
99	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	15 449,00	92 694,00	69 520,50
100	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	6	8 046,00	48 276,00	36 207,00
101	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15 449,00	15 449,00	11 586,75
102	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	8 046,00	16 092,00	12 069,00
103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	17,5	5 147,00	90 072,50	67 554,38
104	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	2	6 178,00	12 356,00	9 267,00
105	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	2,25	2 564,00	5 769,00	4 326,75
106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	0,75	1 014,00	760,50	570,38
107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	758,00	2 274,00	1 705,50
108	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1 698,82	3 466,00	5 888 110,12	4 416 082,59
109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	58,58	1 114,00	65 258,12	48 943,59
110	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	15,15	776,00	11 756,40	8 817,30
111	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	4	4 207,00	16 828,00	12 621,00
112	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	34	2 812,00	95 608,00	71 706,00
113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	10	11 499,00	114 990,00	86 242,50
114	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1	6 178,00	6 178,00	4 633,50
115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,8	4 595,00	3 676,00	2 757,00
116	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	20	15 686,00	313 720,00	235 290,00
117	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	12	27 795,00	333 540,00	250 155,00
118	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	37 098,00	148 392,00	111 294,00

119	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	7	8 046,00	56 322,00	42 241,50
120	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	11	32 287,00	355 157,00	266 367,75
121	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	29	20 156,00	584 524,00	438 393,00
122	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	24 239,00	242 390,00	181 792,50
123	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	23	8 046,00	185 058,00	138 793,50
124	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	16 613,00	66 452,00	49 839,00
125	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	11	12 810,00	140 910,00	105 682,50
126	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	16 248,00	64 992,00	48 744,00
127	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	15 449,00	61 796,00	46 347,00
128	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	5	8 046,00	40 230,00	30 172,50
129	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	3	8 046,00	24 138,00	18 103,50
130	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	23,75	6 178,00	146 727,50	110 045,63
131	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	5,3	2 564,00	13 589,20	10 191,90
132	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 225х13,4 мм	м	44	6 871,00	302 324,00	226 743,00
133	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 90х5,4 мм	м	6	1 114,00	6 684,00	5 013,00
134	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	0,8	20 788,00	16 630,40	12 472,80
135	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	0,4	5 147,00	2 058,80	1 544,10
136	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	32 287,00	64 574,00	48 430,50
137	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6/КС 15-6а	шт.	4	20 156,00	80 624,00	60 468,00
138	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	24 239,00	48 478,00	36 358,50
139	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	7	8 046,00	56 322,00	42 241,50
140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	3	15 210,00	45 630,00	34 222,50
141	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1,5	2 564,00	3 846,00	2 884,50
142	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 95 мм СТ РК 3813-2022	м	79,76	1 033,00	82 392,08	61 794,06

143	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150/145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	783,642	1 669,00	1 307 898,50	980 923,87
144	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 195 мм СТ РК 3813-2022	м	46,5	2 973,00	138 244,50	103 683,38
145	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	40	32 287,00	1 291 480,00	968 610,00
146	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	42	20 156,00	846 552,00	634 914,00
147	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	70	24 239,00	1 696 730,00	1 272 547,50
148	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	27 795,00	55 590,00	41 692,50
149	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	37 098,00	37 098,00	27 823,50
150	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	70	8 046,00	563 220,00	422 415,00
151	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	16 248,00	32 496,00	24 372,00
152	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 95 мм СТ РК 3813-2022	м	1,994	1 033,00	2 059,80	1 544,85
153	Отвод /колено/полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	1 339,00	1 339,00	1 004,25
154	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150/145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	7,4775	1 669,00	12 479,95	9 359,96
155	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 150/145 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	7	4 585,00	32 095,00	24 071,25
156	Отвод /колено/ полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 150/145 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	7	2 778,00	19 446,00	14 584,50
157	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	628,22	1 660,00	1 042 845,20	782 133,90
158	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 950,00	7 800,00	5 850,00
159	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 661,00	6 644,00	4 983,00
160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	2	11 499,00	22 998,00	17 248,50
161	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	7	27 795,00	194 565,00	145 923,75
162	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	37 098,00	111 294,00	83 470,50
163	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	3	71 025,00	213 075,00	159 806,25

164	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	6	8 046,00	48 276,00	36 207,00
165	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	14,6	3 614,00	52 764,40	39 573,30
166	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200/195 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	36,354	2 973,00	108 080,44	81 060,33
167	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	27 795,00	55 590,00	41 692,50
168	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	37 098,00	74 196,00	55 647,00
169	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	4	8 046,00	32 184,00	24 138,00
	Итого без НДС:				**42 992 614,02**	**32 244 460,51**

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

Заместитель директора

ПОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

_____ Логвиненко А. А.

м. п.

Начальник ОККиПР

ПОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

_____ Мешимбаева Г. М.

Главный специалист ОККиПР

ПОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

_____ Горелова Т. Ю.

Руководитель проекта

ТОО «Integra Construction KZ»

_____ Кусаинов Б.О.

м. п.

Главный специалист ОККиПР
ПОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
_____ Каримов Е. А.

Эксперт технического надзора

ТОО «Engineering Services»

_____ Кожахметов К. К.

м. п.