Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 г №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"УниверсалСтройСервис"
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс на пересечении улиц Жамбыла, Партизанская, Парковая в г. Петропавловск СКО. Наружные сети электроснабжения 10 кВ. (Корректировка)

СПРАВКА №2
за май 2026 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			17	14.10.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по акту без НДС	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	109 598 040,00	94 481 068,97							15 116 971,03	109 598 040,00
Всего по стройке	109 598 040,00	94 481 068,97							15 116 971,03	109 598 040,00

Заказчик: КГУ«Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
И.О руководителя_____Бяксимов А.К.

Технический надзор ТОО "Кабылан эксперт"
_____Байдаров Ж.М.

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"
Директор_____Момбеков Ж.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"УниверсалСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НЭС-10 Многоквартирный жилой комплекс на пересечении улиц Жамбыла, Партизанская, Парковая в г. Петропавловск СКО. Наружные сети электроснабжения 10 кВ. (Корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **04-02 Трансформаторная подстанция 10кВ блочного типа с трансформаторами 2х630кВА. Архитекрурно-строительная часть**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Май 2026 (месяц, год) на 04-02-01 Трансформаторная подстанция 10кВ блочного типа с трансформаторами 2х630кВА. Архитекрурно-строительная часть работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 17.04.2026

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/объем фундамента/ Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	74,84811	608,0 0,0	608,0 131,0	45 508,0 0,0	45 508,0 9 805,0			45 508,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	2,31489	9 592,0 9 592,0	0,0 0,0	22 204,0 22 204,0	0,0 0,0			22 204,0	
3	3	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1 373,5014	70,0		96 145,0				96 145,0	
4	4	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	54,4	514,0 0,0	514,0 111,0	27 962,0 0,0	27 961,0 6 038,0			27 962,0	
5	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	52,768	98,0 0,0	98,0 25,0	5 171,0 0,0	5 171,0 1 319,0			5 171,0	
6	6	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	м^3	52,768	145,0 0,0	145,0 37,0	7 651,0 0,0	7 651,0 1 952,0			7 651,0	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	52,768	658,0 406,0	252,0 81,0	34 721,0 21 424,0	13 297,0 4 274,0			34 721,0	
8	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	1,632	4 171,0 4 171,0	0,0 0,0	6 807,0 6 807,0	0,0 0,0			6 807,0	
9	9	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	13,62	17 960,0 4 055,0	5 525,0 1 718,0	244 615,0 55 229,0	75 250,0 23 399,0	114 136,0		244 615,0	
10	10	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	9,08	45 155,0 9 308,0	4 470,0 902,0	410 007,0 84 517,0	40 587,0 8 190,0	284 903,0		410 007,0	
11	11	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,80808	315 864,0		255 243,0		255 243,0		255 243,0	
12	12	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	2,24	10 424,0 3 721,0	3 132,0 945,0	23 350,0 8 335,0	7 016,0 2 117,0	7 999,0		23 350,0	
13	13	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, гравийное	м^3	2,24	17 167,0 4 055,0	5 525,0 1 718,0	38 454,0 9 083,0	12 376,0 3 848,0	16 995,0		38 454,0	
14	14	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки		0,065175	379 254,0	4 408,0	24 718,0	287,0	20 269,0		24 718,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		63 856,0	1 387,0	4 162,0	90,0				
15	15	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	3,56	37 628,0 5 874,0	2 882,0 560,0	133 956,0 20 911,0	10 260,0 1 994,0	102 784,0		133 956,0	
16	16	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	22	5 561,0 1 870,0	2 946,0 598,0	122 342,0 41 140,0	64 812,0 13 156,0	16 390,0		122 342,0	
17	17	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	18	6 182,0 2 163,0	2 888,0 586,0	111 276,0 38 934,0	51 984,0 10 548,0	20 358,0		111 276,0	
18	18	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	13	8 248,0 3 293,0	3 679,0 746,0	107 224,0 42 809,0	47 827,0 9 698,0	16 588,0		107 224,0	
19	19	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	15,36	48 731,0		748 508,0		748 508,0		748 508,0	Казахстан
20	20	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	1	52 852,0 16 536,0	3 466,0 727,0	52 852,0 16 536,0	3 466,0 727,0	32 850,0		52 852,0	
21	21	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	33,6	3 797,0 952,0	9,0 3,0	127 579,0 31 987,0	303,0 101,0	95 290,0		127 579,0	
22	22	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,12	1 497 187,0 992 984,0	504 203,0 127 576,0	179 662,0 119 158,0	60 504,0 15 309,0			179 662,0	
23	23	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	120	6 377,0		765 240,0		765 240,0		765 240,0	
24	24	241-213-0409 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 110 мм	шт.	57	600,0		34 200,0		34 200,0		34 200,0	Казахстан
25	25	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	6,176	98 280,0 46 256,0	12 047,0 2 246,0	606 977,0 285 677,0	74 402,0 13 871,0	246 898,0		606 977,0	
26	26	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14176	315 864,0		44 777,0		44 777,0		44 777,0	
27	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08949	365 426,0		32 702,0		32 702,0		32 702,0	
28	28	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,12995	118 317,0 114 150,0	4 167,0 1 312,0	15 375,0 14 834,0	541,0 170,0			15 375,0	
29	29	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1257	336 579,0		42 308,0		42 308,0		42 308,0	
30	30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00425	365 426,0		1 553,0		1 553,0		1 553,0	
31	31	6401-0201-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стоек сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг	шт.	52	1 754,0 1 483,0	194,0 41,0	91 208,0 77 116,0	10 088,0 2 132,0	4 004,0		91 208,0	
32	32	243-907-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка кабельная типа К 1151УТ2,5	шт.	52	1 300,0		67 600,0		67 600,0		67 600,0	Казахстан
33	33	6401-0201-1005 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка полок кабельных, на стойках, масса до 0,7 кг	шт.	156	198,0 124,0	70,0 22,0	30 888,0 19 344,0	10 920,0 3 432,0	624,0		30 888,0	
34	34	243-907-0506 *РСНБ РК 2022*	Полка кабельная марки К 1162 УТ2,5	шт.	156	820,0		127 920,0		127 920,0		127 920,0	Казахстан
35	35	243-907-3801 *РСНБ РК 2022*	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	шт.	104	282,0		29 328,0		29 328,0		29 328,0	Казахстан
			ИТОГО по акту					4 716 031	570 211	3 129 467	0	4 716 031	
								920 207	132 170	0	0		
			Раздел 1: Оборудование										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6401-0101-1302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 1000 кВ•А**	шт.	1	399 962,0 228 631,0	161 419,0 49 110,0	399 962,0 228 631,0	161 419,0 49 110,0	9 912,0		399 962,0	
2	2	515-102-1407 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная двухтрансформаторная блочного типа, в составе силовые масляные трансформаторы, класс напряжения 10 (6) кВ типа 2БКТП 630/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 630 кВА, ток электродинамической стойкости 51 кА**	комплект	1	79 462 496,0		79 462 496,0		79 462 496,0		79 462 496,0	**Казахстан**
3	3	6401-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2**	м	45	1 364,0 957,0	54,0 14,0	61 380,0 43 065,0	2 430,0 630,0	15 885,0		61 380,0	
4	4	6401-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	55	1 698,0 1 077,0	69,0 19,0	93 390,0 59 235,0	3 795,0 1 045,0	30 360,0		93 390,0	
5	5	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм**	шт.	10	10 243,0 5 386,0	497,0 139,0	102 430,0 53 860,0	4 970,0 1 390,0	43 600,0		102 430,0	
			Итого по разделу 1: Оборудование					80 119 658 384 791	172 614 52 175	99 757 79 462 496	0 0	80 119 658	
			Раздел 3: Устройство 3-ех переходов через автодорогу закрытым способом ГНБ										
1	72	6301-0802-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 400 мм в грунтах 1-3 групп**	м	30,44388	70 443,0 8 330,0	27 633,0 4 811,0	2 144 558,33 253 597,52	841 255,6 146 465,46	1 049 704,98		2 144 558,33	
2	74	6301-0801-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 110 мм**	м	368,105	5 095,0 4 551,0	8,0 1,0	1 875 494,97 1 675 245,99	2 945,25 368,24	197 304,42		1 875 494,97	
			Итого по разделу 3: Устройство 3-ех переходов через автодорогу закрытым способом ГНБ					4 020 053 1 928 844	844 201 146 834	1 247 009 0	0 0	4 020 053	
			ИТОГО по акту					86 711 184 2 980 244	745 770 184 713	3 426 528 79 462 496	0 0	88 855 742	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)								3912932*7/100	657 527	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								3912932+0+0+273905	**89 513 269**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								4186837*5/100	502 539	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								4186837*3/100	2 685 398	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**92 701 206**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0192								4521784*1,0192	**94 481 069**	
			НДС (16%)								4608602*12/100	15 116 971	
			Итого с НДС								4608602+553032	**109 598 040**	

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Баксимов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

Момбеков Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Кабылан эксперт»

Ребрий Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «Проектно-строительная компания «ППК»

Койланов И.Э.

Сдано:

Принято: